Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары""

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за МАЙ месяц 2019 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№72	12.04.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май 2019г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район	85 712 040,00	76 528 607,14							9 183 432,86	**85 712 040,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор

Круль П.А.

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"

Рысмамбетов Алмас Сейткамалович
ИИН 760625302577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017 г.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Восстановление и закрепление трассы (№1-2)**

(наименование)

Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за МАЙ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Восстановление и закрепление оси трассы										
1	С СЦИ РК 8.03-04-2017 Р.1 ТБ.1601-0204-30 П.2	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги II категории сложности**	км	1,566		26288,00	--	41167	--	--	--	44460
		СП - 8%				--	--	--	--		3293	
2	С СЦИ РК 8.03-04-2017 Р.1 ТБ.1601-0204-30 П.5	**Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги II категории сложности**	км	1,566		15922,00	--	24934	--	--	--	26929
		СП - 8%				--	--	--	--		1995	

3	С СЦИ РК 8.03-04-2017 Р.1 ТБ.1601-0204-31 П.5	Разбивка осей для строительства автомобильной дороги II категории сложности *СП - 8%*	км	1,9	22954,00	--	43613	--	--	--	47102
					--	--	--	--		3489	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								118491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Сметная прибыль	Тенге							8777	
		Итого с временными	1,30%								120 031
		Итого с зимними удорожаниями	1,98%								122 402
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2,00%								124 850
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	1,04989610								131 080
		Итого с НДС	12 %								146 809
		к=0,00192641035176828	0,00192641035								283
		ИТОГО с конкурсной скидкой									146 526

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Рысмамбетов Алмас Сейткамалович
ИИН 760625302577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1)**

(наименование)

Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за МАЙ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в резерв/, срезка грунта 0,1м**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	581,2		40,14	40,14	23328	23328	–	6506	32220
						–	15,55	–	9036		2387	
2	E11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в резерв**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	581,2		85,62	85,62	49764	49764	–	15043	69991
						–	35,95	–	20893		5185	
3	E11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из выемки на 50м/ в кучи**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	763,36		34,85	34,85	26604	26604	–	8042	37418
						–	14,63	–	11169		2772	
4	E11-010104-0115 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	763,36		100,73	100,73	76895	76895	–	23244	108151
						–	42,29	–	32283		8011	
5	E11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м в насыпь**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	318,88		34,85	34,85	11114	11114	–	3359	15631
						–	14,63	–	4666		1158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0115 К=9	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 100м/	м3 грунта	318,88	226,65	226,65	72274	72274	–	21847	101650
		НР - 72%; СП - 8%			–	95,16	–	30343		7530	
7	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	318,88	63,48	63,48	20243	20243	–	5976	28316
		НР - 72%; СП - 8%			–	26,03	–	8300		2097	
8	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	318,88	30,94	30,94	9867	9867	–	2267	13105
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,88	–	3149		971	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	318,88	81,37	68,92	25948	21977	956	5874	34368
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	16,13	3015	5143		2546	
10	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	5812	8,38	8,38	48725	48725	–	10587	64057
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,53	–	14704		4745	
11	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2000	255,68	243,61	511364	487226	247	118691	680459
		НР - 72%; СП - 8%			11,95	70,48	23891	140958		50404	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3600	638,00	–	2296800	–		–	2480544
		СП - 8%			–	–	–	–		183744	
13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2000	19,67	16,50	39340	32994	197	14394	58033
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	6149	13843		4299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3212266	881011	1400	235830	3723943
							33054	294487	–	275849	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3212266				
		Материалы	Тенге				1401				
		Всего заработная плата	Тенге					327542			
		Транспортные расходы	Тенге				2296800				
		Накладные расходы	Тенге				235830				
		Сметная прибыль	Тенге				275848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3723944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					327542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3723944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					327542			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
		Дорожная одежда									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1555,48	2702,29	1030,56	4203372	1603014	2381072	636469	5227028
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	219286	370037		387187	
15	Е11-270403-0101	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м	м2 основания	4931,00	1258,37	221,72	6205017	1093311	4946542	586240	7334557
		НР - 108%; СП - 8%			33,50	76,59	165164	377651		543301	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,05	103189,12	1779,44	314454	5423	309031	3016	342868
		НР - 108%; СП - 8%			–	916,40	–	2793		25398	
17	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4931,00	1279,40	95,64	6308697	471611	5618055	398270	7243524
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,37	219031	149738		536557	
18	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	4931,00	571,41	0,08	2817629	402	2814880	2535	3045777
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	–	2347	–		225613	
19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,56	103189,12	1779,44	160479	2767	157712	1539	174980
		НР - 108%; СП - 8%			–	916,40	–	1425		12961	
20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5033,00	1369,50	95,86	6892713	482478	6186673	407032	7883724
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	223562	153320		583980	
21	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до 5 см/	м2 покрытия	5033,00	306,37	0,04	1541971	217	1540556	1293	1666726
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	–	1198	–		123461	
22	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	988,72	1583,65	29,52	1565791	29190	787124	822298	2579136
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	749477	11910		191047	
23	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	44,49	44650,00	–	1986586	–	1986586	–	2145513
		СП - 8%			–	–	–	–		158927	
24	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	204,91	858,28	–	175866	–	–	126623	326688
		НР - 72%; СП - 8%			858,28	–	175866	–		24199	
25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	204,91	152,66	68,96	31281	14130	–	17468	52649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			83,70	34,70	17151	7111		3900	
		Устройство заездов и подъездов									
26	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	71,88	2702,29	1030,56	194230	74072	110025	29410	241531
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	10133	17099		17891	
27	Е11-270403-0101	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м	м2 основания	203,00	1258,37	221,72	255449	45010	203640	24134	301950
		НР - 108%; СП - 8%			33,50	76,59	6799	15547		22367	
28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13	103189,12	1779,44	12945	223	12722	124	14115
		НР - 108%; СП - 8%			--	916,40	--	115		1046	
29	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	203,00	1279,40	95,64	259717	19415	231285	16396	298202
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,37	9017	6164		22089	
30	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	203,00	571,41	0,08	115996	17	115882	104	125389
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	97	--		9288	
31	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	103189,12	1779,44	6664	115	6549	64	7266
		НР - 108%; СП - 8%			--	916,40	--	59		538	
32	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	209,00	1369,50	95,86	286226	20035	256907	16902	327379
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	9284	6367		24250	
33	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до5 см/	м2 покрытия	209,00	306,37	0,04	64032	9	63973	54	69212
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	50	--		5127	
34	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	36,9	1583,65	29,52	58437	1089	29377	30689	96256
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	27971	444		7130	
35	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,66	44650,00	--	74141	--	74141	--	80073
		СП - 8%			--	--	--	--		5931	
36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,13	858,28	--	6977	--	--	5023	12960
		НР - 72%; СП - 8%			858,28	--	6977	--		960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,13	152,66	68,96	1241	561	–	693	2089
		НР - 72%; СП - 8%			83,70	34,70	680	282		155	
		Устройство водоотведения									
38	Е11-010102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	302,53	468,77	425,41	141817	128698	38	46519	203403
		НР - 72%; СП - 8%			43,24	170,32	13081	51528		15067	
39	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,46	3178,37	–	125420	–	–	90302	232980
		НР - 72%; СП - 8%			3178,37	–	125420	–		17258	
40	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	544,55	638,00	–	347425	–		–	375219
		СП - 8%			–	–	–	–		27794	
41	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	302,53	19,67	16,50	5951	4991	30	2177	8778
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	930	2094		650	
42	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	40,00	3892,06	1583,86	155685	63355	57819	59419	232313
		НР - 93%; СП - 8%			862,75	734,52	34511	29381		17208	
43	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	36,89	13695,17	5418,89	505273	199926	170925	233898	798304
		НР - 108%; СП - 8%			3643,44	2226,63	134422	82150		59134	
44	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	36,89	59199,00	–	2184103	–	2184103	–	2358831
		СП - 8%			–	–	–	–		174728	
45	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	651,08	3780,27	128,81	2461237	83864	1890512	433495	3126311
		НР - 84%; СП - 8%			747,78	44,86	486861	29205		231579	
46	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	60,71	1228,15	–	74561	–	–	53684	138505
		НР - 72%; СП - 8%			1228,15	–	74561	–		10260	
47	Е11-060101-0101	Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство	м3	34,61	17223,55	1087,29	596116	37632	515217	46921	694480
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	43267	8295		51443	
		Устройство тротуара									
48	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	373,07	2648,64	–	988141	–	–	711461	1835570
		НР - 72%; СП - 8%			2648,64	–	988141	–		135968	
49	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	373,07	182,07	82,09	67925	30627	–	37952	114347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			99,98	41,31	37298	15413		8470	
50	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1746,00	1472,54	29,52	2571054	51548	1195989	1452112	4345019
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	1323517	21032		321853	
51	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	27,94	43034,00	--	1202198	--	1202198	--	1298374
		СП - 8%			--	--	--	--		96176	
52	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,/под поребрик/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	83,69	2702,29	1030,56	226155	86247	128110	34244	281231
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	11798	19909		20832	
53	С121-010603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	102,10	4913,00	--	501626	--	501626	--	541756
		СП - 8%			--	--	--	--		40130	
54	Е11-270701-0201	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м	м2 покрытия	2186,00	1244,99	125,63	2721548	274627	1870040	722086	3719124
		НР - 108%; СП - 8%			263,90	41,96	576881	91717		275491	
55	Е11-270701-0202 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	2186,00	252,13	13,46	551163	29413	483291	50899	650227
		НР - 108%; СП - 8%			17,59	3,97	38459	8670		48165	
56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство	м2 покрытия	2186,00	1080,35	2,82	2361636	6159	1959479	430130	3015107
		НР - 108%; СП - 8%			181,15	1,04	395998	2270		223341	
57	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/	м2 покрытия	2186,00	678,96	--	1484200	--	1229001	275615	1900600
		НР - 108%; СП - 8%			116,74	--	255199	--		140785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52813144	4860177	41221110	7807290	65470071
							6384432	1481725	--	4849635	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52813144				
		Материалы	Тенге				32656843				
		Всего заработная плата	Тенге					7866157			
		Местные материалы	Тенге				8564267				
		Транспортные расходы	Тенге				347425				
		Накладные расходы	Тенге				7807293				
		Сметная прибыль	Тенге				4849635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65470072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6672
		Сметная заработная плата	Тенге					7866157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65470072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6672
		Сметная заработная плата	Тенге					7866157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**69194014**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6417486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5741188			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1776212			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41222510		
		- Перевозка грузов	Тенге				2644225				
		- Накладные расходы	Тенге							8043120	
		- Сметная прибыль	Тенге							5125484	
		Итого с временными	**1,30%**								**70 093 536**
		Итого с зимними удорожаниями	**1,98%**								**71 477 884**
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	**2,00%**								**72 907 441**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	**1,04989610**								**76 545 238**
		Итого с НДС	**12 %**								**85 730 667**
		Конкурсная скидка к=0,00192641035176828	**0,00192641035**								**165 152**
		ИТОГО с конкурсной скидкой									**85 565 514**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

ТОО "Сейсмостройзащита"
Рысмамбетов Алмас Сейткамалович
ИИН 760625302577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**