Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за НОЯБРЬ месяц 2019 года

Код	Код		Доп.№1 от 05.12.2019г.к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№72	12.04.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за НОЯБРЬ 2019г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район	416 497 966,38	111 890 432,48							13 426 851,90	**125 317 284,38**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

ТОО "Сейсмостройзащита"
Сваразей Рамель Талгатович
ИИН 630102301995
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор

Круль П.А.

154020

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1)**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 05.12.2019г. к Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия										
		Дорожная одежда										
1	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,5865627		103189,12	1779,44	60527	1044	59483	581	65990
						–	916,40	–	538		4889	
2	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1897,25		1369,50	95,86	2598291	181876	2332141	153436	2971865
						44,42	30,46	84274	57796		220138	
3	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до 5 см/**										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1897,25		306,37	0,04	581265	82	580732	488	628292
						0,24	–	451	–		46540	
		Устройство заездов и подъездов										
4	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,3888073		103189,12	1779,44	40121	692	39429	385	43738
						–	916,40	–	356		3240	
5	Е11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	636,85		1279,40	95,64	814783	60910	725585	51438	935518
						44,42	30,37	28288	19339		69298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	636,85	571,41	0,08	363903	52	363548	327	393369
		НР - 108%; СП - 8%			0,48	–	303	–		29138	
7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3094064	103189,12	1779,44	31927	551	31376	306	34809
		НР - 108%; СП - 8%			–	916,40	–	284		2579	
8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	986,49	1369,50	95,86	1351002	94568	1212615	79780	1545244
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	43819	30051		114463	
9	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до5 см/	м2 покрытия	986,49	306,37	0,04	302233	43	301955	254	326686
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	–	235	–		24199	
		Устройство тротуара									
10	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,/под поребрик/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	143,9253	2702,29	1030,56	388928	148323	220315	58891	483640
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	20290	34239		35826	
11	С121-010603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	175,59067	4913,00	–	862677	–	862677	–	931686
		СП - 8%			–	–	–	–		69014	
12	Е11-270701-0201	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м	м2 покрытия	1949,7	1244,99	125,63	2427357	244940	1667895	644030	3317098
		НР - 108%; СП - 8%			263,90	41,96	514522	81802		245711	
13	Е11-270701-0202 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	1949,7	252,13	13,46	491584	26233	431050	45397	579939
		НР - 108%; СП - 8%			17,59	3,97	34301	7733		42958	
14	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство	м2 покрытия	1949,7	1080,35	2,82	2106350	5494	1747664	383634	2689183
		НР - 108%; СП - 8%			181,15	1,04	353192	2025		199199	
15	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/	м2 покрытия	1949,7	678,96	–	1323762	–	1096149	245822	1695150
		НР - 108%; СП - 8%			116,74	–	227613	–		125567	
		Устройство площадки под скамью (в зоне тротуара)									
16	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	32,8	2648,64	–	86875	–	–	62550	161380
		НР - 72%; СП - 8%			2648,64	–	86875	–		11954	

154020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	32,8	182,07 99,98	82,09 41,31	5972 3279	2693 1355	–	3337 745	10053
18	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	246	1472,54 758,03	29,52 12,05	362245 186475	7263 2963	168507	204593 45347	612185
19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	3,936	43034,00 –	– –	169382 –	– –	169382	– 13551	182932
20	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,/под поребрик/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	12	2702,29 140,98	1030,56 237,89	32428 1692	12367 2855	18369	4910 2987	40325
21	С121-010603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83 *СП - 8%*	м3	14,64	4913,00 –	– –	71926 –	– –	71926	– 5754	77680
22	Е11-270701-0201	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	164	1244,99 263,90	125,63 41,96	204178 43279	20603 6881	140296	54173 20668	279019
23	Е11-270701-0202 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	164	252,13 17,59	13,46 3,97	41350 2885	2207 650	36258	3819 3613	48782
24	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	164	1080,35 181,15	2,82 1,04	177177 29709	462 170	147006	32270 16756	226202
25	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	164	678,96 116,74	– –	111349 19146	– –	92203	20677 10562	142588
		Устройство тротуара вокруг цветников									
26	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126,6	2648,64 2648,64	– –	335318 335318	– –	–	241429 46140	622886
27	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	126,6	182,07 99,98	82,09 41,31	23050 12657	10393 5230	–	12879 2874	38803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	232,5	1472,54 758,03	29,52 12,05	342365 176242	6864 2801	159259	193365 42858	578589
29	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	3,72	43034,00 –	– –	160086 –	– –	160086	– 12807	172893
30	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,/под поребрик/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	12,97	2702,29 140,98	1030,56 237,89	35049 1828	13366 3085	19855	5307 3228	43584
31	С121-010603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83 *СП - 8%*	м3	15,8234	4913,00 –	– –	77740 –	– –	77740	– 6219	83960
32	Е11-270701-0201	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	176,7	1244,99 263,90	125,63 41,96	219990 46631	22199 7414	151160	58368 22269	300626
33	Е11-270701-0202 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	176,7	252,13 17,59	13,46 3,97	44552 3109	2377 701	39066	4114 3893	52560
34	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	176,7	1080,35 181,15	2,82 1,04	190897 32010	498 184	158389	34769 18053	243719
35	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	176,7	678,96 116,74	– –	119972 20628	– –	99344	22279 11380	153630
		Устройство водосброса с проезжей части									
36	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,2	2648,64 2648,64	– –	24367 24367	– –	–	17545 3353	45265
37	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3,2	2702,29 140,98	1030,56 237,89	8647 451	3298 761	4898	1309 797	10753
38	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	1,472	13695,17 3643,44	5418,89 2226,63	20159 5363	7977 3278	6819	9332 2359	31851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,472	59199,00	–	87141	–	87141	–	94112
		СП - 8%			–	–	–	–		6971	
40	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	44,9	3780,27	128,81	169734	5783	130376	29895	215599
		НР - 84%; СП - 8%			747,78	44,86	33575	2014		15970	
41	Е11-060101-0101	Заделка бетоном В-15. Устройство	м3	0,66	17223,55	1087,29	11368	718	9825	895	13243
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	825	158		981	
42	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,2	858,28	–	5321	–	–	3831	9885
		НР - 72%; СП - 8%			858,28	–	5321	–		732	
		Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком									
43	Е11-231201-0101	Установка дождеприемника	шт	7	1760,60	188,86	12324	1322	658	10882	25062
		НР - 99%; СП - 8%			1477,68	92,54	10344	648		1856	
44	С123-030101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ-1 (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7	27443,00	–	192101	–	192101	–	207469
		СП - 8%			–	–	–	–		15368	
45	Е11-070201-0201	Установка ж/б подкладок под дождеприемник	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	13398,41	7148,97	1876	1001	51	1405	3544
		НР - 118%; СП - 8%			5885,07	2622,77	824	367		263	
46	С121-040301-0201	Подкладки под дождеприемник железобетонные,прим.	шт.	14	1600,00	–	22400	–	22400	–	24192
		СП - 8%			–	–	–	–		1792	
47	С121-040801-0502	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-81	шт.	7	17356,00	–	121492	–	121492	–	131211
		СП - 8%			–	–	–	–		9719	
		Устройство люков колодцев									
48	Е11-270302-0104	Разборка бетона вокруг люка	м3 конструкции	1,7	2761,53	1134,03	4695	1928	–	3945	9331
		НР - 108%; СП - 8%			1627,50	521,43	2767	886		691	
49	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4,08	77,00	–	314	–		–	339
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
50	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	4,08	638,00	–	2603	–		–	2811
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
51	Е11-231201-0101	Демонтаж люков	шт.	12	999,92	113,32	11999	1360	–	11193	25047
		НР - 99%; СП - 8%			886,61	55,52	10639	666		1855	
52	Е11-070201-0201 прим.	Установка ж/б подкладок под люк	м3 сборных железобетонных конструкций	2,68	13398,41	7148,97	35908	19159	977	26905	67838
		НР - 118%; СП - 8%			5885,07	2622,77	15772	7029		5025	
53	С121-040301-0201	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.	шт.	134	1600,00	–	214400	–	214400	–	231552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
		СП - 8%			–	–	–	–		17152	
54	Е11-231201-0101	**Монтаж люков**	шт.	67	1760,60	188,86	117960	12654	6301	104153	239882
		НР - 99%; СП - 8%			1477,68	92,54	99005	6200		17769	
55	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	7	21264,00	–	148848	–	148848	–	160756
		СП - 8%			–	–	–	–		11908	
56	Е11-060101-0101 прим.	**Омоноличивание люка бетоном В15**	м3	13,4	17223,55	1087,29	230796	14570	199475	18166	268879
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	16751	3212		19917	
57	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/5см/. Устройство**	м2 покрытия	81,07	1153,25	2,82	93494	228	78580	15952	118201
		НР - 108%; СП - 8%			181,15	1,04	14686	84		8756	
58	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/**	м2 покрытия	81,07	728,37	–	59049	–	49585	10221	74812
		НР - 108%; СП - 8%			116,74	–	9464	–		5542	
		Устройство оголовков на водопропускных трубах									
59	Е11-060101-0101	**Бетонирование оголовков бетоном В-15. Устройство**	м3	1,98	17223,55	1087,29	34103	2153	29475	2684	39730
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	2475	475		2943	
60	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	66	1583,65	29,52	104521	1949	52542	54891	172165
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	50030	795		12753	
61	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	2,97	44650,00	–	132611	–	132611	–	143219
		СП - 8%			–	–	–	–		10609	
		Устройство переходов через лотки									
62	Е11-300111-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	м3 железобетонных конструкций	4,42	9604,29	2443,85	42451	10802	2846	27143	75162
		НР - 84%; СП - 8%			6516,44	794,26	28803	3511		5568	
63	С121-049999-9917 прим	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	4,42	45078,00	–	199245	–	199245	–	215184
		СП - 8%			–	–	–	–		15940	
		Устройство МАФ									
64	86-010302-0108	**Скамья, тип 2С-2А**	шт.	60	28069,00	225,00	1684140	13500	959700	644868	2515329
					11849,00	93,00	710940	5580		186321	
65	86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**	шт.	60	25395,00	20,00	1523700	1200	1516440	5842	1651906
					101,00	6,00	6060	360		122363	
		Устройство тактильной навигации									
66	Е11-270701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство**	м2 тротуара	78	506,51	36,31	39508	2832	416	40436	86340
		НР - 108%; СП - 8%			464,87	15,14	36260	1181		6396	
67	С124-060101-0103	**Плитки тактильные дорожные из песчано-цементной ГОСТ Р 52875-2007**	м2	78	5051,00	–	393978	–	393978	–	425496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Устройство поворотного колодца ДПП-6			–	–	–	–		31518	
68	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/, срезка грунта 0,1м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,4	40,14	40,14	698	698	–	195	965
					–	15,55	–	271		71	
69	Е11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в резерв**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,4	85,62	85,62	1490	1490	–	450	2095
					–	35,95	–	625		155	
70	Е11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	192	186,82	176,45	35869	33878	–	7828	47193
					10,37	46,26	1991	8881		3496	
71	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в кучи/ в насыпь до 1 км**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	192	34,85	34,85	6692	6692	–	2023	9411
					–	14,63	–	2809		697	
72	Е11-010104-0115 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	192	100,73	100,73	19341	19341	–	5846	27202
					–	42,29	–	8120		2015	
73	Е11-230101-0103	**Основание из ПГС под колодец. Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	14,4	7405,29	228,74	106636	3294	88434	15720	132145
					1035,30	67,42	14908	971		9789	
74	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,49	34803,33	2731,52	295480	23191	183815	99368	426436
					10421,01	1401,31	88474	11897		31588	
75	Е11-231201-0101	**Монтаж люков**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	1760,60	188,86	12324	1322	658	10882	25062
					1477,68	92,54	10344	648		1856	
76	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	13	15924,00	–	207012	–	207012	–	223573
					–	–	–	–		16561	
77	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**									
		СП - 8%	шт.	7	17869,00	–	125083	–	125083	–	135090
					–	–	–	–		10007	
78	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	7	21264,00	–	148848	–	148848	–	160756
					–	–	–	–		11908	
79	С121-040302-0101	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	7	9461,00	–	66227	–	66227	–	71525
					–	–	–	–		5298	
80	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
			шт.	7	1600,00	–	11200	–	11200	–	12096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		896	
81	Е11-060101-0101	Бетонирование бетоном В-15. Устройство	м3	4,86	17223,55	1087,29	83706	5284	72347	6589	97519
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	6075	1165		7224	
82	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13272	521335,00	–	69192	–	69192	–	74727
		СП - 8%			–	–	–	–		5535	
83	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7	155,96	3,22	1092	23	707	253	1452
		НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	362	4		108	
84	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	м2	56,97	867,46	19,16	49419	1092	32614	14753	69306
		НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	15713	151		5134	
85	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	108	858,28	–	92694	–	–	66740	172188
		НР - 72%; СП - 8%			858,28	–	92694	–		12755	
86	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	108	152,66	68,96	16487	7448	–	9207	27750
		НР - 72%; СП - 8%			83,70	34,70	9040	3748		2056	
		УСТРОЙСТВО КРУГЛОЙ Ж/Б ТРУБЫ Д-1.0м									
87	Е11-010101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	820,42	237,95	237,95	195222	195222	–	36848	250636
		НР - 72%; СП - 8%			–	62,38	–	51177		18566	
88	Е11-010205-0103 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	66,07	2850,28	–	188318	–	–	135589	349819
		НР - 72%; СП - 8%			2850,28	–	188318	–		25913	
89	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в кучи/	м3 грунта	757,52	34,85	34,85	26401	26401	–	7981	37132
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,63	–	11084		2751	
90	Е11-010104-0115 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/	м3 грунта	757,52	100,73	100,73	76307	76307	–	23066	107323
		НР - 72%; СП - 8%			–	42,29	–	32036		7950	
91	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из ПГС в местах пересечения дорог. Устройство	м3 основания	47,72	7405,29	228,74	353380	10915	293060	52096	437914
		НР - 99%; СП - 8%			1035,30	67,42	49405	3217		32438	
92	Е11-220401-0104 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка	км трубопровода	0,19	5699670,32	1057205,67	1082937	200869	528318	406014	1608068
		НР - 99%; СП - 8%			1861840,00	296663,14	353750	56366		119116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С123-011202-1004	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	190	53986,00	–	10257340	–	10257340	–	11077927
		СП - 8%			–	–	–	–		820587	
94	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	741,6	3780,27	128,81	2803446	95524	2153368	493768	3560991
		НР - 84%; СП - 8%			747,78	44,86	554554	33266		263777	
95	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	364,8	4480,79	191,75	1634592	69949	1139724	377360	2172908
		НР - 84%; СП - 8%			1164,80	66,67	424919	24319		160956	
96	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	757,52	858,28	–	650161	–	–	468116	1207740
		НР - 72%; СП - 8%			858,28	–	650161	–		89462	
97	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	757,52	152,66	68,96	115642	52238	–	64578	194638
		НР - 72%; СП - 8%			83,70	34,70	63404	26288		14418	
		Устройство выходного оголовка									
98	Е11-010204-0601	Габион каменный. Демонтаж	м3 камня (в деле)	3	2363,03	2,63	7089	8	–	5101	13165
		НР - 72%; СП - 8%			2360,40	1,06	7081	3		975	
99	Е11-010101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,348	237,95	237,95	3176	3176	–	600	4078
		НР - 72%; СП - 8%			–	62,38	–	833		302	
100	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в кучи/	м3 грунта	5,148	34,85	34,85	179	179	–	54	252
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,63	–	75		19	
101	Е11-010104-0115 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/	м3 грунта	5,148	100,73	100,73	519	519	–	157	729
		НР - 72%; СП - 8%			–	42,29	–	218		54	
102	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из ПГС в местах пересечения дорог. Устройство	м3 основания	1,45	7405,29	228,74	10738	332	8905	1583	13306
		НР - 99%; СП - 8%			1035,30	67,42	1501	98		986	
103	Е11-300405-0101	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	3,07	13683,52	3004,95	42008	9225	20175	12668	59051
		НР - 84%; СП - 8%			4106,70	805,80	12608	2474		4374	
104	С121-040803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	1	78180,00	–	78180	–	78180	–	84434
		СП - 8%			–	–	–	–		6254	
105	С121-040803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	61005,00	–	122010	–	122010	–	131771
		СП - 8%			–	–	–	–		9761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	12,89	3780,27	128,81	48728	1660	37429	8582	61895
		НР - 84%; СП - 8%			747,78	44,86	9639	578		4585	
107	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2,96	2756,81	–	8160	–	4525	2617	11640
		НР - 72%; СП - 8%			1228,15	–	3635	–		862	
108	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,96	182,07	82,09	539	243	–	301	907
		НР - 72%; СП - 8%			99,98	41,31	296	122		67	
109	Е11-230101-0103	**Основание под трубопроводы из ЩГПС в местах пересечения дорог. Устройство**	м3 основания	1,038	7405,29	228,74	7687	237	6375	1133	9525
		НР - 99%; СП - 8%			1035,30	67,42	1075	70		706	
110	Е11-300102-0201	**Укрепление земляного выступа на входе и выходе/Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	1,038	25603,17	3335,66	26576	3462	19784	3513	32496
		НР - 84%; СП - 8%			3207,90	820,62	3330	852		2407	
111	Е11-010204-0601	**Устройство каменной наброски или призмы**	м3	6,4	6450,41	3,29	41283	21	22379	13602	59275
		НР - 72%; СП - 8%			2950,50	1,32	18883	8		4391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41437970	1818770	33640349	6020282	51254879
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5975935	588031	–	3796627	
		Материалы	Тенге				30621642				
		Всего заработная плата	Тенге				19438154				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6563965			
		Местные материалы	Тенге				393978				
		Транспортные расходы	Тенге				2991887				
		Накладные расходы	Тенге				2917				
		Сметная прибыль	Тенге				6020281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2931354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				39573276				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6563965			5106
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69192				
		Сметная прибыль	Тенге				69192				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5535				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				74727				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10747137				
		Сметная прибыль	Тенге				10747137				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				859771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11606908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51254879				
		Сметная заработная плата	Тенге					6563965			5106

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

112	Е11-010101-0411	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	1525,4	339,51	331,22	517895	505239	–	77691	643233
		НР - 72%; СП - 8%			8,30	62,44	12656	95248		47647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							154020
113	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30	2819,52 2819,52	– –	84586 84586	– –	–	60902 11639	157126
114	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	595,4	19,67 3,07	16,50 6,92	11712 1830	9822 4121	60	4285 1280	17276
115	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,348	546521,96 353496,00	180255,92 56444,16	190190 123017	62729 19643	4444	141233 26514	357936
116	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	348	3233,00 –	– –	1125084 –	– –	1125084	– 90007	1215091
117	Е11-161001-0111 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезка									
		НР - 98%; СП - 8%	врезка	1	14631,38 13748,80	882,58 135,96	14631 13749	883 136	–	13607 2259	30498
118	Е12-190101-0103	Отверстия. Пробивка вручную									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	18	1108,42 1108,42	– –	19952 19952	– –	–	14365 2745	37062
119	Е12-190101-0401	Отверстия. Заделка									
		НР - 72%; СП - 8%	отверстие	18	999,33 869,98	1,04 0,55	17988 15660	19 10	2309	11282 2342	31612
120	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	930	32,88 –	32,88 12,73	30575 –	30575 11843	–	8527 3128	42231
121	Е11-010104-0408 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	930	64,94 –	64,94 25,15	60392 –	60392 23393	–	16843 6179	83414
122	Е11-221501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2									
		НР - 99%; СП - 8%	м короба	3	7352,23 1459,92	1188,92 419,20	22057 4380	3567 1258	14110	5581 2211	29849
123	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,217	34184,75 10189,00	8769,89 3724,60	588559 175424	150991 64126	262144	237155 66057	891771
124	Е11-231201-0101	Монтаж люков									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	9	1760,60 1477,68	188,86 92,54	15845 13299	1700 833	846	13991 2387	32223
125	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	27	15924,00 –	– –	429948 –	– –	429948	– 34396	464344
126	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	9	20127,00 –	– –	181143 –	– –	181143	– 14491	195634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	9	17869,00	–	160821	–	160821	–	173687
					–	–	–	–		12866	
128	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	9	21264,00	–	191376	–	191376	–	206686
					–	–	–	–		15310	
129	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**									
		СП - 8%	т	0,18	521335,00	–	93840	–	93840	–	101348
					–	–	–	–		7507	
130	С121-060405-1403	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, прим.**									
		СП - 8%	т	0,396	586641,00	–	232310	–	232310	–	250895
					–	–	–	–		18585	
131	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	130,653	3780,27	128,81	493903	16829	379374	86991	627365
					747,78	44,86	97700	5861		46472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4482806	842745	3077809	692453	5589281
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				562251	226472	–	414022	
		Материалы	Тенге				2825565				
		Всего заработная плата	Тенге				663287				
		Местные материалы	Тенге					774838			
		Накладные расходы	Тенге				771912				
		Сметная прибыль	Тенге				678845				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				280353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3784763				
		Сметная заработная плата	Тенге								624
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					774838			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				326150				
		Сметная прибыль	Тенге				326150				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26092				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				352242				
		Всего заработная плата	Тенге				1331091				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13885			
		Накладные расходы	Тенге				1316460				
		Сметная прибыль	Тенге				13607				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				107576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1452274				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13885			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5589279				
		Сметная заработная плата	Тенге								634
								788723			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД									
132	Е11-010101-0411	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1365,2	339,51	331,22	463505	452178	–	69532	575680
					8,30	62,44	11327	85245		42643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	15	2819,52	–	42293	–	–	30451	78563
		НР - 72%; СП - 8%			2819,52	–	42293	–		5819	
134	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	45	5744,01	930,58	258480	41876	80036	145150	435921
		НР - 94%; СП - 8%			3034,85	396,60	136568	17847		32290	
135	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,451	415794,60	114108,28	187523	51463	2164	148236	362621
		НР - 99%; СП - 8%			296888,00	35115,90	133896	15837		26861	
136	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	451	3095,00	–	1395845	–	1395845	–	1507513
		СП - 8%			–	–	–	–		111668	
137	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1348,19	845,18	53928	33807	–	29845	90474
		НР - 99%; СП - 8%			503,01	250,65	20120	10026		6702	
138	СПрайс-Лист	Адаптер ПЭ100 Д-110	шт	18	1280,00	–	23040	–	23040	–	24883
		СП - 8%			–	–	–	–		1843	
139	С123-020401-4606	Фланец полипропиленовый PP-R DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прим	шт.	18	2222,00	–	39996	–	39996	–	43196
		СП - 8%			–	–	–	–		3200	
140	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1774,00	–	7096	–	7096	–	7664
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
141	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	286828,98	68348,50	48761	11619	144	40146	96019
		НР - 99%; СП - 8%			217634,00	20903,68	36998	3554		7113	
142	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	170	101,00	–	17170	–	17170	–	18544
		СП - 8%			–	–	–	–		1374	
143	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1348,19	845,18	32357	20284	–	17907	54285
		НР - 99%; СП - 8%			503,01	250,65	12072	6016		4021	
144	С123-020103-0404	Фланцы прижимной DN 25 ГОСТ 12816-80 прим.	шт.	24	966,00	–	23184	–	23184	–	25039
		СП - 8%			–	–	–	–		1855	
145	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,617	34184,75	8769,89	465494	119420	207330	187567	705305
		НР - 99%; СП - 8%			10189,00	3724,60	138744	50718		52245	
146	Е11-231201-0101	Монтаж люков	шт.	9	1760,60	188,86	15845	1700	846	13991	32223
		НР - 99%; СП - 8%			1477,68	92,54	13299	833		2387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	15924,00	–	286632	–	286632	–	309563
		СП - 8%			–	–	–	–		22931	
148	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	20127,00	–	181143	–	181143	–	195634
		СП - 8%			–	–	–	–		14491	
149	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	17869,00	–	160821	–	160821	–	173687
		СП - 8%			–	–	–	–		12866	
150	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	21264,00	–	191376	–	191376	–	206686
		СП - 8%			–	–	–	–		15310	
151	С121-060304-0401	Лестницы приставные прим.	т	0,18	550893,00	–	99161	–	99161	–	107094
		СП - 8%			–	–	–	–		7933	
152	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, прим.	т	0,28512	586641,00	–	167263	–	167263	–	180644
		СП - 8%			–	–	–	–		13381	
153	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	116,136	3780,27	128,81	439025	14959	337222	77325	557658
		НР - 84%; СП - 8%			747,78	44,86	86844	5209		41308	
154	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	12	61,61	0,89	739	11	–	525	1365
		НР - 72%; СП - 8%			60,72	–	729	–		101	
155	Е12-190101-0203 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	12	141,62	2,04	1699	25	–	1206	3138
		НР - 72%; СП - 8%			139,58	–	1675	–		232	
156	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	5	61,61	0,89	308	4	–	219	569
		НР - 72%; СП - 8%			60,72	–	304	–		42	
157	Е12-190101-0203 К=14	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	5	991,35	14,31	4957	72	–	3517	9152
		НР - 72%; СП - 8%			977,04	–	4885	–		678	
158	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1	61,61	0,89	62	1	–	44	114
		НР - 72%; СП - 8%			60,72	–	61	–		8	
159	Е12-190101-0203 К=25	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	1	1770,28	25,56	1770	26	–	1256	3269
		НР - 72%; СП - 8%			1744,72	–	1745	–		242	
160	Е11-290174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100(40) мм. Установка	гильза	12	995,93	0,58	11951	7	47	13087	27041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 110%; СП - 8%			991,44	–	11897	–		2003	
161	Е11-290174-0102	**Гильзы из стальных труб диаметром 150(159) мм. Установка**	гильза	5	1072,07	0,77	5360	4	28	5861	12119
		НР - 110%; СП - 8%			1065,56	–	5328	–		898	
162	Е11-290174-0103	**Гильзы из стальных труб диаметром 200(273) мм. Установка**	гильза	1	1142,67	0,77	1143	1	12	1243	2576
		НР - 110%; СП - 8%			1129,95	–	1130	–		191	
163	Е12-190101-0401	**Отверстия. Заделка**	отверстие	18	999,33	1,04	17988	19	2309	11282	31612
		НР - 72%; СП - 8%			869,98	0,55	15660	10		2342	
		Оснастка колодцев									
164	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3948,53	264,98	7897	530	1049	6306	15340
		НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	6318	117		1136	
165	С123-040102-2304	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	27599,00	–	55198	–	55198	–	59614
		СП - 8%			–	–	–	–		4416	
166	Е11-160401-0105 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Вставка**	м трубопровода	8	1542,20	91,81	12338	734	780	10844	25036
		НР - 98%; СП - 8%			1353,04	30,07	10824	241		1854	
167	С123-010201-0193	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм**	м	8	3063,00	–	24504	–	24504	–	26464
		СП - 8%			–	–	–	–		1960	
168	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	24	3948,53	264,98	94765	6360	12589	75677	184076
		НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	75816	1405		13635	
169	С123-020101-1006	**Переход Д-60х33**	шт.	24	309,00	–	7416	–	7416	–	8009
		СП - 8%			–	–	–	–		593	
170	Е11-160601-0104	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	24	9034,80	490,54	216835	11773	28644	175954	424213
		НР - 98%; СП - 8%			7350,75	130,30	176418	3127		31423	
171	С123-020101-0728	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 114 - 60 мм ГОСТ 17380-2001 (прим)**	шт.	24	2352,00	–	56448	–	56448	–	60964
		СП - 8%			–	–	–	–		4516	
172	Е11-160601-0107	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка**	шт.	2	15370,60	1166,28	30741	2333	4280	24260	59402
		НР - 98%; СП - 8%			12064,22	313,48	24128	627		4400	
173	С123-020101-1111	**Переход Д-219х133**	шт.	1	3924,00	–	3924	–	3924	–	4238
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
174	С123-020101-1115	**Переход Д-219х219**	шт.	1	3750,00	–	3750	–	3750	–	4050
		СП - 8%			–	–	–	–		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	48	2170,81	85,08	104199	4084	14385	84638	203943
176	С123-040905-2403	Вентиль фланцев Д-25			1786,05	13,22	85730	635		15107	
		СП - 8%	шт.	24	5889,00	–	141336	–	141336	–	152643
177	С123-040901-0102	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005			–	–	–	–		11307	
		СП - 8%	шт.	1	10960,00	–	10960	–	10960	–	11837
178	С123-040502-0805	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005			–	–	–	–		877	
		СП - 8%	шт.	1	2608,00	–	2608	–	2608	–	2817
179	С123-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005(вентель)			–	–	–	–		209	
		СП - 8%	шт.	24	980,00	–	23520	–	23520	–	25402
180	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений			–	–	–	–		1882	
		НР - 98%; СП - 8%	соединение	24	1596,57	100,02	38318	2400	4284	31312	75200
181	С123-020103-0404	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80			1318,08	13,22	31634	317		5570	
		СП - 8%	шт.	24	966,00	–	23184	–	23184	–	25039
182	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка			–	–	–	–		1855	
		НР - 98%; СП - 8%	узел	24	21167,83	448,62	508028	10767	249401	245657	813979
183	С123-030301-0209	Водомер с модемом Д-15			10327,50	117,08	247860	2810		60295	
		СП - 8%	шт.	24	2694,00	–	64656	–	64656	–	69828
184	Е11-160601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка			–	–	–	–		5172	
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	9034,80	490,54	9035	491	1193	7331	17676
185	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 114 - 60 мм ГОСТ 17380-2001 (прим)			7350,75	130,30	7351	130		1309	
		СП - 8%	шт.	1	2352,00	–	2352	–	2352	–	2540
186	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			–	–	–	–		188	
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2197,79	112,06	2198	112	300	1776	4292
187	С123-040101-0401	Задвижки фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002			1786,05	26,44	1786	26		318	
		СП - 8%	шт.	1	13334,00	–	13334	–	13334	–	14401
					–	–	–	–		1067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-221001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2237,42	53,96	2237	54	215	1975	4549
189	С123-051206-1701	**Вантузы Д-50 прим**			1968,30	26,44	1968	26		337	
		СП - 8%	шт.	1	11900,00	–	11900	–	11900	–	12852
190	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**			–	–	–	–		952	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2744,62	174,20	2745	174	558	2069	5199
191	С123-030103-0905	**Гидранты пожарные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**			2012,92	77,42	2013	77		385	
		СП - 8%	шт.	1	62931,00	–	62931	–	62931	–	67965
192	С123-020803-1301	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 (114) ГОСТ 5525-88**			–	–	–	–		5034	
		СП - 8%	шт.	6	81504,00	–	489024	–	489024	–	528146
193	Е11-160401-0401	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**			–	–	–	–		39122	
		НР - 98%; СП - 8%	соединение	72	1596,57	100,02	114953	7201	12850	93937	225601
194	С123-020103-0404	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80**			1318,08	13,22	94902	952		16711	
		СП - 8%	шт.	24	966,00	–	23184	–	23184	–	25039
195	С123-020103-0407	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**			–	–	–	–		1855	
		СП - 8%	шт.	48	2238,00	–	107424	–	107424	–	116018
196	Е11-160401-0404	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**			–	–	–	–		8594	
		НР - 98%; СП - 8%	соединение	58	2545,29	151,48	147627	8786	22575	114692	283304
197	С123-020103-0410	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**			2004,58	13,22	116266	767		20985	
		СП - 8%	шт.	58	4639,00	–	269062	–	269062	–	290587
198	Е11-160401-0407	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**			–	–	–	–		21525	
		НР - 98%; СП - 8%	соединение	6	4416,74	289,68	26500	1738	4579	19935	50150
199	С123-020103-0413	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80**			3363,85	26,44	20183	159		3715	
		СП - 8%	шт.	6	10449,00	–	62694	–	62694	–	67710
200	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**			–	–	–	–		5016	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1250	32,88	32,88	41096	41096	–	11461	56762
201	Е11-010104-0408 К=4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**			–	12,73	–	15919		4205	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1250	64,94	64,94	81172	81172	–	22638	112115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		–	25,15	–	31442		8305	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7546007	927279	5039956	1728852	10016851
							1578772	254071	–	741990	-
							2790580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				630825				
		Всего заработная плата	Тенге					903960			
		Местные материалы	Тенге				628596				
		Накладные расходы	Тенге				816342				
		Сметная прибыль	Тенге				288554				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3895476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741
		Сметная заработная плата	Тенге					903960			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				266424				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				266424				
		Сметная прибыль	Тенге				21314				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				287738				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4470548				
		Материалы	Тенге				356907				
		Всего заработная плата	Тенге					910529			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3157116				
		Накладные расходы	Тенге				892318				
		Сметная прибыль	Тенге				429029				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5791896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								722
		Сметная заработная плата	Тенге					910529			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				18454				
		Материалы	Тенге				88				
		Всего заработная плата	Тенге					18355			
		Накладные расходы	Тенге				20191				
		Сметная прибыль	Тенге				3092				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				41736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10016846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1478
		Сметная заработная плата	Тенге					1832843			

РАЗДЕЛ 4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

202	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках** *НР - 108%; СП - 8%*	шт	3	3420,81 2831,36	589,45 210,36	10262 8494	1768 631	–	9855 1609	21727
203	С341-310103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,018	478,00 –	– –	9 –	– –		– 1	9
204	С341-010102-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	0,018	635,00 –	– –	11 –	– –		– 1	12
205	Е11-060201-0101	**Демонтаж существующих монолитных ж/б фундаментов/Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,68	4195,99 3423,07	772,92 287,70	2853 2328	526 196	–	2296 412	5561
206	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1,7	77,00	–	131	–		–	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
207	С341-010102-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**									
		СП - 8%	т	1,7	635,00	–	1080	–		–	1166
					–	–	–	–		86	
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 2 ТИПОРАЗМЕРА, ПЛЕНКОЙ ТИПА 3									
208	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	34,56	147,22	139,00	5088	4804	–	1111	6695
					8,22	36,44	284	1259		496	
209	Е11-080101-0201	**Устройство песчаного основания под фундаменты**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3	7,7	3472,71	934,11	26740	7193	13451	8563	38127
					791,70	404,02	6096	3111		2824	
210	Е11-060201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	15,8	19621,85	614,44	310025	9708	230824	66528	406677
					4398,30	228,76	69493	3614		30124	
211	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,3	197120,00	–	59136	–	59136	–	63867
					–	–	–	–		4731	
212	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**									
		НР - 108%; СП - 8%	шт	45	4688,28	736,82	210972	33157	18551	184784	427417
					3539,20	262,95	159264	11833		31661	
213	С124-010202-0701	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	шт.	6	2732,00	–	16392	–	16392	–	17703
					–	–	–	–		1311	
214	С124-010202-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	шт.	1	3980,00	–	3980	–	3980	–	4298
					–	–	–	–		318	
215	С124-010202-0708	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	шт.	13	4764,00	–	61932	–	61932	–	66887
					–	–	–	–		4955	
216	С124-010202-0713	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	шт.	12	5864,00	–	70368	–	70368	–	75997
					–	–	–	–		5629	
217	С124-010202-0715	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	шт.	11	7515,00	–	82665	–	82665	–	89278
					–	–	–	–		6613	
218	С124-010202-0717	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.50 ГОСТ 32948-2014**									
		СП - 8%	шт.	2	9247,00	–	18494	–	18494	–	19974
					–	–	–	–		1480	
219	Е11-060101-0101	**Омоноличиваниестоек бетоном В15**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	3,6	17223,55	1087,29	62005	3914	53591	4881	72236
					1250,10	239,68	4500	863		5351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С124-010201-0322	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**									
		СП - 8%	шт.	3	37171,00	–	111513	–	111513	–	120434
					–	–	–	–		8921	
221	С124-010201-0315	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**									
		СП - 8%	шт.	13	12555,00	–	163215	–	163215	–	176272
					–	–	–	–		13057	
222	С124-010201-0304	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**									
		СП - 8%	шт.	7	10521,00	–	73647	–	73647	–	79539
					–	–	–	–		5892	
223	С124-010201-0315	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2 а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**									
		СП - 8%	шт.	58	12555,00	–	728190	–	728190	–	786445
					–	–	–	–		58255	
224	С124-010201-0334	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**									
		СП - 8%	шт.	10	8319,00	–	83190	–	83190	–	89845
					–	–	–	–		6655	
225	Е11-090606-0112	**Крепление дорожных знаков к металлическим стойкам**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,094	110105,54	15867,94	10350	1492	756	5640	17269
					86194,40	760,94	8102	72		1279	
226	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,16	858,28	–	9578	–	–	6896	17793
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		858,28	–	9578	–		1318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2121827	62561	1789895	290554	2605369
	Материалы		Тенге				268140	21579	–	192989	
	Всего заработная плата		Тенге				2111477				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316417				
	Транспортные расходы		Тенге					281545			
		Накладные расходы	Тенге				1472722				
		Сметная прибыль	Тенге				1230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				284915				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				191711				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2588103				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								253
	Материалы		Тенге				10350	281545			
	Всего заработная плата		Тенге				756				
		Накладные расходы	Тенге					8174			
		Сметная прибыль	Тенге				5640				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17269				
		Сметная заработная плата	Тенге					8174			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2605372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					289719			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69466374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8385098				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3651356			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1090153			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43548009		
		- Перевозка грузов	Тенге				4148				
		- Накладные расходы	Тенге							8732141	
		- Сметная прибыль	Тенге							5145664	
		Итого с временными	**1,30%**								70 369 437
		Итого с зимними удорожаниями	**1,98%**								71 759 233
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	**2,00%**								73 194 418
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	**1,04989610**								76 846 534
		Итого с НДС	**12 %**								86 068 118
		Конкурсная скидка к=0,00192641035176828	**0,00192641035**								**165 803**
		ИТОГО с конкурсной скидкой									**85 902 315,38**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

ТОО "Сейсмостройзащита"
Сиразиев Рамель Талгатович
ИИН 630102301995
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2019

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроосвещение (№4-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 05.12.2019г. к Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электрооборудование									
1	Ц13-080304-0206	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6905,51	2703,34	6906	2703	84	3659	11410
					4119,00	963,00	4119	963		845	
2	КОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Торговый дом "Казахстан Электро", исх.№82 от 15.02.2018г	**ШУНО ПР-11-3116 (шкаф распределительный)**									
		Отпускная цена - 1517857,14	компл.	1	1536071,43	--	1536071	--		--	1536071
					--	--	--	--	1536071	--	
		Электроосвещение									
		Электроосвещение, Листы привязки 1-4									
3	Е11-010205-0407	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3,/прим.до 2,3м/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	279,45	2296,48	--	641751	--	--	462061	1192117
					2296,48	--	641751	--		88305	
4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	234,63	858,28	--	201377	--	--	144992	374078
					858,28	--	201377	--		27710	
5	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	10,8	6113,86	1583,86	66030	17106	39606	16043	88638
					862,75	734,52	9318	7933		6566	
6	Е11-060101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	54	24305,85	1900,37	1312516	102620	831246	365737	1812514
					7012,04	430,72	378650	23259		134260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,82898	19898,37	938,09	36394	1716	532	31607	73441
					18669,28	320,96	34146	587		5440	
8	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,77058	198308,00	–	152812	–	152812	–	165037
					–	–	–	–		12225	
9	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,0584	197120,00	–	208632	–	208632	–	225322
					–	–	–	–		16691	
10	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка,/Опорная часть опор ОПФГ-9/**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	4,19688	597336,84	16720,11	2506951	70172	2200977	240477	2967222
					56185,00	6780,86	235802	28458		219794	
11	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска битумно-резиновая, количество окрасок 2**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	188,8596	558,73	1,02	105522	192	23724	65361	184554
					432,10	0,51	81606	96		13671	
12	С341-310104-0101	**Грунт. Погрузка**									
		СП - 8%	т	85,158	304,00	–	25888	–		–	27959
					–	–	–	–		2071	
13	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**									
		СП - 8%	т	85,158	1068,00	–	90949	–		–	98225
					–	–	–	–		7276	
14	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство + Бетонирование верха фундамента столбов**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	43,2	17223,55	1087,29	744057	46971	643082	58566	866833
					1250,10	239,68	54004	10354		64210	
15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	280,8	867,46	19,16	243583	5381	160754	72717	341605
					275,81	2,64	77448	742		25304	
16	Е11-090603-0101	**Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	8,89812	115155,93	51194,30	1024671	455533	146040	380078	1517129
					47549,10	14355,86	423098	127740		112380	
17	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т./Опоры ОПФГ-7/**									
		СП - 8%	т	8,89812	569410,00	–	5066679	–	5066679	–	5472013
					–	–	–	–		405334	
18	Ц13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	54	10727,84	5855,90	579303	316219	15047	262785	909455
					4593,27	2165,60	248037	116942		67367	
19	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т./кронштейны К1К-0,5-1,0-0,1/**									
		СП - 8%	т	1,29654	569410,00	–	738263	–	738263	–	797324
					–	–	–	–		59061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т,/кронштейны К1К-0,5-1,0-0,1/**									
		СП - 8%	т	0,25488	569410,00	–	145131	–	145131	–	156742
					–	–	–	–		11610	
21	С121-130205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**									
		СП - 8%	т	0,06912	267901,00	–	18517	–	18517	–	19999
					–	–	–	–		1481	
22	Ц13-080305-0409 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	54	4991,27	944,76	269529	51017	96178	112947	413074
					2265,45	639,57	122334	34537		30598	
23	С123-070106-0323	**Светильник уличный светодиодный модели "STR Jarvq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**									
		СП - 8%	шт.	54	44631,00	–	2410074	–	2410074	–	2602880
					–	–	–	–		192806	
24	Ц13-080206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	162	83,37	0,86	13506	139	2999	7502	22689
					64,00	0,32	10368	52		1681	
25	С123-060131-0301	**Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,16524	63622,00	–	10513	–	10513	–	11354
					–	–	–	–		841	
		Земляные работы									
26	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,64	2648,64	–	46722	–	–	33640	86791
					2648,64	–	46722	–		6429	
27	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	98	507,16	427,84	49702	41929	–	16899	71929
					79,32	160,18	7773	15698		5328	
28	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
		СП - 8%	м3	5,88	1584,00	–	9314	–	9314	–	10059
					–	–	–	–		745	
29	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,76	858,28	–	10093	–	–	7267	18749
					858,28	–	10093	–		1389	
30	С341-310104-0101	**Грунт. Погрузка**									
		СП - 8%	т	11,172	304,00	–	3396	–		–	3668
					–	–	–	–		272	
31	С341-020101-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**									
		СП - 8%	т	11,172	1068,00	–	11932	–		–	12886
					–	–	–	–		955	
32	Ц13-080201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	98	442,86	363,54	43400	35627	–	15200	63288
					79,32	136,10	7773	13338		4688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	25652,00	–	10056	–	10056	–	10860
		СП - 8%			–	–	–	–		804	
34	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	528,05	34,03	4224	272	982	2199	6937
		НР - 72%; СП - 8%			371,20	10,59	2970	85		514	
35	С123-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7мм	м	8,16	307,00	–	2505	–	2505	–	2706
		СП - 8%			–	–	–	–		200	
		Кабель и провода									
36	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	98	368,57	167,57	36120	16422	4151	14975	55183
		НР - 72%; СП - 8%			158,64	53,59	15547	5252		4088	
37	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	449,37	206,19	14380	6598	1436	6069	22084
		НР - 72%; СП - 8%			198,30	65,09	6346	2083		1636	
38	С123-060137-0313	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	760835,00	–	100887	–	100887	–	108958
		СП - 8%			–	–	–	–		8071	
39	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,3352	70645,21	22707,26	164971	53026	11213	98738	284805
		НР - 80%; СП - 8%			43136,40	9716,70	100732	22690		21097	
40	С123-061201-1316	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,668	354285,00	–	590947	–	590947	–	638223
		СП - 8%			–	–	–	–		47276	
41	Ц13-080201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования,прим.	шт.	1	8538,65	85,74	8539	86	521	5734	15415
		НР - 72%; СП - 8%			7932,00	32,10	7932	32		1142	
42	С123-061703-1801	Муфты ПКМтпб4(СИП)-16/70 переходные для соединения кабеля с пластмассовой изоляцией СИП	шт.	1	13089,00	–	13089	–	13089	–	14136
		СП - 8%			–	–	–	–		1047	
43	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	21217,08	15856,54	63651	47570	217	24084	94754
		НР - 72%; СП - 8%			5288,00	5861,80	15864	17585		7019	
44	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	3	10847,00	–	32541	–	32541	–	35144
		СП - 8%			–	–	–	–		2603	
45	С124-040207-5022	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	108	1266,00	–	136728	–	136728	–	147666
		СП - 8%			–	–	–	–		10938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	13	2123,00	–	27599	–	27599	–	29807
					–	–	–	–		2208	
47	С124-040202-0810	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	41	3861,00	–	158301	–	158301	–	170965
					–	–	–	–		12664	
48	С124-040202-0819	**Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТР 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	9	1825,00	–	16425	–	16425	–	17739
					–	–	–	–		1314	
49	С124-040207-3213	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	22	1211,00	–	26642	–	26642	–	28773
					–	–	–	–		2131	
50	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	36	2123,00	–	76428	–	76428	–	82542
					–	–	–	–		6114	
51	С124-040207-2809	**Колпачок концевой PK99.025 ГОСТР 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	16	482,00	–	7712	–	7712	–	8329
					–	–	–	–		617	
52	С124-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	8	39,00	–	312	–	312	–	337
					–	–	–	–		25	
53	С124-040207-4920	**Крюк бандажный SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	63	1685,00	–	106155	–	106155	–	114647
					–	–	–	–		8492	
54	С124-040207-4938	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	9	4434,00	–	39906	–	39906	–	43098
					–	–	–	–		3192	
		Заземление опор									
55	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**									
		НР - 80%; СП - 8%	м шин заземления	24	246,56	48,53	5917	1165	60	4007	10718
					195,48	13,22	4692	317		794	
56	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,03024	231929,00	–	7014	–	7014	–	7575
					–	–	–	–		561	
57	Е11-330105-1102	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**									
		НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	8	1790,65	51,72	14325	414	7983	4743	20593
					741,02	–	5928	–		1525	
58	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,09438	230716,00	–	21775	–	21775	–	23517
					–	–	–	–		1742	
59	С121-050304-0103	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**									
		СП - 8%	т	0,0088	213904,00	–	1882	–	1882	–	2033
					–	–	–	–		151	
		Разное									
60	Е11-070501-0101 прим.	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	1536,96	797,92	1537	798	192	1014	2755
					547,40	312,01	547	312		204	
61	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**									
		СП - 8%	м3	0,11	23001,00	–	2530	–	2530	–	2733
					–	–	–	–		202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24158089**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2754977**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1273674**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**429056**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14326393**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**132165**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1536071**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2459101**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1675704**	
		ИТОГО СМР:									**22622018**
		Итого с временными	**1,30%**								**22 916 104**
		Итого с зимними удорожаниями	**1,98%**								**23 368 697**
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	**2,00%**								**23 836 071**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	**1,04989610**								**26 638 113**
		Итого с НДС	**12 %**								**29 834 687**
		Конкурсная скидка к=0,00192641035176828	**0,00192641035**								**57 474**
		ИТОГО с конкурсной скидкой									**29 777 213**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

ТОО "Сейсмостройзащита"
Сиразиев Рамель Талгатович
ИИН 630102301995
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Озеленение (№7-1)**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 05.12.2019г. к Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м восстановление растительного грунта из резерва**	м3 грунта	393		40,14	40,14	15774	15774	–	4399	21787
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,55	–	6110		1614	
2	Е11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,/до 50м/**	м3 грунта	393		85,62	85,62	33650	33650	–	10172	47327
		НР - 72%; СП - 8%				–	35,95	–	14127		3506	
3	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	635,4		158,88	151,40	100952	96198	47	23428	134330
		НР - 72%; СП - 8%				7,41	43,80	4707	27832		9950	
4	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	762,48		638,00	–	486462	–		–	525379
		СП - 8%				–	–	–	–		38917	
5	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /20м**	м3 грунта	635,4		40,14	40,14	25503	25503	–	7113	35225
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,55	–	9879		2609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20м/	м3 грунта	635,4	21,41	21,41	13601	13601	–	4111	19130
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,99	–	5710		1417	
7	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	6698	401,12	9,67	2686724	64753	898202	1531722	4555922
		НР - 88%; СП - 8%			257,36	2,51	1723769	16824		337476	
8	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	6698	257,28	154,78	1723245	1036734	304625	549566	2454636
		НР - 88%; СП - 8%			57,02	36,22	381886	242620		181825	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7793736
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2110363				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1286213			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323102			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1202874		
		- Перевозка грузов	Тенге				486462				
		- Накладные расходы	Тенге							2130511	
		- Сметная прибыль	Тенге							577314	
		Итого с временными	**1,30%**								7 895 055
		Итого с зимними удорожаниями	**1,98%**								8 050 982
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	**2,00%**								8 212 002
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	**1,04989610**								8 621 748
		Итого с НДС	**12 %**								9 656 358
		Конкурсная скидка к=0,00192641035176828	**0,00192641035**								**18 602**
		ИТОГО с конкурсной скидкой									**9 637 756**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

ТОО "Сейсмостройзащита"
Сиразиев Рамель Талгатович
ИИН 630102301995
№KZ28VJE00028599 от 11.07.2017

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**