Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Есик Жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			№72	12.04.2019						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2019г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Саялы, Алатауский район	319 462 130,00	109 944 334,82							13 193 320,18	**123 137 655,00**

Заказчик:
КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
БИН 161040019460

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Рысмамбетов Алмас Сейткамалович
ИИН 760625302577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017 г.

Подрядчик:
ТОО "Есик Жолдары"
БИН 990940000928

Директор

Круль П.А.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы (№1-1)**

(наименование)

Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия										
1	Е11-270302-0104	**Покрытия асфальтобетонные. Разборка, h=0,1м**	м3 конструкции		17,1	2761,53	1134,03	47222	19392	--	39686	93861
		НР - 108%; СП - 8%				1627,50	521,43	27830	8916		6953	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка, общий расход**	т		30,6	77,00	--	2356	--		--	2545
		СП - 8%				--	--	--	--		188	
3	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор**	т		30,6	638,00	--	19523	--		--	21085
		СП - 8%				--	--	--	--		1562	
		Демонтаж существующего дорожного ограждения										
4	Е11-090305-0401 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждения защитные дорожные. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций		0,92	65843,57	1047,05	60576	963	3700	38792	107318
		НР - 69%; СП - 8%				60774,90	334,42	55913	308		7949	
5	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка, общий расход**	т		0,92	77,00	--	71	--		--	77
		СП - 8%				--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	0,92	638,00	--	587	--		--	634
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Фрезерование существующего покрытия									
7	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм, с погрузкой на автосамосвалы	м2 покрытия	105	88,92	86,07	9336	9037	3	1402	11598
		НР - 108%; СП - 8%			2,82	9,54	296	1002		859	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,25л/м2	т	0,0270375	103189,12	1779,44	2790	48	2742	27	3042
		НР - 108%; СП - 8%			--	916,40	--	25		225	
9	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	105	1369,50	95,86	143798	10066	129068	8492	164473
		НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	4664	3199		12183	
10	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	105	306,37	0,04	32169	5	32139	27	34772
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	25	--		2576	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка, общий расход	т	9	77,00	--	693	--		--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
12	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	9	638,00	--	5742	--		--	6201
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								446354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88729				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39511			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13449			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						167652		
		- Перевозка грузов	Тенге				28972				
		- Накладные расходы	Тенге							88426	
		- Сметная прибыль	Тенге							33062	
		Итого с временными	1,30%								452 157
		Итого с зимними удорожаниями	1,98%								461 087
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2,00%								470 308
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	1,04989610								493 775
		Итого с НДС	12 %								553 028
		Конкурсная скидка к=0,00192641035176828	0,00192641035								1 065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с конкурсной скидкой									**551 963**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

ТОО "Сейфмастер Алматы"
Высламостов Алмас Сейтжамалович
ИИН 760625302577
№KZ20VI00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VI00033205 от 12.12.2017 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект **Озеленение (№7-1)**

(наименование)

Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м восстановление растительного грунта из резерва**	**м3 грунта**	**255**		**40,14**	**40,14**	**10235**	**10235**	**–**	**2854**	**14137**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**15,55**	**–**	**3965**		**1047**	
2	Е11-010104-0113 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,/до 50м/**	**м3 грунта**	**255**		**85,62**	**85,62**	**21834**	**21834**	**–**	**6600**	**30709**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**35,95**	**–**	**9167**		**2275**	
3	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**833**		**158,88**	**151,40**	**132347**	**126114**	**62**	**30713**	**176105**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,41**	**43,80**	**6171**	**36487**		**13045**	
4	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**999,6**		**638,00**	**–**	**637745**	**–**		**–**	**688764**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**51020**	
5	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /20м**	**м3 грунта**	**833**		**40,14**	**40,14**	**33434**	**33434**	**–**	**9325**	**46180**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**15,55**	**–**	**12951**		**3421**	
6	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20м/**	**м3 грунта**	**833**		**21,41**	**21,41**	**17831**	**17831**	**–**	**5390**	**25079**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**8,99**	**–**	**7486**		**1858**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	7272	401,12	9,67	2916969	70302	975176	1662986	4946351
		НР - 88%; СП - 8%			257,36	2,51	1871491	18266		366396	
8	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	7272	257,28	154,78	1870923	1125579	330731	596662	2664992
		НР - 88%; СП - 8%			57,02	36,22	414613	263412		197407	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8592317**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2292275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1405329			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					351733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1305969		
		- Перевозка грузов	Тенге				637745				
		- Накладные расходы	Тенге							2314530	
		- Сметная прибыль	Тенге							636469	
		Итого с временными	**1,30%**								**8 704 017**
		Итого с зимними удорожаниями	**1,98%**								**8 875 921**
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	**2,00%**								**9 053 440**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	**1,04989610**								**9 505 171**
		Итого с НДС	**12 %**								**10 645 792**
		Конкурсная скидка к=0,00192641035176828	**0,00192641035**								**20 508**
		ИТОГО с конкурсной скидкой									**10 625 284**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

ТОО "Сенсмостройзаказ"
Рысмамбетов Алмас Сейтказиевич
ИИН 760625402577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Есик Жолдары", БИН 990940000928, Алматинская область, г.Есик, ул. Ш.Уалиханова, 5 тел.223-73-28**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство дорог в мкр. Саялы, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автомобильных дорог (№2-1)**
(наименование)

Договору о государственных закупках работ №72 от 12 апреля 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
3	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из выемки на 50м/ в кучи** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		12431	34,85	34,85	433242	433242	–	130961	609339
						–	14,63	–	181890		45136	
4	Е11-010104-0115 К=4	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		12431	100,73	100,73	1252209	1252209	–	378520	1761188
						–	42,29	–	525722		130458	
5	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м в насыпь** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1760	34,85	34,85	61339	61339	–	18542	86271
						–	14,63	–	25752		6390	
6	Е11-010104-0115 К=9	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 100м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		1760	226,65	226,65	398902	398902	–	120581	561041
						–	95,16	–	167473		41559	
7	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта		1760	63,48	63,48	111726	111726	–	32983	156285
						–	26,03	–	45809		11577	
8	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)		1760	30,94	30,94	54461	54461	–	12514	72333
						–	9,88	–	17380		5358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1760	81,37	68,92	143216	121295	5280	32419	189686
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	16,13	16641	28386		14051	
10	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /100м/ в обратную засыпку**	м3 грунта	1538	34,85	34,85	53602	53602	–	16203	75389
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,63	–	22504		5584	
11	Е11-010104-0115 К=9	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 100м/**	м3 грунта	1538	226,65	226,65	348586	348586	–	105371	490273
		НР - 72%; СП - 8%			–	95,16	–	146349		36317	
12	Е11-010203-0103	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства**	м2 спланированной площади	32202,5	8,38	8,38	269971	269971	–	58658	354919
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,53	–	81470		26290	
13	Е11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	10774,52	255,68	243,61	2754849	2624813	1330	639420	3665811
		НР - 72%; СП - 8%			11,95	70,48	128706	759378		271542	
14	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	19394,136	638,00	–	12373459	–		–	13363335
		СП - 8%			–	–	–	–		989877	
15	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10774,52	19,67	16,50	211937	177749	1064	77544	312639
		НР - 72%; СП - 8%			3,07	6,92	33124	74575		23158	
16	Е11-010203-0103	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади	13783,816	8,38	8,38	115557	115557	–	25108	151918
		НР - 72%; СП - 8%			–	2,53	–	34872		11253	
17	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	13783,816	63,48	63,48	875004	875004	–	258312	1223981
		НР - 72%; СП - 8%			–	26,03	–	358767		90665	
18	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	13783,816	30,94	30,94	426523	426523	–	98003	566488
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,88	–	136115		41962	
19	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	13783,816	81,37	68,92	1121628	949950	41352	253899	1485568
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	16,13	130326	222311		110042	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21006211	8274929	49026	2259038	25126464
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				308797	2828754	–	1861219	
		Материалы	Тенге				21006211				
		Всего заработная плата	Тенге				49026				
		Транспортные расходы	Тенге					3137551			
		Накладные расходы	Тенге				12373459				
		Сметная прибыль	Тенге				2259036				
							1861220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25126467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1939
		Сметная заработная плата	Тенге					3137551			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				25126467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1939
		Сметная заработная плата	Тенге					3137551			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия									
		Дорожная одежда									
20	Е11-300101-0102	**Основание под трубопроводы из ПГС в местах пересечения дорог. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 основания	0,54	3530,89 1969,10	183,49 93,33	1907 1063	99 50	745	936 227	3070
21	Е11-300401-0201	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 железобетона звеньев	2,88	41054,34 14337,00	19189,27 5198,20	118237 41291	55265 14971	21681	47260 13240	178736
22	С123-011202-1002	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011** *СП - 8%*	м	8	22680,00 –	– –	181440 –	– –	181440	– 14515	195955
23	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	12,63	3780,27 747,78	128,81 44,86	47745 9444	1627 567	36674	8409 4492	60646
22	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	958,92	2702,29 140,98	1030,56 237,89	2591282 135185	988221 228119	1467876	392368 238692	3222342
27	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	901	1583,65 758,03	29,52 12,05	1426873 682983	26601 10853	717289	749343 174097	2350313
28	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	40,545	44650,00 –	– –	1810334 –	– –	1810334	– 144827	1955161
		Устройство примыканий и пересечений с улицами									
36	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	170,1	63,48 –	63,48 26,03	10798 –	10798 4427	–	3188 1119	15105
37	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	170,1	30,94 –	30,94 9,88	5264 –	5264 1680	–	1209 518	6991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	170,1	81,37	68,92	13842	11723	511	3133	18333
		НР - 72%; СП - 8%			9,46	16,13	1608	2743		1358	
39	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	135	1583,65	29,52	213793	3986	107473	112277	352156
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	102334	1626		26086	
40	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	6,075	44650,00	–	271249	–	271249	–	292949
		СП - 8%			–	–	–	–		21700	
41	Е11-270403-0101	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м**	м2 основания	387	1258,37	221,72	486989	85806	388220	46010	575639
		НР - 108%; СП - 8%			33,50	76,59	12963	29639		42640	
		Устройство заездов и подъездов									
50	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	273,84	2702,29	1030,56	739996	282208	419183	112049	920208
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	38605	65144		68164	
51	Е11-270403-0101	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 h=0,15м**	м2 основания	720	1258,37	221,72	906026	159640	722270	85600	1070955
		НР - 108%; СП - 8%			33,50	76,59	24116	55143		79330	
58	Е11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	606	1583,65	29,52	959695	17891	482439	503998	1580788
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	459365	7300		117095	
59	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	27,27	44650,00	–	1217606	–	1217606	–	1315014
		СП - 8%			–	–	–	–		97408	
60	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	89,4	858,28	–	76730	–	–	55246	142533
		НР - 72%; СП - 8%			858,28	–	76730	–		10558	
61	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	89,4	152,66	68,96	13648	6165	–	7621	22971
		НР - 72%; СП - 8%			83,70	34,70	7483	3102		1702	
		Устройство водоотведения									
62	Е11-010102-0406	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	290,13	468,77	425,41	136004	123423	36	44612	195066
		НР - 72%; СП - 8%			43,24	170,32	12545	49416		14449	
63	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	37,86	3178,37	–	120333	–	–	86640	223531
		НР - 72%; СП - 8%			3178,37	–	120333	–		16558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**									
		СП - 8%	т	522,234	638,00	–	333185	–		–	359840
65	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**			–	–	–	–		26655	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	290,13	19,67	16,50	5707	4786	29	2088	8419
66	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**			3,07	6,92	892	2008		624	
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	43,4	3892,06	1583,86	168915	68740	62732	64469	252055
67	Е11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**			862,75	734,52	37443	31878		18671	
		НР - 108%; СП - 8%	м3 лотка	40,035	13695,17	5418,89	548286	216945	185476	253809	866263
68	С121-040303-9903	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**			3643,44	2226,63	145865	89143		64168	
		СП - 8%	м3	40,035	59199,00	–	2370032	–	2370032	–	2559635
69	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**			–	–	–	–		189603	
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	706,5	3780,27	128,81	2670758	91003	2051448	470398	3392449
70	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**			747,78	44,86	528307	31691		251293	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	65,87	1228,15	–	80898	–	–	58247	150277
71	Е11-060101-0101	**Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство**			1228,15	–	80898	–		11132	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	22,69	17223,55	1087,29	390802	24671	337766	30761	455288
72	Е11-230101-0103	**Основание под трубопроводы из ПГС /в местах съездов во дворы Н=10см/. Устройство**			1250,10	239,68	28365	5438		33725	
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	5	2830,29	228,74	14151	1144	7830	5458	21179
73	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка**			1035,30	67,42	5177	337		1569	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,15	3089952,52	542350,77	463493	81353	212687	190634	706457
74	С123-011202-1002	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**			1129684,00	154044,80	169453	23107		52330	
		СП - 8%	м	150	22680,00	–	3402000	–	3402000	–	3674160
75	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**			–	–	–	–		272160	
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	264	3780,27	128,81	997990	34005	766571	175775	1267667
76	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**			747,78	44,86	197414	11842		93901	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21	1228,15	–	25791	–	–	18570	47910
77	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**			1228,15	–	25791	–		3549	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	21	182,07	82,09	3823	1724	–	2136	6436
					99,98	41,31	2099	868		477	
		Устройство тротуара									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	м3 грунта	634,5	2648,64	–	1680562	–	–	1210005	3121812
		НР - 72%; СП - 8%			2648,64	–	1680562	–		231245	
79	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	634,5	182,07	82,09	115523	52088	–	64546	194474
		НР - 72%; СП - 8%			99,98	41,31	63434	26213		14405	
80	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	2915	1472,54	29,52	4292452	86061	1996739	2424346	7254142
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	2209652	35113		537344	
81	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	46,64	43034,00	–	2007106	–	2007106	–	2167674
		СП - 8%			–	–	–	–		160568	
82	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,/под поребрик/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	139,44	2702,29	1030,56	376808	143701	213449	57056	468572
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	19658	33172		34709	
83	С121-010603-0107	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	170,1168	4913,00	–	835784	–	835784	–	902647
		СП - 8%			–	–	–	–		66863	
84	Е11-270701-0201	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м**	м2 покрытия	3021,5	1244,99	125,63	3761737	379590	2584779	998070	5140591
		НР - 108%; СП - 8%			263,90	41,96	797368	126771		380785	
85	Е11-270701-0202 К=3	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**	м2 покрытия	3021,5	252,13	13,46	761820	40654	668008	70352	898747
		НР - 108%; СП - 8%			17,59	3,97	53158	11983		66574	
		Устройство площадки под скамью (в зоне тротуара)									
90	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	м3 грунта	27,6	2648,64	–	73102	–	–	52634	135795
		НР - 72%; СП - 8%			2648,64	–	73102	–		10059	
91	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	27,6	182,07	82,09	5025	2266	–	2808	8459
		НР - 72%; СП - 8%			99,98	41,31	2759	1140		627	
92	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	192	1472,54	29,52	282728	5669	131518	159682	477803
		НР - 108%; СП - 8%			758,03	12,05	145541	2313		35393	
93	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,072	43034,00	–	132200	–	132200	–	142776
		СП - 8%			–	–	–	–		10576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,/под поребрик/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6,2	2702,29	1030,56	16754	6389	9491	2537	20834
					140,98	237,89	874	1475		1543	
95	С121-010603-0107	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83 *СП - 8%*	м3	7,564	4913,00	–	37162	–	37162	–	40135
					–	–	–	–		2973	
96	Е11-270701-0201	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	88	1244,99	125,63	109559	11055	75281	29068	149718
					263,90	41,96	23223	3692		11090	
97	Е11-270701-0202 К=3	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	88	252,13	13,46	22188	1184	19456	2049	26176
					17,59	3,97	1548	349		1939	
98	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	88	1080,35	2,82	95070	248	78881	17315	121377
					181,15	1,04	15941	91		8991	
99	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	88	678,96	–	59748	–	49475	11095	76511
					116,74	–	10273	–		5667	
		Устройство тротуара вокруг цветников									
100	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	115	2648,64	–	304594	–	–	219307	565813
					2648,64	–	304594	–		41912	
101	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	115	182,07	82,09	20938	9441	–	11699	35247
					99,98	41,31	11497	4751		2611	
102	Е11-270201-1002 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	197	1472,54	29,52	290090	5816	134942	163841	490246
					758,03	12,05	149332	2373		36314	
103	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	3,152	43034,00	–	135643	–	135643	–	146495
					–	–	–	–		10851	
104	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,/под поребрик/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	32	2702,29	1030,56	86473	32978	48984	13094	107532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	4511	7613		7965	
105	С121-010603-0107	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	39,04	4913,00	–	191804	–	191804	–	207148
		СП - 8%			–	–	–	–		15344	
106	Е11-270701-0201	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, h=0,15м**	м2 покрытия	42	1244,99	125,63	52290	5276	35930	13874	71456
		НР - 108%; СП - 8%			263,90	41,96	11084	1762		5293	
107	Е11-270701-0202 К=3	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**	м2 покрытия	42	252,13	13,46	10590	565	9286	978	12493
		НР - 108%; СП - 8%			17,59	3,97	739	167		925	
108	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, /песчаный асфальтобетон тип Г, марка I, 5см/. Устройство**	м2 покрытия	42	1080,35	2,82	45375	118	37649	8264	57930
		НР - 108%; СП - 8%			181,15	1,04	7608	44		4291	
109	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/**	м2 покрытия	42	678,96	–	28516	–	23613	5295	36517
		НР - 108%; СП - 8%			116,74	–	4903	–		2705	
		Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком									
117	Е11-231201-0101	**Установка дождеприемника**	шт	2	1760,60	188,86	3521	378	188	3109	7161
		НР - 99%; СП - 8%			1477,68	92,54	2955	185		530	
118	С123-030101-0403	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ-1 (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	27443,00	–	54886	–	54886	–	59277
		СП - 8%			–	–	–	–		4391	
119	Е11-070201-0201	**Установка ж/б подкладок под дождеприемник**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	13398,41	7148,97	536	286	15	402	1013
		НР - 118%; СП - 8%			5885,07	2622,77	235	105		75	
120	С121-040301-0201	**Подкладки под дождеприемник железобетонные,прим.**	шт.	4	1600,00	–	6400	–	6400	–	6912
		СП - 8%			–	–	–	–		512	
121	Е11-270302-0104	**Разборка бетона вокруг люка**	м3 конструкции	1	2761,53	1134,03	2762	1134	–	2321	5489
		НР - 108%; СП - 8%			1627,50	521,43	1628	521		407	
122	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	3	77,00	–	231	–		–	249
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
123	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор**	т	3	638,00	–	1914	–		–	2067
		СП - 8%			–	–	–	–		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-231201-0101	Демонтаж люков									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	999,92	113,32	6999	793	–	6529	14611
					886,61	55,52	6206	389		1082	
125	Е11-070201-0201 прим.	Установка ж/б подкладок под люк	м3 сборных железобетонных конструкций								
		НР - 118%; СП - 8%		0,28	13398,41	7148,97	3752	2002	102	2811	7088
					5885,07	2622,77	1648	734		525	
126	С121-040301-0201	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.									
		СП - 8%	шт.	14	1600,00	–	22400	–	22400	–	24192
					–	–	–	–		1792	
127	Е11-231201-0101	Монтаж люков									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	7	1760,60	188,86	12324	1322	658	10882	25062
					1477,68	92,54	10344	648		1856	
128	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	7	21264,00	–	148848	–	148848	–	160756
					–	–	–	–		11908	
129	Е11-060101-0101 прим.	Омоноличивание люка бетоном В15									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,4	17223,55	1087,29	24113	1522	20841	1898	28092
					1250,10	239,68	1750	336		2081	
130	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/5см/. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11	1153,25	2,82	12686	31	10662	2164	16038
					181,15	1,04	1993	11		1188	
131	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	11	728,37	–	8012	–	6728	1387	10151
					116,74	–	1284	–		752	
		Устройство переходов через лотки									
136	Е11-300111-0104 Изм. и доп. вып. 4	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций								
		НР - 84%; СП - 8%		1,36	9604,29	2443,85	13062	3324	876	8352	23127
					6516,44	794,26	8862	1080		1713	
137	С121-049999-9917 прим	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
		СП - 8%	м3	1,36	45078,00	–	61306	–	61306	–	66211
					–	–	–	–		4904	
		Устройство колодцев кабельной канализации ККС-2 - 9 шт									
142	Е11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	90	283,10	269,21	25479	24229	–	7944	36097
					13,89	108,70	1250	9783		2674	
143	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в кучи/ в насыпь до 1 км									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	90	34,85	34,85	3137	3137	–	948	4412
					–	14,63	–	1317		327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-010104-0115 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/	м3 грунта	90	100,73	100,73	9066	9066	–	2740	12751
		НР - 72%; СП - 8%			–	42,29	–	3806		945	
145	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси h=0,3м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	9,6	2702,29	1030,56	25942	9893	14696	3928	32260
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	1353	2284		2390	
146	Е11-340201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	9	28403,18	2751,17	255629	24761	154001	66038	347400
		НР - 76%; СП - 8%			8540,76	1113,92	76867	10025		25733	
147	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	5,94	42534,00	–	252652	–	252652	–	272864
		СП - 8%			–	–	–	–		20212	
148	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	1600,00	–	14400	–	14400	–	15552
		СП - 8%			–	–	–	–		1152	
149	С124-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98./прим. к ККШ-2/	100 шт.	0,36	32434,00	–	11676	–	11676	–	12610
		СП - 8%			–	–	–	–		934	
150	С124-040207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1028,00	–	37008	–	37008	–	39969
		СП - 8%			–	–	–	–		2961	
151	С121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	14,4	629,00	–	9058	–	9058	–	9782
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
152	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	м2	78,3	867,46	19,16	67922	1500	44826	20277	95255
		НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	21596	207		7056	
153	Е11-010101-0432	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	88	292,42	292,42	25733	25733	–	7481	35871
		НР - 72%; СП - 8%			–	118,07	–	10390		2657	
154	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в кучи/ в насыпь до 1 км	м3 грунта	88	34,85	34,85	3067	3067	–	927	4314
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,63	–	1288		320	
155	Е11-010104-0115 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/	м3 грунта	88	100,73	100,73	8864	8864	–	2680	12468
		НР - 72%; СП - 8%			–	42,29	–	3722		924	
156	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси h=0,3м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	11	2702,29	1030,56	29725	11336	16838	4501	36964
		НР - 108%; СП - 8%			140,98	237,89	1551	2617		2738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-340201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,21	976195,92 134664,00	– –	205001 28279	– –	176722	21492 18119	244613
158	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	152	858,28 858,28	– –	130458 130458	– –	–	93930 17951	242339
159	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	152	152,66 83,70	68,96 34,70	23204 12722	10482 5275	–	12958 2893	39055
		Устройство поворотного колодца ДПП-6									
160	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/, срезка грунта 0,1м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,7	40,14 –	40,14 15,55	349 –	349 135	–	97 36	482
161	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в резерв *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,7	85,62 –	85,62 35,95	745 –	745 313	–	225 78	1048
162	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	162	186,82 10,37	176,45 46,26	30265 1680	28585 7493	–	6605 2950	39819
163	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в кучи/ в насыпь до 1 км *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	162	34,85 –	34,85 14,63	5646 –	5646 2370	–	1707 588	7941
164	Е11-010104-0115 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	162	100,73 –	100,73 42,29	16319 –	16319 6851	–	4933 1700	22952
165	Е11-230101-0103	Основание из ПГС под колодец. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	7,2	2830,29 1035,30	228,74 67,42	20378 7454	1647 485	11277	7860 2259	30497
166	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,42	34803,33 10421,01	2731,52 1401,31	606274 181534	47583 24411	377157	203885 64813	874972
167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,486	197120,00 –	– –	95800 –	– –	95800	– 7664	103464
168	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0072	405290,03 240570,00	1266,03 560,82	2918 1732	9 4	1177	1580 360	4858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С121-040302-0504	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**									
		СП - 8%	шт.	3	46658,00	–	139974	–	139974	–	151172
					–	–	–	–		11198	
170	С121-040301-0109	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	3	4965,00	–	14895	–	14895	–	16087
					–	–	–	–		1192	
171	С121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**									
		СП - 8%	шт.	3	17869,00	–	53607	–	53607	–	57896
					–	–	–	–		4289	
172	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	3	21264,00	–	63792	–	63792	–	68895
					–	–	–	–		5103	
173	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**									
		СП - 8%	т	0,05688	521335,00	–	29654	–	29654	–	32026
					–	–	–	–		2372	
174	Е11-130301-1406 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3	155,96	3,22	468	10	303	108	622
					51,76	0,53	155	2		46	
175	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2	59	867,46	19,16	51180	1131	33776	15279	71776
					275,81	2,64	16273	156		5317	
176	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	81	858,28	–	69520	–	–	50055	129141
					858,28	–	69520	–		9566	
177	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	81	152,66	68,96	12365	5586	–	6905	20812
					83,70	34,70	6780	2811		1542	
		Устройство ж/б трубы ТБ 80.25-1									
178	Е11-010101-0363	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	280	237,95	237,95	66627	66627	–	12576	85539
					–	62,38	–	17466		6336	
179	Е11-010205-0103 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	36,4	2850,28	–	103750	–	–	74700	192726
					2850,28	–	103750	–		14276	
180	Е11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в кучи/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	280	34,85	34,85	9758	9758	–	2950	13725
					–	14,63	–	4097		1017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-010104-0115 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/	м3 грунта	280	100,73	100,73	28205	28205	–	8526	39670
		НР - 72%; СП - 8%			–	42,29	–	11842		2938	
182	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы из ПГС в местах пересечения дорог. Устройство	м3 основания	27	2830,29	228,74	76418	6176	42289	29476	114365
		НР - 99%; СП - 8%			1035,30	67,42	27953	1820		8471	
183	Е11-220401-0104 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм. Укладка	км трубопровода	0,1075	5699670,32	1057205,67	612715	113650	298917	229719	909828
		НР - 99%; СП - 8%			1861840,00	296663,14	200148	31891		67395	
184	С123-011202-1004	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	107,5	53986,00	–	5803495	–	5803495	–	6267775
		СП - 8%			–	–	–	–		464280	
185	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	271	3780,27	128,81	1024452	34907	786897	180436	1301279
		НР - 84%; СП - 8%			747,78	44,86	202648	12156		96391	
186	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	235	858,28	–	201695	–	–	145220	374668
		НР - 72%; СП - 8%			858,28	–	201695	–		27753	
187	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	235	152,66	68,96	35875	16205	–	20034	60381
		НР - 72%; СП - 8%			83,70	34,70	19670	8155		4473	
		Устройство выходного оголовка									
188	Е11-010204-0601	Габион каменный. Демонтаж	м3 камня (в деле)	3	2363,03	2,63	7089	8	–	5101	13165
		НР - 72%; СП - 8%			2360,40	1,06	7081	3		975	
189	Е11-010101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19	237,95	237,95	4521	4521	–	853	5804
		НР - 72%; СП - 8%			–	62,38	–	1185		430	
190	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в кучи/	м3 грунта	19	34,85	34,85	662	662	–	200	931
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,63	–	278		69	
191	Е11-010104-0115 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/	м3 грунта	19	100,73	100,73	1914	1914	–	579	2692
		НР - 72%; СП - 8%			–	42,29	–	804		199	
192	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	8	1228,15	–	9825	–	–	7074	18251
		НР - 72%; СП - 8%			1228,15	–	9825	–		1352	
193	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,15	17223,55	1087,29	19807	1250	17119	1559	23075
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	1438	276		1709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-061301-0103	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /В20, F100, W4, сульфатостойкий/. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6,8	38694,10	5315,62	263120	36146	118261	111073	404128
195	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			15987,20	1962,55	108713	13345		29935	
		СП - 8%	т	0,414	197120,00	–	81608	–	81608	–	88136
196	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**			–	–	–	–		6529	
		НР - 93%; СП - 8%	м2	17	867,46	19,16	14747	326	9732	4402	20681
197	Е11-010204-0601	**Наброска каменная. Монтаж**			275,81	2,64	4689	45		1532	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 камня (в деле)	3	2953,79	3,29	8861	10	–	6376	16456
198	С121-010701-0203	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 400**			2950,50	1,32	8852	4		1219	
		СП - 8%	м3	2	3462,00	–	6924	–	6924	–	7478
					–	–	–	–		554	
		Вывоз грунта после устройства поворотных колодцев, трубы ТБ 80.25-1 и выходного оголовка									
199	Е11-010102-0309	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	202	255,68	243,61	51648	49210	25	11988	68726
200	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**			11,95	70,48	2413	14237		5091	
		СП - 8%	т	363,7	638,00	–	232041	–		–	250604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			–	–	–	–		18563	
			Тенге				50058940	3706231	35751243	10507939	65412232
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10034099	1147474	–	4845352	
		Материалы	Тенге				40374826				
		Всего заработная плата	Тенге				14062986				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11181573			
		Местные материалы	Тенге				235150				
		Транспортные расходы	Тенге				11768990				
		Накладные расходы	Тенге				567371				
		Сметная прибыль	Тенге				10507937				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4070621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54953384				
		Сметная заработная плата	Тенге								9950
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11181573			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29654				
		Сметная прибыль	Тенге				29654				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2372				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				32026				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9654461				
		Сметная прибыль	Тенге				9654461				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				772357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10426818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65412228				
											9950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11181573			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								90538695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10342896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11981160			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3976228			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35800269		
		- Перевозка грузов	Тенге				12940830				
		- Накладные расходы	Тенге							12766977	
		- Сметная прибыль	Тенге							6706571	
		Итого с временными	**1,30%**								91 715 698
		Итого с зимними удорожаниями	**1,98%**								93 527 083
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	**2,00%**								95 397 625
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%	**1,04989610**								100 157 595
		Итого с НДС	**12 %**								112 176 506
		Конкурсная скидка к=0,00192641035176828	**0,00192641035**								**216 098**
		ИТОГО с конкурсной скидкой									**111 960 408**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

ТОО "Celiosnostroitshchita"
Рысдаулетов Алмас Сейтказмалович
ИИН 760625302577
№KZ20VJ00042323 от 14.11.2018 г.
№KZ20VJ00033205 от 12.12.2017 г.

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Есик Жолдары"**
БИН 990940000928

Директор **Круль П.А.**