Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

АКТ
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫСАДКА								
1	Е11-470102-0311 11-470102-0311 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м**	90	1154,34	--	103891	--	65419	1,39	125
		ямa		1154,34	--	103891	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*726,88*		*65419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*651,05*				*58594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*75,83*				*6824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,50*		*13545*				
		Сметная стоимость				*182855*				
2	Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	90	5898,52	663,72	530867	59734	113357	1,44	130
		шт.		1478,82	242,82	133093	21854	56,4	0,17	15
		Накладные расходы -		*1259,53*		*113357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*971,01*				*87390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*288,52*				*25967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*572,64*		*51538*				
		Сметная стоимость				*695762*				
3	С125-010202-0305 25-010202-0305 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81**	84	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			634758	59734			255
			Тенге			236984	21854			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			634758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			338039				
	Всего заработная плата -		Тенге				258838			
		Накладные расходы -	Тенге			178776				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					145985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32791		
		Сметная прибыль -	Тенге			65083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			878616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				258838			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			878616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				258838			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			878616				
		Итого с НДС	Тенге	12 %	105434	984050				
		Итого с конкурсной скидкой				*983 727*				

Заказчик:

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сана инжиниринг" **Жапжигитов Е.А.**

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "АНС-Астана" Соколов Н.С.

(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.

Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети связи								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./шурфовка/**	2	2546,75	--	5094	--	3351	2,85	6
		м3 грунта		2546,75	--	5094	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1675,31*		*3351*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*337,76*		*676*				
		Сметная стоимость				*9120*				
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	2	907,42	--	1815	--	1194	1,12	2
		м3 грунта		907,42	--	1815	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*596,92*		*1194*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*120,35*		*241*				
		Сметная стоимость				*3250*				
3	11-010101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	4,6	235,26	220,93	1082	1016	351	0,02	--
		м3 грунта		14,33	93,44	66	430	59,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*76,25*		*351*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24,92*		*115*				
		Сметная стоимость				*1547*				
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./набивка ККС-3/**	38,36	2546,75	--	97693	--	64265	2,85	109
		м3 грунта		2546,75	--	97693	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1675,31*		*64265*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*337,76*		*12957*				
		Сметная стоимость				*174914*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий.								
		канало-километр трубопровода	0,0173	139158,36	--	2407	--	1643	152,95	3
				137751,36	--	2383	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*94981,08*		*1643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18731,15*		*324*				
		Сметная стоимость				*4374*				
6	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	17,3	1451,22	--	25106	--	1054	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,95*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,97*		*2093*				
		Сметная стоимость				*28253*				
7	23-020308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
		шт.	3	227,94	--	684	--	29	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,57*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,00*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
8	11-340201-0503 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2								
		колодец	2	22197,49	3158,98	44395	6318	19679	12,77	26
				12493,74	1271,75	24987	2544	62,1	0,67	1
		Накладные расходы -		*9839,70*		*19679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2562,98*		*5126*				
		Сметная стоимость				*69200*				
9	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92								
		м3	1,92	51436,94	--	98759	--	4148	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2160,35*		*4148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4287,78*		*8233*				
		Сметная стоимость				*111139*				
10	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	4	2016,11	--	8064	--	339	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,68*		*339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,06*		*672*				
		Сметная стоимость				*9075*				
11	23-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	2	25207,77	--	50416	--	2117	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1058,73*		*2117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2101,32*		*4203*				
		Сметная стоимость				*56736*				
12	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,9	1672,39	--	3178	--	133	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,24*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,41*		*265*				
		Сметная стоимость				*3576*				
13	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,3	1953,58	--	2540	--	107	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,05*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,85*		*212*				
		Сметная стоимость				*2858*				
14	11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом окон колодцев	0,24	17947,75	--	4307	--	843	5,89	1
		м3 кладки		5212,76	--	1251	--	50,8	0,45	--
		Накладные расходы -		*3513,11*		*843*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,87*		*412*				
		Сметная стоимость				*5562*				
15	11-150203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	4,6	1163,90	82,75	5354	381	2683	0,90	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		867,63	68,10	3991	313	54,8	0,07	--
		Накладные расходы -		*583,20*		*2683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,77*		*643*				
		Сметная стоимость				*8680*				
16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,4	27,37	27,37	120	120	35	--	--
		м3 грунта		--	10,95	--	48	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*7,89*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,82*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	30,58	907,42	--	27749	--	18254	1,12	34
		м3 грунта		907,42	--	27749	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*596,92*		*18254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,35*		*3680*				
		Сметная стоимость				*49683*				
18	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,98	159,20	64,09	5569	2242	2950	0,12	4
		м3		95,12	30,96	3327	1083	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*84,33*		*2950*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*681*				
		Сметная стоимость				*9200*				
19	11-460302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	2	585,84	240,03	1172	480	539	0,34	1
		отверстие		345,81	116,62	692	233	50,8	0,09	--
		Накладные расходы -		*269,39*		*539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,42*		*137*				
		Сметная стоимость				*1848*				
20	11-340201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб.	6	931,62	--	5590	--	3616	0,90	5
		канал		870,97	--	5226	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*602,72*		*3616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,75*		*736*				
		Сметная стоимость				*9943*				
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	30,84	803,50	14,58	24780	450	5115	0,24	8
		м2 поверхности		247,21	2,36	7624	73	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*165,85*		*5115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,55*		*2392*				
		Сметная стоимость				*32286*				
22	41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грунт растительного слоя (перегной)+заменяемый песком и ПГС грунт. Погрузка	19,565	215,00	--	4206	--	177	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,03*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,92*		*351*				
		Сметная стоимость				*4733*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км / на свалку/	19,565	244,42	--	4782	--	201	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,27*		*201*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,37*		*399*				
		Сметная стоимость				*5381*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**424862**	**11007**			**203**
			Тенге			**181898**	**4724**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**424862**				
	Материалы -		Тенге			**34223**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**186621**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**188746**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**8989**				
		Накладные расходы -	Тенге			**132822**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**44615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**602298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**207**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186621**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**602298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**207**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186621**			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛС								
24	11-010205-0407 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	2,44	2369,84	--	5782	--	3804	2,85	7
		м3 грунта		2369,84	--	5782	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1558,93*		*3804*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*314,30*		*767*				
		Сметная стоимость				*10353*				
25	11-340203-0102 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации.	4	4989,80	576,46	19959	2306	12702	4,58	18
		опора		4371,08	212,27	17484	849	62,1	0,18	1
		Накладные расходы -		*3175,38*		*12702*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*653,21*		*2613*				
		Сметная стоимость				*35273*				
26	21-070104-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	1,2	35269,45	--	42323	--	1778	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1481,32*		*1778*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2940,06*		*3528*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*47629*				
27	11-340203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных.	2	2730,68	554,21	5461	1108	3043	2,10	4
		приставка		1961,46	212,27	3923	425	62,1	0,18	--
		Накладные расходы -		*1521,27*		*3043*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*340,16*		*680*				
		Сметная стоимость				*9184*				
28	11-340203-0402 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных.	2	4635,88	1108,42	9272	2217	5170	3,51	7
		приставка		3269,10	424,54	6538	849	62,1	0,36	1
		Накладные расходы -		*2584,79*		*5170*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*577,65*		*1155*				
		Сметная стоимость				*15597*				
29	21-040406-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	6	10164,00	--	60984	--	2561	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*426,89*		*2561*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*847,27*		*5084*				
		Сметная стоимость				*68629*				
30	11-340210-0101 РСНБ РК 2015	Столбы деревянные. Развозка на тракторе за 1-й км	0,892	4333,12	3518,06	3865	3138	1369	0,95	1
		т-км		815,07	1276,11	727	1138	62,1	0,91	1
		Накладные расходы -		*1535,15*		*1369*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*469,46*		*419*				
		Сметная стоимость				*5653*				
31	11-340210-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные. Развозка на тракторе за 1-й км	1,08	7148,87	5597,29	7721	6045	2813	1,82	2
		т-км		1551,57	2009,47	1676	2170	62,1	1,45	2
		Накладные расходы -		*2604,54*		*2813*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*780,27*		*843*				
		Сметная стоимость				*11377*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155368	14814			39
			Тенге			36131	5431			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155368				
	Материалы -		Тенге			1116				
	Всего заработная плата -		Тенге				41562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103307				
		Накладные расходы -	Тенге			33239				
		Сметная прибыль -	Тенге			15089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				41562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			203695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				41562			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка и монтаж ВОЛС								
32	13-100904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке**	1	23047,18	14031,04	23047	14031	6530	6,56	7
		кабель (строительная длина)		9016,14	3455,29	9016	3455	42,8	2,93	3
		Накладные расходы -		*6529,94*		*6530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2366,17*		*2366*				
		Сметная стоимость				*31943*				
33	13-100105-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка при выводе по опоре**	32	410,60	45,22	13139	1447	4491	0,29	9
		м кабеля		278,09	12,85	8899	411	40,6	0,01	--
		Накладные расходы -		*140,33*		*4491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,07*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19040*				
34	13-100902-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	270	415,81	71,08	112269	19191	27381	0,17	47
		м кабеля		162,76	25,47	43944	6878	42,8	0,02	6
		Накладные расходы -		*101,41*		*27381*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,38*		*11172*				
		Сметная стоимость				*150822*				
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-2025**	302	198,21	--	59861	--	2514	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,33*		*2514*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,52*		*4990*				
		Сметная стоимость				*67365*				
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель КС-ОКЛ-П-12-G.652.D-2025 /для монтажа/**	20	198,21	--	3964	--	167	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,33*		*167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,52*		*330*				
		Сметная стоимость				*4461*				
37	13-100902-0923 РСНБ РК 2015	**Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену**	2	8988,78	--	17978	--	6014	5,75	12
		шт.		5896,40	--	11793	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*3007,18*		*6014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*959,68*		*1919*				
		Сметная стоимость				*25912*				
38	13-100902-0914 РСНБ РК 2015	**Разные работы: защита кабеля при выводе на опору, металлическим желобом**	10	1419,50	197,44	14195	1974	1890	0,24	2
		м		219,35	70,76	2194	708	42,8	0,06	1
		Накладные расходы -		*189,00*		*1890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,68*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17372*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	13-100904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12/временная связь/	4	90993,71	68490,56	363975	273962	88697	15,18	61
		муфта		20879,48	20271,81	83518	81087	42,8	17,19	69
		Накладные расходы -		*22174,22*		*88697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9053,43*		*36214*				
		Сметная стоимость				*488886*				
40	23-061703-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта оптическая FOSK 400 F8	4	33373,38	--	133494	--	5607	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1401,68*		*5607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2782,00*		*11128*				
		Сметная стоимость				*150229*				
41	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка хомута для крепления муфт ОК	4	2495,23	--	9981	--	2750	0,94	4
		шт.		900,57	--	3602	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*687,55*		*2750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,62*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13750*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**751903**	**310605**			**141**
			Тенге			**162966**	**92539**			**78**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**608428**				
	Материалы -		Тенге			**74634**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**251903**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**63825**				
		Накладные расходы -	Тенге			**137683**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**59689**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**805800**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**215**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251903**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143474**				
	Материалы -		Тенге			**6379**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3602**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**133494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8357**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**163978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3602**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**969778**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255505**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1332132**	**336426**			**383**
			Тенге			**380994**	**102694**			**86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			608428				
	Материалы -		Тенге			74634				
	Всего заработная плата -		Тенге				251903			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63825				
		Накладные расходы -	Тенге			137683				
		Сметная прибыль -	Тенге			59689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			805800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				251903			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			723704				
	Материалы -		Тенге			41717				
	Всего заработная плата -		Тенге				231785			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425547				
	Транспортные расходы -		Тенге			8989				
		Накладные расходы -	Тенге			174417				
		Сметная прибыль -	Тенге			71850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			969971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				231785			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1775771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				483688			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 3,28%				58245				
		Итого с временными:				1834016				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				70976				
		Итого в ценах 2017 г.				1904993				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				2019175				
		Итого с НДС		12 %	242301	2261476				
		Итого с конкурсной скидкой				*2260734*				

Заказчик:

(подпись)

Технадзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

Подрядчик:

ТОО "АИС-Астана" **И.С. Соколов**

(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети газоснабжения среднего давления								
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод среднего давления								
		Опорные конструкции								
1	Е11-010205-0403 11-010205-0403 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**	6,3	3415,16	--	21516	--	14153	4,11	26
		м3		3415,16	--	21516	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2246,57*		*14153*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*452,94*		*2854*				
		Сметная стоимость				*38523*				
2	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	0,63	5490,92	1255,07	3459	791	581	0,85	1
		м3 основания		739,50	566,19	466	357	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*921,77*		*581*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*513,02*		*323*				
		Сметная стоимость				*4363*				
3	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	3,5	18202,30	726,06	63708	2541	10910	4,90	17
		м3		4450,62	204,61	15577	716	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*3117,11*		*10910*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1705,55*		*5969*				
		Сметная стоимость				*80587*				
4	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	0,8	83594,58	5694,95	66876	4556	39110	73,60	59
		т		71190,34	315,37	56952	252	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*48886,92*		*39110*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10598,52*		*8479*				
		Сметная стоимость				*114464*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,8	387553,58	--	310043	--	13022	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16277,25*		*13022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32306,47*		*25845*				
		Сметная стоимость				*348910*				
6	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов/опор/	18	1962,47	26,89	35325	484	6059	0,47	8
		м2		474,54	5,64	8542	102	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*336,60*		*6059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*3311*				
		Сметная стоимость				*44695*				
7	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопровода	27	70,20	1,07	1895	29	593	0,03	1
		м2		33,46	0,21	903	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,37*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				
8	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода эмалью ПФ-115 за два раза	71	89,77	1,72	6374	122	1936	0,04	3
		м2		41,21	0,41	2926	29	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,27*		*1936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*665*				
		Сметная стоимость				*8975*				
9	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза/опор/	16	89,77	1,72	1436	27	436	0,04	1
		м2		41,21	0,41	659	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,27*		*436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*150*				
		Сметная стоимость				*2022*				
10	Е11-130601-0202 11-130601-0202 РСНБ РК 2015	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	37	2749,79	1370,39	101742	50704	26118	0,53	20
		м2		481,39	564,00	17812	20868	54,2	0,55	20
		Накладные расходы -		*705,89*		*26118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,45*		*10229*				
		Сметная стоимость				*138089*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е11-250103-0101 11-250103-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода до 350 мм								
		км	0,1	1456073,96	722000,39	145607	72200	44500	383,00	38
		Накладные расходы -		392751,18	234803,68	39275	23480	58,7	189,18	19
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445001,55*		*44500*				
		Сметная стоимость		*152086,04*		*15209*				
12	С123-010201-0217 23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				*205316*				
		м	13	2851,19	--	37065	--	1557	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,75*		*1557*				
		Сметная стоимость		*237,68*		*3090*				
13	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80				*41712*				
		м	87	5753,08	--	500518	--	21022	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,63*		*21022*				
		Сметная стоимость		*479,58*		*41723*				
14	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм				*563263*				
		т	0,1865	700112,09	313089,51	130571	58391	63447	312,70	58
		Накладные расходы -		369276,81	111021,22	68870	20705	62,1	94,30	18
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340196,92*		*63447*				
		Сметная стоимость		*83224,72*		*15521*				
15	С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3,5 мм				*209539*				
		шт	10	266,88	--	2669	--	112	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,21*		*112*				
		Сметная стоимость		*22,25*		*222*				
						3004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-020101-0232 23-020101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	2	2536,13	--	5072	--	213	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*106,52*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,41*		*423*				
		Сметная стоимость				*5708*				
17	С123-020101-0258 23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
		шт.	8	6403,84	--	51231	--	2152	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*268,96*		*2152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*533,82*		*4271*				
		Сметная стоимость				*57653*				
18	С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	2	451,23	--	902	--	38	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,95*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,61*		*75*				
		Сметная стоимость				*1015*				
19	С123-020101-1057 23-020101-1057 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	2	1404,18	--	2808	--	118	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,98*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,05*		*234*				
		Сметная стоимость				*3160*				
20	Е11-240204-0101 11-240204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка заглушки								
		отключение	1	23109,43	976,71	23109	977	2777	2,53	3
				2792,06	--	2792	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*2777,29*		*2777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2070,94*		*2071*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*27957*				
21	Е11-240202-0107 11-240202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**								
		врезка	2	286580,45	3525,28	573161	7051	45888	15,50	31
				16856,25	--	33713	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*22943,75*		*45888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24761,94*		*49524*				
		Сметная стоимость				*668572*				
22	Е11-240202-0107 11-240202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Обрезка газопровода диаметром 219 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**								
		врезка	2	286580,45	3525,28	573161	7051	45888	15,50	31
				16856,25	--	33713	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*22943,75*		*45888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24761,94*		*49524*				
		Сметная стоимость				*668572*				
		Арочный переход над рекой L=24 м								
23	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**								
		м3	2	2326,63	--	4653	--	3061	2,80	6
				2326,63	--	4653	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1530,51*		*3061*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,57*		*617*				
		Сметная стоимость				*8331*				
24	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**								
		м3	1,92	18202,30	726,06	34948	1394	5985	4,90	9
				4450,62	204,61	8545	393	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*3117,11*		*5985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,55*		*3275*				
		Сметная стоимость				*44208*				
25	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**								
		т	2	83594,58	5694,95	167189	11390	97774	73,60	147
				71190,34	315,37	142381	631	60,9	0,27	1
		Накладные расходы -		*48886,92*		*97774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10598,52*		*21197*				
		Сметная стоимость				*286160*				
26	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**								
		т	0,2	387553,58	--	77511	--	3255	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16277,25*		*3255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32306,47*		*6461*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*87228*				
27	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2	1962,47	26,89	3925	54	673	0,47	1
		м2		474,54	5,64	949	11	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*336,60*		*673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*368*				
		Сметная стоимость				*4966*				
28	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопровода	30	70,20	1,07	2106	32	659	0,03	1
		м2		33,46	0,21	1004	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,37*		*221*				
		Сметная стоимость				*2986*				
29	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода эмалью ПФ-115 за два раза	80	89,77	1,72	7182	137	2182	0,04	3
		м2		41,21	0,41	3296	33	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,27*		*2182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*749*				
		Сметная стоимость				*10113*				
30	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза/опор/	5,98	89,77	1,72	537	10	163	0,04	--
		м2		41,21	0,41	246	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,27*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*56*				
		Сметная стоимость				*756*				
31	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	2,5468	516,00	--	1314	--	55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*55*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,01*		*110*				
		Сметная стоимость				*1479*				
32	С341-010101-1005 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	2,5468	505,62	--	1288	--	54	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,24*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,15*		*107*				
		Сметная стоимость				*1449*				
33	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2	2326,63	--	4653	--	3061	2,80	6
		м3		2326,63	--	4653	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1530,51*		*3061*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,57*		*617*				
		Сметная стоимость				*8331*				
34	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,92	18202,30	726,06	34948	1394	5985	4,90	9
		м3		4450,62	204,61	8545	393	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*3117,11*		*5985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1705,55*		*3275*				
		Сметная стоимость				*44208*				
35	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	2	83594,58	5694,95	167189	11390	97774	73,60	147
		т		71190,34	315,37	142381	631	60,9	0,27	1
		Накладные расходы -		*48886,92*		*97774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10598,52*		*21197*				
		Сметная стоимость				*286160*				
36	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2	387553,58	--	775107	--	32555	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16277,25*		*32555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32306,47*		*64613*				
		Сметная стоимость				*872274*				
37	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2	1962,47	26,89	3925	54	673	0,47	1
		м2		474,54	5,64	949	11	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*336,60*		*673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*368*				
		Сметная стоимость				*4966*				
38	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопровода	40	70,20	1,07	2808	43	878	0,03	1
		м2		33,46	0,21	1338	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*21,96*		*878*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,37*		*295*				
		Сметная стоимость				*3981*				
39	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода эмалью ПФ-115 за два раза**	80	89,77	1,72	7182	137	2182	0,04	3
		м2		41,21	0,41	3296	33	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,27*		*2182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*749*				
		Сметная стоимость				*10113*				
40	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза/опор/**	4,2	89,77	1,72	377	7	115	0,04	--
		м2		41,21	0,41	173	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,27*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,36*		*39*				
		Сметная стоимость				*531*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3955092**	**230967**			**632**
			Тенге			**626126**	**68676**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3553838**				
	Материалы -		Тенге			**1300267**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**351574**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1762927**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2602**				
		Накладные расходы -	Тенге			**363055**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**313351**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4230245**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**337**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**351574**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**401254**				
	Материалы -		Тенге			**32205**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**343227**			
		Накладные расходы -	Тенге			**234657**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**50873**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**686784**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**343227**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4917029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**692**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**694801**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3955092**	**230967**			**632**
			Тенге			**626126**	**68676**			**60**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3553838**				
	Материалы -		Тенге			**1300267**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**351574**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1762927**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**2602**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			363055				
		Сметная прибыль -	Тенге			313351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4230245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				351574			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			401254				
	Материалы -		Тенге			32205				
	Всего заработная плата -		Тенге				343227			
		Накладные расходы -	Тенге			234657				
		Сметная прибыль -	Тенге			50873				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			686784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				343227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4917029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата -	Тенге				694801			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 3,28%				161279				
		Итого с временными:				5078308				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				196531				
		Итого в ценах 2017 г.				5274838				
		.В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				5591003				
		Итого с НДС		12 %	670920	6261923				
		Итого с конкурсной скидкой				***6259869***				

Заказчик:

(подпись)

Технадзор: ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

Подрядчик:

ТОО "АИС-Астана"

(подпись)

И.С. Соколов

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Ф-2

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1-1 Подготовительные работы								
1	**ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п.4 СЦИ РК8.03-04-2016**	**РАЗБИВКА ОСИ МОСТА**	**0,1**	**63956,10**	**--**	**6396**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КМ		**63956,10**	**--**	**6396**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п.4 СЦИ РК8.03-04-2016**	**РАЗБИВКА ОСИ ОПОР МОСТА**	**0,05**	**63956,10**	**--**	**3198**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КМ		**63956,10**	**--**	**3198**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**ТСБ.ЦЕН тб.62стр.106,п.4 СЦИ РК8.03-04-2016**	**Восстановление и закрепление трассы на местности 2 категории сложности**	**0,0947**	**63956,10**	**--**	**6057**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КМ		**63956,10**	**--**	**6057**	**--**	**--**	**--**	**--**
		==========								
4	**11-010207-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**4**	**61,75**	**1,73**	**247**	**7**	**158**	**0,06**	**--**
		дерево		**60,02**	**--**	**240**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
5	**11-010207-0301 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см**	**4**	**67,81**	**2,09**	**271**	**8**	**173**	**0,07**	**--**
		дерево		**65,72**	**--**	**263**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
6	**11-010207-0501 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**4**	**204,70**	**154,13**	**819**	**617**	**297**	**0,06**	**--**
		дерево		**50,57**	**55,95**	**202**	**224**	**59,1**	**0,05**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	12	74,76	2,18	897	26	574	0,07	1
		дерево		72,57	--	871	--	59,1	--	--
8	11-010207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	3	93,84	2,60	282	8	180	0,09	--
		дерево		91,24	--	274	--	59,1	--	--
9	11-010207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	6	122,06	3,41	732	20	469	0,12	1
		дерево		118,65	--	712	--	59,1	--	--
10	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	3	194,36	5,43	583	16	374	0,19	1
		дерево		188,92	--	567	--	59,1	--	--
11	11-010207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	2	299,82	8,37	600	17	384	0,29	1
		дерево		291,45	--	583	--	59,1	--	--
12	11-010207-0309 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см	12	166,42	5,19	1997	62	1275	0,18	2
		дерево		161,23	--	1935	--	59,1	--	--
13	11-010207-0310 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	3	269,25	8,41	808	25	516	0,29	1
		дерево		260,84	--	783	--	59,1	--	--
14	11-010207-0311 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 24 см	6	363,58	11,35	2181	68	1393	0,39	2
		дерево		352,23	--	2113	--	59,1	--	--
15	11-010207-0313 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	3	625,41	19,53	1876	59	1198	0,68	2
		дерево		605,88	--	1818	--	59,1	--	--
16	11-010207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	2	1047,29	32,70	2095	65	1338	1,14	2
		дерево		1014,59	--	2029	--	59,1	--	--
17	11-010207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	16	204,70	154,13	3275	2466	1187	0,06	1
		дерево		50,57	55,95	809	895	59,1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-010207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	9	267,53	202,72	2408	1824	868	0,08	1
		дерево		64,81	73,61	583	662	59,1	0,06	1
19	11-010207-0503 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	3	331,80	251,27	995	754	359	0,09	--
		дерево		80,52	91,26	242	274	59,1	0,08	--
20	11-010207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	2	548,13	412,62	1096	825	397	0,16	--
		дерево		135,52	149,80	271	300	59,1	0,13	--
21	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	34	93,21	93,21	3169	3169	835	--	--
		яма		--	33,53	--	1140	59,1	0,02	1
22	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,00055	8731,12	8731,12	5	5	1	--	--
		га		--	2566,75	--	1	59,1	2,17	--
23	11-010207-1502 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,00055	27141,42	27141,42	15	15	4	--	--
		га		--	9139,81	--	5	59,1	7,74	--
24	11-010207-1702 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	0,00055	8727,52	8727,52	5	5	1	--	--
		га		--	3205,04	--	2	59,1	2,71	--
25	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	291,87937	79,00	--	23058	--	968	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	291,87937	532,25	--	155353	--	6525	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	192,3	24,18	24,18	4650	4650	1226	--	--
		м3		--	8,70	--	1673	59,1	0,01	1
28	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Расчистка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 100м)	1730,7	20,93	20,93	36222	36222	9546	--	--
		м3		--	7,53	--	13031	59,1	0,01	9
29	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	192,3	24,18	24,18	4650	4650	1226	--	--
		м3 грунта		--	8,70	--	1673	59,1	0,01	1
30	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 100м)	1730,7	20,93	20,93	36222	36222	9546	--	--
		м3 грунта		--	7,53	--	13031	59,1	0,01	9
31	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	641	1,01	1,01	648	648	171	--	--
		м2		--	0,36	--	233	59,1	--	--
		==========								
32	11-270302-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 12 см	1099	167,41	160,62	183981	176520	26663	0,01	8
		м2 покрытия		6,79	20,63	7462	22676	60,3	0,01	16
33	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	260,85	79,00	--	20607	--	866	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	260,85	532,25	--	138837	--	5831	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	11-460401-0204 РСНБ РК 2015	Бортовые камни БР100.20.8, БР100.30.18 Разборка при помощи отбойных молотков	4,2	94649,51	50340,40	397528	211430	169581	48,78	205
		м3		44309,11	24458,25	186098	102725	50,8	23,85	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	10,1	79,00	--	798	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	10,1	532,25	--	5376	--	226	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Демонтажперильного барьерного ограждения	7,7	42807,72	129,30	329619	996	217284	70,15	540
		т		42678,42	8,25	328624	64	59,4	0,01	--
39	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	7,7	79,00	--	608	--	26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	7,7	532,25	--	4098	--	172	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	11-300504-0103 РСНБ РК 2015 k=0,8	Разборка гидроизоляции отбойными молотками	280	633,13	88,36	177277	24741	107375	0,70	195
		м2		544,77	31,84	152536	8915	59,4	0,04	11
42	11-270302-0104 РСНБ РК 2015 k=0,8	Разборка защитного слоя отбойнымимотолками	11,2	2071,20	808,73	23197	9058	12469	1,78	20
		м3		1262,47	370,99	14140	4155	60,3	0,45	5
43	11-270302-0104 РСНБ РК 2015 k=0,8	Разборка межбалочных объединений	3,8	2071,20	808,73	7871	3073	4231	1,78	7
		м3		1262,47	370,99	4797	1410	60,3	0,45	2
44	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	47,4	79,00	--	3745	--	157	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	47,4	532,25	--	25229	--	1060	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	11-300109-0207 РСНБ РК 2015 k=0,8	Демонтаж стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений	6	44066,85	24254,97	264401	145530	112925	24,15	145
		шт		19811,89	7605,77	118871	45635	59,4	7,26	44
47	11-300111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 k=0,8	Демонтаж переходных плит стреловыми кранами	28,16	5429,74	1476,77	152902	41586	83124	5,05	142
		м3		3952,98	447,73	111316	12608	59,4	0,42	12
48	11-300111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 k=0,8	Демонтаж тротуарных блоков стреловыми кранами	13,7	5429,74	1476,77	74387	20232	40440	5,05	69
		м3		3952,98	447,73	54156	6134	59,4	0,42	6
49	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	187,3	430,00	--	80539	--	3383	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	187,3	532,25	--	99690	--	4187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 k=0,8	Разборка сущестующих железобетонных тел опор со шкафной стенкой,фундамента опор,монолитного укрпления отбойными молоткми	761	7003,70	2121,26	5329813	1614276	2925904	5,61	4271
		м3		4882,44	854,16	3715537	650019	59,4	0,80	608
52	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	1894,883	79,00	--	149696	--	6287	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1894,883	532,25	--	1008551	--	42359	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8779561	2339894			5617
			Тенге			4723481	887484			827
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8763911				
	Всего заработная плата -		Тенге				5595314			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			1716186				
		Накладные расходы -	Тенге			3805775				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3299127		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					506648		
		Сметная прибыль -	Тенге			1005575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13575261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6445
		Сметная заработная плата -	Тенге				5595314			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			15650				
	Всего заработная плата -		Тенге				15650			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			15650				
		Сметная заработная плата -	Тенге				15650			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13590911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6445
		Сметная заработная плата -	Тенге				5610964			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%X0,8=3,28%				445269				
		Итого с временными:				14036180				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				542594				
		Итого в ценах 2017 г.				14578774				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				15452601				
		Итого с НДС		12 %	1854312	17306913				

Итого с конкурсной скидкой ***17 301 236***

Заказчик:

_____

_____ (подпись)

Подрядчик:

ТОО "АИС-Астана" Соколов И.С.

_____ (подпись)

Технадзор:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

_____ (подпись)

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" Ф-2
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 8-1-1 Устройство объездной дороги								
		==========								
1	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Бетонная подготовка. Устройство**	102,8	22097,06	2069,64	2271577	212759	323922	2,93	301
		м3 бетона в деле		2903,88	687,56	298519	70681	59,4	0,50	51
2	11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка стальных водопроводных труб, диаметр 1000 мм**	0,34	5706587,09	3002511,14	1940240	1020854	801201	2070,00	704
		км		2284410,60	986884,07	776700	335541	62,1	828,59	282
3	23-010201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76 (10%)**	34	141007,26	--	4794247	--	201358	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	81	24,18	24,18	1959	1959	516	--	--
		м3 грунта		--	8,70	--	705	59,1	0,01	1
5	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	81	20,93	20,93	1695	1695	447	--	--
		м3 грунта		--	7,53	--	610	59,1	0,01	--
6	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	405	1,01	1,01	410	410	108	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,36	--	147	59,1	--	--
7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	122	61,56	61,56	7511	7511	1957	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	21,85	--	2666	59,1	0,02	2
8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	610	5,55	5,55	3383	3383	780	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		--	1,70	--	1036	59,1	--	1
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	122	63,22	49,68	7713	6060	2212	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		10,74	14,39	1311	1755	59,1	0,01	2
10	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	136	29,94	29,94	4072	4072	1073	--	--
		м3 грунта		--	10,77	--	1465	59,1	0,01	1
11	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)	544	23,70	23,70	12892	12892	3398	--	--
		м3 грунта		--	8,53	--	4638	59,1	0,01	3
12	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	709	197,40	184,96	139956	131136	37042	0,01	11
		м3 грунта		12,33	59,05	8740	41865	59,1	0,04	30
13	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1134,4	532,25	--	603784	--	25359	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	1520	1,01	1,01	1537	1537	405	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,36	--	553	59,1	--	--
15	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	805	68,95	68,95	55508	55508	14467	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	24,48	--	19706	59,1	0,02	15
16	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	--	6,08	6,08	--	--	--	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	1,86	--	--	--	--	--
17	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	805	63,22	49,68	50892	39988	14596	0,01	11
		м3 уплотненного грунта		10,74	14,39	8650	11582	59,1	0,01	11
18	11-270402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	1440	147,08	101,99	211792	146861	77997	0,05	73
		м2 основания или покрытия		44,80	31,58	64508	45469	60,3	0,03	37
19	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	334,9	1953,88	--	654284	--	27479	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-270901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство железобетонного ограждения из блоков БО300.60.80	73	2053,82	727,10	149929	53079	60975	0,98	72
		м		928,80	263,28	67802	19219	60,3	0,20	14
21	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Железобетонное ограждение из блоков БО 300.60.80	20,44	45064,46	--	921118	--	38687	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		==========								
22	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	26	4558,38	866,95	118518	22541	63205	3,68	96
		шт		3342,51	221,74	86905	5765	60,3	0,17	4
23	24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	4	6003,59	--	24014	--	1009	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	24-010201-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	15638,80	--	125110	--	5255	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	6003,59	--	12007	--	504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	24-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	10	7294,02	--	72940	--	3063	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	24-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	7427,56	--	44565	--	1872	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	24-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	8748,50	--	17497	--	735	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	24-010202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки дорожные СД-2 из швеллераN 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**								
			14	7477,24	--	104681	--	4397	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Установка металлических сигнальных столбиков**								
			26	4558,38	866,95	118518	22541	63205	3,68	96
		шт		3342,51	221,74	86905	5765	60,3	0,17	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12472321**	**1744786**			**1365**
			Тенге			**1400039**	**569168**			**460**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12472321**				
	Материалы -		Тенге			**1953277**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1969207**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6770434**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**603784**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1777222**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1202864**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**574358**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1139963**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15389506**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1825**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1969207**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15389506**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1825**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1969207**			
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				**595574**				
		Итого в ценах 2017 г.				**15985080**				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				**16943198**				**1165**
		Итого с НДС		12 %	**2033184**	**18976382**	**1264844**			

Итого с конкурсной скидкой *18 970 157*

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "АИС-Астана" Соколов И.С.

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

(подпись)

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" Ф-2
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-1-1 Наружные сети водопровода								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	584,839039	148,74	138,70	86991	81116	25866	0,01	8
		м3		9,96	51,72	5823	30246	59,1	0,04	22
2	Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	18,0878053	2496,74	--	45161	--	29708	2,80	51
		м3 грунта		2496,74	--	45161	--	59,1	--	--
3	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1**	16,8770469	244,42	--	4125	--	173	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	9,3761371	16,82	13,97	158	131	52	--	--
		м3		2,76	5,05	26	47	59,1	--	--
5	Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	587,6152	25,48	25,48	14975	14975	3668	--	--
		м3		--	8,39	--	4930	59,1	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,9355071	1052,70	--	6248	--	4110	1,21	7
		м3		1052,70	--	6248	--	59,1	--	--
7	E11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	593,550707	138,44	55,73	82170	33077	43523	0,11	64
		м3		82,71	26,92	49093	15977	59,1	0,03	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			239828	129299			129
			Тенге			106350	51201			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			239828				
	Материалы -		Тенге			54				
	Всего заработная плата -		Тенге				157552			
	Транспортные расходы -		Тенге			4125				
		Накладные расходы -	Тенге			107097				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93113		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13984		
		Сметная прибыль -	Тенге			27754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				157552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			374679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				157552			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ								
8	E11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0411	1301743,77	522710,38	53502	21483	25613	615,00	25
		км трубопровода		678701,70	199892,65	27895	8216	62,1	169,27	7
9	E11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 530 мм. Укладка /для футляра/	0,02401	1821208,15	802000,84	43727	19256	20973	857,00	21
		км трубопровода		945768,06	285972,53	22708	6866	62,1	241,28	6
10	E11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	24,009297	1124,86	13,88	27007	333	15455	0,90	22
		м трубы, уложенной в футляре		919,84	1,95	22085	47	62,1	--	--
11	C123-010201-0244 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	53,299979	14025,17	--	747541	--	31397	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С123-010201-0261 23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	24,01	26870,20	--	645154	--	27096	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0533	4568394,42	452070,05	243495	24095	25900	313,00	17
		км трубопровода		309945,12	144486,20	16520	7701	62,1	111,03	6
14	Е11-220601-0311 11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,02401	6467344,64	737565,13	155281	17709	15667	388,00	9
		км трубопровода		379755,00	208850,93	9118	5015	62,1	159,54	4
15	Е11-221101-0107 11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	18857,55	10638,17	37715	21276	14954	5,59	11
		врезка		6515,76	3815,22	13032	7630	62,1	3,20	6
16	С123-010201-0244 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1,6	14025,17	--	22440	--	942	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1975862	104153			105
			Тенге			111357	35475			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1975862				
	Материалы -		Тенге			345217				
	Всего заработная плата -		Тенге				146831			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1415135				
		Накладные расходы -	Тенге			177998				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91182		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					86816		
		Сметная прибыль -	Тенге			172309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2326169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				146831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2326169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				146831			
		РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	**Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6;0,6;0,6**	**Демонтаж трубопроводов из стальных труб диам. 300 мм**	**0,0377**	**597551,66**	**263829,07**	**22528**	**9946**	**11568**	**302,40**	**11**
		км		**333722,59**	**101686,39**	**12581**	**3834**	**62,1**	**145,33**	**5**
18	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**1,944152**	**79,00**	**--**	**154**	**--**	**6**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
19	**С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка демонтируемых труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**1,944152**	**244,42**	**--**	**475**	**--**	**20**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**23156**	**9946**			**11**
			Тенге			**12581**	**3834**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23156**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16415**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**629**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11594**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10194**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1400**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2780**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16415**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**37531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16415**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2238847**	**243399**			**245**
			Тенге			**230288**	**90509**			**76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2238847**				
	Материалы -		Тенге			**345271**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**320798**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1415135**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**4754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**296689**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					194489		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					102200		
		Сметная прибыль -	Тенге			202843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2738379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				320798			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2738379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				320798			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%X0,8=3,28%				89819				
		Итого с временными:				2828198				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				109451				
		Итого в ценах 2017 г.				2937649				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				3113727				354
		Итого с НДС		12 %	373647	3487374	357265			
		Итого с конкурсной скидкой				***3 486 230***				

Заказчик:

_____

_____ (подпись)

Технадзор:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

_____ (подпись)

Подрядчик:

ТОО "АИС-Астана" Соколов И.С.

_____ (подпись)

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" Ф-2
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 4-1-1 Переустройство наружного электроосвещения								
		УСТАНОВКА ОПОР ВРЕМЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
1	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,8	1687,71	--	3038	--	1998	1,89	3
		м3		1687,71	--	3038	--	59,1	--	--
2	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	1,2	718,43	--	862	--	567	0,89	1
		м3		718,43	--	862	--	59,1	--	--
3	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	5	19819,89	6481,30	99099	32406	50467	12,00	60
		опора		11745,00	2659,60	58725	13298	61,7	2,34	12
4	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,2	19311,89	1085,34	3862	217	597	4,41	1
		м3		4005,86	299,19	801	60	48,5	0,29	--
5	С121-060510-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры металлические высотой 9м, НФГ-9	0,56	242237,83	--	135653	--	5697	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-330302-0801 Изм. и доп. вып. 1	Установка к опорам металлических подкосов	2	14698,95	7028,59	29398	14057	11027	5,26	11
		подкос		5208,66	2407,24	10417	4814	61,7	2,15	4
7	С123-010201-0156 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/для укоса/	16	969,80	--	15496	--	681	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	5	235424,78	5059,37	1177124	25297	60963	3,41	17
		шт		3549,06	1618,66	17745	8093	42,8	1,37	7
9	С121-060801-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Кронштейн для одного светильника 1К2-1,5-1,5-Ф3	0,1375	387553,58	--	53289	--	2238	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	5	4100,63	2187,83	20503	10938	9628	2,01	10
		шт		1896,48	830,62	9482	4153	61,7	0,81	4
11	С123-070103-0414 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82	5	18401,71	--	92009	--	3864	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С123-070104-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы натриевые высокого давления ДНаТ-150	5	645,71	--	3229	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц13-080206-0402	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 25 мм2	150	2429,95	32,64	364493	4896	36837	0,31	47
		м		310,53	11,28	46580	1693	42,8	0,01	1
14	С123-061201-1317 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4А 4х25 ГОСТР 52373-2005	0,15	424046,18	--	63607	--	2671	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	С124-040204-1513 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы плашечные SM2.21	10	870,75	--	8708	--	366	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С124-040207-5022 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98	12	910,91	--	10931	--	459	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С124-040202-0810 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO 130 ГОСТ Р 51177-98	3	3326,80	--	9980	--	419	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С124-040204-1513 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы заземляющие SM2.21	5	870,75	--	4354	--	183	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С124-040207-3242 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98	4	1836,22	--	7345	--	308	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С124-040207-5015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	8	2169,44	--	17356	--	729	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С124-040205-1410 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк бандажный SOT-29	8	1371,76	--	10974	--	461	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С124-040207-4402 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	80	545,63	--	43650	--	1833	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С124-040207-2606 в ценах IV квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	16	168,50	--	2696	--	113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С123-061002-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,005	714757,09	--	3574	--	150	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	15	313,56	115,55	4703	1733	1521	0,15	2
		м		153,82	43,97	2307	660	42,8	0,05	1
26	С123-060128-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	154519,43	--	2318	--	97	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	2,1	3882,12	1255,07	8152	2636	1794	0,85	2
		м3 основания		739,50	566,19	1553	1189	50,8	0,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**Е11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**								
			2,6259	**19311,59**	**1085,34**	**50710**	**2850**	**7842**	**4,41**	**12**
		м3		**4005,56**	**299,19**	**10518**	**786**	**48,5**	**0,29**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2247112**	**95030**			**165**
			Тенге			**162030**	**34746**			**31**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1546320**				
	Материалы -		Тенге			**1447761**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77078**			
		Накладные расходы -	Тенге			**99320**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32989**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**66331**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**131651**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1777292**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				77078			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			700792				
	Материалы -		Тенге			57125				
	Всего заработная плата -		Тенге				119697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485166				
		Накладные расходы -	Тенге			104298				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71847		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32451		
		Сметная прибыль -	Тенге			64407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			869497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				119697			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2646788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				196775			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%X0,8=3,28%				86815				
		Итого с временными:				2733603				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				105790				
		Итого в ценах 2017 г.				2839393				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				3009581				
		Итого с НДС		12 %	361150	3370731				

Итого с конкурсной скидкой ***3 369 626***

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "АИС-Астана" **Соколов И.С.**

(подпись)