Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета 2-1-1 Мост через реку Аксай по ул.Жандосова									
		==========									
1	Е11-050101-1209 11-050101-1209 РСНБ РК 2015	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 100 кг на глубину до 15 м**	216	12469,53	5758,71	2693419	1243882	1224615	6,18	1334	
		т		6261,83	2151,08	1352556	464634	58,7	1,71	369	
2	С121-050205-0902 21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/ (10% от стоимости)**	21,6	237472,13	--	5129398	--	215435	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
3	Е11-050101-1312 11-050101-1312 РСНБ РК 2015	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	216	9683,10	4985,54	2091549	1076878	836664	3,75	810	
		т		3755,45	1912,39	811177	413076	58,7	1,55	334	
4	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты**	49,4	5520,72	194,65	272724	9616	75237	2,29	113	
		м3		1991,00	95,05	98355	4695	59,4	0,09	5	
5	Е11-300111-0105 11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство площадок из плит для бурового агрегата 2 раза**	36,3849	17625,13	1456,75	641289	53004	137302	4,51	164	
		м3		4464,00	436,79	162422	15893	59,4	0,33	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121-040501-0420 21-040501-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92 (10% от стоимости)**								
		шт.	1,4	135890,84	--	190247	--	7990	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11018626	2383379			2421
			Тенге			2424510	898298			721
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11018626				
	Материалы -		Тенге			891091				
	Всего заработная плата -		Тенге				3322808			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5319645				
		Накладные расходы -	Тенге			2497244				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1952458		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					544786		
		Сметная прибыль -	Тенге			1081270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14597139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3141
		Сметная заработная плата -	Тенге				3322808			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14597139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3141
		Сметная заработная плата -	Тенге				3322808			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%X0,8=3,28%				478786				
		Итого с временными:				15075925				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				583438				
		Итого в ценах 2017 г.				15659363				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				16597959				354
		Итого с НДС		12 %	1991755	18589714	357265			

Итого с конкурсной скидкой ***18 583 616***

Заказчик:

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "АИС-Астана" **Соколов И.С.**

(подпись)

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 8-1-1 Устройство объездной дороги										
1	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	0,474768	12354,02	4039,89	5865	1918	2727	8,20	4		
		т битума		8314,13	--	3947	--	60,3	--	--		
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,474768	76512,73	1534,73	36326	729	1761	--	--		
		т		--	787,68	--	374	60,3	0,67	--		
3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1440	1248,52	81,00	1797874	116644	134590	0,04	56		
		м2 покрытия		39,62	25,67	57058	36968	60,3	0,02	28		
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 10 см/	1440	1689,46	0,23	2432817	337	103331	--	2		
		м2 покрытия		1,27	--	1834	--	60,3	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4272883	119628			61		
			Тенге			62840	37342			28		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4272883						
	Материалы -		Тенге			4090415						
	Всего заработная плата -		Тенге				100181					
		Накладные расходы -	Тенге			242408						
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60409				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					181999				
		Сметная прибыль -	Тенге			361223						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4876513						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				100181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4876513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				100181			
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				188721				
		Итого в ценах 2017 г.				5065234				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				5368836				1165
		Итого с НДС		12 %	644260	6013096	1264844			

Итого с конкурсной скидкой ***6 011 123***

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "АИС-Астана" Соколов Н.С.

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **ЖАНЖИГИТОВ Е.А.**

(подпись)

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Смета 8-1-1 Устройство объездной дороги									
		==========									
1	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	0,474768	12354,02	4039,89	5865	1918	2727	8,20	4	
		т битума		8314,13	--	3947	--	60,3	--	--	
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,474768	76512,73	1534,73	36326	729	1761	--	--	
		т		--	787,68	--	374	60,3	0,67	--	
3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	1440	1248,52	81,00	1797874	116644	134590	0,04	56	
		м2 покрытия		39,62	25,67	57058	36968	60,3	0,02	28	
4	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 10 см/**	1440	1689,46	0,23	2432817	337	103331	--	2	
		м2 покрытия		1,27	--	1834	--	60,3	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4272883	119628			61	
			Тенге			62840	37342			28	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4272883					
		Материалы -	Тенге			4090415					
		Всего заработная плата -	Тенге				100181				
		Накладные расходы -	Тенге			242408					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60409			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					181999			
		Сметная прибыль -	Тенге			361223					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4876513					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				100181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4876513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				100181			
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				188721				
		Итого в ценах 2017 г.				5065234				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				5368836				1165
		Итого с НДС		12 %	644260	6013096	1264844			

Итого с конкурсной скидкой ***6 011 123***

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "АИС-Астана" Соколов И.С.

(подпись)

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1-1 Подготовительные работы								
1	11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=0,8	Разборка существующих железобетонных тел опор со шкафной стенкой,фундамента опор,монолитного укрпления отбойными молоткми	179	7003,70	2121,26	1253662	379705	688222	5,61	1005
		м3		4882,44	854,16	873957	152895	59,4	0,80	143
2	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	455,117	79,00	--	35954	--	1510	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	455,117	532,25	--	242236	--	10174	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4212	138,64	131,15	583940	552409	178606	0,01	33
		м3 грунта		7,40	52,01	31151	219052	59,1	0,04	170
5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	3760	532,25	--	2001260	--	84053	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4117052	932113			1038
			Тенге			905107	371947			313
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4117052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			381				
	Всего заработная плата -		Тенге				1277055			
	Транспортные расходы -		Тенге			2279450				
		Накладные расходы -	Тенге			962564				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					757820		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					204744		
		Сметная прибыль -	Тенге			406369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5485986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1351
		Сметная заработная плата -	Тенге				1277055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5485986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1351
		Сметная заработная плата -	Тенге				1277055			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%X0,8=3,28%				179940				
		Итого с временными:				5665926				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				219271				
		Итого в ценах 2017 г.				5885198				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				6237946				
		Итого с НДС		12 %	748554	6986500				
		Итого с конкурсной скидкой				*6 984 208*				

Заказчик:

_____

_____ (подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

_____ (подпись)

Подрядчик:
ТОО "АНС-Астана" Соколов И.С.

_____ (подпись)