Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"		

Наименование стройки:Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер		наименовани	код		цй	код
		Дополнительное соглашение №2 к Договору №154 от 2018-04-09 007-015-431	**от 2018-11-30**					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затратс с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007-015-431 Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район. ВСЕГО:	**310 098 607,00**	**60 708 342,86**							**7 285 001,14**	**67 993 344,00**
в том числе :										
Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.	310 098 607,00	60 708 342,86							7 285 001,14	**67 993 344,00**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Зам. Руководителя Телибаев С.Т.

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Генеральный директор Пак Ю.А.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" Ф-2
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Смета 2-1-1 Мост через реку Аксай по ул.Жандосова										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство сопряжения с насыпью										
1	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	717,882	138,64	131,15	99525	94151	30441	0,01	6		
		м3 грунта		7,40	52,01	5309	37335	59,1	0,04	29		
2	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1148,6112	532,25	--	611348	--	25677	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство заустойной засыпки из ПГС	1170,2	2111,47	170,50	2470841	199518	1569909	2,23	2611		
		м3		1940,97	83,26	2271323	97427	59,4	0,08	95		
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1287,22	1953,58	--	2514687	--	105617	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1170,2	29,94	29,94	35039	35039	9234	--	--		
		м3 грунта		--	10,77	--	12605	59,1	0,01	9		
6	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	1170,2	23,70	23,70	27733	27733	7309	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	8,53	--	9977	59,1	0,01	7
7	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1170,2	68,95	68,95	80690	80690	21030	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	24,48	--	28646	59,1	0,02	21
8	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 6 проходов)	5851	6,08	6,08	35569	35569	8198	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	1,86	--	10886	59,1	--	9
9	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1170,2	60,42	49,68	70703	58130	21080	0,01	16
		м3 уплотненного грунта		10,74	14,39	12573	16836	59,1	0,01	16
10	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из естественного щебня М800, фр 5-20	12	5976,20	194,65	71714	2336	18506	2,29	27
		м3		1991,00	95,05	23892	1141	59,4	0,09	1
11	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из фракционированного щебня М800 ,фр 20-40	118,8	5520,72	194,65	655862	23124	180935	2,29	272
		м3 подушки		1991,00	95,05	236530	11292	59,4	0,09	11
12	Е11-300111-0105 11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	53	17625,13	1456,75	934132	77208	200000	4,51	239
		м3		4464,00	436,79	236592	23150	59,4	0,33	18
13	С121-040501-0420 21-040501-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плита переходная железобетонная П 600.98.30 СТ РК 937-92	32	135890,84	--	4348507	--	182637	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-040501-0429 21-040501-0429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плита переходная железобетонная ПТ 200.150.15 СТ РК 937-92	4	29306,11	--	117224	--	4923	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание переходных плит бетоном В30 F200 W6	4,9	23880,99	2069,64	117017	10141	15807	2,93	14
		м3		2903,88	687,56	14229	3369	59,4	0,50	2
16	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	0,8	53477,16	--	42782	--	28117	55,66	45
		т арматуры		53155,86	--	42525	--	59,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,8	14238,47	781,06	11391	625	5917	14,51	12
		т		13182,01	268,90	10546	215	48,5	0,20	--
18	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,8	190878,34	--	152703	--	6414	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-300102-0101 11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных бетонных блоков	1,081	7907,58	3959,06	8548	4280	2876	2,81	3
		м3		2647,52	1113,62	2862	1204	59,4	0,94	1
20	С121-040502-0108 21-040502-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 СТ РК 937-92	47	1584,20	--	74457	--	3127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-300504-0105 11-300504-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная эпоксидной мастикой, двухслойная. Устройство	322,2	2191,41	84,41	706072	27196	199511	0,84	270
		м2 изолируемой поверхности		812,01	39,71	261631	12796	59,4	0,04	12
		Устройство проезжей части на сопряжении								
		==========								
22	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	6,2	2490,52	75,75	15441	470	4826	1,08	7
		м2		1159,03	34,03	7186	211	54,2	0,03	--
23	Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой (до 3-х слоев)	12,4	1196,43	75,75	14836	939	4315	0,46	6
		м2		493,20	34,03	6116	422	54,2	0,03	--
24	Е12-180101-1001 12-180101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	57,528	12063,41	1435,66	693984	82590	58049	0,34	20
		т смеси		358,95	456,85	20650	26281	59,1	0,34	20
		==========								
25	Е11-010107-1806 11-010107-1806 РСНБ РК 2015	Планировка откосов под водоотводную систему в грунтах 2 группы вручную	18	67,89	--	1222	--	804	0,07	1
		м2		67,89	--	1222	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков водоотвода В22,5 W6 F300	0,5	24208,95	2069,64	12104	1035	1620	2,93	1
		м3		2903,88	687,56	1452	344	59,4	0,50	--
27	Е11-300102-0101 11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных бетонных блоков	1,6	7907,58	3959,06	12652	6335	4256	2,81	4
		м3		2647,52	1113,62	4236	1782	59,4	0,94	2
28	С121-040502-0104 21-040502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	4	6106,39	--	24426	--	1026	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Е11-300401-0205 11-300401-0205 РСНБ РК 2015	Укладка ж/б кольца КС15.9	0,8	18976,78	7491,85	15181	5993	5204	7,37	6
		м3		7130,16	2091,43	5704	1673	59,4	1,77	1
30	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	14848,40	--	29697	--	1247	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	47,95	107,70	99,21	5164	4757	1369	0,01	--
		м3		8,49	30,53	407	1464	59,1	0,02	1
32	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,3	1581,45	--	3637	--	2393	1,77	4
		м3		1581,45	--	3637	--	59,1	--	--
33	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	9,3	138,64	131,15	1289	1220	394	0,01	--
		м3 грунта		7,40	52,01	69	484	59,1	0,04	--
34	С341-020103-1030 41-020103-1030* РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	14,88	532,25	--	7920	--	333	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,7	5520,72	194,65	3865	136	1066	2,29	2
		м3		1991,00	95,05	1394	67	59,4	0,09	--
36	Е11-230201-0104 11-230201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,024	7975644,05	217532,50	191415	5221	21120	795,34	19
		км трубопровода		769300,57	72999,68	18463	1752	62,1	53,71	1
37	С123-021001-0307 23-021001-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12; к трубам ВТ12 с DN 400 ГОСТ 31416-2009	4	1628,94	--	6816	--	274	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание блоков водоотвода В25 W6 F200	3,3	22251,05	2069,64	73428	6830	10420	2,93	10
		м3		2903,88	687,86	9583	2269	59,4	0,80	2
39	С121-121208-1301 21-121208-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Чугунный люк и решетка	0,204	25202,16	--	5141	--	216	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-220801-0104 11-220801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Чугунный люк и решетка Установка	0,204	181532,03	12937,24	37033	2639	4921	22,77	5
		т фасонных частей		20681,76	4813,06	4219	982	62,1	3,81	1
41	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	40,9	29,94	29,94	1225	1225	323	--	--
		м3 грунта		--	10,77	--	441	59,1	0,01	--
42	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	40,9	23,70	23,70	969	969	255	--	--
		м3 грунта		--	8,53	--	349	59,1	0,01	--
43	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,9	159,20	64,09	6511	2621	3449	0,12	5
		м3		95,12	30,96	3890	1266	59,1	0,03	1
44	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40,9	60,42	49,68	2471	2032	737	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		10,74	14,39	439	588	59,1	0,01	1
45	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,7	107,70	99,21	12245	11281	3246	0,01	1
		м3		8,49	30,53	965	3471	59,1	0,02	3
46	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	1581,45	--	4744	--	3121	1,77	5
		м3		1581,45	--	4744	--	59,1	--	--
47	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	116,8	29,94	29,94	3497	3497	922	--	--
		м3 грунта		--	10,77	--	1258	59,1	0,01	1
48	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	116,8	23,70	23,70	2768	2768	730	--	--
		м3 грунта		--	8,53	--	996	59,1	0,01	1
49	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	30,1	138,64	131,15	4173	3948	1276	0,01	--
		м3 грунта		7,40	52,01	223	1565	59,1	0,04	1
50	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	48,16	532,25	--	25633	--	1077	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек (из смеси гравия с песком) под фундаменты	39,1	2111,47	170,50	82558	6666	52456	2,23	87
		м3		1940,97	83,26	75892	3255	59,4	0,08	3
52	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	39,1	1953,58	--	76385	--	3208	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Засыпка короба щебнем	0,9	4822,18	2,47	4340	2	1769	3,23	3
		м3		2860,91	1,18	2575	1	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Засыпка короба камнем	0,9	5063,81	2,47	4557	2	1778	3,23	3
		м3		2860,91	1,18	2575	1	59,1	--	--
55	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Засыпка короба песком	0,9	4673,86	2,47	4206	2	1763	3,23	3
		м3		2860,91	1,18	2575	1	59,1	--	--
56	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	86,7	29,94	29,94	2596	2596	684	--	--
		м3 грунта		--	10,77	--	934	59,1	0,01	1
57	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	86,7	23,70	23,70	2055	2055	542	--	--
		м3 грунта		--	8,53	--	739	59,1	0,01	1
58	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86,7	159,20	64,09	13803	5556	7311	0,12	11
		м3		98,12	30,96	8247	2684	89,1	0,03	3
59	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укладка монолитного бетона для защитной решетки В20 W6 F200	0,2	20995,30	2069,64	4199	414	621	2,93	1
		м3		2903,88	687,56	581	138	59,4	0,50	--
60	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,16	54483,57	2537,60	8717	406	5350	53,59	9
		т конструкций		48675,26	413,88	7788	66	60,9	0,36	--
61	С121-060405-1202 21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	0,16	148944,77	--	23831	--	1001	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подушек из ПГС	0,4	2111,47	170,50	845	68	537	2,23	1
		м3		1940,97	83,26	776	33	59,4	0,08	--
63	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,4	1953,88	--	781	--	33	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укладка монолитного бетона отмостки В30 W6 F200м3	0,4	22611,55	2069,64	9045	828	1269	2,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 бетона в деле		2903,88	687,56	1162	275	59,4	0,50	--
65	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Отсыпка площадки местным грунтом	3,3	1581,45	--	5219	--	3433	1,77	6
		м3		1581,45	--	5219	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14648873	840841			3736
			Тенге			3320000	322671			277
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14640156				
	Материалы -		Тенге			2468253				
	Всего заработная плата -		Тенге				3634817			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7374356				
	Транспортные расходы -		Тенге			644901				
		Накладные расходы -	Тенге			2862655				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2157168		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					705487		
		Сметная прибыль -	Тенге			1400225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18903036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4004
		Сметная заработная плата -	Тенге				3634817			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8717				
	Материалы -		Тенге			523				
	Всего заработная плата -		Тенге				7854			
		Накладные расходы -	Тенге			5350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4783		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					567		
		Сметная прибыль -	Тенге			1125				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18918229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4013
		Сметная заработная плата -	Тенге				3642671			
		РАЗДЕЛ 2.РЕГУЛЯЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		==========								
66	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	872,1	138,64	131,15	120906	114377	36981	0,01	7
		м3 грунта		7,40	52,01	6450	45355	59,1	0,04	35
67	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1395,36	532,25	--	742680	--	31193	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015.	Отсыпка откосов укрепления русла из дренгрунта	872,1	2111,47	170,50	1841412	148692	1169986	2,23	1946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1940,97	83,26	1692720	72609	59,4	0,08	71
69	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	959,31	1953,58	--	1874089	--	78712	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1032,8	5,50	5,50	5676	5676	1234	--	--
		м2		--	1,57	--	1617	59,1	--	1
71	Е11-010204-0901 11-010204-0901 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 8 см	98	3381,20	730,81	331358	71619	148754	2,08	204
		м упора		1940,02	294,21	190122	28833	59,1	0,21	21
72	С121-040502-0303 21-040502-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92	49	18353,26	--	752310	--	31897	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Е11-300103-0301 11-300103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Омоноличивание сборных блоков упора, бетон В20 F200 W6	0,6	29924,54	4606,90	17955	2764	2814	4,75	3
		м3		4277,54	1270,13	2567	762	59,4	1,08	1
74	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	193,3	2628,61	110,45	508111	21350	107878	0,70	134
		м2 изолируемой поверхности		680,97	39,80	131631	7693	59,4	0,04	7
75	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление дна и ребермы монолитным бетоном В20 W6 F200	70,1	22264,74	2069,64	1560759	145081	221378	2,93	206
		м3		2903,88	687,56	203562	48198	59,4	0,50	35
76	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	Укладка металлической сетки в защитном слое	1,089	53477,16	--	58237	--	38275	55,66	61
		т		53155,86	--	57887	--	59,4	--	--
77	С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки	453	877,20	--	397372	--	16690	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е11-010204-0805 11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов монолитным бетоном В20 F300W6 на слое щебня 10см, при толщине до 15 см	453	3350,26	128,50	1517666	58211	408058	1,40	636
		м2		1198,05	36,20	542717	16400	59,1	0,04	16
79	Е11-010204-0806 11-010204-0806 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1см изменения толщины до 15см	453	1198,43	2,28	542891	1031	127505	0,09	40
		м2		374,15	1,18	169488	534	59,1	--	--
80	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,79	18748,89	841,76	33561	1507	17603	19,41	35
		т		17631,73	268,90	31561	481	48,5	0,20	--
81	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,79	194460,49	--	348084	--	14620	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,37	18748,89	841,76	63184	2837	33140	19,41	65
		т		17631,73	268,90	59419	906	48,5	0,20	1
83	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015- в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,37	196207,40	--	661219	--	27771	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство фильтра из щебня фр.5-20	3,45	5111,19	170,50	17634	588	5063	2,23	8
		м3		1940,97	83,26	6696	287	59,4	0,08	--
85	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство фильтра из ПГС	4,72	4260,41	170,50	20109	805	6758	2,23	11
		м3		1940,97	83,26	9161	393	59,4	0,08	--
86	Е11-300101-0102 11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство фильтра из щебня фр.40-70	1,3	4516,18	170,50	5871	222	1875	2,23	3
		м3		1940,97	83,26	2523	108	59,4	0,08	--
87	Е11-300504-0302 11-300504-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	24,4	22186,50	1488,12	541351	36310	137737	6,97	170
		м		7283,20	361,54	176978	8822	59,4	0,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С121-070204-0102 21-070204-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски необрезные	0,073	35422,25	--	2586	--	109	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е12-190101-1403 12-190101-1403 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование	3,68	610,76	0,46	2229	2	353	0,13	--
		м2 обработанной поверхности		115,00	0,24	420	1	59,1	--	--
90	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Устройство каменной рисберемы	19,4	5063,81	2,47	98238	48	38319	3,23	63
		м3		2860,91	1,18	55502	23	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12068484	611120			3890
			Тенге			3339402	233022			196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12068484				
	Материалы -		Тенге			3336623				
	Всего заработная плата -		Тенге				3572424			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4035659				
	Транспортные расходы -		Тенге			742680				
		Накладные расходы -	Тенге			2704099				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2108779		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					595320		
		Сметная прибыль -	Тенге			1181567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15951149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3786
		Сметная заработная плата -	Тенге				3572424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15951149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3786
		Сметная заработная плата -	Тенге				3572424			
		РАЗДЕЛ 3.ПОДХОДЫ К МОСТУ								
91	Е11-010104-0203 11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	27	52,88	52,88	1427	1427	349	--	--
		м3 грунта		--	17,40	--	470	59,1	0,01	--
92	Е11-010104-0211 11-010104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)	108	41,80	41,80	4514	4514	1105	--	--
		м3 грунта		--	13,76	--	1486	59,1	0,01	1
93	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	475	48,05	48,05	22821	22821	5585	--	--
		м3 грунта		--	15,82	--	7513	59,1	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 30м)	1425	40,36	40,36	57510	57510	14075	--	--
		м3 грунта		--	13,29	--	18934	59,1	0,01	14
95	Е11-010203-0109 11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	526	83,20	15,10	43765	7944	25245	0,08	44
		м2 спланированной площади		68,10	4,16	35821	2188	59,1	--	2
96	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение верха земляного полотна прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8,1	61,56	61,56	499	499	130	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	21,85	--	177	59,1	0,02	--
97	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение верха земляного полотна прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	40,5	5,55	5,55	225	225	52	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	1,70	--	69	59,1	--	--
98	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	8,1	63,22	49,68	512	402	147	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		10,74	14,39	87	117	59,1	0,01	--
		==========								
99	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	105,15	1114,71	971,34	117212	102136	27702	0,17	17
		м3 материала основания в плотном теле		141,41	203,37	14869	21385	60,3	0,16	17
100	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	105,15	1953,58	--	205419	--	8628	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	105,15	1114,71	971,34	117212	102136	27702	0,17	17
		м3 материала основания в плотном теле		141,41	203,37	14869	21385	60,3	0,16	17
102	Скалькуляция ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Щебеночно-песчанная смесь С-6	105,15	4559,00	--	479379	--	20134	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2804	125757,04	1534,73	35262	430	1620	--	--
		т		--	787,68	--	221	60,3	0,67	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	701	1141,82	80,82	800415	56653	62341	0,04	27
		м2 покрытия		39,62	25,59	27776	17938	60,3	0,02	14
105	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до 6 см)	2804	128,06	0,02	359070	52	15268	--	--
		м2 покрытия		0,11	--	298	--	60,3	--	--
106	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2718	125757,04	1534,73	34181	417	1570	--	--
		т		--	787,68	--	214	60,3	0,67	--
107	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	906	1249,04	81,00	1131634	73389	84699	0,04	35
		м2		39,62	25,67	35899	23259	60,3	0,02	18
108	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5см)	1812	140,86	0,02	255230	35	10841	--	--
		м2		0,11	--	192	--	60,3	--	--
109	Е11-270901-0101 11-270901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство железобетонного ограждения из блоков БО300.60.80	24	2053,82	727,10	49292	17450	20047	0,98	24
		м		928,80	263,28	22291	6319	60,3	0,20	5
110	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015- в ценах IV квартала 2017 года	Железобетонное ограждение из блоков БО 300.60.80	6,72	45064,46	--	302833	--	12719	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		==========								
111	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	116	1301,90	24,88	151021	2886	59772	0,80	93
		м бортового камня		722,94	10,12	83861	1174	60,3	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бортовой камень БР100.20.8	1,856	45064,46	--	83640	--	3513	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	26	1114,71	971,34	28982	25255	6850	0,17	4
		м3 материала основанияв плотном теле		141,41	203,37	3677	5288	60,3	0,16	4
114	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	26	1953,58	--	50793	--	2133	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2655	125787,04	1534,73	33388	407	1834	--	--
		т		--	787,68	--	209	60,3	0,67	--
116	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	177	126,88	81,00	22458	14338	8205	0,04	7
		м2		39,62	25,67	7013	4544	60,3	0,02	3
117	Е11-270903-0201 11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	0,53	353940,00	3613,08	187588	1915	10037	4,63	2
		км линии		4372,74	2107,23	2318	1117	60,3	1,55	1
118	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках/ Установка	2	4558,38	866,95	9117	1734	4862	3,68	7
		шт.		3342,51	221,74	6685	443	60,3	0,17	--
119	С124-010201-0403 24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	3,61	27329,72	--	98600	--	4144	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования								
			4,08	5428,01	22,60	22146	92	2000	0,40	2
		м2 разметки		403,70	13,80	1647	56	60,3	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4706206	494669			281
			Тенге			257303	134505			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4706206				
	Материалы -		Тенге			2733510				
	Всего заработная плата -		Тенге				391808			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1220724				
		Накладные расходы -	Тенге			443008				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					235458		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					207550		
		Сметная прибыль -	Тенге			411937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5561150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				391808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5561180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				391808			
		РАЗДЕЛ 4.ИСПЫТАНИЕ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
121	С233-010101-0103 33-010101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автомобили - самосвалы 15 т (3 день 6 шт)								
			144	3583,04	3583,04	515958	515958	21670	--	--
		маш-ч		--	1358,07	--	195562	--	--	--
122	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			75	138,64	131,15	10398	9836	3180	0,01	1
		м3		7,40	52,01	555	3900	59,1	0,04	3
123	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км								
			120	532,25	--	63870	--	2683	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м								
			75	29,94	29,94	2246	2246	893	--	--
		м3 грунта		--	10,77	--	808	59,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	**Е11-010104-0114** **11-010104-0114** **РСНВ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)**								
			300	**23,70**	**23,70**	**7110**	**7110**	**1874**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**8,53**	**--**	**2558**	**59,1**	**0,01**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**599581**	**535150**			**1**
			Тенге			**555**	**202828**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			599581				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				203383			
	Транспортные расходы -		Тенге			63870				
		Накладные расходы -	Тенге			29999				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4622		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25377		
		Сметная прибыль -	Тенге			50366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			679947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				203383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			679947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				203383			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32030148**	**2481779**			**7607**
			Тенге			**6917289**	**893026**			**581**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32011427				
	Материалы -		Тенге			8538392				
	Всего заработная плата -		Тенге				7802431			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12630739				
	Транспортные расходы -		Тенге			1451482				
		Накладные расходы -	Тенге			6039760				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4506027		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1533733		
		Сметная прибыль -	Тенге			3044095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41095282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8180
		Сметная заработная плата -	Тенге				7802431			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8717				
	Материалы -		Тенге			523				
	Всего заработная плата -		Тенге				7854			
		Накладные расходы -	Тенге			5350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4783		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					567		
		Сметная прибыль -	Тенге			1125				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7854			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41110475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8189
		Сметная заработная плата -	Тенге				7810286			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%Х0,8=3,28%				**1348424**				
		Итого с временными:				**42458899**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				**1643159**				
		Итого в ценах 2017 г.				**44102058**				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				**46745460**				**354**
		Итого с НДС		12 %	**5609455**	**52354916**	**357265**			
		Итого с конкурсной скидкой				***52 337 739***				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "АИС-Астана" **Соколов И.С.**

(подпись)

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Аксай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ

за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Мост через реку Аксай по ул.Жандосова								
		==========								
1	Е11-300111-0105 11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство площадок из плит для бурового агрегата 2 раза**	13,0151	17625,13	1456,75	229393	18960	49114	4,51	59
		м3		4464,00	436,79	58099	5685	59,4	0,33	4
2	Е11-300111-0105 11-300111-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,8	**То же, разборка (2 раза)**	49,4	5027,95	1456,75	248381	71963	132981	4,51	223
		м3 железобетонных конструкций		3571,20	436,79	176417	21578	59,4	0,33	16
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	59,3	532,25	--	31562	--	1326	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-050101-5505 11-050101-5505 РСНБ РК 2015	**Скважины диаметром 1200 мм. Бурение вращательным (ковшевым) способом. Грунты группы 2**	114,16091	15991,79	823,69	1825637	94033	129512	0,44	50
		м скважины		427,71	328,95	48828	37553	58,7	0,21	24
5	Е11-040201-0310 11-040201-0310 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости**	114,16091	3429,85	2148,92	391554	245323	166171	1,25	143
		м закрепленной скважины		1255,66	620,15	143347	70797	67,1	0,59	68
6	Е11-040201-0608 11-040201-0608 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости**	114,16091	2439,86	1069,01	278537	122039	145611	1,37	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м труб, обжатых грунтами		1370,85	306,84	156498	35029	67,1	0,29	33
7	С123-010303-0504 23-010303-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (10%)	11,416091	149863,50	--	1710855	--	71856	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-050101-5701 11-050101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	12	13777,20	10265,29	165326	123184	56713	3,27	39
		скважина		3271,62	3509,15	39259	42110	58,7	3,02	36
9	Е11-050101-5801 11-050101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	105,103333	1929,04	1287,46	202748	135317	76893	0,66	69
		м3 конструктивного объема сваи		641,57	422,07	67431	44361	58,7	0,37	39
10	С121-020101-0801 21-020101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	105,103333	14758,84	--	1551203	--	65151	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,47	18110,74	1216,85	8512	572	4380	17,18	8
		т		16618,49	316,36	7811	149	48,5	0,23	--
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,47	194460,49	--	91396	--	3839	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,2110333	18110,74	1216,85	76265	5124	39243	17,18	72
		т		16618,49	316,36	69981	1332	48,5	0,23	1
14	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,2110333	190878,34	--	803795	--	33759	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С121-060405-1405 21-060405-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,1807667	328442,55	--	59371	--	2494	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7674538**	**816514**			**819**
			Тенге			**767672**	**258593**			**221**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7674538				
	Материалы -		Тенге			1842167				
	Всего заработная плата -		Тенге				1026265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4216622				
	Транспортные расходы -		Тенге			31562				
		Накладные расходы -	Тенге			979041				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					630241		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					348800		
		Сметная прибыль -	Тенге			692286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9345866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1041
		Сметная заработная плата -	Тенге				1026265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9345866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1041
		Сметная заработная плата -	Тенге				1026265			
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,1%X0,8=3,28%				306544				
		Итого с временными:				9652410				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				373548				
		Итого в ценах 2017 г.				10025959				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				10626898				354
		Итого с НДС		12 %	1275228	11902126	357265			
		Итого с конкурсной скидкой				***11 898 221***				

Заказчик:

_____

_____ (подпись)

Технадзор:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Жанжигитов Е.А.**

_____ (подпись)

Подрядчик:

ТОО "АНС-Астана" Соколов И.С.

_____ (подпись)

Ф-2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта - Реконструкция моста через реку Акбай по ул. Жандосова, г. Алматы, Наурызбайский район.
Договор подряда (контракт) №154 от 2018-04-09

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 8-1-1 Устройство объездной дороги								
1	11-270302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	1440	106,66	102,26	153587	147252	22283	--	7
		м2 покрытия		4,35	13,15	6264	18933	60,3	0,01	14
2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	312,349	637,98	--	199272	--	8369	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
3	11-270901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,8	Разборка железобетонного ограждения из блоков БО300.60.80	73	1321,54	727,10	96472	53079	43393	0,79	57
		м		594,43	263,28	43394	19219	60,3	0,16	11
4	41-310101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	51,1	334,00	--	17067	--	717	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	41-310101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	51,1	334,00	--	17067	--	717	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъёмность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	51,1	154,45	--	7892	--	331	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
7	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие покрытия бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	456	24,18	24,18	11027	11027	2906	--	--
		м3 грунта		--	8,70	--	3967	59,1	0,01	3
8	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие покрытия бульдозерами бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30м)	912	20,93	20,93	19087	19087	5030	--	--
		м3 грунта		--	7,53	--	6867	59,1	0,01	5
9	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	456	150,85	141,36	68788	64489	18202	0,01	5
		м3 грунта		9,40	45,13	4288	20578	59,1	0,03	15
10	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъёмность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	729,6	61,76	--	45060	--	1893	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	845	197,40	184,96	166802	156291	44147	0,01	13
		м3 грунта		12,33	59,05	10416	49895	59,1	0,04	36
12	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1352	532,25	--	719602	--	30223	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	1218	1,01	1,01	1232	1232	325	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,36	--	443	59,1	--	--
14	11-220301-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 1420 мм	0,14	6127712,65	4171183,89	857880	583966	286248	2037,87	285
		км		1349172,90	1081706,79	188884	151439	63,1	871,87	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Надвижка почвенно-растительного слоя на спланированную поверхность бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	81	24,18	24,18	1959	1959	516	--	--
		м3 грунта		--	8,70	--	705	59,1	0,01	1
16	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Надвижка почвенно-растительного слоя на спланированную поверхность бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 30м)	162	20,93	20,93	3391	3391	894	--	--
		м3 грунта		--	7,53	--	1220	59,1	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2386187	1041742			367
			Тенге			253246	273266			208
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2386187				
	Материалы -		Тенге			85237				
	Всего заработная плата -		Тенге				526512			
	Транспортные расходы -		Тенге			1005962				
		Накладные расходы -	Тенге			436194				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					322432		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					113762		
		Сметная прибыль -	Тенге			225790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3048171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				526512			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3048171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				526512			
		Зараты на производство работ в зимнее время - 3,87%				117964				
		Итого в ценах 2017 г.				3166135				
		В текущих ценах 2 кв.2018 г. С к=1,0599383				3355908				1165
		Итого с НДС		12 %	402709	3758617	1264844			
		Итого с конкурсной скидкой				*3 757 384*				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(подпись)

Технадзор:
ТОО "Алматы сапа инжиниринг" **Канжигитов Е.А.**

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "АИС-Астана" Соколов И.С.

(подпись)