Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимат города Кызылорды
Подрядчик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"
Наименование строительства : "Капитальный ремонт дороги улицы Батыршаева, Сырдария, Бакишева в поселка Тасбогет, г.Кызылорда"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	229 132 351,730	204 582 456,902							24 549 894,828	
всего за отчетный период	93 093 545,000	83 119 236,607							9 974 308,393	93 093 545,000

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимат города Кызылорды"

Шамуратов П.С

Разработчик проекта стр-ва :
ТОО "Димаш-Сервис"

Богданов М

ТЕХНАДЗОР
Технадзор Аралбаев Д
ТОО "Кызылорда-Технадзор"

Подрядчик:
Генеральный директор Сарсенбаев М.А.
ТОО "Абзал Проект Консалтинг"

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"

Обьект: Капитальный ремонт дороги улицы Батыршаева,Сырдария, Бакишева в поселка Тасбогет г.Кызылорда
Договор: №87 от 29.05.2020

АКТ №1

выполненных работ за июль 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	тенге: Всего	тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		Подготовительные работы ул.Батыршаева в пос.Тасбогет											
1.	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204-30 п.1	-Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	2,264	13328	--	30175	--	--	--			30175
					--	--	--	--	--	--			
2.	Сборник цен на инженерные изыскания	-Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категории сложности	км	2,264	9257	--	20958	--	--	--			20958
					--	--	--	--	--	--			
		Подготовительные работы ул.Сырдария пос.Тасбогет											
1.	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017	-Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	1,2745	13328	--	16987	--	--	--			16987
					--	--	--	--	--	--			

1601-0204 -30 п.1									
2. Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204 -30 п.4)	-Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	1,2745	9257 ---	-- --	11798 --	-- --	-- --	-- --	11798

Подготовительные работы ул.Бакишева пос.Тасбогет

1. Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204 -30 п.1	-Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,393	13328 ---	-- --	5238 --	-- --	-- --	-- --	5238
2. Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2017 1601-0204 -30 п.4)	-Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 1 категория сложности	км	0,393	9257 ---	-- --	3638 --	-- --	-- --	-- --	3638

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ул.Батыршаевав пос.Тасбогет

1. 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,6;0,7	-Демонтаж дорожных знаков НР - 108%; СП - 8%	шт	5	2529,24 1983,36	545,88 171,78	12646 9917	2729 859	-- --	11638 1943	26227
2. 1127-0302 -0102 РСНБ РК	-Покрытия и основания гравийные. Разборка трактора)	м3 конструкции	178	349,86 101,09	248,77 51,18	62274 17994	44281 9110	-- --	29272 7324	98870

3.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	231,4	92 -- --	-- -- --	21289 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1703	22992
4.	4102-0102 -1005	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т	231,4	123 -- --	-- -- --	28462 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 2277	30739

РАЗДЕЛ 2. НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-19ШТ

5.	1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	-Демонтаж плиты перекрытия 1ПП20-1 НР - 118%; СП - 8%	м3	9,69	5409,88 1966,42	3443,46 415,14	52422 19055	33367 4023	-- --	27231 6372	86025
6.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	12,597	92 -- --	-- -- --	1159 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 93	1252
7.	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	12,597	123 -- --	-- -- --	1549 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 124	1673
8.	1107-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Плиты перекрытий. Укладка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	9,69	2473,25 1746,36	500,53 120,19	23966 16922	4850 1165	2194 --	21342 3625	48933
9.	2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	19	25340 -- --	-- -- --	481460 -- --	-- -- --	481460 -- --	-- 38517	519977
10.				1,56	7987,74	4226,77	12461	6594	563	9042	23223

	1107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций		--------- 3399,73	--------- 1512,21	--------- 5304	--------- 2359	--------- --	--------- 1720	
11.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	20	3301 ---	-- ---	66020 ---	-- ---	66020 ---	-- 5282	71302
12.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 (КЦО 1)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	13	5573 ---	-- ---	72449 ---	-- ---	72449 ---	-- 5796	78245
13.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из ГПС НР - 93%; СП - 8%	м3	1,71	4059,25 804,95	1654,9 685,56	6941 1376	2830 1172	2735 --	2370 745	10057
14.	1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3 НР - 118%; СП - 8%	м3	16,15	8100,6 2458,02	4304,33 518,93	130825 39697	69515 8381	21613 --	56732 15005	202561
15.	2104-0302 -0122 РСНБ РК 2015	-Плиты дорожные железобетонные для колодцев КЦО 3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	19	57487 ---	-- ---	1092253 ---	-- ---	1092253 ---	-- 87380	1179633
16.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка люков НР - 99%; СП - 8%	шт	19	1681,2 1379,43	182,63 86,38	31943 26209	3470 1641	2264 --	27572 4761	64276
17.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	19	18077 ---	-- ---	343463 ---	-- ---	343463 ---	-- 27477	370940

18.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монолитный бетон для заделки люки в нише. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,6	24329,27 2969,46	1308,82 281,07	184902 22568	9947 2136	152387 --	22481 16591	223974
19.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство монолитного наращивания из бетона НР - 91%; СП - 8%	м3	2,09	24660,44 3283,38	1258,82 290,29	51540 6862	2631 607	42047 --	6797 4667	63004

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

20.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	27168	1,07 --	1,07 0,41	29056 --	29056 11010	-- --	7927 2959	39942
21.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	888	31,67 --	31,67 12	28120 --	28120 10655	-- --	7672 2863	38655
22.	1101-0104 -0114	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	888	100,25 --	100,25 37,99	89026 --	89026 33734	-- --	24288 9065	122379
23.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	5659	199,14 8,5	190,55 50,27	1126949 48111	1078331 284477	507 --	239464 109313	1475726
24.	4102-0102 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т	10581	383 --	-- --	4052523 --	-- --	-- --	-- 324202	4376725
25.	1101-0105	-Насыпи. Возведение из	м3	5236	228,66	224,64	1197278	1176197	--	257633	1571305

	-0307 РСНБ РК 2015	резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	грунта		4,03	64,31	21081	336743	--	116393	
26.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5236	73,53 ---	73,53 27,22	385003 ---	385003 142503	-- --	102602 39008	526613
27.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3	5236	35,17 ---	35,17 10,1	184175 ---	184175 52867	-- --	38065 17779	240019
28.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей НР - 72%; СП - 8%	м3	5236	79,42 8,82	67,7 15,05	415835 46185	354466 78827	15184 --	90008 40467	546311
29.	1101-0203 -0112 РСНБ РК	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы	м2	22640	44,8 23,41	21,39 4,41	1014316 529959	484357 99729	-- --	453376 117415	1585108

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога, Тип 1

30.	1127-0401 -0102	-Слои оснований подстилающие и	м3	3427	1182,27 131,62	1048,63 222,03	4051643 451048	3593639 760891	6956 --	1308895 428843	5789381
31.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	4180,94	1387 --	-- --	5798964 --	-- --	5798964 --	-- 463917	6262881
32.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	10,44	114901,82 --	1711 854,92	1199575 --	17863 8925	1181712 --	9639 96737	1305952

33.			14918	2297,56	125,77	34274952	1876216	31528671	1461042	38594873
1127-0602 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,33	-Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2		58,32	32,36	870065	482752	--	2858879	

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ул.Сырдария пос.Тасбогет

1.			150	349,86	248,77	52478	37315	--	24667	83317
1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания гравийные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции		101,09	51,18	15163	7677	--	6172	
2.			195	92	--	17940	--	--	--	19375
4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1435	
3.			195	123	--	23985	--	--	--	25904
4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1919	
4.			2	4972,6	261,91	9945	524	--	9545	21049
1122-1001 -0104 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7	-Колонки водоразборные. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	шт.		4710,69	109,8	9421	220	--	1559	
5.			0,01096	12380,56	8450,37	136	93	--	47	197
1109-0302 -0112 РСНБ РК	-Стойки металлические Д=40мм для надземного газопровода. Монтаж.	т конструкций		3930,19	2271,88	43	25	--	15	
6.			0,0852	18622,27	12071,95	1587	1029	--	576	2335
1109-0302 -0112	-Стойки металлические Д=76мм для надземного сварки и резки	т конструк		6550,32	3245,54	558	277	--	173	
7.			24	1804	--	43296	--	43296	--	46760
2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	3464	

8.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	0,08496	92 ---	-- ---	8 ---	-- ---	-- ---	-- 1	8
9.	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	0,08496	123 ---	-- ---	10 ---	-- ---	-- ---	-- 1	11
10.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Омоноличивание стойки бетоном В15 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,768	27992,06 ---	970,84 ---	21498 ---	746 ---	17684 ---	3027 ---	26486
11.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,064	5167,85 ---	1654,9 ---	331 ---	106 ---	173 ---	89 ---	453
		компрессора									
12.	1127-0602 -0901 РСНБ РК	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,000032	114901,82 ---	1711 ---	4 ---	-- ---	4 ---	-- ---	4

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ

ПЕРЕНОС ОПОРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

13.	1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,1866667	53788,88 ---	28136,98 ---	10041 ---	5252 ---	-- ---	5226 ---	16488
14.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж НР - 80%; СП - 8%	опора	1	4987,11 ---	2360,41 ---	4987 ---	2360 ---	-- ---	3018 ---	8646

15.			1	6907,07	2950,51	6907	2951	673	3773	11534
1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка			3283,38	1432,62	3283	1433	--	854	
16.			0,1866667	110338,5	56273,95	20597	10504	516	10451	33532
1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		51303,8	18682,76	9577	3487	--	2484	
	НР - 80%; СП - 8%									
17.			0,1092	985293	--	107594	--	107594	--	116202
2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т		--	--	--	--	--	8608	
	СП - 8%									
	НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-22ШТ									
18.			11,22	5409,88	3443,46	60699	38636	--	31531	99608
1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	-Демонтаж плиты перекрытия 1ПП20-1	м3		1966,42	415,14	22063	4658	--	7378	
	НР - 118%; СП - 8%									

19.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	14,586	92 -- --	-- -- --	1342 -- --	-- -- --	-- -- 107	-- -- --	1449
20.	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	14,586	123 -- --	-- -- --	1794 -- --	-- -- --	-- -- 144	-- -- --	1938
21.	1107-0404 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий. Укладка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	11,22	2473,25 1746,36	500,53 120,19	27750 19594	5616 1348	2540 --	24712 4197	56659
22.	2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	22	25340 -- --	-- -- --	557480 -- --	-- -- --	557480 -- --	-- -- 44598	602078
23.	1107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	3,105	7987,74 3399,73	4226,77 1512,21	24802 10556	13124 4695	1122 --	17997 3424	46223
24.	2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	14894 -- --	-- -- --	29788 -- --	-- -- --	29788 -- --	-- -- 2383	32171
25.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	29	3301 -- --	-- -- --	95729 -- --	-- -- --	95729 -- --	-- -- 7658	103387
26.	2104-0301	-Кольца опорные	шт.	22	5573	--	122606	--	122606	--	132414

	-0201 РСНБ РК 2015	железобетонные для колодцев КО6 (КЦО 1)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--	--	9808
		СП - 8%								
27.	1108-0101 -0203 РСНБ РК	-Устройство основания из ГПС	м3	1,98	4059,25	1654,9	8037	3277	3166	2745	11644
					804,95	685,56	1594	1357	--	863	
28.	1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	м3	18,7	8100,6	4304,33	151481	80491	25025	65689	234544
					2458,02	518,93	45965	9704	--	17374	
		НР - 118%; СП - 8%									
29.	2104-0302 -0122 РСНБ РК 2015	-Плиты дорожные железобетонные для колодцев КЦО 3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	57487	--	1264714	--	1264714	--	1365891
					--	--	--	--	--	101177	
		СП - 8%									
30.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка люков	шт	22	1681,2	182,63	36986	4018	2621	31925	74425
					1379,43	86,38	30347	1900	--	5513	
		НР - 99%; СП - 8%									
31.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	22	18077	--	397694	--	397694	--	429510
					--	--	--	--	--	31816	
		СП - 8%									
32.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Монолитный бетон для заделки люки в нише. Устройство	м3	8,8	24329,27	1308,82	214098	11518	176449	26030	259338
					2969,46	281,07	26131	2473	--	19210	
		НР - 91%; СП - 8%									
33.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство монолитного наращивания из бетона	м3	2,42	24660,44	1258,82	59678	3046	48686	7870	72952
					3283,38	290,29	7946	703	--	5404	
		НР - 91%; СП - 8%									

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

34.	1101-0104 -0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за	15288	1,07 ---	1,07 0,41	16351 --	16351 6196	-- --	4461 1665	22476
35.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	532	31,67 ---	31,67 12	16847 --	16847 6384	-- --	4596 1715	23158
36.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	532	100,25 ---	100,25 37,99	53335 --	53335 20210	-- --	14551 5431	73317
37.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3337	199,14 8,5	190,55 50,27	664540 28370	635870 167751	300 --	141207 64460	870206
38.	4102-0102 -1020 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км СП - 8%	т	6440	383 ---	-- --	2466520 --	-- --	-- --	-- 197322	2663842
39.	1101-0105 -0307 РСНБ РК 2015	-Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	3088	228,66 4,03	224,64 64,31	706111 12433	693678 198599	-- --	151943 68644	926698
40.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3088	73,53 ---	73,53 27,22	227060 --	227060 84043	-- --	60511 23006	310577
41.	1101-0201	-Добавлять за каждый	м3	3088	35,17	35,17	108620	108620	--	22449	141554

	-0107 РСНБ РК 2015 К=5	последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%			--	10,1	--	31179	--	10485	
42.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей НР - 72%; СП - 8%	м3	3088	79,42 8,82	67,7 15,05	245244 27238	209051 46489	8955 --	53084 23866	322194
43.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	12740	44,8 23,41	21,39 4,41	570777 298219	272558 56120	-- --	255124 66072	891973

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога, Тип 1

44.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1941,8	1182,27 131,62	1048,63 222,03	2295734 255572	2036220 431135	3942 --	741643 242990	3280368
45.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	2368,996	1387 --	-- --	3285797 --	-- --	3285797 --	-- 262864	3548661

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ул.Бакишева пос.Тасбогет

1.	1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания гравийные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	60	349,86 101,09	248,77 51,18	20991 6065	14926 3071	-- --	9867 2469	33327
2.	4131-0104 -0501	-Мусор строительный. Погрузка	т	78	92 --	-- --	7176 --	-- --	-- --	-- 574	7750

	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
3.	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	78	123	--	9594	--	--	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--	--	768	
4.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж дорожных знаков	шт	4	2529,24	545,88	10117	2184	--	9310	20981
		НР - 108%; СП - 8%			1983,36	171,78	7933	687	--	1554	
	Изм. и доп. вып. 4 к=0,6;0,7										
5.	1123-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Разборка	км трубопровода	0,024	312741,39	57591,39	7506	1382	--	6419	15039
	Изм. и доп. вып. 1к=0,6;0,7	НР - 99%; СП - 8%			255150	15002,13	6124	360	--	1114	
6.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т	0,5304	92	--	49	--	--	--	53
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4	
7.	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т	0,5304	123	--	65	--	--	--	70
					--	--	--	--	--	5	

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ

ПЕРЕНОС ОПОРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

8.	1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,2333333	53788,88	28136,98	12551	6565	--	6532	20609
					25651,9	9341,38	5985	2180	--	1527	
		НР - 80%; СП - 8%									
9.	1134-0203 -0102	-Опоры деревянные одинарные высотой до	опора	4	4114,58	567,6	16458	2270	--	11323	30004
					3546,98	177,7	14188	711	--	2223	

	РСНБ РК 2015 К=0,8	8,5 м. Демонтаж НР - 76%; СП - 8%							
10.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		4	7156,83	2950,51	28627	11802	3691	15091	47216
					3283,38	1432,62	13134	5730	--	3497	
11.	2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	4	38445	--	153780	--	153780	--	166082
					--	--	--	--	--	12302	
12.	2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-Траверсы ТМ3 СП - 8%	шт	4	9265	--	37060	--	37060	--	40025
					--	--	--	--	--	2965	
13.	2404-0207 -0714 РСНБ РК 2015	-Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	1204	--	4816	--	4816	--	5201
					--	--	--	--	--	385	
14.	2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	24	1867	--	44808	--	44808	--	48393
					--	--	--	--	--	3585	
15.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	24	54	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--	--	104	
16.	2404-0201 -0406 РСНБ РК 2015	-Крепления провода Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	712	--	17088	--	17088	--	18455
					--	--	--	--	--	1367	
17.	2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	513	--	2052	--	2052	--	2216
					--	--	--	--	--	164	
18.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	386	--	9264	--	9264	--	10005
					--	--	--	--	--	741	

		СП - 8%								
19.	1133-0204 -0202 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,2333333	110338,5 51303,8	56273,95 18682,76	25746 11971	13131 4359	644 --	13064 3105	41915
20.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	т	0,1365	985293 --	-- --	134492 --	-- --	134492 --	-- 10759	145252
		ПОНИЖЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОЛОДЦА-1ШТ									
21.	1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	-Демонтаж плиты перекрытия 1ПП20-1 НР - 118%; СП - 8%	м3	0,51	5409,88 1966,42	3443,46 415,14	2759 1003	1756 212	-- --	1433 335	4528
		40 т									
22.	1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Разборка стенового кольца Д=2м НР - 118%; СП - 8%	м3	0,15	10147,71 4396,29	5751,42 1957,82	1522 659	863 294	-- --	1125 212	2859
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		890,6		659				
23.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	0,858	92 --	-- --	79 --	-- --	-- --	-- 6	85
24.	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	14,586	123 --	-- --	1794 --	-- --	-- --	-- 144	1938

25.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из ГПС НР - 93%; СП - 8%	м3	0,15	4059,25	1654,9	609	248	240	208	882
					804,95	685,56	121	103	--	65	
26.	1107-0404 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий. Укладка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,51	2473,25	500,53	1261	255	115	1123	2575
					1746,36	120,19	891	61	--	191	
27.	2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	25340	--	25340	--	25340	--	27367
					--	--	--	--	--	2027	
28.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка люков НР - 99%; СП - 8%	шт	1	1681,2	182,63	1681	183	119	1451	3383
					1379,43	86,38	1379	86	--	251	
29.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	18077	--	18077	--	18077	--	19523
					--	--	--	--	--	1446	
30.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Монолитный бетон для заделки люки в нише. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	24329,27	1308,82	1460	79	1203	177	1768
					2969,46	281,07	178	17	--	131	
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-1ШТ									
31.	1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	-Демонтаж плиты перекрытия 1ПП20-1 НР - 118%; СП - 8%	м3	0,51	5409,88	3443,46	2759	1756	--	1433	4528
					1966,42	415,14	1003	212	--	335	
32.	1107-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Плиты перекрытий. Укладка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	0,51	2473,25	500,53	1261	255	115	1123	2575
					1746,36	120,19	891	61	--	191	

33.	2104-0302 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	25340	--	25340	--	25340	--	27367
					--	--	--	--	--	2027	
34.	1107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструк	0,02	7987,74	4226,77	160	85	7	116	298
					3399,73	1512,21	68	30	--	22	
35.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 (КЦО 1)СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	5573	--	5573	--	5573	--	6019
					--	--	--	--	--	446	
36.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из ГПС НР - 93%; СП - 8%	м3	0,09	4059,25	1654,9	365	149	144	125	529
					804,95	685,56	72	62	--	39	
37.	1107-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3 НР - 118%; СП - 8% ГОСТ 9466-75	м3	0,85	8100,6	4304,33	6886	3659	1138	2986	10661
					2458,02	518,93	2089	441	--	790	
38.	2104-0302 -0122 РСНБ РК 2015	-Плиты дорожные железобетонные для колодцев КЦО 3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	57487	--	57487	--	57487	--	62086
					--	--	--	--	--	4599	
39.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка люков НР - 99%; СП - 8%	шт	1	1681,2	182,63	1681	183	119	1451	3383
					1379,43	86,38	1379	86	--	251	
40.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	18077	--	18077	--	18077	--	19523
					--	--	--	--	--	1446	
41.	1106-0101 -0119	-Монолитный бетон для заделки люки в нише.	м3	0,4	24329,27	1308,82	9732	524	8020	1183	11788
					2969,46	281,07	1188	112	--	873	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство НР - 91%; СП - 8%							
42.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство монолитного наращивания из бетона НР - 91%; СП - 8%	м3	0,11	24660,44 3283,38	1258,82 290,29	2713 361	138 32	2214 --	358 246	3316
43.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	21,6	207,87 9,42	198,45 73,41	4490 203	4287 1586	-- --	1288 462	6240
44.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР - 72%; СП - 8%	м3	5,2	33,81 --	33,81 11,88	176 --	176 62	-- --	44 18	238
45.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	5,2	150,14 78,08	72,06 32,39	781 406	375 168	-- --	414 96	1290
46.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей НР - 72%; СП - 8%	м3	5,2	79,42 8,82	67,7 15,05	413 46	352 78	15 --	89 40	543
47.	1123-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из ГПС под трубопроводы НР - 99%; СП - 8%	м3	8	2924,35 965,94	224,66 62,93	23395 7728	1797 503	13870 --	8149 2523	34067

48.									
1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км	0,04	1441151,87	674228,91	57646	26969	3401	35347	100433
				681912	210690,82	27276	8428	--	7439	
49.										
2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм СП - 8%	м	40,16	14684	--	589709	--	589709	--	636886
				--	--	--	--	--	47177	
50.										
1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Вычитается позиция: Трубопроводы диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	40	-97,65	-1,04	-3906	-41	-737	-3066	-7529
				-78,21	--	-3128	--	--	-558	
51.										
1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	10,2	1477,8	82	15074	836	7860	6103	22871
				625,25	11,31	6378	115	--	1694	
52.										
1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30 НР - 91%; СП - 8%	м3	1,6	33670,75	1933,4	53873	3093	44484	6289	64975
				3934,8	384,7	6296	616	--	4813	
53.										
2105-0301-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,099456	226241	--	22501	--	22501	--	24301
				--	--	--	--	--	1800	

РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

54.										
1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозе	2988	1,07	1,07	3196	3196	--	872	4393
				--	0,41	--	1211	--	325	

		ра							
55. 1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом НР - 72%; СП - 8%	м2	786	44,8 23,41	21,39 4,41	35214 18399	16816 3462	-- --	15740 4076	55031

РАЗДЕЛ 5. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Основная дорога, Тип 1

56. 1101-0104 -0106	-(Устройство корыта под дорожную одежду) Грунты	м3 грунта	553	31,67 --	31,67 12	17512 --	17512 6636	-- --	4778 1783	24072
57. 1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	553	25,06 --	25,06 9,5	13860 --	13860 5252	-- --	3781 1411	19053
58. 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	912,45	199,14 8,5	190,55 50,27	181708 7757	173869 45869	82 --	38611 17625	237944
59. 4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	912,45	123 --	-- --	112231 --	-- --	-- --	-- 8979	121210
60. 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3	508	73,53 --	73,53 27,22	37353 --	37353 13826	-- --	9955 3785	51092
61. 1101-0201 -0107	-Добавлять за каждый последующий проход по	м3	508	35,17 --	35,17 10,1	17869 --	17869 5129	-- --	3693 1725	23287

	РСНБ РК 2015 К=5	одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
62.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	406,4	1182,27	1048,63	480475	426161	825	155219	686549
					131,62	222,03	53489	90232	--	50856	

Итого по акту:	86 431 103
Временные здания и сооружения -1,04%	898 883
Итого:	87 329 986
Дополнительные затраты в зимнее время - 1,44%	1 257 552
Дополнительные затраты в зоне экологии	1 907 662
Итого:	90 495 200
Непредвиденные затраты и работы - 2%	1 809 904
Итого в ценах 2 кв. 2019г.	92 305 104
Итого в текущих ценах Кп=0,9:	83 074 594
НДС - 12%	9 968 951
Всего по акту:	93 093 545

Подрядчик: ТОО " Абзал ПроектКонсалтинг " _____ Сарсенбаев М.

Технадзор: ТОО "Кызылорда-Технадзор" _____ Арадбаев Д

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда _____ Шамуратов П.С

Авторский надзор: ТОО «Димаш-Сервис» _____ Бойданов М