Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"

Обьект: Капитальный ремонт дороги улицы Батыршаева,Сырдария, Бакишева в поселка Тасбогет г.Кызылорда

Договор: №87 от 29.05.2020

АКТ №2

выполненных работ за август 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	тенге: Всего	тенге: экспл. машин	тенге: ЗП рабочих строителей	тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		-- Дорожная одежда ул.Батыршаева															
34.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8% вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	6,69	114901,82	1711	768693	11447	757246	6177	836860						
					--	854,92	--	5719	--	61990							
35.	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	13377	1821,54	96,47	24366762	1290497	22521622	1009719	27406599						
					41,46	28,43	554643	380282	--	2030118							
36.	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	13377	1262,27	0,13	16885424	1734	16874776	9627	18246655						
					0,67	--	8914	--	--	1351604							

Пересечения и примкания, Тип 1

37.	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	20	2704,04 1520,55	1183,49 486,71	54081 30411	23670 9734	-- --	43357 7795	105233
38.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	26	92 --	-- --	2392 --	-- --	-- --	-- 191	2583
39.	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	26	123 --	-- --	3198 --	-- --	-- --	-- 256	3454
40.	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	-(Устройство корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	80,25	31,67 --	31,67 12	2541 --	2541 963	-- --	693 259	3493
41.	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3	132,4125	199,14 8,5	190,55 50,27	26369 1126	25231 6656	12 --	5603 2558	34530
42.	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	132,4125	123 --	-- --	16287 --	-- --	-- --	-- 1303	17590
43.				80,25	73,53	73,53	5901	5901	--	1573	8071

	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	27,22	--	2184	--	598	
44.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3	80,25	35,17	35,17	2823	2823	--	583	3679
					---	---	---	---	---	---	
					--	10,1	--	810	--	272	
45.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3	168	1182,27	1048,63	198622	176169	342	64165	283810
					---	---	---	---	---	---	
					131,62	222,03	22111	37301	--	21023	
46.	29 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	341 204,96	1387	--	284280	--	284280	--	307022
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22742	
		Дорожная одежда ул.Сырдарья									
46.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	5,93	114901,82	1711	681368	10146	671222	5475	741790
					---	---	---	---	---	---	
					--	854,92	--	5070	--	54947	
47.	1127-0602 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	7806	2297,56	125,77	17934753	981761	17894708	764476	20195681
					---	---	---	---	---	---	
					58,32	32,36	455246	252602	--	1495938	

доп. вып.
14 НР - 108%; СП - 8% К=1,33

Итого по акту:	68 504 072
Временные здания и сооружения -1,04%	712 442
Итого:	69 216 514
Дополнительные затраты в зимнее время - 1,44%	996 718
Дополнительные затраты в зоне экологии	1 511 986
Итого:	71 725 218
Непредвиденные затраты и работы - 2%	1 434 504
Итого в ценах 2 кв. 2019г.	73 159 722
Итого в текущих ценах Кп=0,9:	65 843 750
НДС - 12%	7 901 250
Всего по акту:	73 745 000

Подрядчик: ТОО " Абзал ПроектКонсалтинг " _____ Сарсенбаев М

Технадзор: ТОО "Кызылорда-Технадзор" _____ Аралбаев Д

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда _____ Смагулов Т

Авторский надзор: ТОО «Димаш-Сервис» _____ Боиданов М