Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050 140 000 775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за октябрь 2020 года
по дополнительному соглашению №2 от 09.09.2020 года к договору № 11 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159/268 025 015 159

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20 Алакольского района Алматинской области		Бюджетная программа 268 025 011 159						
		277 608 000,00	277 608 000,00	0,00	277 608 000,00	0,00	0,00	0,00
		Бюджетная программа 268 025 015 159						
		455 395 960,55	436 191 158,90	0,00	414 748 949,89	21 442 209,01	0,00	21 442 209,01
Всего по акту:	тенге	**733 003 960,55**	**713 799 158,90**	**0,00**	**692 356 949,89**	**21 442 209,01**	**0,00**	**21 442 209,01**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Ф2

АКТ №7

Приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Кабанбай-Лепсинск", км 0-20

Алакольского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ					
22	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**1,38**		**16050,60**	**22229,16**
		Итого оплата труда:				**9668,28**	**13390,01**
		Итого эксплуатация машин:				**6382,32**	**8839,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			10441,74	14461,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2119,38	2935,23
		Сметная стоимость:				**28611,73**	**39625,61**
23	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,38**		**129386,54**	**179192,95**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**1322,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**2517,04**
		Итого материалов:				**127569,10**	**176675,90**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			1031,06	1427,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			10433,41	14449,67
		Сметная стоимость:				**140851,00**	**195070,57**
24	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство**	**м2 покрытия**	**1728,0000**		**1047,77**	**1810540,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**61,66**	**106544,00**
		Итого эксплуатация машин:				**37,31**	**64464,60**
		Итого материалов:				**959,41**	**1657855,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			66,59	115067,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			89,15	154048,63
		Сметная стоимость:				**1203,50**	**2079656,48**
25	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**1728,0000**		**644,10**	**1113011,44**
		Итого оплата труда:				**6,16**	**10641,16**
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**33,18**
		Итого материалов:				**637,93**	**1102337,10**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			6,65	11492,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			52,06	89960,31
		Сметная стоимость:				**702,81**	**1214464,21**
26	**Е11-270602-0507 1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня**	**м2 покрытия**	**1728,0000**		**252,55**	**436408,17**
		Итого оплата труда:				**27,91**	**48234,18**
		Итого эксплуатация машин:				**37,78**	**65286,10**
		Итого материалов:				**197,71**	**341634,78**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			30,15	52092,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			22,62	39080,09
		Сметная стоимость:				**305,31**	**527581,18**
27	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление толщиной 20 см**	**м2 покрытия обочин**	**480,0000**		**181,18**	**86967,40**
		Итого оплата труда:				**79,54**	**38177,46**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**70786,65**
		Итого материалов:				**0,20**	**97,44**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			85,90	41231,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			21,37	10255,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				288,45	138454,98
28	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**117,1200**		**2658,73**	**311390,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			212,70	24911,24
		Сметная стоимость:				**2871,43**	**336301,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3959739,90**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6483714,11**
	Материалы -		Тенге				**3279223,30**
	Всего заработная плата -		Тенге				**441852,21**
	Местные материалы -		Тенге				**2339069,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**235773,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**335641,09**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7517787,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**338,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441852,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7517787,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**338,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441852,21**
		РАЗДЕЛ 14. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5м на КМ 19+980					
272	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1825,64**	**5476,92**
		Итого оплата труда:				**1635,64**	**4906,92**
		Итого эксплуатация машин:				**193,27**	**579,81**
		Итого материалов:				**93,12**	**279,36**
		Накладные расходы (Н10=99)	%			1619,28	4857,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			275,59	826,78
		Сметная стоимость:				**3720,52**	**11161,55**
273	**С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**27281,00**	**81843,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2182,48	6547,44
		Сметная стоимость:				**29463,48**	**88390,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**87319,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				4857,85
		Сметная прибыль -	Тенге				7374,22
		Сметная прибыль -	Тенге				6547,44
		РАЗДЕЛ 15. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ					
		Ремонтно-восстановительные работы по автобусной остановке					
281	**Е11-460401-0203 1146-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**11,8040**		**84182,51**	**993690,35**
		Итого оплата труда:				**59076,31**	**697336,76**
		Итого эксплуатация машин:				**46986,73**	**554631,36**
		Накладные расходы (Н10=84)	%			49624,10	585762,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			10704,53	126356,26
		Сметная стоимость:				**144511,14**	**1705809,49**
282	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**21,2500**		**524,00**	**11135,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			41,92	890,80
		Сметная стоимость:				**565,92**	**12025,80**
283	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**21,2500**		**356,00**	**7565,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			28,48	605,20
		Сметная стоимость:				**384,48**	**8170,20**
284	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9,0800**		**1714,02**	**15563,30**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**15563,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%			1234,09	11205,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			235,85	2141,51
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**28910,39**
285	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**6,8100**		**7596,41**	**51731,54**
		Итого оплата труда:				**2214,42**	**15080,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**232,37**	**1582,44**
		Итого материалов:				**5260,61**	**35824,74**
		Накладные расходы (Н10=84)	%			1860,11	12667,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			756,52	5151,91
		Сметная стоимость:				**10213,04**	**69550,79**
286	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**227,0000**		**1610,76**	**365641,82**
		Итого оплата труда:				**802,69**	**182209,61**
		Итого эксплуатация машин:				**31,73**	**7203,28**
		Итого материалов:				**788,89**	**179077,67**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			866,90	196786,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			198,21	44994,26
		Сметная стоимость:				**2675,87**	**607422,45**
287	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**11,8040**		**74449,39**	**878800,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			5955,95	70304,05
		Сметная стоимость:				**80405,34**	**949104,65**
288	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**12,0000**		**2947,43**	**35369,15**
		Итого оплата труда:				**2240,38**	**26884,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1250,18**	**15002,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			2419,61	29035,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			429,36	5152,35
		Сметная стоимость:				**5796,40**	**69556,78**
289	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**21,6000**		**231,00**	**4989,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			18,48	399,17
		Сметная стоимость:				**249,48**	**5388,77**
290	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**21,6000**		**356,00**	**7689,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			28,48	615,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				384,48	8304,77
291	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	294,0000		287,62	84561,44
		Итого оплата труда:				129,40	38042,31
		Итого эксплуатация машин:				229,13	67364,38
		Итого материалов:				0,73	213,15
		Накладные расходы (Н10=108)	%			139,75	41085,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			34,19	10051,77
		Сметная стоимость:				461,56	135698,93
292	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	53,8020		6412,16	344987,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			512,97	27598,96
		Сметная стоимость:				6925,13	372585,99
293	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,2400		16050,60	3852,14
		Итого оплата труда:				9668,28	2320,39
		Итого эксплуатация машин:				6382,32	1531,76
		Накладные расходы (Н10=108)	%			10441,74	2506,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2119,39	508,65
		Сметная стоимость:				28611,73	6866,82
294	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство**	м2 покрытия	294,0000		1255,23	369036,35
		Итого оплата труда:				189,87	55820,57
		Итого эксплуатация машин:				2,92	859,69
		Итого материалов:				1063,52	312674,17
		Накладные расходы (Н10=108)	%			205,06	60286,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			116,82	34345,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1577,10**	**463668,38**
295	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**294,0000**		**765,27**	**224989,80**
		Итого оплата труда:				**121,66**	**35768,28**
		Итого материалов:				**643,61**	**189221,52**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			131,38	38625,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			71,73	21089,56
		Сметная стоимость:				**968,40**	**284709,10**
		Дорожные знаки и дорожная разметка					
299	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Устройство присыпных берм/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м 3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**43,4300**		**4471,65**	**194203,90**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**17142,17**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**46864,99**
		Итого материалов:				**3245,68**	**140959,91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			426,28	18513,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			391,84	17017,40
		Сметная стоимость:				**5289,77**	**229734,84**
300	**Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м- ТИП ф1**	**шт. сборных конструкций**	**154,0000**		**2280,74**	**351233,36**
		Итого оплата труда:				**1483,54**	**228465,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1273,41**	**196105,31**
		Накладные расходы (Н10=118)	%			1750,58	269589,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			322,51	49665,79
		Сметная стоимость:				**4353,82**	**670488,17**
301	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стоимость фундаментов типа Ф1**	**м3**	**53,9000**		**46813,00**	**2523220,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3745,04	201857,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				50558,04	2725078,36
302	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	23,1000		5152,27	119017,51
		Итого оплата труда:				1245,31	28766,66
		Итого эксплуатация машин:				1028,71	23763,20
		Итого материалов:				3299,10	76209,28
		Накладные расходы (Н10=93)	%			1158,14	26752,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			504,83	11661,64
		Сметная стоимость:				6815,24	157432,14
303	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	154,0000		4989,43	768371,65
		Итого оплата труда:				3963,55	610386,10
		Итого эксплуатация машин:				816,46	125734,12
		Итого материалов:				483,37	74439,14
		Накладные расходы (Н10=108)	%			4280,63	659216,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			741,60	114207,09
		Сметная стоимость:				10011,66	1541795,73
304	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	39,0000		899,32	35073,45
		Итого оплата труда:				795,57	31027,23
		Итого материалов:				103,75	4046,22
		Накладные расходы (Н10=108)	%			859,22	33509,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			140,68	5486,63
		Сметная стоимость:				1899,22	74069,48
305	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	154,0000		4742,00	730268,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			379,36	58421,44
		Сметная стоимость:				5121,36	788689,44

1	2	3	4	5	6	7	8
306	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание**	**м3**	**12,0120**		**21428,71**	**257401,63**
		Итого оплата труда:				**5925,33**	**71175,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1168,09**	**14031,04**
		Итого материалов:				**14610,92**	**175506,39**
		Накладные расходы (Н10=91)	%			5392,05	64769,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2145,66	25773,68
		Сметная стоимость:				**28966,42**	**347944,67**
307	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**48,0000**		**9497,00**	**455856,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			759,76	36468,48
		Сметная стоимость:				**10256,76**	**492324,48**
308	С124-010201-0715 2401-0201-0715 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**57,0000**		**--**	**--**
309	С124-010201-0311 2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**18,0000**		**12260,00**	**220680,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			980,80	17654,40
		Сметная стоимость:				**13240,80**	**238334,40**
310	С124-010201-0327 2401-0201-0327 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**21183,00**	**63549,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1694,64	5083,92
		Сметная стоимость:				**22877,64**	**68632,92**
311	С124-010201-0346 2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**42,0000**		**2869,00**	**120498,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			229,52	9639,84
		Сметная стоимость:				**3098,52**	**130137,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
312	С124-010201-0403 2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**м2**	**33,0000**		**28512,00**	**940896,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2280,96	75271,68
		Сметная стоимость:				**30792,96**	**1016167,68**
313	С124-010201-0322 2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**32516,00**	**97548,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			2601,28	7803,84
		Сметная стоимость:				**35117,28**	**105351,84**
314	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные. Установка**	**шт.**	**88,0000**		**1818,83**	**160057,39**
		Итого оплата труда:				**1098,21**	**96642,48**
		Итого эксплуатация машин:				**871,11**	**76657,68**
		Итого материалов:				**223,24**	**19645,47**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			1186,07	104373,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			240,39	21154,50
		Сметная стоимость:				**3245,29**	**285585,76**
315	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3458**		**589423,00**	**203846,05**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			47153,84	16307,68
		Сметная стоимость:				**636576,84**	**220153,73**
316	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**14,4850**		**33136,52**	**479982,46**
		Итого оплата труда:				**5826,81**	**84401,34**
		Итого эксплуатация машин:				**9555,40**	**138409,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**20604,64**	**298458,18**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			6292,95	91153,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3154,36	45690,87
		Сметная стоимость:				**42583,83**	**616826,78**
317	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**5,5150**		**18048,02**	**99534,82**
		Итого оплата труда:				**5826,81**	**32134,86**
		Итого эксплуатация машин:				**9555,40**	**52698,03**
		Итого материалов:				**5516,14**	**30421,50**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			6292,96	34705,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			1947,28	10739,24
		Сметная стоимость:				**26288,25**	**144979,70**
318	**Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки**	**м2 разметки**	**36,0000**		**2716,54**	**97795,27**
		Итого оплата труда:				**485,56**	**17480,09**
		Итого эксплуатация машин:				**26,44**	**951,99**
		Итого материалов:				**2220,64**	**79943,18**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			524,40	18878,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			259,28	9333,90
		Сметная стоимость:				**3500,21**	**126007,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**11 318 635,90**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**2 299 423,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 089 445,09**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**15 365 695,72**
		Накладные расходы	Тенге				**2 540 055,48**
		ИТОГО:	Тенге				**17 905 751,20**
		Сметная прибыль	Тенге				**1 432 460,39**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**19 338 211,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС		Тенге				2 320 585,39
	ИТОГО по смете с НДС:		Тенге				21 658 796,98
	С учетом тендерней скидки (3%)		Тенге				21 442 209,01

Заказчик: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Омаров С.О.**

Представитель заказчика Накыпбаев А.Ж. _____