Утверждено
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Подрядные работы по строительству: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от ПС 110/20 кВ "Байтерек"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

	Код заказчика			Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма код
					19/47	23.07.19г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных затрат и работ в тенге из граф 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав пусконаладочных работ (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налоги на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**168 258 678**								**3 306 775**	**30 863 231**
в т.ч. за текущий год	**168 258 678**	**27 556 456**								

Заказчик:

Генподрядик:

Тех. надзор: Исаев Л.

Авт. надзор: Меликенко

Ф-2В

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от

Наименование объекта Строительно-монтажные работы РПК-2Т 20кВ № 12 по ПДП
Локальная смета 2-2-4
Договор № 19/47 от 23.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
		Силовые трансформаторы								
1	**Прайс-лист АО "Alageum Electric" стр.15**	**Трансформатор силовой, сухой с литой изоляцией ТСЛ-2500кВА 20/0,4кВ, Д/Yн-0, обмотки AI, IP00** к-т	2	**2159536,36**	--	**4319073**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4319073**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**4319073**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**4319073**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4319073**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4319073**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**4319073**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**4319073**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4319073**				
	Итого смета		**Тенге**			**4 319 073**				
	Оборудование					**4 319 073**				
	ИТОГО СМР					**0**				
		Временные здания и сооружения - 4,3%	**Тенге**			**0**				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**0**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,2%	**Тенге**			**0**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**0**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		Тенге			4 319 073				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			12 473 483				
	ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%		Тенге			12 722 952				
	ИТОГО с учетом скидки к- 0,90					11 450 657				
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			1 374 079				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			12 824 736				

Заказчик:

Генподрядчик:

Тех. надзор: MSK Engineering
Исаев

Авт. надзор: ТОО „Turan Project"
Мелешенко С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.3)

Ф-2В

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых РП, ТП в городе Астане" (Строительство РП-10 кВ для объектов перспективной застройки севернее шоссе Алаш, РП-10 кВ с 2 КЛ-10 кВ от ПС "Промзона, РП-10,20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП-20 кВ для объектов перспективной застройки" в районе улицы Орынбор) Строительство РП-20 кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" от Строительно-монтажные КЛ-20кВ для подключения РП 5, 6, 11, 12 от ПС 110/20кВ "Байтерек"

Наименование объекта
Локальная смета 2-2-5
Договор № 19/47 от 23.07.19г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стоимость ж/бетонных лотков Л12-15-3.0** м3	144,96	20800,00	--	3015168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П12-15,П12д-15** м3	107,21	20800,00	--	2229968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5245136	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5245136				
		Местные материалы -	Тенге			5245136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5559844				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5559844				
	Итого смета		**Тенге**			5 559 844				
	Оборудование					0				
	ИТОГО СМР					5 559 844				
		Временные здания и сооружения - 4,3%	**Тенге**			239 073				
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			5 798 917				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,2%	**Тенге**			194 844				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			57 989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			23 196				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			6 074 946				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			17 544 443				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ СБОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ 2%	Тенге			17 895 332				
		ИТОГО с учетом скидки к- 0,90				16 105 799				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			1 932 696				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге			18 038 495				

Заказчик:

Генподрядчик:

Тех. надзор: MSK Engineering
Исеев

Авт. надзор: ТОО „Turan Project"
Мелешенко