ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20201023-45198029
1.1. Номер учетной системы 00000000036
2. Дата выписки 23.10.2020 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.10.2020
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7 Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001 9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548550000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 070140002001 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ700701024KSN3301000
23. Назначение платежа Строительные услуги
22. Код товара, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 070140002001
26.2 Наименование ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 28
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 04.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор тс: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 38
32.2 дата 23.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17А до ТК-19 г Кызылорда за октябрь 2020 г.			усл	1	62 175 383,93	62 175 383,93	0	0	62 175 383,93	12%	7 461 046,07	69 636 430			1	
				Всего по счету				62 175 383,93			62 175 383,93		7 461 046,07	69 636 430				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
L0DoyHPS2FDxatb2njzC694FY2mwfK+Ezn6tRunsP9H+Ud37juHM8M6Bce0/UNKI8geJHNGrXovRUvI8OIRmw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070140002001**
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940340001162**

Договор (контракт) Договор № 28 от 04.05.2020 год.

Номер документа	Дата составления
38	**23.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17А до ТК-19 г. Кызылорда за октябрь 2020 г.			усл	1	69 636 430,00	69 636 430,00	7 461 046,07
				Итого	1	x	69 636 430,00	7 461 046,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от «19» марта 2015г. № 229

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17А до ТК-19 г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		28	04.05.2020 г	Областной бюджет	279038005431	ПК «Сапак»	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	221 444 029,25									
В т. ч за отчетный месяц	69 636 430,00	62 175 383,93							7 461 046,07	69 636 430,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН-070140002001
Зам.руководителя управления _____ Е.Жанабаев

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
БИН-070140002001
_____ Е.Алпысбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"
БИН-971140000650
_____ С.Боранов

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162
_____ Садыков С.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "СК Энерго-OIL"
БИН-150740012385
№KZ50VJE00024808
№KZ92VJE00025022
№KZ34VJE00024805
_____ Туреходжаев Б.

Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ПК "Сапак"**
Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17А до ТК-19 г.Кызылорда
Договор: **№ 28 от 04.05.2020 года**

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	120,85	95,36	88,80	11524,07	10731,76	2732,80	0,01	1,18
		м3		6,56	23,59	792,31	2850,48	59,1	0,02	2,33
		Накладные расходы -		22,61		2733,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		17,81				2153,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,80				580,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,44		1141,00				
		Сметная стоимость				15397,00				
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	26,22	1567,72	--	41105,72	--	27066,41	2,17	56,99
		м3 грунта		1567,72	--	41105,72	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		1032,28		27066,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		926,52				24293,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		105,76				2773,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,00		5454,00				
		Сметная стоимость				73626,00				
3	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1800	13,48	13,48	24264,22	24264,22	5710,46	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	7599,38	59,1	0,00	6,84
		Накладные расходы -		3,17		5710,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		2,50				4491,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,68				1219,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,33		2398,00				
		Сметная стоимость				32373,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	772	637,36	--	492041,80	--	323989,05	0,97	750,38
		м3 грунта		637,36	--	492041,80	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		323989,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,68				290797,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,00				33192,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		65282,00				
		Сметная стоимость				881313,00				
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1800	117,21	50,40	210976,37	90718,58	107142,29	0,11	194,40
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	120257,78	39137,65	59,1	0,03	47,25
		Накладные расходы -		59,52		107142,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		52,33				94203,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,19				12940,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		25449,00				
		Сметная стоимость				343568,00				
6	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	194,5	121,50	114,81	23631,48	22329,84	5591,44	0,01	1,91
		м3 грунта		6,60	31,70	1284,58	6165,14	59,1	0,03	5,55
		Накладные расходы -		28,75		5591,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		22,64				4403,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,11				1189,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,02		2338,00				
		Сметная стоимость				31561,00				
7	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	281,75	420,40	--	118447,70	--	5022,18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17,82		5022,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17,82				5022,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,06		9878,00				
		Сметная стоимость				133347,00				
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
10	Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	122	1053,95	577,06	128581,60	70401,56	54229,72	0,65	79,30
		иглофильтр		476,89	172,11	58180,03	20997,30	59,1	0,16	19,52
		Накладные расходы -		444,51		54230,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		383,56				46794,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		60,95				7436,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,88		14625,00				
		Сметная стоимость				197436,00				
12	Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	364	319,83	176,93	116418,12	64402,92	50073,02	0,23	84,08
		м коллектора		142,90	58,38	52015,20	21252,02	59,1	0,06	20,68
		Накладные расходы -		137,56		50073,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		118,96				43301,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		18,60				6772,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,59		13319,00				
		Сметная стоимость				179810,00				
13	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4,41	3813,03	117,97	16815,49	520,24	2841,99	1,02	4,50
		м3 основания		716,79	28,99	3161,07	127,85	62,1	0,04	0,15
		Накладные расходы -		644,44		2842,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		463,13				2042,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		181,31				800,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		356,60		1573,00				
		Сметная стоимость				21230,00				
14	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	10	980,95	980,95	9809,51	9809,51	3963,74	--	--
		м3 мокрого грунта		--	575,89	--	5758,90	59,1	0,86	8,58
		Накладные расходы -		396,37		3964,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		340,35				3404,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		56,02				560,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,19		1102,00				
		Сметная стоимость				14875,00				
		Теплотрасса								
15	Е11-240103-0205 11-240103-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	0,118	4334840,54	1517494,10	511511,18	179064,30	220677,65	2590,00	305,62
		км трубопровода		2275107,80	329979,69	268462,72	38937,60	62,1	317,77	37,50
		Накладные расходы -		1870149,57		220678,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1617759,33				190896,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		252390,23				29782,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		496399,21		58575,00				
		Сметная стоимость				790764,00				
16	С123-010402-0184 23-010402-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	94	102596,56	--	9644076,64	--	408908,85	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		4350,09		408909,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4350,09				408909,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8555,73		804239,00				
		Сметная стоимость				10857224,00				
17	С123-010402-0315 23-010402-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х10-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	24	105642,28	--	2535414,72	--	107501,58	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		4479,23		107502,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4479,23				107502,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8809,72		211433,00				
		Сметная стоимость				2854350,00				
18	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006	41	25361,77	--	1039832,66	--	44088,90	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1075,34		44089,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1075,34				44089,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2114,97		86714,00				
		Сметная стоимость				1170635,00				
19	Е11-240101-0207 11-240101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	0,034	1180057,66	504172,61	40121,96	17141,87	18322,29	717,00	24,38
		км трубопровода		629827,14	125361,45	21414,12	4262,29	62,1	120,99	4,11
		Накладные расходы -		538890,98		18322,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		468972,12				15945,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		69918,86				2377,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137515,89		4676,00				
		Сметная стоимость				63120,00				
20	Е11-240101-0204 11-240101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,16	739846,83	297560,98	118375,49	47609,76	56549,19	494,00	79,04
		км трубопровода		421717,92	75806,88	67474,87	12129,10	62,1	73,55	11,77
		Накладные расходы -		353432,43		56549,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		308962,90				49434,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		44469,53				7115,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87462,34		13994,00				
		Сметная стоимость				188919,00				
21	С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	34	7986,17	--	271529,78	--	11512,86	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		338,61		11513,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		338,61				11513,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		665,98		22643,00				
		Сметная стоимость				305686,00				
22	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	160	2365,97	--	378555,20	--	16050,74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		100,32		16051,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		100,32				16051,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,30		31568,00				
		Сметная стоимость				426174,00				
		Спускники								
23	С123-010103-0107 23-010103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	16	1200,06	--	19200,96	--	814,12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		50,88		814,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		50,88				814,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,08		1601,00				
		Сметная стоимость				21616,00				
24	С123-010103-0112 23-010103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	10	3909,30	--	39093,00	--	1657,54	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		165,75		1658,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		165,75				1658,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,00		3260,00				
		Сметная стоимость				44011,00				
		КАНАЛ НА ПОВОРОТЕ								
28	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	157,615	7058,96	1941,82	1112598,16	306060,27	369705,95	3,33	524,86
		м3 сборных конструкций		2632,63	528,55	414942,20	83306,89	62,1	0,55	87,36
		Накладные расходы -		2345,63		369706,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1963,09				309413,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		382,54				60293,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		118584,00				
		Сметная стоимость				1600888,00				
29	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	5,07	42822,98	--	217112,51	--	9205,57	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1815,69		9206,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1815,69				9206,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3571,09		18105,00				
		Сметная стоимость				244424,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С121-040303-0112 21-040303-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	26	43258,74	--	1124727,24	--	47688,43	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1834,17		47688,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1834,17				47688,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3607,43		93793,00				
		Сметная стоимость				1266209,00				
31	С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	126,545	50689,73	--	6414531,88	--	271976,15	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2149,24		271976,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2149,24				271976,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4227,12		534921,00				
		Сметная стоимость				7221429,00				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 70Х51 - 4 ШТ								
33	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,84	7058,96	1941,82	5929,52	1631,13	1970,33	3,33	2,80
		м3 сборных конструкций		2632,63	528,55	2211,41	443,98	62,1	0,55	0,47
		Накладные расходы -		2345,63		1970,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1963,09				1649,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		382,54				321,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		632,00				
		Сметная стоимость				8532,00				
34	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,62	42822,98	--	26550,25	--	1125,73	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1815,69		1126,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1815,69				1126,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3571,09		2214,00				
		Сметная стоимость				29890,00				
35	С121-040303-0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,22	46289,16	--	10183,61	--	431,79	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1962,66		432,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1962,66				432,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3860,15		849,00				
		Сметная стоимость				11465,00				
36	Е11-061001-0101 11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	0,62	24692,24	1506,04	15309,18	933,75	1652,28	3,81	2,36
		м3		2795,28	405,13	1733,08	251,18	48,5	0,42	0,26
		Накладные расходы -		2664,97		1652,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1552,20				962,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1112,76				690,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2188,58		1357,00				
		Сметная стоимость				18318,00				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 126Х98 - 2 ШТ								
38	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1,66	7058,96	1941,82	11717,87	3223,42	3893,74	3,33	5,53
		м3 сборных конструкций		2632,63	528,55	4370,17	877,39	62,1	0,55	0,92
		Накладные расходы -		2345,63		3894,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1963,09				3259,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		382,54				635,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		1249,00				
		Сметная стоимость				16861,00				
39	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,78	42822,98	--	33401,92	--	1416,24	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1815,69		1416,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1815,69				1416,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3571,09		2785,00				
		Сметная стоимость				37604,00				
40	С121-040302-0235 21-040302-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	2,2	49537,86	--	108983,29	--	4620,89	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2100,41		4621,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2100,41				4621,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4131,06		9088,00				
		Сметная стоимость				122693,00				
41	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка Б2	0,34	62357,19	--	21201,44	--	898,94	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2643,94		899,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2643,94				899,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5200,09		1768,00				
		Сметная стоимость				23868,00				
42	Е11-061001-0101 11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	2,34	24692,24	1506,04	57779,84	3524,14	6236,02	3,81	8,92
		м3		2795,28	405,13	6540,96	948,01	48,5	0,42	0,99
		Накладные расходы -		2664,97		6236,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1552,20				3632,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1112,76				2604,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2188,58		5121,00				
		Сметная стоимость				69137,00				
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 126Х98- 2 ШТ								
43	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,62	7058,96	1941,82	4376,55	1203,93	1454,29	3,33	2,06
		м3 сборных конструкций		2632,63	528,55	1632,23	327,70	62,1	0,55	0,34
		Накладные расходы -		2345,63		1454,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1963,09				1217,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		382,54				237,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		466,00				
		Сметная стоимость				6297,00				
44	С121-040302-0205 21-040302-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	1,24	41056,56	--	50910,13	--	2158,59	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1740,80		2159,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1740,80				2159,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3423,79		4245,00				
		Сметная стоимость				57314,00				
45	Е11-061001-0101 11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	4,1	24692,24	1506,04	101238,17	6174,78	10926,36	3,81	15,62
		м3		2795,28	405,13	11460,66	1661,04	48,5	0,42	1,74
		Накладные расходы -		2664,97		10926,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1552,20				6364,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1112,76				4562,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2188,58		8973,00				
		Сметная стоимость				121138,00				
		ЩИТОВЫЕ ОПОРЫ ЩНО 600П - 2 шт, НОП-1 - 4 шт								
46	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	83,7	86,69	80,73	7255,92	6757,05	1720,65	0,01	0,74
		м3		5,96	21,44	498,87	1794,75	59,1	0,02	1,62
		Накладные расходы -		20,56		1721,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		16,20				1356,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,36				365,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,58		718,00				
		Сметная стоимость				9695,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6,3	1363,24	--	8588,40	--	5655,10	1,89	11,91
		м3 грунта		1363,24	--	8588,40	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		897,64		5655,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		805,67				5076,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		91,96				579,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,87		1139,00				
		Сметная стоимость				15383,00				
48	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	31,5	13,48	13,48	424,62	424,62	99,93	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	132,99	59,1	0,00	0,12
		Накладные расходы -		3,17		100,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		2,50				79,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,68				21,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,33		42,00				
		Сметная стоимость				567,00				
49	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	13,5	637,36	--	8604,36	--	5665,61	0,97	13,12
		м3 грунта		637,36	--	8604,36	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		5666,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,68				5085,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,00				580,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		1142,00				
		Сметная стоимость				15412,00				
50	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	31,5	117,21	50,40	3692,09	1587,58	1874,99	0,11	3,40
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	2104,51	684,91	59,1	0,03	0,83
		Накладные расходы -		59,52		1875,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		52,33				1649,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,19				226,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		445,00				
		Сметная стоимость				6012,00				
51	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,44	4199,60	668,99	6047,42	963,34	865,21	0,78	1,12
		м3 основания		548,14	250,26	789,32	360,37	50,8	0,29	0,42
		Накладные расходы -		600,84		865,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		405,58				584,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		195,26				281,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		384,04		553,00				
		Сметная стоимость				7466,00				
52	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	8,54	25924,25	648,98	221393,06	5542,31	22700,67	3,94	33,65
		м3		2866,27	217,35	24477,96	1856,20	48,5	0,23	1,95
		Накладные расходы -		2658,16		22701,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1495,56				12772,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1162,60				9929,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2286,59		19527,00				
		Сметная стоимость				263621,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,014	201002,41	--	2814,03	--	119,31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		119,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				119,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		235,00				
		Сметная стоимость				3168,00				
54	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,011	191348,83	--	2104,84	--	89,25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8113,19		89,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8113,19				89,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15956,96		176,00				
		Сметная стоимость				2370,00				
55	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,217	194417,24	--	42188,54	--	1788,79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8243,29		1789,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8243,29				1789,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16212,84		3518,00				
		Сметная стоимость				47496,00				
56	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	1,14	20863,41	704,43	23784,29	803,05	1515,61	0,97	1,11
		м3		711,66	168,29	811,29	191,85	48,5	0,20	0,23
		Накладные расходы -		1329,48		1516,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		426,78				487,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		902,70				1029,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1775,43		2024,00				
		Сметная стоимость				27324,00				
57	Е11-061201-0605 11-061201-0605 РСНБ РК 2015	Стены подпорные толщиной до 250 мм. Устройство в горизонтально-скользящей опалубке	2,6	30173,09	4641,93	78450,04	12069,01	9571,25	4,03	10,48
		м3		3071,34	1679,61	7985,49	4366,98	48,5	1,53	3,99
		Накладные расходы -		3681,25		9571,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		2304,21				5991,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1377,04				3580,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2708,35		7042,00				
		Сметная стоимость				95063,00				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 8 - 1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			4	15691,41	--	62765,64	--	2661,26	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		665,32		2661,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		665,32				2661,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1308,54		5234,00				
		Сметная стоимость				70661,00				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 9 - 1ШТ								
108	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			4	15691,41	--	62765,64	--	2661,26	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		665,32		2661,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		665,32				2661,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1308,54		5234,00				
		Сметная стоимость				70661,00				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 9 - 1ШТ								
128	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012								
			3,2	39133,86	--	125228,35	--	5309,68	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1659,28		5310,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1659,28				5310,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3263,45		10443,00				
		Сметная стоимость				140981,00				
129	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015	Балка Б13								
	в ценах IV квартала 2017 года									
			0,87	62357,19	--	54250,76	--	2300,23	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2643,94		2300,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2643,94				2300,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5200,09		4524,00				
		Сметная стоимость				61075,00				
131	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
			39,9	1146,87	45,00	45760,23	1795,38	16027,84	0,73	29,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,90	34,19	23297,52	1364,14	54,8	0,05	1,86
		Накладные расходы -		401,70		16028,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		338,71				13515,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		62,99				2513,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,89		4943,00				
		Сметная стоимость				66731,00				
136	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			4	15691,41	--	62765,64	--	2661,26	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		665,32		2661,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		665,32				2661,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1308,54		5234,00				
		Сметная стоимость				70661,00				
141	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые								
			14	565,08	--	7911,12	--	335,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		23,96		335,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23,96				335,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,12		660,00				
		Сметная стоимость				8906,00				
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 14 - 1ШТ								
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
151	Е11-010208-0201 11-010208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение								
			22	1053,95	577,06	23186,85	12695,36	9779,13	0,65	14,30
		иглофильтр		476,89	172,11	10491,48	3786,40	59,1	0,16	3,52
		Накладные расходы -		444,51		9779,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		383,56				8438,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		60,95				1341,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,88		2637,00				
		Сметная стоимость				35603,00				
153	Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж								
			64	319,83	176,93	20469,12	11323,59	8804,05	0,23	14,78
		м коллектора		142,90	58,38	9145,53	3736,62	59,1	0,06	3,64
		Накладные расходы -		137,56		8804,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		118,96				7613,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		18,60				1191,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,59		2342,00				
		Сметная стоимость				31615,00				
		ПЛИТА ДНИЩА								
190	Е11-070105-0201 11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
			10	431,83	100,09	4318,33	1000,95	2300,91	0,41	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		303,12	24,04	3031,24	240,38	62,1	0,03	0,25
		Накладные расходы -		230,09		2301,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		203,17				2032,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		26,92				269,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,95		530,00				
		Сметная стоимость				7149,00				
191	Е11-070104-0433 11-070104-0433 РСНБ РК 2015	Балки подстропильные и фермы массой до 10 т. Установка в одноэтажных зданиях. Высота здания до 25 м	4	12426,06	5537,64	49704,24	22150,57	23324,09	7,84	31,36
		шт. сборных конструкций		6789,83	1404,06	27159,33	5616,25	62,1	1,47	5,89
		Накладные расходы -		5831,02		23324,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		5088,41				20354,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		742,61				2970,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1460,57		5842,00				
		Сметная стоимость				78871,00				
192	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	4,18	39133,86	--	163579,53	--	6935,77	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1659,28		6936,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1659,28				6936,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3263,45		13641,00				
		Сметная стоимость				184157,00				
193	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Балка Б5	4,6	62357,19	--	286843,07	--	12162,15	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2643,94		12162,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2643,94				12162,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5200,09		23920,00				
		Сметная стоимость				322926,00				
194	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	41,8	1146,87	45,00	47939,28	1880,87	16791,08	0,73	30,51
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,90	34,19	24406,93	1429,10	54,8	0,05	1,95
		Накладные расходы -		401,70		16791,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		338,71				14158,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		62,99				2633,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,89		5178,00				
		Сметная стоимость				69909,00				
197	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	4	1224,17	123,73	4896,67	494,90	2877,85	1,31	5,24
		шт.		973,26	57,98	3893,06	231,93	62,1	0,07	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		719,46		2878,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				2562,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				316,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		622,00				
		Сметная стоимость				8396,00				
198	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			4	15691,41	--	62765,64	--	2661,26	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		665,32		2661,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		665,32				2661,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1308,54		5234,00				
		Сметная стоимость				70661,00				
199	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Скобы ходовые. Монтаж								
			0,036	33099,31	3369,64	1191,58	121,31	591,58	28,90	1,04
		т конструкций		23384,15	290,70	841,83	10,47	60,9	5,25	0,19
		Накладные расходы -		16432,72		592,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		14417,98				519,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2014,73				73,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3962,56		143,00				
		Сметная стоимость				1926,00				
200	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые								
			18	565,08	--	10171,44	--	431,27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		23,96		431,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		23,96				431,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,12		848,00				
		Сметная стоимость				11451,00				
		ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА Д=630ММ - 1 ШТ, Д=108мм - 3 ШТ								
212	Е11-090301-0102 11-090301-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,5 т. Монтаж								
			1,161	32122,05	16880,80	37293,70	19598,61	13180,78	14,00	16,25
		т конструкций		11596,34	4141,91	13463,35	4808,75	60,9	4,35	5,05
		Накладные расходы -		11352,95		13181,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		9584,59				11128,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1768,36				2053,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3478,00		4038,00				
		Сметная стоимость				54512,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е11-410101-0101 11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в один слой 10 мм								
			48	150,72	0,38	7234,73	18,32	4292,86	0,21	9,84
		м2		144,06	--	6914,96	--	55,3	--	--
		Накладные расходы -		89,43		4293,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		79,67				3824,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,77				469,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,21		922,00				
		Сметная стоимость				12450,00				
215	Е11-130301-0410 11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз								
			45,35	53,10	1,39	2408,17	63,00	634,08	0,02	0,98
		м2		20,43	0,33	926,55	15,03	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		13,98		634,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		11,25				510,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2,73				124,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,37		243,00				
		Сметная стоимость				3286,00				
216	Е11-060301-0402 11-060301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м								
			0,1688	159058,55	1299,71	26849,08	219,39	14646,55	207,00	34,94
		т		157758,84	528,88	26629,69	89,27	48,5	0,56	0,09
		Накладные расходы -		86768,65		14647,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		76769,54				12959,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9999,11				1688,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19666,18		3320,00				
		Сметная стоимость				44815,00				
217	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0844	201002,41	--	16964,60	--	719,30	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		719,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				719,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		1415,00				
		Сметная стоимость				19099,00				
218	С121-050301-3101 21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0479	128637,30	--	6161,73	--	261,26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		5454,22		261,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		5454,22				261,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10727,32		514,00				
		Сметная стоимость				6937,00				
		УЗЕЛ А								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка								
			1	16464,42	838,42	16464,42	838,42	8770,23	20,00	20,00
		т		15626,00	340,60	15626,00	340,60	48,5	0,36	0,36
		Накладные расходы -		8770,23		8770,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		7743,80				7744,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1026,43				1026,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2018,77		2019,00				
		Сметная стоимость				27253,00				
220	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005								
			0,006	215571,65	--	1293,43	--	54,84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9140,24		55,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9140,24				55,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17976,95		108,00				
		Сметная стоимость				1456,00				
221	С121-050101-0501 21-050101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89								
			0,017	211059,02	--	3588,00	--	152,13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8948,90		152,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8948,90				152,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17600,63		299,00				
		Сметная стоимость				4039,00				
222	С121-050101-0502 21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89								
			0,025	210507,20	--	5262,68	--	223,14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8925,51		223,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8925,51				223,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17554,62		439,00				
		Сметная стоимость				5925,00				
223	С121-130201-0310 21-130201-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87								
			13	189,44	--	2462,72	--	104,42	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8,03		104,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,03				104,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,80		205,00				
		Сметная стоимость				2773,00				
224	Е11-130301-0410 11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	1,18	53,10	1,39	62,66	1,64	16,50	0,02	0,03
		м2		20,43	0,33	24,11	0,39	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		13,98		16,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		11,25				13,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2,73				3,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,37		6,00				
		Сметная стоимость				85,00				
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ								
225	Е11-240106-0105 11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	4	12722,35	6017,23	50889,41	24068,91	22769,15	7,33	29,32
		комплект		6348,15	1612,02	25392,59	6448,09	62,1	1,54	6,16
		Накладные расходы -		5692,29		22769,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		4943,26				19773,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		749,02				2996,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1473,17		5893,00				
		Сметная стоимость				79551,00				
226	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	8	5658,35	2816,55	45266,79	22532,41	19469,36	3,05	24,40
		комплект		2603,72	785,20	20829,79	6281,63	62,1	0,75	6,00
		Накладные расходы -		2433,67		19469,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		2104,52				16836,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		329,15				2633,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		647,36		5179,00				
		Сметная стоимость				69915,00				
227	Е11-240106-0101 11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	6	3256,46	1657,69	19538,79	9946,16	8396,60	1,73	10,38
		комплект		1476,87	471,69	8861,20	2830,13	62,1	0,45	2,70
		Накладные расходы -		1399,43		8397,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1210,05				7260,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		189,38				1136,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		372,47		2235,00				
		Сметная стоимость				30170,00				
228	С123-040201-1505 23-040201-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	4	179933,62	--	719734,48	--	30516,74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7629,19		30517,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7629,19				30517,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15005,02		60020,00				
		Сметная стоимость				810271,00				
229	С123-040201-1503 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86								
			8	62642,80	--	501142,40	--	21248,44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2656,05		21248,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2656,05				21248,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5223,91		41791,00				
		Сметная стоимость				564182,00				
230	С123-040601-1205 23-040601-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005								
			10	46627,02	--	466270,20	--	19769,86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1976,99		19770,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1976,99				19770,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3888,32		38883,00				
		Сметная стоимость				524923,00				
231	С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80								
			8	5362,50	--	42900,00	--	1818,96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		227,37		1819,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		227,37				1819,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		447,19		3578,00				
		Сметная стоимость				48296,00				
232	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			16	2107,26	--	33716,16	--	1429,57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		89,35		1430,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		89,35				1430,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,73		2812,00				
		Сметная стоимость				37957,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С123-020103-0306 23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80								
			20	975,92	--	19518,40	--	827,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		41,38		828,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		41,38				828,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,38		1628,00				
		Сметная стоимость				21974,00				
235	С123-020201-0915 23-020201-0915 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 630х8-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006								
			4	367428,27	--	1469713,08	--	62315,83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		15578,96		62316,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		15578,96				62316,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30640,58		122562,00				
		Сметная стоимость				1654591,00				
236	С123-020101-0259 23-020101-0259 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			2	5844,38	--	11688,76	--	495,60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		247,80		496,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		247,80				496,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		487,37		975,00				
		Сметная стоимость				13159,00				
237	С123-020101-0202 23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			12	1011,01	--	12132,12	--	514,40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		42,87		514,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		42,87				514,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,31		1012,00				
		Сметная стоимость				13658,00				
238	С123-020101-0140 23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			6	216,45	--	1298,70	--	55,06	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9,18		55,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,18				55,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,05		108,00				
		Сметная стоимость				1462,00				
239	С123-020103-2905 23-020103-2905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12836-67								
			4	915,79	--	3663,16	--	155,32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		38,83		155,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		38,83				155,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,37		305,00				
		Сметная стоимость				4124,00				
240	С123-021104-2211 23-021104-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм								
			16	9255,89	--	148094,24	--	6279,20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		392,45		6279,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		392,45				6279,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		771,87		12350,00				
		Сметная стоимость				166723,00				
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ								
241	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Комплект изоляции стыков 630/800 в полиэтиленовой оболочке								
			94	15274,03	--	1435758,74	--	60876,17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		647,62		60876,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		647,62				60876,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1273,73		119731,00				
		Сметная стоимость				1616366,00				
242	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Комплект изоляции стыков 630/800 в оцинкованной оболочке								
			10	26558,85	--	265588,54	--	11260,95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1126,10		11261,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1126,10				11261,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2214,80		22148,00				
		Сметная стоимость				298997,00				
243	Е11-250128-0101 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования								
			55	17344,08	15728,87	953924,26	865088,02	216434,41	1,95	107,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык		1615,20	3614,15	88836,25	198778,14	58,7	3,25	178,91
		Накладные расходы -		3935,17		216434,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		3069,63				168830,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		865,54				47605,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1702,34		93629,00				
		Сметная стоимость				1263987,00				
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н=5,02М, Д=2М - 2ШТ								
244	Е11-010101-0401 11-010101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	396	67,94	64,17	26903,68	25412,60	7737,44	0,01	2,22
		м3 грунта		3,77	23,27	1491,09	9216,87	59,1	0,02	9,66
		Накладные расходы -		19,54		7737,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		15,98				6328,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,56				1409,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,00		2771,00				
		Сметная стоимость				37412,00				
245	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	30	901,61	--	27048,38	--	17810,23	1,25	37,50
		м3 грунта		901,61	--	27048,38	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		593,67		17810,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		532,85				15986,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		60,82				1825,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,62		3589,00				
		Сметная стоимость				48447,00				
246	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,6	20690,51	649,02	12414,31	389,41	846,78	1,35	0,81
		м3		906,11	150,17	543,66	90,10	48,5	0,18	0,11
		Накладные расходы -		1411,29		847,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		512,30				307,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		899,00				539,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1768,14		1061,00				
		Сметная стоимость				14322,00				
247	Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	6	1522,38	47,07	9134,31	282,40	847,27	0,14	0,86
		м2 покрытия		104,03	16,73	624,18	100,39	60,9	0,02	0,12
		Накладные расходы -		141,21		847,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		73,54				441,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		67,67				406,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,09		799,00				
		Сметная стоимость				10780,00				
248	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	5,92	40900,30	6993,07	242129,79	41398,96	67649,48	15,87	93,94
		м3 конструкций колодца		12397,67	2576,30	73394,20	15251,69	62,1	2,44	14,45
		Накладные расходы -		11427,28		67649,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		9298,83				55049,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2128,44				12600,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4186,21		24782,00				
		Сметная стоимость				334562,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е11-460303-0102 11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2								
			0,2	64603,98	441,69	12920,80	88,34	3860,54	44,66	8,93
		м3 заделки		31080,23	198,79	6216,05	39,76	50,8	0,24	0,05
		Накладные расходы -		19302,68		3861,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		15889,75				3178,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3412,93				683,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6712,53		1343,00				
		Сметная стоимость				18124,00				
250	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя								
			55	1869,65	26,80	102830,55	1474,24	15656,36	0,47	25,74
		м2 поверхности		383,31	4,56	21081,83	250,56	50,8	0,01	0,30
		Накладные расходы -		284,66		15656,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		197,03				10837,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		87,63				4819,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		172,34		9479,00				
		Сметная стоимость				127966,00				
251	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			426	580,31	--	247213,00	--	162779,47	0,89	377,01
		м3 грунта		580,31	--	247213,00	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		382,11		162779,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		342,96				146103,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		39,15				16677,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,99		32799,00				
		Сметная стоимость				442792,00				
252	Е11-010204-0601 11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство								
			2	2011,39	1,93	4022,79	3,87	2647,47	2,81	5,62
		м3 камня (в деле)		2009,46	0,83	4018,92	1,66	59,1	0,00	0,00
		Накладные расходы -		1323,74		2647,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		1188,08				2376,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		135,66				271,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		266,81		534,00				
		Сметная стоимость				7204,00				
253	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
	в ценах IV квартала 2017 года									
			2	5323,51	--	10647,02	--	451,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		451,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				451,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		888,00				
		Сметная стоимость				11986,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			2	2314,62	--	4629,24	--	196,28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		196,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				196,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		386,00				
		Сметная стоимость				5212,00				
255	С121-040301-0114 21-040301-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3								
			2	9446,09	--	18892,18	--	801,03	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		400,51		801,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		400,51				801,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		787,73		1575,00				
		Сметная стоимость				21269,00				
256	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6								
			4	13786,11	--	55144,44	--	2338,12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		584,53		2338,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		584,53				2338,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1149,65		4599,00				
		Сметная стоимость				62081,00				
257	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9								
			6	19169,65	--	115017,90	--	4876,76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		812,79		4877,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		812,79				4877,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1598,60		9592,00				
		Сметная стоимость				129486,00				
258	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП1-20, ПН15								
			2	16234,40	--	32468,80	--	1376,68	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		688,34		1377,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		688,34				1377,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1353,82		2708,00				
		Сметная стоимость				36553,00				
259	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			2	10020,26	--	20040,52	--	849,72	--	--
		комплекН43=1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		424,86		850,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		424,86				850,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		835,61		1671,00				
		Сметная стоимость				22561,00				
260	Е11-240106-0103 11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка								
			4	5658,35	2816,55	22633,40	11266,20	9734,68	3,05	12,20
		комплект		2603,72	785,20	10414,90	3140,82	62,1	0,75	3,00
		Накладные расходы -		2433,67		9735,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		2104,52				8418,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		329,15				1317,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		647,36		2589,00				
		Сметная стоимость				34958,00				
261	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм								
			0,09	324022,38	--	29162,01	--	1236,47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		13738,55		1236,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13738,55				1236,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27020,87		2432,00				
		Сметная стоимость				32830,00				
262	Е11-221101-0110 11-221101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб								
			8	40227,43	28347,21	321819,46	226777,64	103596,86	9,38	75,04
		врезка		8831,46	8538,29	70651,66	68306,30	62,1	8,41	67,28
		Накладные расходы -		12949,61		103597,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		10786,61				86293,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2163,00				17304,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4254,16		34033,00				
		Сметная стоимость				459450,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб								
			16	4546,27	2428,50	72740,36	38856,06	30551,73	2,01	32,16
		врезка		1841,46	810,54	29463,38	12968,64	62,1	0,88	14,08
		Накладные расходы -		1909,48		30552,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1646,89				26350,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		262,59				4201,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		516,46		8263,00				
		Сметная стоимость				111555,00				
264	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			110	63,46	1,04	6980,09	113,93	1985,89	0,03	3,25
		м2		27,03	0,17	2972,91	18,22	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		18,05		1986,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		14,74				1621,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,32				365,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		717,00				
		Сметная стоимость				9683,00				
265	Е11-130301-0410 11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз								
			110	53,10	1,39	5841,21	152,81	1538,00	0,02	2,39
		м2		20,43	0,33	2247,41	36,45	54,2	0,00	0,04
		Накладные расходы -		13,98		1538,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		11,25				1238,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2,73				300,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,37		590,00				
		Сметная стоимость				7970,00				
		Теплоизоляционные работы								
266	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем								
			6	62131,56	716,49	372789,34	4298,95	68358,29	18,80	112,80
		м3 изоляции		14862,90	331,32	89177,42	1987,94	55,3	0,40	2,40
		Накладные расходы -		11393,05		68358,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		8402,41				50414,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2990,64				17944,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5881,97		35292,00				
		Сметная стоимость				476439,00				
267	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов								
			210	382,55	10,40	80335,88	2183,62	32639,37	0,32	67,16
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,60	3,89	49895,04	817,54	55,3	0,00	0,99
		Накладные расходы -		155,43		32639,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		133,54				28044,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,88				4595,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		9038,00				
		Сметная стоимость				122013,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В								
			0,2415	314117,80	--	75859,45	--	3216,44	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		13318,59		3216,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		13318,59				3216,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,91		6326,00				
		Сметная стоимость				85402,00				
		ВСКРЫТИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ - 7х250=1750м2								
269	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка								
			4	1907,55	799,13	7630,18	3196,50	3929,35	1,55	6,20
		м3 конструкции		1108,42	325,73	4433,68	1302,90	60,3	0,39	1,55
		Накладные расходы -		982,34		3929,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		864,79				3459,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		117,55				470,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		231,19		925,00				
		Сметная стоимость				12484,00				
270	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			4	87,69	83,46	350,74	333,85	97,12	0,01	0,02
		м3 грунта		4,16	29,22	16,62	116,89	59,1	0,03	0,11
		Накладные расходы -		24,28		97,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		19,73				79,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,55				18,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,96		36,00				
		Сметная стоимость				484,00				
271	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км								
			4,8	420,40	--	2017,92	--	85,56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		17,82		86,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17,82				86,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,06		168,00				
		Сметная стоимость				2272,00				
273	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
			103,201225	2707,52	--	279419,38	--	11847,38	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		114,80		11847,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		114,80				11847,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,79		23301,00				
		Сметная стоимость				314568,00				
		ЗАСЫПКА ПЕСКОМ								
288	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			530	13,48	13,48	7144,46	7144,46	1681,41	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	2237,59	59,1	0,00	2,01
		Накладные расходы -		3,17		1681,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		2,50				1322,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,68				359,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,33		706,00				
		Сметная стоимость				9532,00				
289	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			530	117,21	50,40	62120,82	26711,58	31547,45	0,11	57,24
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	35409,24	11523,86	59,1	0,03	13,91
		Накладные расходы -		59,52		31547,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		52,33				27737,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,19				3810,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		7493,00				
		Сметная стоимость				101162,00				
290	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
			583	2707,52	--	1578484,16	--	66927,73	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		114,80		66928,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		114,80				66928,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,79		131633,00				
		Сметная стоимость				1777045,00				
		УСТАНОВКА ЛЮКА ВОЗДУШНИКА - 1ШТ								
291	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство								
			2,48	7058,96	1941,82	17506,22	4815,72	5817,15	3,33	8,26
		м3 сборных конструкций		2632,63	528,55	6528,93	1310,80	62,1	0,55	1,37
		Накладные расходы -		2345,63		5817,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1963,09				4868,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		382,54				949,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,37		1866,00				
		Сметная стоимость				25189,00				
292	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			2	2314,62	--	4629,24	--	196,28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		196,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				196,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		386,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				5212,00				
293	С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			0,44	50689,73	--	22303,48	--	945,67	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2149,24		946,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2149,24				946,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4227,12		1860,00				
		Сметная стоимость				25109,00				
294	С121-040303-0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			0,06	46289,16	--	2777,35	--	117,76	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1962,66		118,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1962,66				118,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3860,15		232,00				
		Сметная стоимость				3127,00				
295	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка								
			2	1224,17	123,73	2448,34	247,45	1438,92	1,31	2,62
		шт.		973,26	57,98	1946,53	115,96	62,1	0,07	0,14
		Накладные расходы -		719,46		1439,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				1281,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				158,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		311,00				
		Сметная стоимость				4198,00				
296	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
			2	10020,26	--	20040,52	--	849,72	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		424,86		850,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		424,86				850,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		835,61		1671,00				
		Сметная стоимость				22561,00				
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО КАНАЛА С ВОДОПРОВОДОМ - 5ШТ								
297	Е11-250108-0101 11-250108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)								
			2	179221,84	74156,60	358443,69	148313,21	114811,45	78,00	156,00
		пересечение		57950,10	23448,22	115900,20	46896,44	58,7	22,62	45,24
		Накладные расходы -		57405,73		114811,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		47780,81				95562,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9624,91				19250,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18930,21		37860,00				
		Сметная стоимость				511116,00				
298	С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
			5,48	7986,17	--	43764,21	--	1855,60	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		338,61		1856,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		338,61				1856,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		665,98		3650,00				
		Сметная стоимость				49269,00				
299	С123-010201-0258 23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
			6,24	22209,65	--	138588,22	--	5876,14	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		941,69		5876,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		941,69				5876,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1852,11		11557,00				
		Сметная стоимость				156022,00				
300	С123-010201-0304 23-010201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76								
			3,12	47156,41	--	147128,00	--	6238,23	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1999,43		6238,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1999,43				6238,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3932,47		12269,00				
		Сметная стоимость				165636,00				
301	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство								
			2,73	21632,77	798,01	59057,47	2178,57	5655,70	2,82	7,70
		м3		2095,12	188,38	5719,67	514,29	48,5	0,23	0,62
		Накладные расходы -		2071,69		5656,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		1107,50				3023,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		964,19				2632,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1896,36		5177,00				
		Сметная стоимость				69890,00				
302	Е11-070102-0104 11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
			18	5817,24	842,15	104710,37	15158,69	21083,55	1,53	27,54
		шт. сборных конструкций		1195,39	233,03	21517,00	4194,49	62,1	0,26	4,59
		Накладные расходы -		1171,31		21084,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		887,05				15967,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		284,26				5117,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		559,08		10064,00				
		Сметная стоимость				135857,00				
303	С121-040302-0233 21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			5,28	51081,50	--	269710,32	--	11435,72	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2165,86		11436,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2165,86				11436,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4259,79		22492,00				
		Сметная стоимость				303638,00				
304	С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92								
			1,72	42822,98	--	73655,53	--	3122,99	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1815,69		3123,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1815,69				3123,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3571,09		6142,00				
		Сметная стоимость				82921,00				
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО КАНАЛА С ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ - 3ШТ								
305	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			20	1363,24	--	27264,77	--	17952,71	1,89	37,80
		м3 грунта		1363,24	--	27264,76	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		897,64		17953,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		805,67				16113,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		91,96				1839,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,87		3617,00				
		Сметная стоимость				48835,00				
306	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			18	637,36	--	11472,48	--	7554,15	0,97	17,50
		м3 грунта		637,36	--	11472,48	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		7554,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,68				6780,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,00				774,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		1522,00				
		Сметная стоимость				20549,00				
307	Е11-221501-0101 11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2								
			1,6	3174,06	693,13	5078,50	1109,01	1359,66	1,17	1,87
		м короба		858,39	246,46	1373,43	394,33	62,1	0,26	0,42
		Накладные расходы -		849,78		1360,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		686,11				1098,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		163,67				262,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		321,91		515,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				6953,00				
308	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,55	257854,99	--	141820,24	--	6013,18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10933,05		6013,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10933,05				6013,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21503,04		11827,00				
		Сметная стоимость				159660,00				
309	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка								
			35	1158,20	531,91	40536,95	18616,69	14115,47	0,48	16,66
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	12542,31	6608,19	62,1	0,20	6,96
		Накладные расходы -		403,30		14115,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		339,78				11892,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,51				2223,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,92		4372,00				
		Сметная стоимость				59025,00				
310	С121-030301-0502 21-030301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89								
			3,94	12929,77	--	50943,29	--	2160,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		548,22		2160,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		548,22				2160,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1078,24		4248,00				
		Сметная стоимость				57352,00				
311	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
			5,7	5108,99	1143,24	29121,25	6516,47	4418,11	0,85	4,84
		м3 основания		597,33	457,33	3404,78	2606,80	50,8	0,54	3,08
		Накладные расходы -		775,11		4418,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		535,77				3054,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		239,34				1364,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		470,73		2683,00				
		Сметная стоимость				36223,00				
312	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			22	726,68	12,84	15987,06	282,48	2719,97	0,21	4,66
		м2 поверхности		173,63	1,66	3819,96	36,45	50,8	0,00	0,04
		Накладные расходы -		123,63		2720,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				1959,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				761,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		1497,00				
		Сметная стоимость				20204,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕПЛОТРАССЫ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ ДО 35КВ-2ШТ								
313	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			20	1363,24	--	27264,76	--	17952,71	1,89	37,80
		м3 грунта		1363,24	--	27264,76	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		897,64		17953,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		805,67				16113,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		91,96				1839,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,87		3617,00				
		Сметная стоимость				48835,00				
314	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			18	637,36	--	11472,47	--	7554,15	0,97	17,50
		м3 грунта		637,36	--	11472,48	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		7554,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,68				6780,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,00				774,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		1522,00				
		Сметная стоимость				20549,00				
315	Е11-221501-0101 11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2								
			1,04	3174,06	693,13	3301,03	720,86	883,78	1,17	1,22
		м короба		858,39	246,46	892,73	256,32	62,1	0,26	0,27
		Накладные расходы -		849,78		884,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		686,11				714,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		163,67				170,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		321,91		335,00				
		Сметная стоимость				4520,00				
316	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,825	257854,99	--	212730,36	--	9019,77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10933,05		9020,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10933,05				9020,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21503,04		17740,00				
		Сметная стоимость				239490,00				
317	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка								
			35	1158,20	531,91	40536,94	18616,69	14115,47	0,48	16,66
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	12542,31	6608,19	62,1	0,20	6,96
		Накладные расходы -		403,30		14115,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		339,78				11892,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,51				2223,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,92		4372,00				
		Сметная стоимость				59025,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	С121-030301-0502 21-030301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89								
			3,94	12929,77	--	50943,30	--	2160,00	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		548,22		2160,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		548,22				2160,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1078,24		4248,00				
		Сметная стоимость				57352,00				
319	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
			5,7	5108,99	1143,24	29121,25	6516,47	4418,11	0,85	4,84
		м3 основания		597,33	457,33	3404,78	2606,80	50,8	0,54	3,08
		Накладные расходы -		775,11		4418,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		535,77				3054,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		239,34				1364,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		470,73		2683,00				
		Сметная стоимость				36223,00				
320	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			22	726,68	12,84	15987,05	282,48	2719,97	0,21	4,66
		м2 поверхности		173,63	1,66	3819,96	36,45	50,8	0,00	0,04
		Накладные расходы -		123,63		2720,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				1959,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				761,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		1497,00				
		Сметная стоимость				20204,00				
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТЕПЛОСЕТИ С ЭЛЕКТРОКБЕЛЕМ. ВАРИАНТ С ОТТЯЖКОЙ КАБЕЛЯ-1ШТ								
321	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			41	1363,24	--	55892,76	--	36803,06	1,89	77,49
		м3 грунта		1363,24	--	55892,76	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		897,64		36803,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		805,67				33033,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		91,96				3770,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,87		7416,00				
		Сметная стоимость				100111,00				
322	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			35	637,36	--	22307,59	--	14688,62	0,97	34,02
		м3 грунта		637,36	--	22307,59	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		14689,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,68				13184,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,00				1505,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		2960,00				
		Сметная стоимость				39956,00				
323	Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий								
			0,011	1000350,12	--	11003,85	--	1373,08	175,00	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канало-километр трубопровода		127309,00	--	1400,40	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		124825,83		1373,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		79058,89				870,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		45766,94				503,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90014,08		990,00				
		Сметная стоимость				13367,00				
324	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Кабель. Протаскивание в футляр								
			11	856,26	13,13	9418,82	144,39	5387,38	0,84	9,28
		м трубы, уложенной в футляре		699,09	1,41	7690,03	15,49	62,1	0,00	0,02
		Накладные расходы -		489,76		5387,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		435,01				4785,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		54,75				602,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,68		1184,00				
		Сметная стоимость				15991,00				
325	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляра. Заделка битумом и прядью								
			1	22868,02	2193,33	22868,02	2193,33	4986,23	7,99	7,99
		футляр		6163,49	41,42	6163,49	41,42	62,1	0,05	0,05
		Накладные расходы -		4986,23		4986,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3853,24				3853,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1132,98				1133,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2228,34		2228,00				
		Сметная стоимость				30083,00				
326	Ц13-080201-2706 13-080201-2706 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования								
			2	5633,37	111,33	11266,75	222,65	4946,90	6,00	12,00
		шт.		4969,86	38,79	9939,72	77,57	42,8	0,04	0,08
		Накладные расходы -		2473,45		4947,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		2143,70				4287,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		329,75				659,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		648,55		1297,00				
		Сметная стоимость				17511,00				
327	С123-061703-1005 23-061703-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86								
			2	18856,04	--	37712,08	--	1598,99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		799,50		1599,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		799,50				1599,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1572,44		3145,00				
		Сметная стоимость				42456,00				
328	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			7,35	8844,24	1424,60	65005,18	10470,78	16681,90	4,54	33,37
		м3 кладки		3246,60	331,32	23862,51	2435,23	50,8	0,40	2,94
		Накладные расходы -		2269,65		16682,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		1817,59				13359,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		452,06				3323,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		889,11		6535,00				
		Сметная стоимость				88222,00				
329	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
			2,793	23366,16	--	65261,68	--	2767,10	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		990,73		2767,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		990,73				2767,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1948,55		5442,00				
		Сметная стоимость				73471,00				
330	Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой								
			21	1825,77	59,60	38341,18	1251,55	11568,08	0,94	19,74
		м2		814,09	23,90	17095,83	501,96	54,2	0,03	0,63
		Накладные расходы -		550,86		11568,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		454,19				9538,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		96,67				2030,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,13		3993,00				
		Сметная стоимость				53902,00				
331	С121-100402-9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Изол ГОСТ 10296-79								
			23,94	216,27	--	5177,50	--	219,53	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9,17		220,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9,17				220,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,04		432,00				
		Сметная стоимость				5829,00				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ								
350	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя								
			875,05	1869,65	26,80	1636034,10	23455,15	249092,61	0,47	409,52
		м2 поверхности		383,31	4,56	335411,95	3986,47	50,8	0,01	4,81
		Накладные расходы -		284,66		249093,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		197,03				172414,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		87,63				76678,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		172,34		150810,00				
		Сметная стоимость				2035937,00				
351	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя								
			547,725	1916,71	28,64	1049828,54	15689,26	88966,24	0,20	110,09
		м2 поверхности		147,47	5,80	80771,73	3175,80	50,8	0,01	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		162,43		88966,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		77,86				42645,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		84,57				46321,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,33		91104,00				
		Сметная стоимость				1229898,00				
352	Е11-220701-0113 11-220701-0113 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией								
			0,73	372397,20	--	271849,95	--	50807,17	113,30	82,71
		км трубопровода		83124,81	--	60681,11	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		69598,86		50807,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		51620,51				37683,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17978,35				13124,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35359,68		25813,00				
		Сметная стоимость				348470,00				
353	Е11-220701-0106 11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией								
			0,034	77398,99	--	2631,57	--	1109,49	61,80	2,10
		км трубопровода		45340,81	--	1541,59	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		32632,20		1109,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		28156,64				957,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4475,56				152,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8802,50		299,00				
		Сметная стоимость				4040,00				
354	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией								
			0,17	45781,54	--	7782,86	--	4487,98	51,50	8,76
		км трубопровода		37784,00	--	6423,28	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		26399,87		4488,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		23463,87				3989,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2936,01				499,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5774,51		982,00				
		Сметная стоимость				13253,00				
355	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
			0,016	39791,90	--	636,67	--	418,33	51,50	0,82
		км трубопровода		37784,00	--	604,54	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		26145,91		418,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		23463,87				375,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2682,04				43,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5275,02		84,00				
		Сметная стоимость				1139,00				
		СОДК								
356	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Детектор повреждений переносной ДПС-2АМ								
			1	70204,21	--	70204,21	--	2976,66	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2976,66		2977,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2976,66				2977,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5854,47		5854,00				
		Сметная стоимость				79035,00				
357	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			9	5162,68	1372,55	46464,13	12352,93	17614,62	2,74	24,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2217,04	468,27	19953,39	4214,40	62,1	0,48	4,32
		Накладные расходы -		1957,18		17615,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1667,58				15008,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		289,60				2606,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		569,59		5126,00				
		Сметная стоимость				69205,00				
358	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Наземный ковер	19	28081,68	--	533552,00	--	22622,60	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1190,66		22623,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1190,66				22623,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2341,79		44494,00				
		Сметная стоимость				600669,00				
359	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Терминал "КТ-11" (с выходом на детектор)	2	7140,77	--	14281,54	--	605,54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		302,77		606,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		302,77				606,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		595,48		1191,00				
		Сметная стоимость				16078,00				
360	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ПЭ	19	184536,78	--	3506198,83	--	148662,83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7824,36		148663,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7824,36				148663,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15388,89		292389,00				
		Сметная стоимость				3947251,00				
361	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Терминал промежуточный "КТ-12/Ш"	17	10550,69	--	179361,73	--	7604,94	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		447,35		7605,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		447,35				7605,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		879,84		14957,00				
		Сметная стоимость				201924,00				
362	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 630-1-ППУ-ПЭ	17	104303,40	--	1773157,76	--	75181,89	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		4422,46		75182,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4422,46				75182,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8698,07		147867,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1996207,00				
363	Ц13-080201-0903 13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			368	364,79	184,21	134243,82	67789,13	41656,55	0,19	69,92
		м кабеля		157,38	61,67	57915,44	22696,11	42,8	0,08	28,19
		Накладные расходы -		113,20		41657,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		93,75				34502,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		19,44				7155,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,24		14072,00				
		Сметная стоимость				189972,00				
364	С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			0,368	72,98	--	26,86	--	1,14	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3,09		1,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,09				1,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,09		2,00				
		Сметная стоимость				30,00				
365	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
			618	543,26	252,56	335733,20	156081,75	62167,12	0,12	74,16
		м кабеля		99,40	74,45	61427,47	46008,00	42,8	0,09	53,15
		Накладные расходы -		100,59		62167,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		74,41				45982,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		26,19				16185,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,51		31832,00				
		Сметная стоимость				429732,00				
366	С123-060135-0301 23-060135-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,05	190511,65	--	9525,58	--	403,88	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8077,69		404,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8077,69				404,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15887,15		794,00				
		Сметная стоимость				10724,00				
367	С123-060135-1101 23-060135-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,568	289578,78	--	164480,75	--	6973,98	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12278,14		6974,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12278,14				6974,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24148,55		13716,00				
		Сметная стоимость				185171,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			48862004,91	2784841,88			4871,08
		Накладные расходы -	Тенге			4744415,21				
		Сметная прибыль -	Тенге			4288513,61				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			57894933,73				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5654,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				4424171,35			

Временные здания и сооружения 1,04%	**602107,31**
Итого	**58497041,04**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,34%	**1368830,76**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**2213754,04**
Итого	**62079625,84**
В текущих ценах 2019 года К=1,112825	**69083759,62**
Понижающий коэффициент 0,9000000039	**62175383,93**
Налог на добавленную стоимость 12%	**7461046,07**
ВСЕГО ПО АКТУ	**69636430,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
БИН-070140002001
_____ **Е.Алпысбаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"
БИН-971140000650
_____ **С.Боранов**

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162
_____ **Садыков К.**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "СК Энерго-OIL"
БИН-1507400012385
№KZ25VMUE00004888
№KZ592VJE00026022
№KZ32VJB00024805
_____ **Туреходжаев Б.**