Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2020 г.
Доп.соглашение №2 от 22.04.2020г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			276 211 000,00	185 497 193,37	142 253 400,00	121 165 555,09	64 331 638,28	19 299 491,48	45 032 146,80
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	275 697 137,48	108 782 175,54	239 702 070,62	35 995 066,86	10 798 520,06	25 196 546,80
			638 818 251,79	**461 194 330,85**	**251 035 575,54**	**360 867 625,71**	**100 326 705,14**	**30 098 011,54**	**70 228 693,60**
	в.т.ч. на 2021г.		197 967 000,00						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**461 194 330,85**	**251 035 575,54**	**360 867 625,71**	**100 326 705,14**	**30 098 011,54**	**70 228 693,60**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Пакыпбаев А.Ж.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

"Фирма "Талдыкорган жолдары"

Заказчик : ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Подрядчик : ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Стройка : Средний ремонт а/д"Алматы-Усть-Каменогорск"-сан."Капал-Арасан",км 0-48(20км)Аксуского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 14 от 11.02.2020г

Акт приемки выполненных работ
Локальная смета №1-1-1 (по ресурсному методу)
Акт №5

за октябрь 2020 года
на Подготовка территории строительства

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Фрезерование а/б покрытия на основной дороге и съездах									
1	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	6000	103,12 / 3.24	99,86 / 10.94	618735 / 19425	599176 / 65617	134	91846 / 56846	767428
2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	414	213		88182			7055	95237
3	С341-310104-0501	Строительного груза.Погрузка	т	414	97		40158			3213	43371
		Итого по разделу: 1.									906035
		ИТОГО:					747 075,00 / 19 425,00	599 176,00 / 65 617,00	134,00	91 846,00 / 67 114,00	906 036,00
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0,00		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
		НДС			12 %		108 724,00				
		Итого с НДС									1 014 759,00
		скидка									101 475,90
		с учетом скидки 10%									913 283,10

Локальная смета №2-1-1 (по ресурсному методу)
Акт №5

на Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Устранение пучинистых участков									

1	Е11-010104-0202	Грунты непригодные 2 группы Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	356,625	69,09 0	69,09 21.64	24640 0	24640 7716	0	5556 2416	32611
2	Е11-010104-0210 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	356,625	116,07 0	116,07 36.35	41394 0	41394 12963	0	9334 4058	54786
3	Е11-010102-0226	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НТГАСНИ" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	356,625	170,67 3.82	166,85 23.99	60865 1363	59502 8555	0	7141 5440	73447
4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	588,43125	213		125336			10027	135363
		Итого по разделу: 1. Устранение пучинистых участков									**296207**
		Раздел: 2. Устройство покрытий									
5	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	712,25	195,31 50.93	144,07 45	139107 36276	102614 32051	217	73792 17037	229931
6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные фракции 0-70мм ГОСТ 23735-2014	м3	176,638	1423		251356		251356	20108	271464
7	Е11-270403-0101	Основания подстилающие и выравнивающие из щебеночной смеси С-6 толщиной 15 см	м2 основания	710,5833	295,07 38.37	255,83 87.77	209671 27764	181788 62366	618	96801 24518	330989
8	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Стоимость щебеночной смеси С-6	м3	106,5875	6746		719039		719039	57523	776562
9	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1886	102982,43 0	1999,17 1050.15	122405 0	2376 1248	120029	1348 9900	133653
10	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	713,25	1208,38 50.89	109,86 34.8	861879 36300	78358 24821	747220	66011 74231	1002121
11	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	713,25	781,57 0.82	0,13 0	557453 583	96 0	556773	630 44647	602730
		Итого по разделу: 2. Устройство покрытий									**3347451**
		Раздел: 6. Устройство дорожной одежды									
52	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	74,5861942	102982,43 0	1999,17 1050.15	7681068 0	149111 78327	7531957	84593 621253	8386913
53	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1341,395121	13132 827.03	1105,6 398.37	17615200 1109369	1483043 534366	15022788	1775234 1551235	20941669

54	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	11,563751	102982,43 0	1999,17 1050,15	1190863 0	23118 12144	1167745	13115 96318	1300297
55	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	28909,3776	1388,64 50,89	110,12 34,91	40144748 1471312	3183426 1009248	35490010	2679004 3425900	46249652
56	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	28909,3776	306,58 0,27	0,05 0	8863022 7882	1374 0	8853766	8513 709723	9581257
		Раздел: 10. Транспортировка материалов из города Талдыкорган-90 км и г.Алматы-330км									
101	С341-020103-1090	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	4965,259186	1358		6742822			539426	7282248
102	С341-310104-0301	Асфальт. Погрузка	т	4965,259186	231		1146975			91758	1238733
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда									94980770
		ИТОГО:					86 497 843,00 2 690 349,00	5 330 839,00 1 783 805,00	70 461 518,00	4 821 072,00 7 305 513,00	98 624 426,63
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0,00		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00		
		НДС			12 %		11 834 931,20				
		Итого с НДС									110 459 357,83
		скидка									101 475,90
		с учетом скидки 10%									99 413 422,04
		ИТОГО по акту									100 326 705,14

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика_____**Накыпбаев А.Ж.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Саргалдаков Н.А**