Генподрядчик: **ТОО "Фирма "Акназар" г.Астана ул.Шарль де Голя №3 кв.7, БИН 040440002146**
(наименование, адрес)

Субодрядчик: **ТОО "Рыс-Канагат" ул Кумисбекова №8 кв387, БИН 000240002885**

Стройка : **Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ

за май 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	2540,91	2541
2	2	51-021503-0136(об)	Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CRIE 3-5, типа Grundfos	комплект	1	3787769,05	3787769
3	3	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	19,14	19
4	4	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	7082,33	7082

5	5	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1308	176356,87	23067
6	6	23-010501-1505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129,078	247,39	31933
7	7	23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	554,86	1681
8	8	13-110203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	242,05	242
10	10	11-170701-0103	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка	бак	1	12322,92	12323
11	11	29-000000-0003(пл)	Емкость для воды V 10м3	шт	1	422172	422172
12	12	13-120701-0501	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	8	1,97	16
13	13	29-000000-0004(пл)	Спринклер роторный PGP1 Hunter (в комплекте со стойкой-держателем)	шт	8	4896,07	39169
Раздел 1 Камера водопроводная из монолитного бетона 2500x3000x2500							
14	14	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	49,5	1587,25	78569
15	15	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,28	41827,12	95366
16	16	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	17,5	359941,23	6298972

17	17 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	169961,08	9857
19	19 21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	161964,43	1943
20	20 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235	165731,24	38947
21	21 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	161789,7	13752
23	23 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41	159139,15	65247
24	24 21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,425	159739,15	67889
25	25 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,64	103,16	1098
26	26 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,64	3516,94	37420
27	27 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,64	3516,94	37420

28	28 11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	31,64	165536,04	5237560
29	29 11-090304-0101	Монтаж крышки (прим)	т конструкций	0,097	22121,23	2146
31	31 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	0,87	2
32	32 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,6	16,89	44
33	33 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15,32	81834,84	1253710
34	34 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	1193,34	60
35	35 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	58,54	59
36	36 23-040501-0123	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3017,27	3017
	Раздел 2 Плита монолитная под емкости для воды /л.5-АС/					
37	37 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,548	8144,54	12608
38	38 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,11	10496,51	11651
39	39 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,2	72438,7	231804

40	40	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31088	649	202
41	41	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18293	132475,7	24234
42	42	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309	168961,08	5221
43	43	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00205	161964,43	332

Всего	**17857143**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**17 857 143**
НДС (12 %)	2 142 857
Всего по акту с учетом НДС	**20 000 000**

Генподрядчик ТОО "Фирма "Акназар"

Субподрядчик ТОО "Рыс-Канагат"

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Генподрядчик:ТОО "Фирма"Акназар" БИН 040440002146 г.Астана г.Астана ул.Шарль де Голль,3 кв.7
Субподрядчик:ТОО "Рыс-Канагат" БИН 000240002885 г.Астана ул. Кумисбекова №8 кв387

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана	20 000 000,00	17 857 142,86	11 926 516,71		3 787 769,00				2 142 857,14	20 000 000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Фирма"Акназар"

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Рыс-Канагат»