Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "ForteBank"

Справка стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020г.
по доп. соглашению №1 от 09.06.2020г. к договору № 19 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/268 025 011 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Сункар - Каншенгель - Топар - Куйган", км 0-9,8; 17,3-21,6 Жамбылского района Алматинской области	268 025 011 159							
		тенге	244010000,00	227415780,24	73203000,00	198145714,29	29270065,95	8781019,79	20489046,16
		268 025 015 159							
		тенге	217199792,09	158825382,96	65159937,63	138825382,96	20000000,00	6000000,00	14000000,00
	Всего по акту:	тенге	461209792,09	386241163,20	138362937,63	336971097,25	49270065,95	14781019,79	34489046,16

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____Самуратов С.З.

МП

Представитель заказчика:

_____ Хамитжанов К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____Гринченко В.Н.

МП

Казакстан Республикасы Алматы облысы Жамбыл ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.

Форма-2

А К Т

Приемки выполненных работ за октябрь 2020г.

Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Сункар - Каншенгель - Топар - Куйган", км 0-9,8; 17,3-21,6 Жамбылского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270302-0501 1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**22325**		**97,97**	**94,62**	**2187272,90**	**2112462,94**	**356,08**	**269172,79**	**2652961,35**
		НР - 108%; СП - 8%				**3,33**	**7,83**	**74453,88**	**174780,19**		**196515,66**	
		Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0025	55,81	1334,00		74453,88				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	87,07							
1.3	96 С	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,001	22,325		4495,00		100350,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	22,325		1646,00		36746,95			
1.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0001	2,2325		5716,00		12760,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	2,2325		1377,00		3074,15			
1.5	2115 С	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0014	31,255		63969,00		1999351,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0028	62,51		2159,00		134959,09			
1.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,00055	12,27875	29,00				356,08		
2	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2687,4**		**130,00**	**--**	**349362,00**	**--**		**--**	**377310,96**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**27948,96**	
3	**Е12-180101-1901 1218-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением**	**м трещин**	**14652**		**240,83**	**50,44**	**3528659,53**	**739076,18**	**1663049,68**	**1054205,54**	**4949494,28**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,89**	**23,04**	**1126533,67**	**337640,69**		**366629,21**	
		Состав работ: 1. Очистка трещин 2. Заделка трещин битумом 3. Засыпка поверхности песком с уплотнением										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,074	1084,25	1039,00		1126533,67				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	205,13							
3.3	109 С	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,007	102,564		7206,00		739076,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,014	205,128		1646,00		337640,69			
3.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	7,326	2944,74				21573,17		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.5	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0009	13,1868	124478,76				1641476,51		
4	**Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	**м2**	**208**		**2686,42**	**231,26**	**558775,81**	**48101,08**	**368780,25**	**116884,19**	**729712,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**682,18**	**98,29**	**141894,48**	**20444,67**		**54052,80**	
		Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона 2. Очистка основания 3. Смазка битумом краев обрубленных мест 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 5. Укатка катком										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,623	129,58	1095,00		141894,48				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0647	13,46							
4.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	7,1136		3906,00		27785,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	7,1136		1646,00		11708,99			
4.4	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0295	6,136		2838,00		17413,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	6,136		1377,00		8449,27			
4.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,059	12,272		52,00		638,14			
4.6	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	2,08		812,00		1688,96			
4.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,208		2761,00		574,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,208		1377,00		286,42			
4.8	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,119	24,752	14166,78				350656,14		
4.9	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0007	0,1456	124478,76				18124,11		
5	**Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2090**		**232,04**	**225,41**	**484962,45**	**471105,05**	**969,73**	**62723,83**	**591501,18**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,17**	**35,52**	**12887,67**	**74228,76**		**43814,90**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0064	13,36	965,00		12887,67				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0181	37,74							
5.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004276	8,93684		4891,00		43710,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004276	8,93684		1967,00		17578,76			
5.4	2441 С	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,01378	28,8002		14840,00		427394,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01378	28,8002		1967,00		56649,99			
5.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00014	0,2926	3314,18				969,73		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	4075,5		130,00	--	529815,00	--		--	572200,20
		СП - 8%				--	--	--	--		42385,20	
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	м3 материала основания в плотном теле	1463		4405,96	1079,09	6445913,92	1578712,47	4652316,00	623654,43	7635133,82
		НР - 108%; СП - 8%				146,88	247,83	214885,44	362572,36		565565,47	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	210,67	1020,00		214885,44				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	209,21							
7.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	22,6765		10390,00		235608,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	22,6765		1967,00		44604,68			
7.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	69,6388		4559,00		317483,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	69,6388		1377,00		95892,63			
7.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	103,5804		9167,00		949521,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	103,5804		1967,00		203742,65			
7.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	13,3133		5716,00		76098,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	13,3133		1377,00		18332,41			
7.7	100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1784,86	2604,8800				4649346,12		
7.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	102,41	29,00				2969,89		
8	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4180		1381,06	99,87	5772845,32	417470,27	5161978,15	351689,46	6614497,56
		НР - 108%; СП - 8%				46,27	31,64	193396,90	132241,49		489962,78	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	140,45	1377,00		193396,90				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	70,1							
8.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	14,5046		3906,00		56654,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	14,5046		1646,00		23874,57			
8.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	42,218		5818,00		245624,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	42,218		1967,00		83042,81			
8.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,6302		5716,00		9318,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,6302		1377,00		2244,79			
8.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,852		120,00		702,24			
8.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	11,704		8976,00		105055,10			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	11,704		1967,00		23021,77			
8.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0418		2761,00		115,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0418		1377,00		57,56			
8.9	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	396,682	12984,60				5150757,10		
8.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,025916	216144,00				5601,59		
8.11	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,045144	124478,76				5619,47		
9	**Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**4180**		**1217,91**	**0,16**	**5090852,77**	**682,18**	**5086026,38**	**4475,76**	**5502954,81**
						0,99	**--**	**4144,22**	**--**		**407626,28**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0007	3,01	1377,00		4144,22				
9.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00136	5,6848		120,00		682,18			
9.3	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0936	391,248	12984,60				5080198,78		
9.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,046816	124478,76				5827,60		
10	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия обочин**	**15481**		**181,18**	**147,47**	**2804879,78**	**2283016,82**	**3142,64**	**1329806,75**	**4465461,45**
						33,51	**46,03**	**518720,32**	**712582,23**		**330774,92**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	490,75	1057,00		518720,32				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	441,36							
10.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	60,68552		10390,00		630522,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	60,68552		1967,00		119368,42			
10.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	126,63458		4559,00		577327,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	126,63458		1377,00		174375,82			
10.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	226,0226		3906,00		882844,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	226,0226		1646,00		372033,20			
10.6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	13,9329		8024,00		111797,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	13,9329		1967,00		27406,01			
10.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	14,08771		5716,00		80525,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	14,08771		1377,00		19398,78			
10.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	108,367	29,00				3142,64		
11	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	**м3**	**566,6046**		**2604,88**	**--**	**1475937,00**	**--**	**1475937,00**	**--**	**1594011,95**
						--	**--**	**--**	**--**		**118074,96**	
12	**С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015 К=1,22**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	**м3**	**377,7364**		**3987,38**	**--**	**1506178,57**	**--**	**1506178,57**	**--**	**1626672,85**
						--	**--**	**--**	**--**		**120494,29**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**30735455,04**	**7650627,00**	**19918734,47**	**3812612,74**	**37311913,20**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								2286916,57	1814490,39	--	2763845,42	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30735455,04				
	Материалы		Тенге					12287272,80				
	Всего заработная плата		Тенге						4101407,00			
	Местные материалы		Тенге					7631461,67				
	Транспортные расходы		Тенге					879177,00				
		Накладные расходы	Тенге					3812612,74				
		Сметная прибыль	Тенге					2763845,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					37311913,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3191,94
		Сметная заработная плата	Тенге						4101407,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					37311913,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3191,94
		Сметная заработная плата	Тенге						4101407,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**37311913,20**
		НДС 12%	**Тенге**									**4 477 429,58**
		Всего с НДС	**Тенге**									**41 789 342,78**
		Итого с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**37 610 408,51**

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**24**		**232,04** **6,17**	**225,41** **35,52**	**5568,95** **147,99**	**5409,82** **852,39**	**11,14**	**720,27** **503,14**	**6792,36**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0064	0,1534	965,00		147,99				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0181	0,4333							
1.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004276	0,102624		4891,00		501,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004276	0,102624		1967,00		201,86			
1.4	2441 С	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 1 м3	маш.-ч	0,01378	0,33072		14840,00		4907,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01378	0,33072		1967,00		650,53			
1.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00014	0,00336	3314,18				11,14		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**42**		**130,00**	**--**	**5460,00**	**--**		**--**	**5896,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**436,80**	
3	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**27,3**		**4405,96**	**1079,09**	**120282,60**	**29459,23**	**86813,55**	**11637,57**	**142473,79**
		НР - 108%; СП - 8%				**146,88**	**247,83**	**4009,82**	**6765,70**		**10553,61**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	3,93	1020,00		4009,82				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,9							
3.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,42315		10390,00		4396,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,42315		1967,00		832,34			
3.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,29948		4559,00		5924,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,29948		1377,00		1789,38			
3.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,93284		9167,00		17718,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,93284		1967,00		3801,90			
3.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,24843		5716,00		1420,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,24843		1377,00		342,09			
3.7	100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	33,306	2604,8800				86758,13		
3.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,911	29,00				55,42		
4	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см (4+4=8см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**78**		**1381,06**	**99,87**	**107722,95**	**7790,12**	**96323,99**	**6562,63**	**123428,42**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,64**	**3608,84**	**2467,66**		**9142,85**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	2,62	1377,00		3608,84				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	1,31							
4.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,27066		3906,00		1057,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,27066		1646,00		445,51			
4.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,7878		5818,00		4583,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,7878		1967,00		1549,60			
4.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,03042		5716,00		173,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,03042		1377,00		41,89			
4.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1092		120,00		13,10			
4.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2184		8976,00		1960,36			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2184		1967,00		429,59			
4.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00078		2761,00		2,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00078		1377,00		1,07			
4.9	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0949	7,4022	12984,60				96114,61		
4.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000484	216144,00				104,53		
4.11	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000842	124478,76				104,86		
5	**Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	**м2 покрытия**	**78**		**1217,91**	**0,16**	**94996,77**	**12,73**	**94906,71**	**83,52**	**102686,72**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,99**	**--**	**77,33**	**--**		**7606,42**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0007	0,0562	1377,00		77,33				
5.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00136	0,10608		120,00		12,73			
5.3	102749 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0936	7,3008	12984,60				94797,97		
5.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,000874	124478,76				108,74		
6	**Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**535**		**16154,33**	**1005,09**	**8642566,65**	**537722,29**	**7702608,88**	**643665,16**	**10029130,35**
		НР - 108%; СП - 8%				**751,84**	**362,15**	**402235,47**	**193750,79**		**742898,54**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,546	292,11	1377,00		402235,47				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1974	105,61							
6.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0748	40,018		3906,00		156310,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0748	40,018		1646,00		65869,63			
6.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	63,665		5818,00		370402,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	63,665		1967,00		125229,05			
6.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	1,926		5716,00		11009,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,926		1377,00		2652,10			
6.6	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	540,35	14166,78				7655019,57		
6.7	144660 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,00074	0,3959	116577,00				46152,83		
6.8	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,02675	53700,00				1436,47		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**8976597,92**	**580394,19**	**7980664,28**	**662669,14**	**10410408,43**
								410079,46	**203836,54**	**--**	**771141,37**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8976597,92**				
	Материалы		Тенге					**7893906,14**				
	Всего заработная плата		Тенге						**613916,00**			
	Местные материалы		Тенге					**86758,13**				
	Транспортные расходы		Тенге					**5460,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**662669,14**				
		Сметная прибыль	Тенге					**771141,37**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10410408,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**410,13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**613916,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**10410408,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**410,13**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						613916,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10410408,43**
		НДС 12%	**Тенге**									**1 249 249,01**
		Всего с НДС	**Тенге**									**11 659 657,44**
		Итого по акту	**Тенге**									**49 270 065,95**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Представитель заказчика Хамитжанов К.К.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" Гринченко В.Н.

Казакстан Республикасы Жамбыл ауданы Алматы обл. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.