Приложение 3-1
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Наименование строительства и его **Строительство водопровода в с. Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области**

СПРАВКА № 3
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за май месяц 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		190053/00	29.10.19г.			ТОО	
		Доп.согл. № 190053/01	13.04.20г.				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	157 914 736,84	140 995 300,74							16 919 436,09	
в т.ч. за месяц апрель	**105 263 157,89**	93 984 962,40							11 278 195,49	
Резерв- 5%	5 263 157,89	4 699 248,12							563 909,77	
К оплате	**100 000 000,00**	89 285 714,28							10 714 285,71	**100 000 000,00**
К оплате	***(Сто миллионов тенге)00 тиын***									

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"
БИН 110140009514
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Р.Г. Гумаров**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990340021473
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **В. И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(№аттестата-KZ582VJE00045325 от 18.03.2019г)

Эксперт технического надзора _____ **Т.К.Шакаров**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"
(ГСЛ№012-04 от 12.05.2017г , приказ №19 от 13.03.2020г.)

"Amanat Story KZ" _____ **Д.Е. Калиакпаров**
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

"_____" _____ 2020год

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"
БИН110140009514

Павлодарская обл, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік, 49 тел.:87183623031
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133

г.Павлодар, Пром.зона центральная, 1319 тел.:334253
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопровода в с. Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области "**
(наименование, адрес)

Объект : **"Наружные сети водоснабжения, Бурение эксплуатационных скважин "**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190053/00 от 29 октября 2019г., Доп.согл. № 190053/01 от 13 апреля 2020г.

АКТ приемки выполненных работ №3 от 20.05. 2020 г.
за МАЙ месяц 2020г. на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(локальная смета 2-6-1) Наружные сети водоснабжения										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	60952,09	132,39	125,99	8069587	7679130	0	1529217	10366708	
						6,4	28,44	390457	1733455	0	767904		
2	2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1;	м3 грунта	871,36	145,63	138,58	126894	120757	0	24045	163014	

3	3 1101-0101-0307				7,04	31,28	6137	27259	0	12075	
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	1264,49	158,87	151,18	200883	191170	0	38064	258063
					7,68	34,13	9713	43154	0	19116	
4	4 1101-0101-0307										
		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.37.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кэкс2=1,1; т.ч. п.3.46: ктрр3=1,2; ктрм3=1,2; кэкс3=1,2;	м3 грунта	16,36	174,75	166,3	2859	2721	0	541	3672
					8,45	37,54	138	614	0	272	
5	5 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1912,9	2060,35	0	3941247	0	0	2837698	7321261
					2060,35	0	3941247	0	0	542316	
6	6 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группыНР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	38,86	2266,39	0	88072	0	0	63412	163603
					2266,39	0	88072	0	0	12119	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка и присыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	3066,12	640,74	0	1964586	0	0	1414502	3649415
					640,74	0	1964586	0	0	270327	

	8	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	61748,19	47,63	47,63	2940795	2940795	0	606025	3830566
						0	13,63	0	841702	0	283746	
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61748,19	131,32	62,74	8108618	3873927	0	4314050	13416481
						68,58	28,46	4234691	1757045	0	993813	
10	10	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	239,73	31,6	31,6	7576	7576	0	1768	10092
						0	10,24	0	2455	0	748	
11	13	1101-0101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 .Вязкие грунты повышенной влажности , сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	378	151,64	151,64	57319	57319	0	11446	74266
						0	42,06	0	15897	0	5501	
12	14	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированнным способом НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; ктрр2=1,15;	м3 грунта	12	1426,48	0	17118	0	0	12325	31798
						1426,48	0	17118	0	0	2355	
13	15	1106-1401-0403	Заполнение зумпфа и канавы щебнем НР = 91 %	м3 загрузки	390	4463,59	848,15	1740801	330778	910654	543163	2466681
						1280,43	250,03	499369	97513	0	182717	

	16	1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Устройство НР = 99 % кмат1=0,3;	м3 древесины в конструкции	1,444	22300,78	2539,12	32203	3666	16134	13875	49764
						8589	1116,52	12403	1612	0	3686	
15	17	1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	1,444	8902,5	2031,3	12855	2933	0	11100	25871
						6871,2	893,22	9922	1290	0	1916	
16	18	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка коллектора НР = 99 %	км трубопровода	0,95	433915	97120,24	412218	92263	14976	333624	805509
						321030	33700,14	304979	32015	0	59667	
17	20	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж коллектора НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,95	250890,14	58272,14	238346	55359	0	200174	473602
						192618	20220,08	182987	19209	0	35082	
18	21	3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	2317	302	302	699734	699734	0	0	755713
						0	228	0	528276	0	55979	
		Водопровод хозяйственно-питьевой L=15400,1 м										
19	29	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	1749,64	73,83	15747	664	2974	12278	30267
						1345,4	32,52	12109	293	0	2242	
20	30	2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9	40086		360774		360774	0	389636
											28862	
21	31	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2568,14	172,27	2568	172	474	1978	4910
						1922,28	75,88	1922	76	0	364	

Республика Казахстан

22	32	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	67421		67421		67421	0	72815	Республика Казахстан
											5394		
23	46	2302-0103-2410	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	90	6378		574020		574020	0	619942	Республика Казахстан
											45922		
24	47	2302-0103-2412	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	60	9122		547320		547320	0	591106	Республика Казахстан
											43786		
25	48	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	150	1212,43	800,09	181865	120013	0	91757	295512	
						412,34	205,55	61852	30832	0	21890		
26	52	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	1485		133650		133650	0	144342	Республика Казахстан
											10692		
27	53	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	2815		168900		168900	0	182412	Республика Казахстан
											13512		
28	102	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5	294624,13	92497,81	1473121	462489	9592	1113777	2793850	
						200208	24797,36	1001040	123987	0	206952		
29	103	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5050	1606		8110300		8110300	0	8759124	Республика Казахстан
											648824		

30	104 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,3	386356,96	130950,64	502263	170236	6432	368016	939901	
					250458	35491,3	325595	46138	0	69622		
31	105 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1313	3367		4420871		4420871	0	4774541	Республика Казахстан
									0	353670		
	Водопроводные колодцы 1,5 м и 2,0 м											
32	115 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	119,04	32162,57	8101,15	3828633	964362	1869694	1344699	5587199	
					8354,98	3055,31	994577	363705	0	413867		
33	116 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3	69,2	52124,32	8202,25	3607003	567595	2046748	1193012	5184016	
					14344,8	3069,4	992660	212403	0	384001		
34	117 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	15069		602760		602760	0	650981	Республика Казахстан
										48221		
35	118 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	23717		1090982		1090982	0	1178261	Республика Казахстан
										87279		
35	120 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	80	15108		1208640		1208640	0	1305331	Республика Казахстан
										96691		
37	122 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	92	21326		1961992		1961992	0	2118951	Республика Казахстан
										156959		

38	123 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	86	8373		720078		720078	0	777684	Республика Казахстан
										57606		
39	124 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	13918		556720		556720	0	601258	Республика Казахстан
										44538		
40	125 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	46	19788		910248		910248	0	983068	Республика Казахстан
										72820		
41	128 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	37	20905		773485		773485	0	835364	Республика Казахстан
										61879		
42	129 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14	31404		439656		439656	0	474828	Республика Казахстан
									0	35172		
		Итого					**83 161 378**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 051 574					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 343 659					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 878 930					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 525 495					
		Накладные расходы, тенге					16 080 546					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 160 104					
		Всего					**83 161 378**					
		Временные здания и сооружения (2 %)					1 663 228					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					3 079 133					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 758 075**					
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**89 661 814**					
		(локальная смета 2-5-1)										
		Бурение эксплуатационных скважин (2 шт)										
43	1 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	15,4	2461,66	1728,09	37908	26611	346	16326	58573	

					711,1	536,02	10951	8256	0	4339	
44	2 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	5,6	4294,64	2991,77	24050	16754	194	10477	37289
					1268,28	933	7102	5224	0	2762	
45	3 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы Применение долот диам до 400 мм, НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	м бурения	15,4	3692,5	2592,14	56865	39919	519	24488	87861
					1066,66	804,03	16427	12382	0	6508	
46	4 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы С отбором керна НР = 85 % т.ч. п.3.47: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м бурения	5,6	4933,69	3440,53	27629	19267	194	12050	42853
					1458,52	1072,94	8168	6009	0	3174	
47	5 1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленн ой скважины	21	912,55	456,27	19164	9582	249	9886	31374
					444,44	109,36	9333	2297	0	2324	
48	6 1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	370817,2	222309,2	370817	222309	0	183913	599108
					148508	67860,1	148508	67860	0	44378	
49	7 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	10,2	2461,66	1728,09	25110	17627	230	10812	38796

					711,1	536,02	7253	5467	0	2874	
50	8 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	10,8	4294,69	2991,77	46382	32311	374	20208	71917
					1268,28	933	13697	10077	0	5327	
51	9 1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	3	9278,44	6402,01	27836	19206	194	11853	42864
					2811,9	1835,91	8436	5509	0	3175	
52	10 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м бурения	10,2	2707,83	1900,9	27620	19389	252	11895	42676
					782,21	589,62	7979	6015	0	3161	
53	11 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м бурения	10,8	4724,16	3290,95	51021	35543	411	22228	79109
					1395,11	1026,3	15067	11084	0	5860	
54	12 1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1;	м бурения	3	10206,29	7042,21	30618	21127	212	13037	47147
					3093,09	2019,5	9279	6059	0	3492	
55	13 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	4	40118		160472		160472		173310
56	14 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	45,5	972,92	635,4	44269	28911	1503	17744	66974
					304,5	154,28	13855	7020	0	4961	

Республика Казахстан

57	15 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	10	298154,04	227617,74	2981540	2276177	0	1127432	4437690	
					70536,3	62102,84	705363	621028	0	328718		
58	16 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	10	115916,6	65096,6	1159166	650966	0	580402	1878733	
					50820	17462,6	508200	174626	0	139165		
59	19 2301-0301-0259	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8731-74	м	21	24660		517860		517860	0	559289	Республика Казахстан
										41429		
60	20 2301-0301-0247	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8731-74	м	45,5	16161		735326		735326	0	794152	Республика Казахстан
										58826		
61	25 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	80	30		2400		2400	0	2592	
									0	192		

Итого	**9 092 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 489 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 435 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	948 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 420 736
Накладные расходы, тенге	2 072 751
Сметная прибыль (8 %), тенге	673 503
Всего	**9 092 307**
Временные здания и сооружения (2 %)	181 846
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	336 652
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**192 216**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**9 803 021**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г. По акту	**99 464 835**
0,9 **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (к=2525/2405)**	**93 984 962,40**

НДС (12 %) 11 278 195,48

Итого **105 263 157,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "АРI-СУ Мелиорация"

БИН 990948001135

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **В. И. Левченко**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

БИН110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Р.Г. Гумаров**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(№аттестата-KZ582VJE00045325 от 18.03.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Т.К.Шакаров**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(ГСЛ №012563, от 12.05.2017г , приказ №19 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Д.Е. Калиакпаров**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)