42

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова

Договор: №176 от 15 мая 2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова	7 387 238,88	7 387 238,88	4 851 544,92

К оплате: Четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок четыре тенге девяносто две тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова

Договор: №176 от 15 мая 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова	4 970 906,51	--	--	4 970 906,51
		Всего по главе	**4 970 906,51**	--	--	**4 970 906,51**
		ИТОГО по главам 1-9	**4 970 906,51**	--	--	**4 970 906,51**
2		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	5 218 959,72	--	--	5 218 959,72
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8299999939597	**4 331 736,53**	--	--	**4 331 736,53**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	519 808,38	519 808,38
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**4 331 736,53**	--	**519 808,38**	**4 851 544,92**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Подрядчик: ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова

Договор: №176 от 15 мая 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
1	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**184,275**	**1179,69**	**1037,38**	**217388,17**	**191163,25**	**193,49**	**73609,00**	**314276,95**
		НР - 108%; СП - 8%			**141,26**	**228,60**	**26031,42**	**42125,06**		**23279,77**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
2	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**147,42**	**1216,23**	**1073,50**	**179296,57**	**158254,72**	**216,71**	**60426,04**	**258900,41**
		НР - 108%; СП - 8%			**141,26**	**238,26**	**20825,14**	**35124,89**		**19177,81**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**11,0565**	**155641,49**	**1785,24**	**1720850,13**	**19738,51**	**1701111,63**	**10956,60**	**1870351,28**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**917,56**	**--**	**10145,00**		**138544,54**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1228,5	176,51	125,60	216846,25	154302,16	7892,56	99503,05	341657,24
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	54651,54	37480,91		25307,94	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
5	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	58,6731	19149,00	--	1123531,19	--	1123531,19	--	1213413,69
		СП - 8%			--	--	--	--		89882,50	
6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1228,5	464,03	0,04	570062,99	53,07	569717,14	316,20	616009,52
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	292,78	--		45630,33	
7	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	273	195,94	163,48	53492,96	44630,58	61,15	22551,10	82127,58
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой			32,24	44,25	8801,22	12079,43		6083,52	
8	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	33,84108	2958,00	--	100101,91	--	100101,91	--	108110,07
		СП - 8%			--	--	--	--		8008,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4804846,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178,88
		Сметная заработная плата	Тенге					247557,39			
		РАЗДЕЛ 2. Коммуникационные люки									
9	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	4	2145,15	--	8580,60	--	--	6178,03	15939,32
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			2145,15	--	8580,60	--		1180,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка люка 2. Снятие крышки и корпуса люка									
10	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**									
		СП - 8%	т	0,48	587,00	--	281,76	--		--	304,30
					--	--	--	--		22,54	
11	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**									
		СП - 8%	т	0,48	236,00	--	113,28	--		--	122,34
					--	--	--	--		9,06	
12	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Укладка бетона для поднятие люков**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	0,16	28753,78	3464,43	4600,61	554,31	3532,22	542,29	5554,33
					3213,00	821,92	514,08	131,51		411,43	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
13	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1800,55	190,54	7202,21	762,16	518,85	6229,00	14505,71
					1480,30	92,68	5921,20	370,72		1074,50	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки									
14	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	4	23542,00	--	94168,00	--	94168,00	--	101701,44
					--	--	--	--		7533,44	
15	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Омоноличивание новых люков.Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	0,1	28753,78	3464,43	2875,38	346,44	2207,64	338,93	3471,46
					3213,00	821,92	321,30	82,19		257,14	
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1,0048	4144,96	137,68	4164,86	138,34	3273,93	670,09	5221,74
		НР - 84%; СП - 8%			748,99	44,92	752,59	45,14		386,80	
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление мастики 3. Устройство гидроизоляции									
17	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	3,6	1625,38	2,90	5851,37	10,44	5187,75	709,48	7085,72
		НР - 108%; СП - 8%			181,44	1,04	653,18	3,74		524,87	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
18	Е11-270101-0102 1127-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами**	м2 основания или покрытия	3,6	2635,97	1839,31	9489,48	6621,53	2504,00	1763,70	12153,43
		НР - 108%; СП - 8%			101,10	352,53	363,95	1269,11		900,25	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Распределение грунта 3. Размельчение грунта с увлажнением 4. Перемешивание грунта с вяжущими 5. Разравнивание и профилирование 6. Укатка 7. Уход за покрытием									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				166059,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,53
		Сметная заработная плата	Тенге					19009,31			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4970906,51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				127709,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					576575,52			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138857,70			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3614218,15		
		- Перевозка грузов	Тенге				395,04				
		- Накладные расходы	Тенге							283793,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							368215,30	
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	Тенге								5218960
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8299999939597		Тенге								4 331 736,53
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								519 808,38
		ИТОГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								4 851 544,92

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:

ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Подрядчик:

ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова

Договор: №176 от 15 мая 2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за МАЙ 2020 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства	в т.ч. за отчетный месяц
1	2	3	4
Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова	7 387 238,88	2 535 693,96	2 535 693,96

К оплате: Два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот девяносто три тенге девяносто шесть тиын

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик:
ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова

Договор: №176 от 15 мая 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за МАЙ месяц 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова	2 598 079,13	--	--	2 598 079,13
		Всего по главе	**2 598 079,13**	--	--	**2 598 079,13**
		ИТОГО по главам 1-9	**2 598 079,13**	--	--	**2 598 079,13**
2		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	2 727 725,88	--	--	2 727 725,88
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,8299999939597	**2 264 012,46**	--	--	**2 264 012,46**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	271 681,50	271 681,50
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**2 264 012,46**	--	**271 681,50**	**2 535 693,96**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор: СтандартСтройСервис LTD

Подрядчик: ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"

Наименование объекта: Средний ремонт улицы Саттилик от ул. Казахстан до ул. Муканова

Договор: №176 от 15 мая 2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

Сметная стоимость 2598,079 тыс.тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	243,261	2651,00	--	644884,91	--	644884,91	--	696475,70
		СП - 8%			--	--	--	--		51590,79	
2	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	206,83026	2958,00	--	611803,91	--	611803,91	--	660748,22
		СП - 8%			--	--	--	--		48944,31	
3	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	60	19149,00	--	1148940,00	--	1148940,00	--	1240855,20
		СП - 8%			--	--	--	--		91915,20	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2598079,13**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2405628,82		
		- Сметная прибыль	Тенге							192450,31	

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "СтандартСтройСервис LTD"

Подрядчик:
ТОО Кызылорда "Абу-Жусуп"