Справка стоимости выполненных работ За октябрь месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Nur project service"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания Консультативно-Диагностической поликлиники в кенте Айтеке би, Казалинского района

Договор: №136 от 14.05.2020г

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс.тенге)		Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ за отчетный период, (тыс.тенге)	
		в текущих ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в рыночных ценах
1	Текущий ремонт здания Консультативно-Диагностической поликлиники в кенте Айтеке би, Казалинского района	4070980		6000000,00	2585721			3414279,000
	ИТОГО							**3414279,000**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления
Алишева Б.А.

Руководитель: ТОО "Nur project service"
Ікендіров Н.К

Технадзор:
ИП "Куттыбаев Танжарык"
Куттыбаев Т.

Авторский надзор
ИП "Акшатаев Таурбай"
Акшатаев Т.

Заказчик: КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" Ф-2

Подрядчик: ТОО "NUR project service"

Договор № 136 от 14.05.2020 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт здания Консультативно-Диагностической поликлиники в кенте Айтеке би, Казалинского района

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	105,91	1357,85	--	143810	--	--	120800	285779
		НР - 84%; СП - 8%			1357,85	--	143810	--		21169	
2	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	105,91	2774,45	169,38	293842	17939	157987	114232	440720
		НР - 90%; СП - 8%			1113,36	85,07	117916	9009		32646	
3	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	105,91	19306,00	--	2044698	--	2044698	--	2208274
					--	--	--	--		163610	
4	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	64,6	1038,40	4,62	67081	299	52457	13011	86499

		НР - 90%; СП - 8%			221,75	2,04	14325	132		6407	
5	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	64,6	1882,00	--	121577	--	121577	--	131303
					--	--	--	--		9726	
6	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	68	113,00	--	7684	--	7684	--	8299
					--	--	--	--		615	
7	2109-0205-0306 РСНБ РК 2015	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 180 мм ГОСТ 23166-99	м	61,2	383,00	--	23440	--	23440	--	25315
					--	--	--	--		1875	
8	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,26	3479,63	115,36	4384	145	2344	1760	6636
		НР - 90%; СП - 8%			1503,70	48,55	1895	61		492	
9	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,26	19332,00	--	24358	--	24358	--	26307
					--	--	--	--		1949	
10	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	14	748,34	--	10477	--	--	8800	20819
		НР - 84%; СП - 8%			748,34	--	10477	--		1542	
11	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	14	3542,92	173,59	49601	2430	34224	12724	67311
		НР - 99%; СП - 8%			924,79	85,07	12947	1191		4986	
12	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14	23913,00	--	334782	--	334782	--	361565
					--	--	--	--		26783	

13	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону.Ремонт раствором цементно -известковым.Поверхности прямолинейные	м2	49,2	4666,89	15,08	229611	742	42762	134371	393101
		НР-72%; СП -8%			3782,66	10,56	186107	519		29119	
14	0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	50	96,6	0,78	4830	39	374	3549	9050
		НР-80%; СП -8%			88,34	0,39	4417	19		670	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**4070980**				

Всего по акту	Тенге	4070980
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	52923
Итого:	Тенге	4123903
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	55673
Выслуга лет 1%	Тенге	41239
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	16496
Доплата и компенсации	Тенге	436630
Итого:	Тенге	4673940
Непредвиденные работы и затраты2%	Тенге	93479
Итого:	Тенге	4767419
С понижающим коэффициентом К=0,76081891	Тенге	3414279
Всего по акту	**Тенге**	**3414279**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления
_____ **Алишева Б.А.**

Исполнитель:
"Куттыбаев Танжарык"
_____ **Куттыбаев Т.**

Руководитель : ТОО "Nur project service"
_____ **Ікендіров Н.К**

Авторский надзор
ИП "Акшатаев Таурбай" _____ **Акшатаев Т.**