Справка стоимости выполненных работ За октябрь месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Nur project service"

Наименование объекта: Текущий ремонт 2 корпуса Казалинской межрайонной больницы, по адресу: Казалинский район, кент Айтеке би, улица Ж.Нурмухамедулы, 162

Договор: **№138 от 14.05.2020г**

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс.тенге)		Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ за отчетный период, (тыс.тенге)	
		в текущих ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в рыночных ценах
1	Текущий ремонт 2 корпуса Казалинской межрайонной больницы, по адресу: Казалинский район, кент Айтеке би, улица Ж.Нурмухамедулы, 162	12973412,000		14000000,00	3547724,000			10452276,000
	ИТОГО							**10452276,000**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления
_____ **Алишева Б.А.**

Руководитель: **ТОО "Nur project service"**
_____ **Ікендіров Н.Қ**

Технадзор:
ИП "Куттыбаев Танжарык"
_____ **Куттыбаев Т.**

Авторский надзор
ИП "Акшатаев Таурбай"
_____ **Акшатаев Т.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" Ф-2

Подрядчик: ТОО "NUR project service"

Договор № 138 от 14.05.2020 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт 2 корпуса Казалинской межрайонной больницы, по адресу: Казалинский район, кент Айтеке би, улица Ж.Нурмухамедулы, 162

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1350	1201,50	85,34	1622026	115212	362466	989668	2820630
		НР - 80%; СП - 8%			847,67	68,69	1144348	92738		208936	
2	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	545	1237,53	85,34	674452	46512	144641	416590	1178325
		НР - 80%; СП - 8%			886,79	68,69	483299	37439		87283	
3	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,7185	3233,21	52,63	54054	880	12771	32678	93671
		НР - 80%; СП - 8%			2416,68	26,60	40403	445		6939	

	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1911,7185	108,49	0,91	207405	1735	14130	153901	390211
		НР - 80%; СП - 8%			100,19	0,44	191540	837		28905	
				Электроосвещение							
1	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	200	83,49	0,20	16699	41	--	12009	31004
		НР - 72%; СП - 8%			83,29	0,10	16658	21		2297	
2	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	200	347,90	2,61	69580	522	30818	27662	105021
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	0,90	38240	180		7779	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	1239,96	21,41	23596	321	5050	13122	34259
		НР - 72%; СП - 8%			1215,00	--	18225	--		2937	
4	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	492,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
5	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	461,87	34,25	2309	171	405	1283	4098
		НР - 72%; СП - 8%			346,55	9,89	1733	49		287	
				Теплосеть, горячее водоснабжение							
1	1216-0101-2203 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты стеклянной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	5	189,33	--	947	--	--	682	1759
		НР - 72%; СП - 8%			189,33	--	947	--		130	
2	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	48	466,89	98,57	22411	4731	276	13798	39105
		НР - 72%; СП - 8%			362,58	36,65	17404	1759		2897	

	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	200	1,47	1,47	294	294	--	74	397
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,52	--	103		29	
4	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	20	201,17	192,77	4023	3855	--	1148	5585
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	71,30	168	1426		414	
5	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,288	1798,42	--	2316	--	--	1668	4303
		НР - 72%; СП - 8%			1798,42	--	2316	--		319	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,4	838,63	--	17947	--	--	12922	33338
		НР - 72%; СП - 8%			838,63	--	17947	--		2469	
7	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,648	3032,59	1654,90	4044	1072	2450	898	2821
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	522	444		395	
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,62	22379,14	971,64	127529	5461	99615	22148	161339
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	22453	1886		11974	
9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03316	21536,07	1195,48	714	40	9	616	1437
		НР - 91%; СП - 8%			20052,60	374,43	665	12		106	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03316	220525,00	--	7313	--	7313	--	7898
		СП - 8%			--	--	--	--		585	

	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,08	892,00	23,80	30399	811	19493	9486	43076
		НР - 93%; СП - 8%			296,22	3,09	10095	105		3191	
12	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,72635	28476,70	13822,93	20684	10040	1631	8083	25688
		НР - 69%; СП - 8%			12408,39	3719,28	9013	2701		2301	
13	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,72635	544257,00	--	395321	--	395321	--	426947
		СП - 8%			--	--	--	--		31626	
14	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,93249	28476,70	13822,93	55031	26713	4339	21505	68344
		НР - 69%; СП - 8%			12408,39	3719,28	23979	7187		6123	
15	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,93249	544257,00	--	1051771	--	1051771	--	1135913
		СП - 8%			--	--	--	--		84142	
16	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,143	448953,00	--	64200	--	64200	--	69336
		СП - 8%			--	--	--	--		5136	
17	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,025	448953,00	--	11224	--	11224	--	12122
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
18	1124-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,48	1657999,27	839715,25	795840	403063	10848	479324	1377177
		НР - 99%; СП - 8%			795685,00	212994,28	381929	102237		102013	

	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,24	1131213,43	542403,25	271491	130177	2148	171513	478444
		НР - 99%; СП - 8%			579858,75	141996,73	139166	34079		35440	
20	2301-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	484,8	2705,00	--	1311384	--	1311384	--	1416295
		СП - 8%			--	--	--	--		104911	
21	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	242,4	1016,00	--	246278	--	246278	--	265981
		СП - 8%			--	--	--	--		19702	
22	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	287,00	--	2296	--	2296	--	2480
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
23	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	226,00	--	452	--	452	--	488
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
24	2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	40	3055,00	--	122200	--	122200	--	131976
		СП - 8%			--	--	--	--		9776	
25	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	471,00	--	9420	--	9420	--	10174
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
26	2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	43467,00	--	347736	--	347736	--	375555
		СП - 8%			--	--	--	--		27819	

	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	13585,00	--	54340	--	54340	--	58687
		СП - 8%			--	--	--	--		4347	
28	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3396,00	--	27168	--	27168	--	29341
		СП - 8%			--	--	--	--		2173	
29	2302-0103-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3187,00	--	50992	--	50992	--	55071
		СП - 8%			--	--	--	--		4079	
30	2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	16	458,00	--	7328	--	7328	--	7914
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
31	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	16	552,00	--	8832	--	8832	--	9539
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
32	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3396,00	--	27168	--	27168	--	29341
		СП - 8%			--	--	--	--		2173	
33	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	244,8	83,50	3,52	20441	862	10733	6208	28606
		НР - 69%; СП - 8%			36,13	0,62	8846	151		2132	
34	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	13,35	41388,20	2113,98	552532	28222	160252	286701	906372
		НР - 76%; СП - 8%			27270,30	987,20	364058	13179		67139	
					Водоснабжение						
1	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	340	161,52	154,22	54917	52435	--	15752	76322

		НР - 72%; СП - 8%			7,30	57,04	2482	19395		5653	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (демоверсия)	м3 грунта	300	28,99	28,99	8696	8696	--	2200	11768
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,19	--	3056		872	
3	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	274868,06	71766,06	46728	12200	--	37468	90981
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	34527	3319		6736	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,9	4049,42	154,18	48188	1835	34858	11889	64883
		НР - 99%; СП - 8%			965,94	43,19	11495	514		4806	
5	2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	171,7	880,00	--	151096	--	151096	--	163184
		СП - 8%			--	--	--	--		12088	
6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,17	55457,73	--	9428	--	384	8953	19852
		НР - 99%; СП - 8%			53199,50	--	9044	--		1471	
7	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19847,02	413,43	39694	827	7427	31064	76418
		НР - 98%; СП - 8%			15719,86	128,87	31440	258		5661	
8	5102-1402-0102 РСНБ РК 2015	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса CAM 100/25 HL, Q 2,7 м3/ч, H 29 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2	63364,00	--	126728	--		--	126728
					--	--	--	--	126728	--	
				Наружная уборная							
1	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	7	161,52	154,22	1131	1080	--	324	1571

		НР - 72%; СП - 8%			7,30	57,04	51	399		116	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	28,99	28,99	52	52	--	13	71
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,19	--	18		5	
3	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4968	93330,01	995,13	46366	494	34728	10229	61123
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	11144	221		4528	
4	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22,24	2820,23	14,65	62722	326	53895	7789	76152
		НР - 90%; СП - 8%			382,24	6,91	8501	154		5641	
5	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	2,8	3914,26	101,75	10960	285	7088	3350	15454
		НР - 90%; СП - 8%			1281,10	48,13	3587	135		1145	
6	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,8	5239,00	--	14669	--	14669	--	15843
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
7	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
8	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
9	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	9	161,52	154,22	1454	1388	--	417	2020
		НР - 72%; СП - 8%			7,30	57,04	66	513		150	

	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4	28,99	28,99	70	70	--	18	94
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,19	--	24		7	
11	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,568	93330,01	995,13	53011	565	39704	11695	69883
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	12742	252		5176	
12	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	40,24	2820,23	14,65	113486	590	97515	14093	137786
		НР - 90%; СП - 8%			382,24	6,91	15381	278		10206	
13	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	5,6	3914,26	101,75	21920	570	14176	6699	30909
		НР - 90%; СП - 8%			1281,10	48,13	7174	270		2290	
14	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,6	5239,00	--	29338	--	29338	--	31685
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
15	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
16	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	8	486,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
		ИТОГО ПО АКТУ					12973412				

ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	12973412
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	134923
Итого:	Тенге	13108335
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	176963
Выслуга лет 1%	Тенге	131083

Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	52433
Итого:	Тенге	13468815
Непредвиденные работы и затраты2%	Тенге	269376
Итого:	Тенге	13738191
С понижающим коэффициентом К=0,76081891	Тенге	10452276
Всего по акту	**Тенге**	**10452276**

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ "Казалинская межрайонная больница" управления
_____ Алишева Б.А.

Технадзор:
ИП "Куттыбаев Танжарык"
_____ Куттыбаев Т.

Руководитель : ТОО "Nur project service"
_____ Ікендіров Н.Қ

Авторский надзор
ИП "Акшатаев Таурбай" _____ Акшатаев Т.