Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за октябрь месяц 2020 года по договору №20 от 12.02.2020 года
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					268 025 011 159				
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений Подъезд к а/д А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск"от "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище", км 0-4,05 Илийского района Алматинской области	тенге	55 342 000,00	55 342 000,00	16 602 600,00	53 715 531,56	1 626 468,44	487 940,53	1 138 527,90
					268 025 015 159				
			42 320 071,81	42 320 071,81	12 696 021,54	42 320 071,81		0,00	0,00
	Всего по акту:		97 662 071,81	97 662 071,81	29 298 621,54	96 035 603,37	1 626 468,44	487 940,53	1 138 527,90

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т**

М.П.

Заказчик:

Зам руководителя.ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель Заказчика:_____Алипбаев М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений Подъезд к а/д А-3 "Алматы - Усть-Камен огорск" от "Алматы - Жетиген - Капшагайское водохр анилище",км 0-4,05 Илийского района Алматинской о бласти

Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

на Основные вид ы работ

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт ж/б трубы д-2 х 1,0м на КМ 2+220										
1	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	146,4		1630,57 –	– –	238715,45 –	– –	238715,45	– 19097,24	257812,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					238715,45 –	– –	238715,45 –	– 19097,24	257812,68
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					238715,45				
		Местные материалы	Тенге					238715,45				
		Сметная прибыль	Тенге					19097,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					257812,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					257812,68				
		РАЗДЕЛ 2. Укрепление откосов входного и выходного оголовков										
2	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3 подушки	2,6		6345,91 2103,43	232,37 110,99	16499,36 5468,92	604,16 288,56	10426,28	4836,28 1706,85	23042,50
3	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3 бетона в деле	2		24263,55 3343,05	3497,72 854,96	48527,10 6686,10	6995,44 1709,91	34845,56	7052,65 4446,38	60026,13
4	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т арматуры	0,057		60497,20 60161,20	– –	3448,34 3429,19	– –	19,15	2880,52 506,31	6835,17
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,057		216607,00 –	– –	12346,60 –	– –	12346,60	– 987,73	13334,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев.Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м3 древесины в конструкции	0,2	96338,91 25042,50	1051,20 495,72	19267,78 5008,50	210,24 99,14	14049,04	4596,88 1909,17	25773,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100089,18 20592,71	7809,84 2097,62	71686,64 --	19366,33 9556,44	129011,96
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				100089,18				
		Материалы	Тенге				59340,04				
		Всего заработная плата	Тенге					22690,33			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12346,60				
		Накладные расходы	Тенге				19366,33				
		Сметная прибыль	Тенге				9556,44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129011,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22690,33			18,68
		Сметная заработная плата	Тенге				129011,96				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								18,68
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22690,33			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Укрепление входного и выходного русла									
7	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	м3 подушки	2,9	6345,91 2103,43	232,37 110,99	18403,13 6099,95	673,87 321,86	11629,31	5394,32 1903,80	25701,25
8	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3 бетона в деле	2,9	24263,55 3343,05	3497,72 854,96	70364,29 9694,84	10143,38 2479,37	50526,07	10226,34 6447,25	87037,89
9	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные.Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3 бетона в деле	1,1	24263,55 3343,05	3497,72 854,96	26689,90 3677,36	3847,49 940,45	19165,06	3878,96 2445,51	33014,37
10	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т арматуры	0,064	60497,20 60161,20	-- --	3871,82 3850,32	-- --	21,50	3234,27 568,49	7674,57
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,064	216607,00 --	-- --	13862,85 --	-- --	13862,85	-- 1109,03	14971,88
12	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2	96338,91	1051,20	19267,78	210,24	14049,04	4596,88	25773,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			25042,50	495,72	5008,50	99,14		1909,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				152459,78	14874,98	109253,84	27330,77	194173,79
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28330,96	3840,83	--	14383,24	
		Материалы	Тенге				152459,78				
		Всего заработная плата	Тенге				95390,99				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32171,79			
		Накладные расходы	Тенге				13862,85				
		Сметная прибыль	Тенге				27330,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14383,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				194173,79				25,61
		Сметная заработная плата	Тенге					32171,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				194173,79				25,61
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32171,79			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Устройство конца укрепления									
13	**E11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	23,1	155,15 8,57	146,58 37,96	3584,03 197,95	3386,08 876,95	--	773,93 348,64	4706,59
14	**E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	4,62	1714,02 1714,02	-- --	7918,77 7918,77	-- --	--	5701,52 1089,62	14709,91
15	**E11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади.Планировка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л с)** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход**	29,4	1,12 --	1,12 0,45	33,07 --	33,07 13,30	--	9,58 3,41	46,06
16	**E11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство** НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка щебеночного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	2,94	6345,91 2103,43	232,37 110,99	18656,97 6184,08	683,17 326,30	11789,72	5468,72 1930,06	26055,75
17	**E11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные.Устройство** НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки	**м3 бетона в деле**	3,57	26301,51 3343,05	3497,72 854,96	93896,39 11934,69	12486,85 3052,20	69474,85	12588,98 8518,83	115004,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном									
18	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т арматуры	0,04464	60497,20 60161,20	– –	2700,59 2685,60	– –	15,00	2255,90 396,52	5353,02
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04464	216607,00 –	– –	9669,34 –	– –	9669,34	– 773,55	10442,88
20	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев.Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	м3 древесины в конструкции	0,2	96338,91 25042,50	1051,20 495,72	19267,78 5008,50	210,24 99,14	14049,04	4596,88 1909,17	25773,83
21	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска илипризма каменная.Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем	м3 камня (в деле)	3,9375	5480,11 3076,95	3,40 1,38	21577,92 12115,49	13,37 5,42	9449,06	8727,06 2424,40	32729,37
				Дорожные знаки и дорожная разметка							
22	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Устройство присыпныхберм/Слои оснований подстилающие и выравнивающие и з песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отс утствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	4,23	3217,30 146,88	1079,09 247,83	13609,17 621,30	4564,56 1048,31	8423,31	1803,18 1232,99	16645,34
23	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки фундаментов,массаконструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлова на до 4 м- ТИП ф1** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	шт.сборных конструкций	15	2280,74 1007,33	1273,41 476,22	34211,04 15109,88	19101,17 7143,24	–	26258,67 4837,58	65307,29
24	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Стоимость фундаментов типа Ф1** *СП - 8%*	м3	5,25	46813,00 –	– –	245768,25 –	– –	245768,25	– 19661,46	265429,71
25	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015 К=1.1	**Песок природный 1 и 2класса ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	2,475	2031,33 –	– –	5027,54 –	– –	5027,54	– 402,20	5429,75
26	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожныена металлических стойках.Установка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек	шт.	15	4989,43 3689,60	816,46 273,95	74841,39 55344,00	12246,83 4109,19	7250,57	64209,45 11124,07	150174,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
27	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Крепление щитков	шт.	6	899,32 795,57	– –	5395,91 4773,42	– –	622,49	5155,29 844,10	11395,31
28	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	15	4742,00 –	– –	71130,00 –	– –	71130,00	– 5690,40	76820,40
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивание** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси	м3	1,17	21428,71 5649,70	1168,08 275,63	25071,59 6610,15	1366,66 322,49	17094,78	6308,70 2510,42	33890,71
30	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.1 9,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 900 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2 002** *СП - 8%*	шт.	8	9497,00 –	– –	75976,00 –	– –	75976,00	– 6078,08	82054,08
31	С124-010201-0311 2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,Б 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	12260,00 –	– –	24520,00 –	– –	24520,00	– 1961,60	26481,60
32	С124-010201-0327 2401-0201-0327 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14,5.38,5.39,4.9.1-4.9.3,6.1-6.13,6.14,6.15,6.16,6.17,6.18,размерами 1050мм х 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 С Т РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	1	21183,00 –	– –	21183,00 –	– –	21183,00	– 1694,64	22877,64
33	С124-010201-0334 2401-0201-0334 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6,7.1.3,7.1.4,7.2.2-7.11,7.14-7.19,7.21.1,7.4.8,размерами 350 мм х 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-20 02** *СП - 8%*	шт.	2	7751,00 –	– –	15502,00 –	– –	15502,00	– 1240,16	16742,16
34	С124-010201-0346 2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28,размерами 200 мм х 300 мм,со свето возвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	8	2869,00 –	– –	22952,00 –	– –	22952,00	– 1836,16	24788,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				812492,76 128503,83	54092,00 16996,54	629896,94 –	143857,86 76508,05	1032858,67
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				812492,76				
		Материалы	Тенге				129754,09				
		Всего заработная плата	Тенге					145500,37			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				240932,34				
		Местные материалы	Тенге				259210,51				
		Накладные расходы	Тенге				143857,86				
		Сметная прибыль	Тенге				76508,05				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1032858,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,71
		Сметная заработная плата	Тенге					145500,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1032858,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					145500,37			120,71
		Сметная заработная плата	Тенге								1613561,61
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				177427,50				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76776,82			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22934,99			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1049552,86		
		- Накладные расходы	Тенге							190554,96	
		- Сметная прибыль	Тенге							119544,97	
		Тендерная скидка (10%)					161 357,2				
		Итого с учетом скидки					1 452 203,95				
		НДС 12%					174 264,47				
		Итого с НДС					1 626 468,44				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Досаев С.Т**

М.П.

Представитель заказчика _____Алипбаев М.