к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Амангельды Иманов,125** — **160440018870**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКО - SERVICE",120008, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул Байсеитова, дом № 13, тел.: +7 (7242) 27-06-75** — **040140007710**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №49 от 24.06.2020г

Номер документа	Дата составления
61	12.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по очистке русла канала "Кенесарык н/п "Кумбазар" а/о "Бекбауыл" Аральского района	28.08.2020 - 12.10.2020 гг		услуга	1	20 809 555,78	20 809 555,78
				Итого	1	x	20 809 555,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусифулы Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.рук. / _____ / Б.Алиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2020

М.П.

"ЭКО-SERVICE" БИН 040140007710

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО "ЭКО-SERVICE"

Форма КС-1
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №224

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Эко-Service"
Наименование объекта: Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района
Договор- №49 от 24 июня 2020 года

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	дата		наименов.	код
		49	24.06.2020 г.				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района"	49 962 131,70	18 579 960,52	18 579 960,52	-	1 708 828,89	-	-	2229595,26	20 809 555,78
Итого:	**49 962 131,70**	**18 579 960,52**	**18 579 960,52**	**-**	**1 708 828,89**	**-**	**-**	**2 229 595,26**	**20 809 555,78**

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области "

Заместитель руководителя управления _____ Б.Алиев

Авторский надзор ГКП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Главный инженер проекта _____ Каркынбаев М.

Технадзор: ТОО "Д-АРУ"

Директор _____ К.Жалгасбек

Подрядчик: ТОО "Эко-Service"

Директор _____ Н.Мусифулы

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Эко-Service"
Наименование объекта: Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района
Договор- №49 от 24 июня 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за октябрь месяц 2020г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	Сметная стоимость тысяч тенге			Всего тысяч тенге
			СМР	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
		Глава-2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района	17 248,354	-----	-----	17 248,354
		Итого по главе 2:	**17 248,354**	-----	-----	**17 248,354**
		Итого по главе 1-7:	**17 248,354**	-----	-----	**17 248,354**
		Глава-8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл 1. п 48	Временные здания и сооружения 3,44%	593,343			593,343
		Итого по главе 8:	**593,343**			**593,343**
		Итого по главам 1-8:	**17841,697**			**17841,697**
		Глава-9. Дополнительные затраты на строительство				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. IX.2а	Затраты на производство СМР в зимнее время 4,05 %	722,589			722,589
5	НДОССС прил 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1 708,829	1 708,829
		Итого по главе 9.	**722,589**		**1 708,829**	**2 431,418**
		Итого по главам 1-9	**18 564,286**		**1 708,829**	**20 273,115**
6		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**371,286**			**371,286**
7		**Итого по сметному расчету:**	**18 935,572**		**1 708,829**	**20 644,401**
8		**Итого в текущих ценах ценах. К=0,8999999**	**17 042,015**		**1 537,946**	**18 579,961**
9		НДС- 12%	-----	-----	2 229,595	2 229,595
10		**Всего к оплате:**	**17 042,015**	-----	**3 767,541**	**20 809,556**

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области "

Заместитель руководителя управления _____ **Б.Алиев**

Авторский надзор ГКП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Главный инженер проекта _____ **Каркынбаев М.**

Технадзор: ТОО "Д-АРУ"

Директор _____ **К.Жилгасбек**

Подрядчик: ТОО "Эко-Service"

Директор _____ **Н.Мусифулы**

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Эко-Service"
Наименование объекта: Очистка русла канала Кенесарык н/п Кумбазар а/о Бекбауыл Аральского района
Договор- №49 от 24 июня 2020 года

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. ,тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	В стои НР и С
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машиниста	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машиниста	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
Водовыпуск (ВРТ-14-5) на 1 штук канала Кенесарык (ПК-3+30)											
Раздел 1. Земляные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1101-0107-0116	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.	$м^3$ грунта	72	168,88	162,94	12 159	11 732	-----	2 586	
					5,93	43,94	427	3 164	-----	1 180	
2	1101-0205-0302	Грунт 2 группы. Ручная доработка дна и откосов котлована с перекидкой в кучи	$м^3$ грунта	33	1 353,67		44 671		-----	32 163	
					1 353,67		44 671		-----	6 147	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную	$м^3$ грунта	2	1 353,5		2 707		-----	1 949	
					1 353,5		2 707		-----	372	
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^3$ грунта	107	43,7	43,7	4 676	4 676	-----	1 152	
					-----	14,95	-----	1 600	-----	466	
5	1136-0201-0106	Обратная засыпка НР=72%	$м^3$ грунта	219	415,31	148,80	90 953	32 587	-----	51 281	
					266,51	58,71	58 366	12 858	-----	11 379	
6	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР=72%	$м^3$ грунта	185	179,29	159,56	33 169	29 518	-----	8 569	
					19,74	44,6	3 651	8 251	-----	3 339	
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	$м^3$ грунта	343	184,12	176,62	63 153	60 581	-----	12 801	
					7,5	44,34	2 572	15 207	-----	6 076	
8	4102-0101-1001	Перевозка стоительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза	т	600,25	121		72 630		-----	-----	
					-----		-----		-----	5 810	
9	1101-0104-0702	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной	140	0,96	0,96	134	134	-----	36	
					-----	0,36	-----	50	-----	14	
10	1101-0107-1806	Планировка насипы вручную. Группа грунтов2 НР=72%	м2 спланированной	66	59,15		3 904		-----	2 811	
					59,15		3 904		-----	537	
11	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа	$м^3$ грунта	363	20,12	20,12	7 302	7 302	-----	869	
					-----	3,33	-----	1 207	-----	654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**тенге**								

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР=91%	$м^3$ сборных конструкций	8,4	12 500,48 5 140,95	4 372,74 1 438,21	105 004 43 184	36 731 12 081	----- -----	50 291 12 424
13	2301-1202-1007	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 1400 мм, третьей группы	м	15	133 181 -----		1 997 715 -----		1 997 715 -----	----- 159 817
14	1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-6, Т-8 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	1,15	16 979,13 6 636,52	5 987,83 1 957,39	19 526 7 632	6 886 2 251	5 008 -----	8 994 2 282
15	2104-9999-9917	Блоки Т-6, Т-8	м3	1,15	33 996 -----		39 095 -----		39 095 -----	----- 3 128
16	1137-0401-0206	Монтаж блоков БН-14, ДР-14 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	4,3	16 979,53 6 636,74	5 987,91 1 956,74	73 012 28 538	25 748 8 414	18 726	33 626 8 531
17	2104-9999-9917	Блоки БН-14, ДР-14	м3	4,3	33 996 -----		146 183 -----		146 183	----- 11 695
20	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т	м3 сборных конструкций	7,98	9 137,22 3 102,88	6 034,34 2 091,85	72 915 24 761	48 154 16 693	----- -----	28 189 8 088
21	2104-0302-9903	Плиты ПП-5-10, ПП-10х15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	7,98	59 943,00 -----		478 345 -----		----- -----	----- 38 268
22	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т	м3	2,4	9 137,08 3 102,92	6 034,17 2 092,08	21 929 7 447	14 482 5 021	----- -----	8 478 2 433
23	2104-0302-9903	Плиты ТП-20 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,4	59 943,00 -----		143 863 -----		143 863 -----	----- 11 509
24	1142-0102-0102	Крепление монолитным бетонными откосов канала, узлов соединения блоков, устройство	м3 бетона в конструкции	3,4	29 357,06 1 591,18	424,71 188,24	99 814 5 410	1 444 640	92 960 -----	4 114 8 314
25	1137-0401-0301	Арматура из отдельных стержней для сооружений. Установка	т арматуры	0,1817	25 151,35 15 233,9	9 174,46 2 713,26	4 570 2 768	1 667 493	135 -----	2 968 603
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1817	191 111 -----		34 725 -----		34 725 -----	----- 2 778
27	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в	2,71	1 615,87 177,49	1 438,38 290,77	4 379 481	3 898 788	----- -----	1 371 460
28	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм	м3	2,71	2 307		6 252 -----		----- -----	----- 500
29	1146-0303-0107	Заделка бетоном швов НР=84%	м3 заделки	0,1	29620 24110	430 180	2 962 2 411	43 18	508 -----	2 040 400
31	1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-20 мм втрамбованный в грунт	м3 материала основания в	2,9	1 615,86 177,24	1 438,62 291,03	4 686 514	4 172 844	----- -----	1 467 492
32	2101-0201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм	м3	2,9	2 556,00 -----		7 412 -----		7 412 -----	----- 593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**							

Водовыпуск (ВРТ-14-5) на 1 штук канала Кенесарык (ПК-7+00 левая)

Раздел 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1101-0107-0116	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.	$м^3$ грунта	72	168,88 5,93	162,94 43,94	12 159 427	11 732 3 164	----- -----	2 586 1 180
2	1101-0205-0302	Грунт 2 группы. Ручная доработка дна и откосов котлована с перекидкой в кучи	$м^3$ грунта	33	1 353,67 1 353,67		44 671 44 671		----- -----	32 163 6 147
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную	$м^3$ грунта	2	1 353,5 1 353,5		2 707 2 707		----- -----	1 949 372
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^3$ грунта	107	43,7 -----	43,7 14,95	4 676 -----	4 676 1 600	----- -----	1 152 466
5	1136-0201-0106	Обратная засыпка НР=72%	$м^3$ грунта	219	415,31 266,51	148,80 58,71	90 953 58 366	32 587 12 858	----- -----	51 281 11 379
6	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР=72%	$м^3$ грунта	185	179,29 19,74	159,56 44,6	33 169 3 651	29 518 8 251	----- -----	8 569 3 339
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	$м^3$ грунта	343	184,12 7,5	176,62 44,34	63 153 2 572	60 581 15 207	----- -----	12 801 6 076
8	4102-0101-1001	Перевозка стоительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза	т	600,25	121 -----		72 630 -----		----- -----	----- 5 810
9	1101-0104-0702	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной	140	0,96 -----	0,96 0,36	134 -----	134 50	----- -----	36 14
10	1101-0107-1806	Планировка насипы вручную. Группа грунтов2 НР=72%	м2 спланированной	66	59,15 59,15		3 904 3 904		----- -----	2 811 537
11	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа	$м^3$ грунта	363	20,12 -----	20,12 3,33	7 302 -----	7 302 1 207	----- -----	869 654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**тенге**							

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР=91%	$м^3$ сборных конструкций	8,4	12 500,48 5 140,95	4 372,74 1 438,21	105 004 43 184	36 731 12 081	----- -----	50 291 12 424
13	2301-1202-1007	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 1400 мм, третьей группы	м	15	133 181 -----		1 997 715 -----		1 997 715 -----	----- 159 817
14	1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-6, Т-8 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	1,15	16 979,13 6 636,52	5 987,83 1 957,39	19 526 7 632	6 886 2 251	5 008 -----	8 994 2 282
15	2104-9999-9917	Блоки Т-6, Т-8	м3	1,15	33 996 -----		39 095 -----		39 095 -----	----- 3 128
16	1137-0401-0206	Монтаж блоков БН-14, ДР-14 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	4,3	16 979,53 6 636,74	5 987,91 1 956,74	73 012 28 538	25 748 8 414	18 726	33 626 8 531
17	2104-9999-9917	Блоки БН-14, ДР-14	м3	4,3	33 996 -----		146 183 -----		146 183	----- 11 695

20	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т	м3 сборных конструкций	7,98	9 137,22 3 102,88	6 034,34 2 091,85	72 915 24 761	48 154 16 693	----- -----	28 189 8 088
21	2104-0302-9903	Плиты ПП-5-10, ПП-10х15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	7,98	59 943,00 -----		478 345 -----		----- -----	----- 38 268
22	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т	м3	2,4	9 137,08 3 102,92	6 034,17 2 092,08	21 929 7 447	14 482 5 021	----- -----	8 478 2 433
23	2104-0302-9903	Плиты ТП-20 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,4	59 943,00 -----		143 863 -----		143 863 -----	----- 11 509
24	1142-0102-0102	Крепление монолитным бетонными откосов канала, узлов соединения блоков, устройство	м3 бетона в конструкции	3,4	29 357,06 1 591,18	424,71 188,24	99 814 5 410	1 444 640	92 960 -----	4 114 8 314
25	1137-0401-0301	Арматура из отдельных стержней для сооружений. Установка	т арматуры	0,1817	25 151,35 15 233,9	9 174,46 2 713,26	4 570 2 768	1 667 493	135 -----	2 968 603
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1817	191 111 -----		34 725 -----		34 725 -----	----- 2 778
27	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в	2,71	1 615,87 177,49	1 438,38 290,77	4 379 481	3 898 788	----- -----	1 371 460
28	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм	м3	2,71	2 307		6 252 -----		----- -----	----- 500
29	1146-0303-0107	Заделка бетоном швов НР=84%	м3 заделки	0,1	29620 24110	430 180	2 962 2 411	43 18	508 -----	2 040 400
31	1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-20 мм втрамбованный в грунт	м3 материала основания в	2,9	1 615,86 177,24	1 438,62 291,03	4 686 514	4 172 844	----- -----	1 467 492
32	2101-0201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм	м3	2,9	2 556,00 -----		7 412 -----		7 412 -----	----- 593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**							

Водовыпуск (ВРТ-14-5) на 1 штук канала Кенесарык (ПК-7 правая)

Раздел 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1101-0107-0116	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.	$м^3$ грунта	72	168,88 5,93	162,94 43,94	12 159 427	11 732 3 164	----- -----	2 586 1 180
2	1101-0205-0302	Грунт 2 группы. Ручная доработка дна и откосов котлована с перекидкой в кучи	$м^3$ грунта	33	1 353,67 1 353,67		44 671 44 671		----- -----	32 163 6 147
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную	$м^3$ грунта	2	1 353,5 1 353,5		2 707 2 707		----- -----	1 949 372
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^3$ грунта	107	43,7 -----	43,7 14,95	4 676 -----	4 676 1 600	----- -----	1 152 466
5	1136-0201-0106	Обратная засыпка НР=72%	$м^3$ грунта	219	415,31 266,51	148,80 58,71	90 953 58 366	32 587 12 858	----- -----	51 281 11 379
6	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР=72%	$м^3$ грунта	185	179,29 19,74	159,56 44,6	33 169 3 651	29 518 8 251	----- -----	8 569 3 339
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	$м^3$ грунта	343	184,12 7,5	176,62 44,34	63 153 2 572	60 581 15 207	----- -----	12 801 6 076
8	4102-0101-1001	Перевозка стоительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза	т	600,25	121 -----		72 630 -----		----- -----	----- 5 810

9	1101-0104-0702	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной	140	0,96 -----	0,96 0,36	134 -----	134 50	----- -----	36 14
10	1101-0107-1806	Планировка насипы вручную. Группа грунтов2 НР=72%	м2 спланированной	66	59,15 59,15		3 904 3 904		----- -----	2 811 537
11	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа	$м^3$ грунта	363	20,12 -----	20,12 3,33	7 302 -----	7 302 1 207	----- -----	869 654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**тенге**							

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР=91%	$м^3$ сборных конструкций	8,4	12 500,48 5 140,95	4 372,74 1 438,21	105 004 43 184	36 731 12 081	----- -----	50 291 12 424
13	2301-1202-1007	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 1400 мм, третьей группы	м	15	133 181 -----		1 997 715 -----		1 997 715 -----	----- 159 817
14	1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-6, Т-8 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	1,15	16 979,13 6 636,52	5 987,83 1 957,39	19 526 7 632	6 886 2 251	5 008 -----	8 994 2 282
15	2104-9999-9917	Блоки Т-6, Т-8	м3	1,15	33 996 -----		39 095 -----		39 095 -----	----- 3 128
16	1137-0401-0206	Монтаж блоков БН-14, ДР-14 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	4,3	16 979,53 6 636,74	5 987,91 1 956,74	73 012 28 538	25 748 8 414	18 726	33 626 8 531
17	2104-9999-9917	Блоки БН-14, ДР-14	м3	4,3	33 996 -----		146 183 -----		146 183	----- 11 695
20	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т	м3 сборных конструкций	7,98	9 137,22 3 102,88	6 034,34 2 091,85	72 915 24 761	48 154 16 693	----- -----	28 189 8 088
21	2104-0302-9903	Плиты ПП-5-10, ПП-10х15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	7,98	59 943,00 -----		478 345 -----		----- -----	----- 38 268
22	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т	м3	2,4	9 137,08 3 102,92	6 034,17 2 092,08	21 929 7 447	14 482 5 021	----- -----	8 478 2 433
23	2104-0302-9903	Плиты ТП-20 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,4	59 943,00 -----		143 863 -----		143 863 -----	----- 11 509
24	1142-0102-0102	Крепление монолитным бетонными откосов канала, узлов соединения блоков, устройство	м3 бетона в конструкции	3,4	29 357,06 1 591,18	424,71 188,24	99 814 5 410	1 444 640	92 960 -----	4 114 8 314
25	1137-0401-0301	Арматура из отдельных стержней для сооружений. Установка	т арматуры	0,1817	25 151,35 15 233,9	9 174,46 2 713,26	4 570 2 768	1 667 493	135 -----	2 968 603
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1817	191 111 -----		34 725 -----		34 725 -----	----- 2 778
27	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в	2,71	1 615,87 177,49	1 438,38 290,77	4 379 481	3 898 788	----- -----	1 371 460
28	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм	м3	2,71	2 307		6 252 -----		----- -----	----- 500
29	1146-0303-0107	Заделка бетоном швов НР=84%	м3 заделки	0,1	29620 24110	430 180	2 962 2 411	43 18	508 -----	2 040 400

31	1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-20 мм втрамбованный в грунт	м3 материала основания в	2,9	1 615,86 177,24	1 438,62 291,03	4 686 514	4 172 844	----- -----	1 467 492	
32	2101-0201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм	м3	2,9	2 556,00 -----		7 412 -----		7 412 -----	----- 593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**								**3**

Водовыпуск (ВРТ-14-5) на 1 штук канала Кенесарык (ПК-37+00)

Раздел 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	1101-0107-0116	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.	$м^3$ грунта	72	168,88 5,93	162,94 43,94	12 159 427	11 732 3 164	----- -----	2 586 1 180	
2	1101-0205-0302	Грунт 2 группы. Ручная доработка дна и откосов котлована с перекидкой в кучи	$м^3$ грунта	33	1 353,67 1 353,67		44 671 44 671		----- -----	32 163 6 147	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную	$м^3$ грунта	2	1 353,5 1 353,5		2 707 2 707		----- -----	1 949 372	
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^3$ грунта	107	43,7 -----	43,7 14,95	4 676 -----	4 676 1 600	----- -----	1 152 466	
5	1136-0201-0106	Обратная засыпка НР=72%	$м^3$ грунта	219	415,31 266,51	148,80 58,71	90 953 58 366	32 587 12 858	----- -----	51 281 11 379	
6	1136-0101-0103	Устройство насыпи НР=72%	$м^3$ грунта	185	179,29 19,74	159,56 44,6	33 169 3 651	29 518 8 251	----- -----	8 569 3 339	
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	$м^3$ грунта	343	184,12 7,5	176,62 44,34	63 153 2 572	60 581 15 207	----- -----	12 801 6 076	
8	4102-0101-1001	Перевозка стоительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза	т	600,25	121 -----		72 630 -----		----- -----	----- 5 810	
9	1101-0104-0702	Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной	140	0,96 -----	0,96 0,36	134 -----	134 50	----- -----	36 14	
10	1101-0107-1806	Планировка насипы вручную. Группа грунтов2 НР=72%	м2 спланированной	66	59,15 59,15		3 904 3 904		----- -----	2 811 537	
11	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа	$м^3$ грунта	363	20,12 -----	20,12 3,33	7 302 -----	7 302 1 207	----- -----	869 654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**тенге**								

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР=91%	$м^3$ сборных конструкций	8,4	12 500,48 5 140,95	4 372,74 1 438,21	105 004 43 184	36 731 12 081	----- -----	50 291 12 424	
13	2301-1202-1007	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 1400 мм, третьей группы	м	15	133 181 -----		1 997 715 -----		1 997 715 -----	----- 159 817	
14	1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-6, Т-8 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	1,15	16 979,13 6 636,52	5 987,83 1 957,39	19 526 7 632	6 886 2 251	5 008 -----	8 994 2 282	
15	2104-9999-9917	Блоки Т-6, Т-8	м3	1,15	33 996 -----		39 095 -----		39 095 -----	----- 3 128	

16	1137-0401-0206	Монтаж блоков БН-14, ДР-14 из сборного железобетона НР=91%	м3 сборных конструкций	4,3	16 979,53 6 636,74	5 987,91 1 956,74	73 012 28 538	25 748 8 414	18 726	33 626 8 531
17	2104-9999-9917	Блоки БН-14, ДР-14	м3	4,3	33 996 -----		146 183 -----		146 183	----- 11 695
20	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т	м3 сборных конструкций	7,98	9 137,22 3 102,88	6 034,34 2 091,85	72 915 24 761	48 154 16 693	----- -----	28 189 8 088
21	2104-0302-9903	Плиты ПП-5-10, ПП-10х15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	7,98	59 943,00 -----		478 345 -----		----- -----	----- 38 268
22	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т	м3	2,4	9 137,08 3 102,92	6 034,17 2 092,08	21 929 7 447	14 482 5 021	----- -----	8 478 2 433
23	2104-0302-9903	Плиты ТП-20 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,4	59 943,00 -----		143 863 -----		143 863 -----	----- 11 509
24	1142-0102-0102	Крепление монолитным бетонными откосов канала, узлов соединения блоков, устройство	м3 бетона в конструкции	3,4	29 357,06 1 591,18	424,71 188,24	99 814 5 410	1 444 640	92 960 -----	4 114 8 314
25	1137-0401-0301	Арматура из отдельных стержней для сооружений. Установка	т арматуры	0,1817	25 151,35 15 233,9	9 174,46 2 713,26	4 570 2 768	1 667 493	135 -----	2 968 603
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1817	191 111 -----		34 725 -----		34 725 -----	----- 2 778
27	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в	2,71	1 615,87 177,49	1 438,38 290,77	4 379 481	3 898 788	----- -----	1 371 460
28	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм	м3	2,71	2 307		6 252 -----		----- -----	----- 500
29	1146-0303-0107	Заделка бетоном швов НР=84%	м3 заделки	0,1	29620 24110	430 180	2 962 2 411	43 18	508 -----	2 040 400
31	1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-20 мм втрамбованный в грунт	м3 материала основания в	2,9	1 615,86 177,24	1 438,62 291,03	4 686 514	4 172 844	----- -----	1 467 492
32	2101-0201-0102	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм	м3	2,9	2 556,00 -----		7 412 -----		7 412 -----	----- 593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**							

Подпорное сооружение (ПРТ-2х14-5) на ПК-43+00

Раздел 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1101-0107-0117	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 при уширении канала под котлован. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	82	217,34 7,62	209,72 56,55	17 822 625	17 197 4 637	----- -----	3 789 1 729
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Ручные доработки дна и откосов котлована с перекидкой в кучи НР=72%	м3 грунта	43	1 353,65 1 353,65		58 207 58 207		----- -----	41 909 8 009
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство приямков вручную.	м3 грунта	4	1 353,75 1 353,75		5 415 5 415		----- -----	3 899 745

4	1101-0107-0116	Выкидка ранее разработанного грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом	м3 грунта	47	168,89 5,94	162,96 43,94	7 938 279	7 659 2 065	----- -----	1 688 770	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение во временные отвалы для отсыпки в насыпь бульдозерами	м3 грунта	127	54,17 -----	54,17 15,54	6 880 -----	6 880 1 974	----- -----	1 421 664	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение отвалов грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).	м3 грунта	127	37,39 -----	37,39 12,80	4 749 -----	4 749 1 626	----- -----	1 170 474	
7	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов	м3 грунта	183	179,3 19,74	159,56 44,6	32 812 3 612	29 200 8 162	----- -----	8 477 3 303	
8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с	м3 грунта	442	184,12 7,5	176,62 44,33	81 381 3 314	78 067 19 596	----- -----	16 495 7 830	
9	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа	м3 грунта	441,99	20,12 -----	20,12 3,33	8 891 -----	8 891 1 470	----- -----	1 058 796	
10	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс	т	773,5	121 -----		93 594 -----		----- -----	----- 7 488	
12	1101-0107-1806	Планировка насыпи вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной поверхности	66	59,15 59,15		3 904 3 904		----- -----	2 811 537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**тенге**								

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

24	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в	15	1 615,73 177,33	1 438,4 290,73	24 236 2 660	21 576 4 361	----- -----	7 583 2 546	
25	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм	м3	15	2 307,0 -----		34 605 -----		34 605 -----	----- 2 768	
31	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в	2,36	1 616,1 177,54	1 438,56 290,7	3 814 419	3 395 686	----- -----	1 193 401	
32	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм	м3	2,36	2 307,0 -----		5 445 -----		5 445 -----	----- 436	
38	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в	1,45	1 615,86 177,24	1 438,62 290,34	2 343 257	2 086 421	----- -----	732 246	
39	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм	м3	1,45	2 307,0 -----		3 345 -----		3 345 -----	----- 268	
43	4102-0102-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс	т	19,5	2 761,0 -----		53 840 -----		----- -----	----- 4 307	
44	1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-20 мм втрамбованный в грунт	м3 материала основания в	7	1 615,7 177,29	1 438,43 290,7	11 310 1 241	10 069 2 035	----- -----	3 538 1 188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**тенге**								
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								
	Временные здания и сооружения 3,44%										
	Итого										
	Затраты на производство СМР в зимнее время 4,05 %										
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах										

	Итого								**20 2**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)								3
	Итого по текущим ценам 2018г.								**20 0**
	Итого в текущих ценах ценах. К=0,8999999								18
	НДС- 12%								2
	Всего к оплате:								**20 809**

Заказчик: ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области "

Заместитель руководителя управления _____Б.Алиев

Технадзор: ТОО "Д-АРУ"

Директор _____К.Жалгасбек

Авторский надзор ГКП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Главный инженер проекта _____Каркынбаев М.

Подрядчик: ТОО "Эко-Service"

Директор _____Н.Мусифұлы

№	Наименование проектов	Вид работ (новое строительство, кап.ремонт, реконструкция)	Место расположения	Заказчик	Подрядчик	Дата и номер договора о закупках	Период строительства	Стоимость проекта тенге	Статус объекта (стадия)	Общая стоимость материалов (изделий, конструкций и оборудований) тенге	Общая стоимость ресурсов казахстанского содержания тенге (по приложению К) тенге	Ссылка на интернет ресурс с размещенным ПСД или сметной документации (отсутствии ПСД)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работы по очистке русла канала населенного пункта "Кумбазар" аульного округа "Бекбаул" Аральского района	реконструкция	н.п. "Кумбазар"	ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"	ТОО "ЭКО-SERVICE"	№49 от 24.06.2020	6 месяца со дня вступления в силу договора	75 966 807.17	действ.	236951.62	236951.6	

қосымша№7

Освоенная сумма, тенге	Наименование ресурсов оборудования, конструкций, изделий и деталей	Шифр ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость изделия, материала, оборудования		Сметная стоимость ресурсов казахстанских изделия, материала, оборудования, тенге	Факт закупа		Наименование поставщика	БИН Поставщика	№ дата договора
					на единицу	общая		в единицах	в тенге			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
49,962,131.70	Сетки арматурные сварные из арммaтурной проволоки В-1, ВР-1 д от 3 до 5мм	2105-0309-0301	т	0.7268	191111	138899	138899.4748	191111	138899	ТОО "ПавлодарМетизЦентр"	020240001305	9/2/2020
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 фракция 20-40мм	2101-0201-0103	м3	29.65	2307	68402.6	68402.55	2307	68402.6	ТОО "Шиелі Тас - Оңтүстік"	091140000824	8/14/2020
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 фракция 10-20мм	2101-0201-0102	м3	11.6	2556	29649.6	29649.6	2556	29649.6	ТОО "Шиелі Тас - Оңтүстік"	091140000824	8/14/2020