Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физической культыры и спорта Есильского района Акмолинской области "
Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Есильская средняя школа №1" акимата Есильского района
Дополнительное соглашение №2 от 2020-05-21 к договору № 130 от 2020-04-27

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
1	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1995,87	5945,59	117,09	11866618	233694	7971012	3421038	16510668
		НР - 92%, СП - 8%			1834,74	28,36	3661912	56608		1223012	
2	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	224	1066,85	16,62	238974	3723	6147	211537	486551
		НР - 92%, СП - 8%			1022,79	3,69	229104	827		36041	
3	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	193	664,00	--	128152	--	128152	--	138404
		СП - 8%			--	--	--	--		10252	
4	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	1538,00	--	67672	--	67672	--	73086
		СП - 8%			--	--	--	--		5414	
5	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	964,00	--	42416	--	42416	--	45809
		СП - 8%			--	--	--	--		3393	
6	2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	790,00	--	31600	--	31600	--	34128
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
7	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	216	1342,00	--	289872	--	289872	--	313062
		СП - 8%			--	--	--	--		23190	
8	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	277,8	1825,54	13,44	507135	3734	422137	75711	629474
		НР - 92%, СП - 8%			292,53	3,71	81264	1031		46628	
9	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	129,5	1342,22	0,37	173817	48	124127	35742	226325
		НР - 92%, СП - 8%			383,34	--	49642	--		16765	
10	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,6226	77270,60	29807,05	48109	18558	5447	20328	73912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			38715,45	8604,52	24104	5357		5475	
11	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6226	521280,00	--	324549	--	324549	--	350513
		СП - 8%			--	--	--	--		25964	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	84,02	2,78	1260	42	586	439	1835
		НР - 69%; СП - 8%			42,13	0,27	632	4		136	
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15	73,31	1,97	1100	29	702	258	1466
		НР - 69%; СП - 8%			24,62	0,27	369	4		109	
14	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	20	575,00	--	11500	--	11500	--	12420
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
15	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	20	298,00	--	5960	--	5960	--	6437
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
16	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	54	5050,09	117,09	272705	6323	180632	80299	381244
		НР - 92%; СП - 8%			1587,97	28,36	85750	1532		28240	
17	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые. Устройство	м планки	43,32	1066,24	13,07	46190	566	32106	12557	63447
		НР - 92%; СП - 8%			312,05	3,03	13518	131		4700	
18	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43,32	1342,00	--	58135	--	58135	--	62786
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
19	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1,4	350,90	2,98	491	4	443	41	575
		НР - 90%; СП - 8%			31,72	1,21	44	2		43	
20	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	6,71496	80478,53	26505,70	540410	177985	50461	254773	858797
		НР - 69%; СП - 8%			46458,01	8529,02	311964	57272		63615	
21	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	6,71496	513047,00	--	3445090	--	3445090	--	3720697
		СП - 8%			--	--	--	--		275607	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60	84,02	2,78	5041	167	2346	1756	7341
		НР - 69%; СП - 8%			42,13	0,27	2528	16		544	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60	73,31	1,97	4398	118	2803	1030	5863
		НР - 69%; СП - 8%			24,62	0,27	1477	16		434	
24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,39	2689,82	16,62	30637	189	18798	10756	44705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1022,79	3,69	11650	42		3311	
25	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	25,24	668,41	205,55	16871	5188	6578	8846	27774
		НР - 118%; СП - 8%			202,26	94,77	5105	2392		2057	
26	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты. Установка над оборудованием**	м2 поверхности зонта	0,125	7495,37	143,78	937	18	786	137	1160
		НР - 98%; СП - 8%			1061,36	57,44	133	7		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18159639	450386	13230057	4135248	24078479
							4479196	125242	--	1783592	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17234135				
		Материалы -		Тенге			8768417				
		Всего заработная плата -		Тенге				4205601			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4068898				
		Накладные расходы -		Тенге			3860012				
		Сметная прибыль -		Тенге			1687532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22781678				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4491
		Сметная заработная плата -		Тенге				4205601			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			924568				
		Материалы -		Тенге			55908				
		Всего заработная плата -		Тенге				398697			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			336049				
		Накладные расходы -		Тенге			275101				
		Сметная прибыль -		Тенге			95973				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1295642				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							369
		Сметная заработная плата -		Тенге				398697			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			937				
		Материалы -		Тенге			786				
		Всего заработная плата -		Тенге				140			
		Сдача и испытание -		Тенге			7				
		Накладные расходы -		Тенге			137				
		Сметная прибыль -		Тенге			86				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1160				
		Сметная заработная плата -		Тенге				140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			24078479				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4860
		Сметная заработная плата -		Тенге				4604438			
		РАЗДЕЛ 2.Включаемые работы									
27	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка тумбы блоками из ячеистого бетона.**	м3 кладки	4,2	11593,95	1165,76	48695	4896	7106	34926	90310
		НР - 93%; СП - 8%			8736,48	205,13	36693	862		6690	
28	2103-0301-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	м3	4,2	14166,00	--	59497	--	59497	--	64257
		СП - 8%			--	--	--	--		4760	
29	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1995	220,53	31,76	439948	63359	1	354242	857725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			188,77	4,24	376590	8456		63535	
30	2110-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированного эластичной полимерной слоем, удельным весом 95 г/м2(TECNHAUT)**	м2	2194,5	97,00	--	212867	--	212867	--	229896
		СП - 8%			--	--	--	--		17029	
31	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	197	3602,84	28,01	709760	5519	407812	268969	1057027
		НР - 90%; СП - 8%			1504,72	12,31	296429	2425		78298	
32	2110-0103-0805 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	197	1792,00	--	353024	--	353024	--	381266
		СП - 8%			--	--	--	--		28242	
33	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Очистка от мусора**	т	115,612	1887,94	--	218269	--	--	157154	405457
		НР - 72%; СП - 8%			1887,94	--	218269	--		30034	
34	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	115,612	586,00	--	67749	--		--	73169
		СП - 8%			--	--	--	--		5420	
35	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	115,612	77,00	--	8902	--		--	9614
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2118711	73774	1040307	815291	3168722
							927981	11742	--	234720	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2118711				
	Материалы -			Тенге			414917				
	Всего заработная плата -			Тенге				939723			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			565891				
	Местные материалы -			Тенге			59497				
	Транспортные расходы -			Тенге			76651				
		Накладные расходы -		Тенге			815290				
		Сметная прибыль -		Тенге			234720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3168722				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1012
		Сметная заработная плата -		Тенге				939723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3168722				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1012
		Сметная заработная плата -		Тенге				939723			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			20278350	524159	14270364	4950539	27247201
							5407177	136984	--	2018312	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19352845				
	Материалы -			Тенге			9183334				
	Всего заработная плата -			Тенге				5145324			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4634788				
	Местные материалы -			Тенге			59497				
	Транспортные расходы -			Тенге			76651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			4675302				
		Сметная прибыль -		Тенге			1922252				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			25950399				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5503
		Сметная заработная плата -		Тенге				5145324			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			924568				
Материалы -				Тенге			55908				
Всего заработная плата -				Тенге				398697			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			336049				
		Накладные расходы -		Тенге			275101				
		Сметная прибыль -		Тенге			95973				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			1295642				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							369
		Сметная заработная плата -		Тенге				398697			
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			937				
Материалы -				Тенге			786				
Всего заработная плата -				Тенге				140			
Сдача и испытание -				Тенге			7				
		Накладные расходы -		Тенге			137				
		Сметная прибыль -		Тенге			86				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			1160				
		Сметная заработная плата -		Тенге				140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			27247201				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5872
		Сметная заработная плата -		Тенге				5544161			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**27 247 201,00**
Итого с временными	**1,20%**	**326 966,41**	**27 574 167**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**2%**	**551 483,35**	**28 125 651**
Всего с учетом скидки К=0,9	**0,9**		**25 313 086**
НДС 12%	**12%**	**3 037 570,28**	**3 037 570**
Итого с НДС			**28 350 654,70**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования,физической культуры и спорта Есильского района Акмолинской области"
Ио. Руководитель
_____Жусупова Ж.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____Муханбетжанов А.С.

ТОО "М-СтройПроект"

Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
Директор_____Мизев С.Ю.

Авторский надзор
ТОО "БартИман"

Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор_____Лоновенко В.В