1269123

Акт выполненных работ ****

№ 170019/00/13 19.05.2017

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаик - Бетон"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **14.04.2017** года № **15 (970540000890/170019/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе г. Актобе ул. Мирзояна 6	19.05.2017	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работа	1	226000	226000
						Итого	226 000.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 226 000.00 тенге, (двести двадцать шесть тысяч тенге ноль тиын), без НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаик - Бетон"	050340012845	NURSKZKX KZ6184904KZ010467386	АО "Нурбанк"	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 44

Утверждаю **

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Таубеков Ануар Николаевич	Директор	19.05.2017 18:01:55

Информация по договору

Общие сведения

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***

226 000.00 тг.	0	0	0	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**067--421**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	19.05.2017	Работа	1.00	226000	226000
				Итого	226 000.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 226000

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"	970540000890	KKMFKZ2A KZ95070103KSN0618000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Мирзояна, 6
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Куштаев Аскар Тулебаевич		Директор		19.05.2017 18:21:50

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
****применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ;
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
067--421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли						
	Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №13" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"	Работы инженерные по проектированию зданий/ сооружений/ территорий/ объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/ сооружений/ территорий/ объектов и их систем и связанные с этим работы	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли	Работа	1	226 000.00	апрель	апрель	Актюбинская 1 область, Актобе Г.А., г.Актобе г. Актобе ул. Мирзояна 6	0	226 000.00

Договор утвержден заказчиком | Договор утвержден поставщиком | Договор полностью утвержден и недоступен для редактирования | Договор сформирован | Договор подписан заказчиком | Договор подписан поставщиком

Оригинал договора

Документ	Автор	Организация	Дата создания	Подпись
contract_orig_2989456.pdf (https://v3bl.goszakup.gov.kz/files/download_file/31219564/)	Куштаев Аскар Тулебаевич	КГУ "Средняя школа №13" ГУ "Отдел образования города Актобе"	2017-04-14 11:49:49	Показать

Версия для печати

Документ	Автор	Организация	Дата создания	Подпись
contract_print_2989456.pdf (https://v3bl.goszakup.gov.kz/files/download_file/31283123/)	Куштаев Аскар Тулебаевич	КГУ "Средняя школа №13" ГУ "Отдел образования города Актобе"	2017-04-14 17:48:52	

Техническая спецификация

БЕКІТЕМІН:

«Экспертиза СП» ЖШС
директоры

Н.С. Никитченко

«№13 мектептін шатырын күрделі жөндеу»

2017 жылғы 18 сәуірдегі № ЭСП-020/17/1

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«№13 мектеп» ММ,
Ақтөбе қаласы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«ЖайыкБетон» ЖШС,
Ақтөбе қаласы

Ақтөбе қаласы

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ТОО «Экспертиза СП»

_____ Н.С. Никитченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЭСП-020/17/1 от 18 апреля 2017 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт кровли ГУ «СШ №13»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «СШ №13»,
город Актобе

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «ЖайыкБетон»,
город Актобе

город Актобе

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт кровли ГУ «СШ №13».

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором договором № 10 от 30.03.2017 года между ТОО «Экспертиза СП» и ГУ «СШ №13».

2. ЗАКАЗЧИК: ГУ «СШ №13», город Актобе.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ЖайыкБетон», государственная лицензия ГСЛ №0002283 от 17.04.2015 года, выданная ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", категория лицензии - II.

ГИП– Таубеков А.Н. (приказ №15 от 23.02.2016 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное директором ГУ «СШ №13» от 15.02.2016 года;

дефектный акт, утвержденный директором «СШ 13» от 15.02.2016 года;

заключение технического обследования, утвержденное директором ТОО «Инжиниринговый центр АзияЭксперт» от 11.04.2017 года;

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

- пояснительная записка;
- графические материалы-рабочие чертежи марки АС;
- проект организации строительства (ПОС);
- сметная документация.

5.4 Цель и назначение объекта строительства:

Капитальный ремонт предусматривает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замена их на более долговечные экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Средняя школа №13 расположена по улице Л. Мирзояна, 6 в городе Актобе.

Природно-климатические условия района строительства:

- климатический район - IIIA;
- скоростной напор ветра - 0,38 кПа;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 31ºС;
- нормативная снеговая нагрузка - 1,8 кПа;
- глубина промерзания грунта - 1,80 м.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Основные строительные решения

Кровля здания учебного корпуса и пристроек сложной конфигурации из асбестоцементных волнистых листов по наслонным бревенчатым стропильным системам с неорганизованным стоком атмосферных осадков.

Кровля пристройки из рулонных материалов двускатная с неорганизованным стоком атмосферной воды.

Обследованием установлены следующие дефекты кровли:

-односкатная кровля из асбестоцементных волнистых листов между осями 6-7 и рядами В-Д сорвана;

ЭКСПЕРТИЗА СП

-по поверхности ската кровли из асбестоцементных волнистых листов имеются продольные трещины, сколы, смещение и деформация асбестоцементных листов, дыры от гвоздей, щели и просветы между листами;

-на лестничной клетке и классном кабинете на втором этаже кровля обильно протекает;

-на кровле пристройки из одного слоя рубероида повсеместно имеются продольные трещины величиной до 3-х мм, на отдельных участках кровли имеются контруклоны, где застаивается атмосферные осадки, под кобрами рубероида образовались воздушные мешки, в местах примыкание с вертикальной поверхностью (парапетная стена) рубероид отслаивается, образовались дыры, швы рубероида раскрылись, обделка парапета из оцинкованной кровельной стали сорвана.

Согласно дефектного акта, производятся ремонтно-строительные работы по устранению неисправностей и замене изношенных элементов зданий, и проводятся следующие виды работ:

-демонтаж крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами;

-демонтаж кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий;

-Старое здание:

-удлинение длины стропильных ног;

-устройство карнизов;

- обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита;

- конструкции деревянных ферм, арок, балок, стропил, мауэрлата. Огнезащита;

-покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство деревянной обрешетки;

-устройство планки карнизной для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80;

- устройство планки коньковой для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80;

-**Раздел 3**

-установка стропил;

-устройство элементов каркаса из брусьев;

-устройство карнизов;

-обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита;

-конструкции деревянных ферм, арок, балок, стропил, мауэрлата. Огнезащита;

-устройство пароизоляции в один слой;

-покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство деревянной обрешетки;

-устройство планки карнизной для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80;

- устройство планки коньковой для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80;

- тумбы. Укладка бетона толщиной 100 мм;

- стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета, фронтона;

-кладка вентканала;

-прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм.

-изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими.

6.3Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Степень огнестойкости проектируемого здания - III. В отделке помещений проектом предусмотрены несгораемые отделочные материалы. Все несущие конструкций предусмотрены с обеспечением необходимого предела огнестойкости.

ЭКСПЕРТИЗА СП

Объект располагается в зоне радиуса выезда территориального пожарного подразделения.

6.4 Охрана окружающей среды

Настоящим проектом не предусмотрена срезка растительно-плодородного, в связи с этим рекультивация земель не предусмотрена. Зеленые насаждения в зону строительства не попадают.

В процессе эксплуатации удаление хозяйственно - бытового мусора производится посредством вывоза контейнеров, установленных на специальной площадке, огороженной с трех сторон забором.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды при строительстве объекта приняты меры по охране существующих природных условий на территории строительства.

По окончании строительства весь строительный мусор вывозится на свалку по согласованию с Гор СЭС. Загрязнение почв устраняется.

При работе машин и механизмов не допускается розлива горючего и масел. Производственные и бытовые стоки, образующие в период строительства должны очищаться и обеззараживаться. Территория строительства периодически увлажняется.

В местах возможного загрязнения почвы ГСМ, химическими реагентами, глиной, цементом и другими веществами, должны создаваться защитные покрытия.

6.5 Организация строительства

Проектом определены объемы основных строительно-монтажных работ: потребность в основных строительных материалах, механизмах и транспортных средствах, трудоемкость и сроки строительства. Продолжительность строительства определилась в количестве 2,0 месяцев.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.5.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2017 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2016 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2016 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2015;
- сборник тарифных ставок в строительстве 2016 года СТС РК 8.04-07-2015;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2016 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2015;
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2015.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве

ЭКСПЕРТИЗА СП

(приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нк);

- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нк);
- резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-052015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2016 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол №37 от 27 августа 2014 года).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование и требований нормативных документов.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения рабочего проекта по замечаниям и предложениям заказчиком и проектировщиком были внесены следующие изменения и дополнения:

Сметная документация

1. Пересчитана смета в ценах на 2 квартал 2017 г.

8. ВЫВОДЫ:

1. С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт кровли ГУ «СШ №13» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке с нижеприведенными основными технико-экономическими показателями:

- общая сметная стоимость строительства	
в текущих ценах 2017 года	- 22,884 млн.тенге;
в том числе СМР	- 19,449 млн.тенге;
прочие затраты	- 3,434 млн.тенге;
- продолжительность строительства	- 2,0 месяца.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «СШ №13» в соответствии с условиями договора № 10 от 30.03.2017 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ проект (рабочий проект) подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

ЭКСПЕРТИЗА СП

4. До начала производства работ проект (рабочий проект) подлежит утверждению в установленном порядке не позднее 3 месяцев.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «№13 мектептін шатырын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сай келеді және төменде келтірілген негізгі техника - экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

- 2017 жылғы ағымдағы бағадағы

құрылыстың жалпы сметалық құны,	- 22,884 млн.теңге;
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	- 19,449 млн.теңге;
өзге шығындар	- 3,434 млн.теңге;
- құрылыс ұзақтығы	- 2,0 ай.

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2017 жылғы 30 наурыздағы № 10 шарттың талаптарына сәйкес «№13 мектеп» ММ кепілдік етеді.

3. Жоба (жұмыс жобасы) бекітілуге ұсынылғанда және өндіріс жұмысына берілген кезде, оның мемсараптаманың нағыз тұжырымымен сәйкестілігі тексерілуге жатады.

4. Жоба (жұмыс жобасы) өндіріс жұмысы басталғанға дейін қойылған тәртіп бойынша 3 ай мерзімі аралығында бекітілуге жатады.

Жетекші сарапшы А.С. Сеитова

Сарапшы Ж.М.Жумабаев

ЭКСПЕРТИЗА СП