Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово – Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

С П Р А В К А № 34 от 28.10.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 36/6 к договору № 36 (с учетом доп соглашений № 36/1, № 36/2, № 36/3 № 36/4 № 36/5	17.01.2020 г 15.03.2018 г 12.06.2018 г 12.09.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г. 07.10.2019 г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	209 983 076,86									
За месяц	4 308 605	3846969							461 636	
Удержание аванса	-									
К оплате	4 308 605								461 636	4 308 605

К оплате: четыре миллиона триста восемь тысяч шестьсот пять тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 47

приемки выполненных работ от 28 октября 2020 года

за октябрь месяц 2020 года

Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	901,2	243	134,6	218992	121302	–	168526	418519
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	97690	58353	–	31001	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	90,12						
			чел-ч	0,05	45,06						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	121302					
				45,06	1295	58353					

2 1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную (с обочин, откосов и полосы отвода) НР = 108 %	1000 м2	751,00	658,63	323,04	494631	242603	–	398232	964292
				335,59	155,4	252028	116705	–	71429	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,37	277,870						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	90,12						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	242603					
			90,12	1295	116705					
3 1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	52,2	13607,87	13607,87	710331	710331	–	137670	915840
				–	2441,99	–	127472	–	67840	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	68,904						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	710331					
			68,904	1850	127472					
4 1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	2,4	1659,81	–	3984	–	–	4302	8949
				1659,81	–	3984	–	–	663	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,83	4,392						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5 1291-2266-0101 СРД-2-266-01-01	Уборка тротуара от пыли мусора вручную НР=108%	100 м2 очищенной поверхн	5,28	1360,5	–	7183	–	–	7758	16137
				1360,5	–	7183	–	–	1195	

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,5	7,92						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
6 1291-0221-0101 СРД-221-01-01	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую НР = 108 %	стойка	3	2426,1	0	7278	0	0	7861	16350
				2426,1	0	7278	0	0	1211	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,87	5,61						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	119214	0					
			0							
7 2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	5032		15096		15096	–	16304
				–		–		–	1208	
8 2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	8068		24204		24204	–	26140
				–		–		–	1936	
9 1291-2219-0101 СРД-2-219-01-01	Окраска стоек дорожных знаков малых круглого сечения за один раз НР = 108 %	стойка	3	555,42	–	1666	–	322	1451	3367
				447,95	–	1344	–	–	249	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,45	1,35						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00012	460468	166					
				0,00036							
	2204-0101-0201	Грунтовка на полимерных смолах, АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000047	1110648	157					
				0,000141							
10	1291-2401-0101 СРД-2-401-01-01	Корчевка кустарника бульдозером 118 кВт (160 л.с.) при перемещении до 5 м НР = 108 %	100 кустарников	5	16119	16119	80595	80595	–	18781	107326
					–	3478	–	17390	–	7950	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,88	9,40						
	3101-0101-0105	Бульдозеры, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	1,88	8574	80596					
				9,40	1850	17390					
11	1291-2401-0102 СРД-2-401-01-02	Добавлять к 1291-2401-0101 (СРД-2-401-01-01) на каждые последующие 10 м К=1 НР = 108 %	100 кустарников	5	2315	2315	11575	11575	–	2697	15414
					–	499,5	–	2498	–	1142	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,35						
	3101-0101-0105	Бульдозеры, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,27	8574	11575					
				1,35	1850	2498					
12	1291-2402-0102 СРД-2-402-01-02	Засыпка подкоренных ям НР = 108 %	100 ям	5	21435	21435	107175	107175	–	24975	142722
					–	4625	–	23125	–	10572	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,5	12,50					
3101-0101-0105	Бульдозеры, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	2,5	8574	107175				
			12,50	1850	23125				
13 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	87	97		8439	–	–	9114
				–		–	–	675	
14 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т·км	87	127		11049	–	–	11933
				–		–	–	884	
15 1291-0005-0101 СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	300,4	2267,98	2267,98	681301	681301	–	132044	878413
				–	407	–	122263	–	65068	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	66,088					
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	681301				
			66,088	1850	122263				
16 1291-0185-0102 СРД -185-01-01	Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1-2 м2 НР = 108 %	сооружение	17	435,36	0	7401	0	0	7993	16626
				435,36	0,00	7401	0	0	1232	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,48	8,16					

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
	2503-0201-0103	Колья	шт.	8	0	0					
				136	0	0					
	2701-0291-0101	Щиты из досок	м2	4	0	0					
				68	0	0					
17	1291-0184-0101 СРД-184-01-01	Изготовление деревянных щитов для закрытия отверстий малых мостов и труб на зиму НР = 108 %	10 м2 щита	4,505	54407,33	51,94	245105	234	232174	13713	279523
					2818,42	–	12697	–	–	20705	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	2,6	11,713						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	12	11					
				0,901	–	–					
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	165	223					
				1,3515	–	–					
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,6	326	2350					
				7,208							
	2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	25040	23689					
				0,94605							
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1	45757	206135					
				4,505							

Итого по смете	3 846 969
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	389 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 955 116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	467 805
- материалы, изделия и конструкции, тенге	271 796
- перевозка грузов, тенге	19 488
Накладные расходы, тенге	926 004
- в т.ч. зарплата, тенге	83 340
Сметная прибыль (8 %), тенге	284 960
Итого в текущих ценах, тенге	3 846 969
НДС 12 %	461 636
Всего	4 308 605

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е..

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.