Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск – станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

С П Р А В К А № 32 от 28.10.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 24/4 к договору № 24 (с учетом доп соглашения № 24/1 № 24/2, № 24/3)	17.01.2020 г. 02.03.2018 г 15.06.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	194 507 720,20									
За месяц	3 355 771	2996224							359 547	
Удержание аванса	-									
К оплате	3 355 771								359 547	3 355 771

К оплате: три миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 24/4 от 17.01.2020 г к договору № 24 от 02.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 24/1 от 15.06.2018 г, № 24/2 от 2019-01-04, № 24/3 от 24.05.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

АКТ № 47

приемки выполненных работ от 28 октября 2020 года
за октябрь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Иртышск - станция Иртышская км 0-67,1 (67,1 км)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	805,2	243	134,6	195664	108380	–	150574	373937
					108,4	64,75	87284	52137	–	27699	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	80,52						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	40,26						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	108380					
				40,26	1295	52137					

2	1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	668,73	658,63	323,04	440446	216027	–	354607	858657
					335,59	155,4	224419	103921	–	63604	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	247,4301						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	80,2476						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	216027					
				80,2476	1295	103921					
3	1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	10,2	13607,88	13607,88	138800	138800	–	26901	178957
					–	2442	–	24908	–	13256	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	13,464						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10309	138800					
				13,464	1850	24908					
4	1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	10,8	1659,81	–	17926	–	–	19360	40269
					1659,81	–	17926	–	–	2983	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,83	19,764						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

5	1291-0221-0101 СРД-221-01-01	Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую НР = 108 %	стойка	19	2426,12	0	46096	0	0	49784	103550
					2426,12	0	46096	0	0	7670	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,87	35,53						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0						
	2113-0812-1007	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	119214	0					
				0							
6	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	19	5032		95608		95608	–	103257
					–		–		–	7649	
7	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	19	8068		153292		153292	–	165555
					–		–		–	12263	
8	1291-2219-0101 СРД-2-219-01-01	Окраска стоек дорожных знаков малых круглого сечения за один раз НР = 108 %	стойка	19	555,44	–	10553	–	2042	9193	21326
					447,98	–	8512	–	–	1580	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,45	8,55						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00012	460468	1050					
				0,00228							

	2204-0101-0201	Грунтовка на полимерных смолах, АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000047	1110648	992				
				0,000893						
9	1291-2401-0101 СРД-2-401-01-01	Корчевка кустарника бульдозером 118 кВт (160 л.с.) при перемещении до 5 м НР = 108 %	100 кустарников	3,2	16119,12	16119,12	51581	51581	–	12020	68689
					–	3478	–	11130	–	5088	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,88	6,02					
	3101-0101-0105	Бульдозеры, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	1,88	8574	51581				
				6,02	1850	11130				
10	1291-2401-0102 СРД-2-401-01-02	Добавлять к 1291-2401-0101 (СРД-2-401-01-01) на каждые последующие 10 м К=1 НР = 108 %	100 кустарников	3,2	2314,98	2314,98	7408	7408	–	1726	9865
					–	499,5	–	1598	–	731	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,86					
	3101-0101-0105	Бульдозеры, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	0,27	8574	7408				
				0,86	1850	1598				
11	1291-2402-0102 СРД-2-402-01-02	Засыпка подкоренных ям НР = 108 %	100 ям	3,2	21435	21435	68592	68592	–	15984	91342
					–	4625	–	14800	–	6766	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,5	8,00						
3101-0101-0105	Бульдозеры, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч	2,5	8574	68592					
			8,00	1850	14800					
12 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18	97		1746		–	–	1886
				–		–		–	140	
13 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18	127		2286		–	–	2469
				–		–		–	183	
14 1291-0005-0101 СРД-5-01-01	Ремонтная планировка обочин автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км прохода по одному следу	268,4	2267,98	2267,98	608726	608726	–	117978	784840
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	407	–	109239	–	58136	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
		чел-ч	0,22	59,048						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,22	10309	608726					
			59,048	1850	109239					
15 1291-0185-0102 СРД-185-01-01	Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1-2 м2 НР = 108 %	сооружение	11	435,36	0	4789	0	0	5172	10758
				435,36	0,00	4789	0	0	797	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,48	5,28					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0					
	2503-0201-0103	Колья	шт.	8	0	0				
				88	0	0				
	2701-0291-0101	Щиты из досок	м2	4	0	0				
				44	0	0				
16	1291-0184-0101 СРД-184-01-01	Изготовление деревянных щитов для закрытия отверстий малых мостов и труб на зиму НР = 108 %	10 м2 щита	2,915	54407,3	51,9	158597	151	150230	8873	180868
					2818,4	–	8216	–	–	13398	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	2,6	7,579					
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	12	7				
				0,583	–	–				
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	165	144				
				0,8745	–	–				
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,6	326	1520				
				4,664						
	2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	25040	15328				
				0,61215						

2107-0203-0303

Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1	45757	133382
		2,915		

Итого по смете	2 996 224
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	397 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 199 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	317 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	401 172
- перевозка грузов, тенге	4 032
Накладные расходы, тенге	772 172
- в т.ч. зарплата, тенге	69 495
Сметная прибыль (8 %), тенге	221 943
Итого в текущих ценах, тенге	2 996 224
НДС 12 %	359 547
Всего	3 355 771

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Омар Н.Е..

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.