Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"

Подрядчик: ТОО "ВАН"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№37 доп.согл. №2	27.03.2020 08.09.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)	58 240 000,00	15 843 831	-	-	-	-	-	-	1 901 260	17 745 091,00

Подрядчик:

ТОО "ВАН", БИН 920540000108

Зам.директора _____ **Пилипенко В.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Бажанов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь", БИН 050140006050

И. о. акима _____ **Едресов Р.Д.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"	**БИН** 050140006050
Подрядчик: ТОО "ВАН"	**БИН** 920540000108
Договор: №37 от 27.03.2020 доп.согл. №2 от 08.09.2020	Номер документа: 3; Дата составления: 27.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)	октябрь 2020 г		Работа	1	17 745 091,00	17 745 091,00
Итого							**17 745 091,00**
в том числе НДС 12%							**1 901 259,75**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчиков _____

наименование, количество, стоимость

Сдал: Исполнитель

_____ **Полипенко В.Г.**

Принял: Заказчик

_____ **Едресов Р.Д.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2020

"SANA-2015". Версия 19.3.1Д от 29.08.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

48-оф
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь", БИН 050140006050, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Костанайская 95

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ВАН", БИН 920540000108, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тәуелсіздік 51

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 27.03.2020 доп.согл. №2 от 08.09.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2020 г

Локальная смета подрядчика № 2-1-1

на Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Устройство пешеходных дорожек, бортовых камней

2.1 Земляные работы, обустройство берм бортовых камней

1	15 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	472,5	48,94	48,94	23126	23126	–	5794	31234
					–	17,03	–	8047	–	2314	
2	16 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	472,5	41,88	41,88	19788	19788	–	4958	26726
					–	14,57	–	6886	–	1980	
3	17 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	472,5	201,28	192,63	95104	91016	52	20085	124404
					8,54	50,5	4036	23860	–	9215	
4	18 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	756	124		93744		–	–	101244
					–		–		–	7500	
5	19 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	1575	67,4	–	106163	–	–	76437	197208
					67,4	–	106163	–	–	14608	

6	20 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	472,5	60,89	60,89	28771	28771	–	7768	39462
					–	22,83	–	10789	–	2923	
7	21 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2362,5	6,55	6,55	15484	15484	–	4215	21275
					–	2,48	–	5854	–	1576	
8	22 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	316,2	1543,08	–	487922	–	–	351304	906364
					1543,08	–	487922	–	–	67138	
9	23 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	316,2	151,8	73,39	48000	23207	–	25255	79115
					78,41	32,52	24793	10284	–	5860	
	2.2 Устройство БР100.20.08										
10	24 1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	13,1	6434,17	222,98	84288	2921	56575	21924	114709
					1892,51	99,85	24792	1308	–	8497	
11	25 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР100.20.08. Установка НР = 108 %	м бортового камня	1310	1596,66	30,63	2091631	40122	1120670	1021283	3361947
					710,56	11,29	930839	14793	–	249033	
	2.3 Устройство пешеходных дорожек										

12	26 1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1211	913,92	125,92	1106753	152495	654688	374967	1600258
					247,37	39,32	299570	47622	–	118538	
13	27 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	121,1	2777,47	1022,54	336352	123829	196515	45271	412153
					132,19	213,96	16008	25910	–	30530	
14	28 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	1211	1191,99	125,11	1443501	151513	8493	1246400	2905093
					1059,86	35,06	1283495	42462	–	215192	
15	29 2104-0509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	908	2159		1960372		1960372	–	2117202
					–		–		–	156830	
16	30 2104-0509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	303	2400		727200		727200	–	785378
					–		–		–	58176	

Раздел 3 Транспортировка строительных материалов

17	31 4102-0103-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110 км (доставка каменных материалов г.Рудный)	т	320,619	1581		506899		–	–	547451

18	32 4102-0103-1080				–	–	–	40552	
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км (доставка природного песка п.Садовый)	т	207,856	1168	242776	–	–	262198
19	35 4101-0204-1090				–	–	–	19422	
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 90 км (доставка бортовых камней, брусчатка г.Костанай)	т	255,38	2129	543704	–	–	587200
20	36 4106-0103-1030				–	–	–	43496	
		Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	45,764	1247	57068	–	–	61633
21	37 4106-0103-1991				–	–	–	4565	
		Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К=60,000;	т·км	2745,84	22	60408	–	–	65241
					–	–	–	4833	
	Итого					**14 347 495**			
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 177 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	672 272
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	197 815
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 724 565
- перевозка грузов, тенге	1 504 599
- накладные расходы, тенге	3 205 661
в т.ч. зарплата, тенге	288 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 062 778
Всего	**14 347 495**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**286 950**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**14 634 445**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**15 146 651**
НДС (12 %)	1 817 598
Итого	**16 964 249**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь", БИН 050140006050

И. о. акима _____ **Едресов Р.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"", БИН 080340021473
Директор регионального
подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ВАН", БИН 920540000108

Зам.директора _____ **Пилипенко В.Г.**

Составил

Специалист ПТО _____ **Макаров А.Д.**

"SANA-2015". Версия 19.3.1Д от 29.08.19 г. Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

48-оф1
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь", БИН 050140006050, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Костанайская 95

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ВАН", БИН 920540000108, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тәуелсіздік 51

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 27.03.2020 доп.согл. №2 от 08.09.2020

Акт приемки выполненных работ №4 (корректировочный акт - включить)

за октябрь 2020 г

Локальная смета подрядчика № 2-1-2

на Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	95	201,27	192,62	19121	18299	11	4038	25012
					8,54	50,49	811	4797	–	1853	
2	2 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	152	124		18848		–	–	20356
					–		–		–	1508	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	95	804,82	–	76458	–	–	55050	142029
					804,82	–	76458	–	–	10521	
4	4 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	474,22	67,41	–	31965	–	–	23015	59378
					67,41	–	31965	–	–	4398	
	Раздел 2 Устройство БР100.20.08										
5	5 1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	1,44	6434,03	222,92	9265	321	6219	2410	12609
					1892,36	100	2725	144	–	934	
6	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные БР100.20.08. Установка НР = 108 %	м бортового камня	144	1596,66	30,63	229919	4410	123188	112263	369557
					710,56	11,29	102321	1626	–	27375	

Раздел 3 Транспортировка строительных материалов

7	7 4102-0103-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110 км (доставка каменных материалов г.Рудный)	т	2,81	1581	4443	–	–	4798
					–	–	–	355	
8	8 4101-0204-1090	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 90 км (доставка бортовых камней, брусчатка г.Костанай)	т	5,53	2129	11773	–	–	12715
					–	–	–	942	
9	9 4106-0103-1030	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,029	1247	6271	–	–	6773
					–	–	–	502	
10	10 4106-0103-1991	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км К=60,000;	т·км	301,74	22	6638	–	–	7169
					–	–	–	531	

Итого **660 396**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	129 418
- перевозка грузов, тенге	47 973
- накладные расходы, тенге	196 776
в т.ч. зарплата, тенге	17 710
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 919
Всего	**660 396**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 208**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**673 604**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**697 180**
НДС (12 %)	83 662
Итого	**780 842**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь", БИН 050140006050

И. о акима _____ **Едресов Р.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"", БИН 080340021473
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ВАН", БИН 920540000108

Зам.директора _____ **Пилипенко В.Г.**

Составил:

Специалист ПТО _____ **Макаров А.Д.**