Форма КС-3

**Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар"**
**БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

**Объект:**Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года**

## Справка № 2 от 19 февраля 2020 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2020 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за февраль) без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из графы 3 | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего: | 277777777,77 | 248015873,01 | 0 | 0 | | 0 | | 0,00 | 29761904,76 | 277777777,77 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Акт № 2 от 19.02.2020 года | | 248015873,01 | | | | | | | 29761904,76 | 277777777,77 |
| Удержание 10 % | | | | | | | | | | 27777777,77 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 250000000,00 |
| Итого к оплате: Двести пятьдесят миллионов тенге 00 тиын | | | | | | | | | | |

**Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333**

Заместитель Председателя Правления _____ Жармагамбетов А.Б.

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217**

Директор _____ Ичиев М.С.

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант"**, БИН 140540009841
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей"**, БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

**Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар"** БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

**Стройка:** Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**Объект:**Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

**Договор** № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года

## Акт № 2
## приемки выполненных работ за февраль месяц 2020 года

## от 19 февраля 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | **Подземная часть** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 7 Двери** | | | | | | | | | |
| | | **7.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 74 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 16,2 | 2667,78 | 45,62 | 43218 | 739 | 8193 | 23861 | 72445 |
| | | | | | 2116,42 | 18,21 | 34286 | 295 | 0 | 5366 | |
| 75 | 2109-0402-0103 | Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 12,96 | 28390 | | 367934 | | 367934 | 29435 | 397369 |
| 76 | 2109-0402-0201 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (в техподполье) | м2 | 3,24 | 52097 | | 168794 | | 168794 | 13504 | 182298 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2109-0404-0303 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 10 | 3210 | | 32100 | | 32100 | | 34668 |
| | | | | | | | | | | 2568 | |
| 78 | 1109-0403-0501 | Доводчики дверные. Установка НР = 69 % | шт. | 2 | 1151 | 2 | 2302 | 4 | 0 | 1586 | 4199 |
| | | | | | 1149 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 311 | |
| 79 | 2109-0404-0103 | Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 2 | 4960 | | 9920 | | 9920 | | 10714 |
| | | | | | | | | | 0 | 794 | |
| | | **Раздел 8 Окна** | | | | | | | | | |
| 80 | 1110-0501-0103 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %** | **м2 проемов** | **2,16** | **3264,81** | **163,43** | **7052** | **353** | **3738** | **2808** | **10649** |
| | | | | | 1370,83 | 73,61 | 2961 | 159 | 0 | 789 | |
| 81 | 2109-0201-0102 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | **м2** | **2,16** | **21460** | | **46354** | | **46354** | | **50062** |
| | | | | | | | | | | 3708 | |
| 82 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 5,445 | 3264,83 | 163,45 | 17777 | 890 | 9423 | 7079 | 26844 |
| | | | | | 1370,8 | 73,65 | 7464 | 401 | 0 | 1988 | |
| 83 | 2109-0201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-6 | м2 | 5,445 | 21460 | | 116850 | | 116850 | | 126198 |
| | | | | | | | | | 0 | 9348 | |
| | | **Раздел 9 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 10 Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | **10.1 Вход в подполье 2 шт** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1108-0301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 % | м3 кладки | 11,8 | 8244,15 | 2582,8 | 97281 | 30477 | 21503 | 47972 | 156873 |
| | | | | | 3839,07 | 532,37 | 45301 | 6282 | 0 | 11620 | |
| 89 | 2103-0302-0104 | Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99 | шт. | 684 | 218 | | 149112 | | 149112 | | 161041 |
| | | | | | | | | | | 11929 | |
| 90 | 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 % | м2 поверхности | 5,9 | 995,76 | 10,34 | 5875 | 61 | 3533 | 2148 | 8665 |
| | | | | | 386,61 | 4,92 | 2281 | 29 | 0 | 642 | |
| 91 | 1108-0101-0307 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %** | **м2 поверхности** | **49,94** | **843,65** | **19** | **42132** | **949** | **28574** | **11839** | **58289** |
| | | | | | **252,48** | **2,42** | **12609** | **121** | **0** | **4318** | |
| 92 | 1108-0101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %** | **м3 основания** | **0,1** | **5430** | **1650** | **543** | **165** | **299** | **137** | **734** |
| | | | | | 790 | 680 | 79 | 68 | 0 | 54 | |
| 93 | 1116-0401-0205 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %** | **м трубопровода** | 3 | 1016 | 66 | 3048 | 198 | 168 | 2693 | 6200 |
| | | | | | 894 | 22 | 2682 | 66 | 0 | 459 | |
| 94 | 2301-0201-0178 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 1825 | | 5475 | | 5475 | | 5913 |
| | | | | | | | | | | 438 | |
| 95 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 5,55 | 5441,26 | 1654,95 | 30199 | 9185 | 16631 | 7546 | 40765 |
| | | | | | 789,73 | 672,25 | 4383 | 3731 | 0 | 3020 | |
| 96 | 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,1 | 23330,65 | 1637,1 | 72325 | 5075 | 61634 | 6107 | 84707 |
| | | | | | 1811,61 | 353,23 | 5616 | 1095 | 0 | 6275 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,04378 | 216481 | | 9478 | | 9478 | | 10236 |
| | | | | | | | | | | 758 | |
| 98 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 17,4 | 711,61 | 27,07 | 12382 | 471 | 6460 | 5335 | 19134 |
| | | | | | 313,28 | 12,87 | 5451 | 224 | 0 | 1417 | |
| 99 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % | м2 стяжки | 52,2 | 101,03 | 4,6 | 5274 | 240 | 4832 | 294 | 6013 |
| | | | | | 3,87 | 2,13 | 202 | 111 | 0 | 445 | |
| 100 | 1106-1401-0104 | **Железнение поверхности НР = 91 %** | **м2 поверхности** | **17,4** | 370,52 | 0,8 | 6447 | 14 | 348 | 5543 | 12949 |
| | | | | | 349,71 | 0,34 | 6085 | 6 | 0 | 959 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **1 251 872** | **48 821** | **1 071 353** | **124 948** | **1 486 965** |
| | | **Накладные расходы, тенге** | | | | | **124 948** | | | | |
| | | **Сметная прибыль (8 %), тенге** | | | | | **110 145** | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | | **1 486 965** | | | | |
| | | **В том числе оборудование** | | | | | **0** | | | | |

**Локальная смета № 2-1-2**
**Надземная часть**

**Раздел 1 Стены**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1108-0201-1703 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (4-6этаж0 НР = 93 % | м3 кладки | 568,86 | 34085,1 | 2054,5 | 19389651 | 1168723 | 13876248 | 4264601 | 25546592 |
| | | | | | 7637,52 | 423,5 | 4344680 | 240912 | 0 | 1892340 | |
| 4 | 2111-0102-0105 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120 | м3 | 358,72 | 21042 | | 7548186 | | 7548186 | | 8152041 |
| | | | | | | | | | | 603855 | |
| 5 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 274,02 | 32378,33 | 2348 | 8872311 | 643399 | 7075512 | 1196004 | 10873780 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4209,18 | 484 | 1153400 | 132626 | 0 | 805465 | |
| 6 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 13,44 | 29108,41 | 2347,99 | 391217 | 31557 | 303089 | 58661 | 485868 |
| | | | | | 4209,15 | 484 | 56571 | 6505 | 0 | 35990 | |
| 7 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 13,44 | 26227,98 | 2347,99 | 352504 | 31557 | 264376 | 58661 | 444058 |
| | | | | | 4209,15 | 484 | 56571 | 6505 | 0 | 32893 | |
| 9 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние и наружные толщиной 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 405,84 | 32378,33 | 2348 | 13140422 | 952912 | 10479256 | 1771353 | 16104717 |
| | | | | | 4209,18 | 484 | 1708254 | 196427 | 0 | 1192942 | |
| 10 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние и наружные толщиной 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 431,44 | 29108,43 | 2348 | 12558541 | 1013021 | 9729511 | 1883088 | 15596959 |
| | | | | | 4209,18 | 484 | 1816009 | 208817 | 0 | 1155330 | |
| 11 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние и наружные толщиной 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 533,18 | 26228,03 | 2348 | 13984262 | 1251907 | 10488104 | 2327148 | 17616323 |
| | | | | | 4209,18 | 484 | 2244251 | 258059 | 0 | 1304913 | |
| 12 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 24,8135 | 62614,42 | 2153,63 | 1553683 | 53439 | 0 | 1410306 | 3201108 |
| | | | | | 60460,8 | 653,43 | 1500244 | 16214 | 0 | 237119 | |
| 13 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 24,8135 | 216481 | | 5371651 | | 5371651 | 429732 | 5801383 |
| 14 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля ЗП) НР = 93 % | т металлических изделий | 3,65 | 62614,52 | 2153,7 | 228543 | 7861 | 0 | 207452 | 470875 |
| | | | | | 60460,82 | 653,42 | 220682 | 2385 | 0 | 34880 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ЗП1 | т | 3,46 | 216481 | | 749024 | | 749024 | 808946 |
| | | | | | | | | | 59922 | |
| 16 | 1106-0701-0202 | Пояса без опалубки. Устройство (деталь опирания плит) НР = 91 % | м3 | 0,63 | 27122,22 | 3904,76 | 17087 | 2460 | 11772 | 3027 | 21723 |
| | | | | | 4531,75 | 747,62 | 2855 | 471 | 0 | 1609 | |
| 17 | 1108-0301-0101 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 % | м3 кладки | 84,87 | 21115,29 | 2582,8 | 1792055 | 219202 | 1247034 | 345034 | 2308056 |
| | | | | | 3839,04 | 532,4 | 325819 | 45185 | 0 | 170967 | |
| 18 | 1107-0515-0102 | Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 % | м шва | 59,28 | 852,87 | 2,33 | 50558 | 138 | 16231 | 40420 | 98256 |
| | | | | | 576,74 | 1,1 | 34189 | 65 | 0 | 7278 | |
| 19 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 943,2 | 443,02 | 246,51 | 417852 | 232508 | 38492 | 231193 | 700969 |
| | | | | | 155,7 | 52,03 | 146852 | 49074 | 0 | 51924 | |
| 20 | 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 24,4 | 2155,86 | 1267,91 | 52603 | 30937 | 797 | 32150 | 91533 |
| | | | | | 855,29 | 261,35 | 20869 | 6377 | 0 | 6780 | |
| 21 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 22,86 | 58990 | | 1348511 | | 1348511 | 1456392 |
| | | | | | | | | | | 107881 | |
| 22 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 3,855 | 58990 | | 227406 | | 227406 | 245598 |
| | | | | | | | | | | 18192 | |
| 23 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 % | т конструкций | 8,1384 | 28538,16 | 9897,28 | 232255 | 80548 | 30988 | 98416 | 357125 |
| | | | | | 14833,26 | 2692,54 | 120719 | 21913 | 0 | 26454 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 8,1384 | 246399 | | 2005294 | | 2005294 | 160424 | 2165718 |
| 26 | 1106-0701-0102 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % | м3 | 19,34 | 27387,18 | 6010,6 | 529668 | 116245 | 126015 | 282102 | 876712 |
| | | | | | 14860,81 | 1168,25 | 287408 | 22594 | 0 | 64942 | |
| 27 | 2102-0201-0103 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 19,6331 | 24456 | | 480147 | | 480147 | 38412 | 518559 |
| 28 | 1106-0301-0601 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % | т | 0,8353 | 18326,35 | 955,35 | 15308 | 798 | 241 | 13208 | 30797 |
| | | | | | 17082,49 | 293,31 | 14269 | 245 | 0 | 2281 | |
| 29 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,8353 | 211511 | | 176675 | | 176675 | 14134 | 190809 |
| 30 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли (АС2и лист3.1-3.4) НР = 91 % | т | 0,6627 | 645276,9 | 1261,51 | 427625 | 836 | 280878 | 133088 | 605570 |
| | | | | | 220176,55 | 513,05 | 145911 | 340 | 0 | 44857 | |
| 31 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС-13, уголок 100х8 лист 10.1) НР = 118 % | т стальных элементов | 2,815 | 70047,25 | 6090,94 | 197183 | 17146 | 23416 | 188952 | 417026 |
| | | | | | 55638,01 | 1246,18 | 156621 | 3508 | 0 | 30891 | |
| 32 | 2113-0210-0102 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС-13 | т | 0,1225 | 423839 | | 51920 | | 51920 | 4154 | 56074 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2105-0106-2402 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,1627 | 276039 | | 44912 | | 44912 | 3593 | 48505 |
| 34 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 2,5302 | 246399 | | 623439 | | 623439 | 49875 | 673314 |
| 35 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перемычки 8 А3 лист7.1 п.11) НР = 93 % | т металлических изделий | 0,03 | 279100 | 2166,67 | 8373 | 65 | 6494 | 1705 | 10884 |
| | | | | | 60466,67 | 633,33 | 1814 | 19 | 0 | 806 | |
| 36 | 1106-0701-0301 | Рихтовочный зазор 10мм (засыпать песком) АС7.2 узел 4,6,7. Устройство НР = 91 % | м3 | 17,93 | 5437,7 | 1489,91 | 97498 | 26714 | 36128 | 39705 | 148179 |
| | | | | | 1932,85 | 500,61 | 34656 | 8976 | 0 | 10976 | |
| | | **1.1 Продухи лист 6.1 п.4** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Перегородки** | | | | | | | | | |
| | | **2.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 40 | 1108-0401-0301 | Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1427,9 | 3122,95 | 129,06 | 4459260 | 184279 | 2483138 | 1702729 | 6654948 |
| | | | | | 1254,88 | 27,35 | 1791843 | 39048 | 0 | 492959 | |
| 41 | 1108-0401-0301 | Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича /двойные/. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 910,08 | 3122,95 | 129,06 | 2842134 | 117452 | 1582641 | 1085243 | 4241567 |
| | | | | | 1254,88 | 27,35 | 1142041 | 24887 | 0 | 314190 | |
| | | **Раздел 3 Перекрытие и покрытие** | | | | | | | | | |
| 42 | 1107-0504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 450 | 4164,94 | 949,14 | 1874223 | 427113 | 545877 | 1167542 | 3285106 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2002,74 | 196,02 | 901233 | 88209 | 0 | 243341 | |
| 43 | 1107-0504-0106 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 579,6 | 6314,47 | 1265,08 | 3659869 | 733238 | 1090423 | 2348953 | 6489528 |
| | | | | | 3168,06 | 266,44 | 1836208 | 154430 | 0 | 480706 | |
| 44 | 2104-0108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 6189,1859 | 5437 | | 33650604 | | 33650604 | 2692048 | 36342652 |
| 45 | 2104-0302-0241 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 (ПТ12.5-16.14) | м3 | 5,7996 | 71950 | | 417281 | | 417281 | 33382 | 450663 |
| 46 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС1 для плит ИП3, ИП5) НР = 118 % | т стальных элементов | 2,5436 | 709086,33 | 6090,97 | 1803632 | 15493 | 1646618 | 170735 | 2132316 |
| | | | | | 55638,07 | 1246,27 | 141521 | 3170 | 0 | 157949 | |
| 47 | 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 % | т стальных элементов | 1,844 | 470742,41 | 10949,02 | 868049 | 20190 | 439395 | 484804 | 1461081 |
| | | | | | 221509,76 | 1294,47 | 408464 | 2387 | 0 | 108228 | |
| 48 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /МС1/ НР = 69 % | м2 | 63,6 | 77,94 | 2,28 | 4957 | 145 | 2236 | 1788 | 7285 |
| | | | | | 40,5 | 0,25 | 2576 | 16 | 0 | 540 | |
| 49 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 127,2 | 73,49 | 1,62 | 9348 | 206 | 6129 | 2100 | 12364 |
| | | | | | 23,69 | 0,24 | 3013 | 30 | 0 | 916 | |
| 50 | 1106-0801-0108 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм (лист 13 п.4). Устройство НР = 91 % | м3 | 2,16 | 37302,78 | 2784,26 | 80574 | 6014 | 48702 | 24591 | 13578 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11971,3 | 539,35 | 25858 | 1165 | 0 | 8413 | |
| 51 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,07 | 211511 | | 14806 | | 14806 | 15990 |
| | | | | | | | | | 0 | 1184 |
| | | **Раздел 5 Ограждение лоджий** | | | | | | | | |
| | | **5.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | |
| 104 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-3этаж) НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 633 | 5002,25 | 244,11 | 3166427 | 154521 | 2095854 | 881989 | 4372289 |
| | | | | | 1447,16 | 51,06 | 916052 | 32323 | 0 | 323873 | |
| 105 | 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка анкера А-2 лист 21.4 НР = 118 % | т стальных элементов | 0,2225 | 438377,53 | 10948,31 | 97539 | 2436 | 45817 | 58497 | 168519 |
| | | | | | 221510,11 | 1294,38 | 49286 | 288 | 0 | 12483 | |
| 106 | 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,2225 | 544206,74 | 10948,31 | 121086 | 2436 | 69364 | 58497 | 193950 |
| | | | | | 221510,11 | 1294,38 | 49286 | 288 | 0 | 14367 | |
| 107 | 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка сталь полосовая лист 21.4 НР = 118 % | т стальных элементов | 0,5911 | 544209,1 | 10949,08 | 321682 | 6472 | 184275 | 155406 | 515255 |
| | | | | | 221510,74 | 1294,2 | 130935 | 765 | 0 | 38167 | |
| 108 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ограждения лоджий АС21.4 НР = 69 % | т конструкций | 6,17066 | 28538,28 | 9897,16 | 176100 | 61072 | 23497 | 74621 | 270779 |
| | | | | | 14833,26 | 2692,58 | 91531 | 16615 | 0 | 20058 | |
| 109 | 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 6,17066 | 308966 | | 1906524 | | 1906524 | 152522 | 2059046 |
| 110 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 154,2 | 77,96 | 2,29 | 12021 | 353 | 5422 | 4336 | 17666 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 40,51 | 0,25 | 6246 | 38 | 0 | 1309 | |
| 111 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 308,4 | 73,5 | 1,63 | 22666 | 502 | 14859 | 5092 | 29979 |
| | | | | | 23,69 | 0,24 | 7305 | 74 | 0 | 2221 | |
| 112 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки СГ-28 НР = 69 % | т конструкций | 2,074 | 68706,36 | 24916,59 | 142497 | 51677 | 20632 | 59328 | 217971 |
| | | | | | 33841,85 | 7615,72 | 70188 | 15795 | 0 | 16146 | |
| 113 | 2106-0208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 2,074 | 544342 | | 1128965 | | 1128965 | | 1219282 |
| | | | | | | | | | 0 | 90317 | |
| | | **Раздел 6 Лестницы** | | | | | | | | | |
| 120 | 1107-0506-0102 | Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 34,2 | 5610,09 | 2747,16 | 191865 | 93953 | 4619 | 132948 | 350798 |
| | | | | | 2727,87 | 566,52 | 93293 | 19375 | 0 | 25985 | |
| 121 | 2104-0110-9906 | Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 | м2 | 162,69 | 11713 | | 1905588 | | 1905588 | | 2058035 |
| | | | | | | | | | | 152447 | |
| 122 | 1107-0506-0106 | Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 32 | 9361,75 | 4597,06 | 299576 | 147106 | 10667 | 202855 | 542625 |
| | | | | | 4431,34 | 940,88 | 141803 | 30108 | 0 | 40194 | |
| 123 | 2104-0110-9904 | Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 | м2 | 106,335 | 13073 | | 1390117 | | 1390117 | | 1501326 |
| | | | | | | | | | 0 | 111209 | |
| | | **Раздел 7 Полы** | | | | | | | | | |
| | | **7.1 Полы 1-го этажа** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/ НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 1362,6 | 35,43 | 0,52 | 48280 | 706 | 0 | 45030 | 100775 |
| | | | | | 34,91 | 0,24 | 47574 | 330 | 0 | 7465 | |
| 137 | 2113-0810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 вес 1м2-0,194кг | т | 0,26434 | 395049 | | 104427 | | 104427 | | 112781 |
| | | | | | | | | | | 8354 | |
| 138 | 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 681,3 | 310,78 | 29,04 | 211734 | 19787 | 0 | 189191 | 432999 |
| | | | | | 281,74 | 13,68 | 191947 | 9320 | 0 | 32074 | |
| 139 | 2111-0401-0304 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 27,252 | 33996 | | 926459 | | 926459 | | 1000576 |
| | | | | | | | | | | 74117 | |
| 140 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 % | м2 стяжки | 681,3 | 711,59 | 27,05 | 484805 | 18431 | 252936 | 208862 | 749160 |
| | | | | | 313,28 | 12,85 | 213438 | 8756 | 0 | 55493 | |
| 141 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3; | м2 стяжки | 681,3 | 303,08 | 13,79 | 206491 | 9394 | 189183 | 11523 | 235455 |
| | | | | | 11,62 | 6,38 | 7914 | 4344 | 0 | 17441 | |
| 142 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование (1,97кг/м2) НР = 91 % | т | 1,342 | 13801,79 | 1335,32 | 18522 | 1792 | 42 | 15849 | 37121 |
| | | | | | 12435,17 | 542,47 | 16688 | 728 | 0 | 2750 | |
| 143 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,342 | 216481 | | 290518 | | 290518 | | 313759 |
| | | | | | | | | | | 23241 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/ НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 130,8 | 35,44 | 0,52 | 4635 | 68 | 0 | 4323 | 9675 |
| | | | | | 34,92 | 0,24 | 4567 | 32 | 0 | 717 | |
| 146 | 2113-0810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,02536 | 395049 | | 10018 | | 10018 | | 10819 |
| | | | | | | | | | | 801 | |
| 147 | 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 65,4 | 310,78 | 29,04 | 20325 | 1899 | 0 | 18162 | 41566 |
| | | | | | 281,74 | 13,69 | 18426 | 895 | 0 | 3079 | |
| 148 | 2111-0401-0304 | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | **м3** | **2,616** | **33996** | | **88934** | | **88934** | | **96049** |
| | | | | | | | | | | **7115** | |
| 149 | 1111-0101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %** | **м2 стяжки** | **65,4** | **711,59** | **27,05** | **46538** | **1769** | **24280** | **20050** | **71915** |
| | | | | | **313,29** | **12,86** | **20489** | **841** | **0** | **5327** | |
| 150 | 1106-0301-0410 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование (1,97кг/м2) НР = 91 %** | **т** | **0,1288** | **13804,35** | **1335,4** | **1778** | **172** | **4** | **1522** | **3564** |
| | | | | | 12437,89 | 543,48 | 1602 | 70 | 0 | 264 | |
| 151 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1288 | 216481 | | 27883 | | 27883 | | 30114 |
| | | | | | | | | | 0 | 2231 | |
| | | **Раздел 9 Окна и балконные двери** | | | | | | | | | |
| | | **9.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 200 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2 НР = 90 % | м2 | 85,05 | 3264,56 | 163,28 | 277651 | 13887 | 147181 | 110570 | 419279 |
| | | | | | 1370,76 | 73,76 | 116583 | 6273 | 0 | 31058 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-4 НР = 90 % | м2 | 43,56 | 3264,55 | 163,29 | 142204 | 7113 | 75381 | 56631 | 214742 |
| | | | | | 1370,75 | 73,76 | 59710 | 3213 | 0 | 15907 | |
| 202 | 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК1 НР = 90 % | м2 | 256,851 | 2067,29 | 160,91 | 530986 | 41331 | 269031 | 215846 | 806579 |
| | | | | | 858,96 | 74,77 | 220624 | 19205 | 0 | 59747 | |
| 203 | 1110-0501-0108 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-3 НР = 90 %** | **м2** | **59,819** | **2317,44** | **163,04** | **138627** | **9753** | **64472** | **62036** | **216716** |
| | | | | | **1076,61** | **75,68** | **64402** | **4527** | **0** | **16053** | |
| 204 | 2109-0201-0203 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 ОК-2 табл.9 к=1,04 кстм=1,04;** | м2 | 85,05 | 28531,36 | | 2426592 | | 2426592 | 194127 | 2620719 |
| 205 | 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-1 табл.9 к=1,04 кстм=1,04; | м2 | 256,851 | 23333,44 | | 5993217 | | 5993217 | 479457 | 6472674 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 2109-0201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 кстм=1,04; | м2 | 59,819 | 20638,8 | | 1234592 | | 1234592 | 98767 | 1333359 |
| 207 | 2109-0201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-4 табл.9 к=1,04 кстм=1,04; | м2 | 43,56 | 22318,4 | | 972190 | | 972190 | 77775 | 1049965 |
| 210 | 1110-0501-0301 | **Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %** | м2 | 277,3359 | 3398,62 | 169,33 | 942558 | 46961 | 519930 | 357369 | 1403921 |
| | | | | | 1354,56 | 77,2 | 375667 | 21410 | 0 | 103994 | |
| 211 | 2109-0203-0406 | **Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 табл.9 к=1,04 (АР 25 прим.п.9) кстм=1,04;** | м2 | 277,3359 | 19680,96 | | 5458237 | | 5458237 | 436659 | 5894896 |
| 212 | 2901-0010-0010(пл) | Установка специальных защитных устройств на оконные и балконные створки | шт | 384 | 3746,43 | | 1438629 | | 1438629 | 115090 | 1553719 |
| 213 | 1115-0108-1901 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % | м | 1036,25 | 455,3 | 5,28 | 471800 | 5468 | 38454 | 343162 | 880159 |
| | | | | | 412,91 | 1,04 | 427878 | 1074 | 0 | 65197 | |
| 214 | 2109-0205-0302 | Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм наружные ГОСТ 23166-99 | м | 1036,25 | 364 | | 377195 | | 377195 | 30176 | 407371 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 71,73 | 2971,42 | 13,55 | 213140 | 972 | 141610 | 65130 | 300532 |
| | | | | | 983,66 | 3,28 | 70558 | 235 | 0 | 22262 | |
| | | **Раздел 12 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **12.1 Отделка потолков и стен** | | | | | | | | | |
| 237 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 968 | 650,11 | 4,51 | 629305 | 4362 | 151756 | 379624 | 1089643 |
| | | | | | 488,83 | 1,39 | 473187 | 1343 | 0 | 80714 | |
| | | **Раздел 13 Наружная отделка** | | | | | | | | | |
| | | **13.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 254 | 1115-0106-0401 | **Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %** | **м2 поверхности облицовки** | **159,2** | 7170,39 | 88,07 | 1141526 | 14021 | 337406 | 635006 | 1918655 |
| | | | | | **4962,93** | 22,98 | 790099 | 3659 | 0 | 142123 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **178 383 550** | **8 104 517** | **144 956 354** | **25 948 214** | **220 678 304** |
| | | **Накладные расходы, тенге** | | | | | **25 948 214** | | | | |
| | | **Сметная прибыль (8 %), тенге** | | | | | **16 346 542** | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | | **220 678 306** | | | | |
| | | В том числе оборудование | | | | | **0** | | | | |
| | | | | | **Локальная смета № 2-1-3** | | | | | | |
| | | | | | **Отопление и вентиляция** | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Отопление.** | | | | | | | | | |
| 9 | 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 84 | 396,71 | 17,94 | 33324 | 1507 | 724 | 31015 | 69486 |
| | | | | | 370,15 | 6,61 | 31093 | 555 | 0 | 5147 | |
| 10 | 2301-0101-0205 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 84 | 924 | | 77616 | | 77616 | 6209 | 83825 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1116-0301-0106 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 34 | 510,03 | 32,76 | 17341 | 1114 | 464 | 15875 | 35873 |
| | | | | | 463,62 | 12,82 | 15763 | 436 | 0 | 2657 | |
| 12 | 2301-0101-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 34 | 961 | | 32674 | | 32674 | | 35288 |
| | | | | | | | | | | 2614 | |
| 13 | 1116-0401-0203 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 120 | 3206,58 | 46,65 | 384789 | 5598 | 279217 | 99842 | 523401 |
| | | | | | 833,12 | 15,88 | 99974 | 1906 | 0 | 38770 | |
| 14 | 1116-0401-0204 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 50 | 3090,88 | 67,98 | 154544 | 3399 | 105108 | 46223 | 216828 |
| | | | | | 920,74 | 22,58 | 46037 | 1129 | 0 | 16061 | |
| 15 | 1116-0401-0205 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 110 | 5047,91 | 67,98 | 555270 | 7478 | 446510 | 101692 | 709519 |
| | | | | | 920,75 | 22,59 | 101282 | 2485 | 0 | 52557 | |
| 17 | 1116-1101-0102 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | м трубопровода | 280 | 85,08 | 1,06 | 23822 | 298 | 1404 | 21678 | 49140 |
| | | | | | 79 | 0 | 22120 | 0 | 0 | 3640 | |
| 18 | 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 100 | 537 | | 53700 | | 53700 | | 57996 |
| | | | | | | | | | 0 | 4296 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **1 333 080** | **19 394** | **997 417** | **316 325** | **1 781 356** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | **316 325** | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | **131 951** | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | | **1 781 356** | | | | |
| | | В том числе оборудование | | | | | **0** | | | | |

**Локальная смета № 2-1-5**

**Раздел 3 Провода и кабели**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1308-0206-1301 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 % | м | 5218 | 164,88 | 2,61 | 860338 | 13604 | 174603 | 487246 | 1455391 |
| | | | | | 128,81 | 0,88 | 672131 | 4599 | 0 | 107807 | |
| 39 | 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 % | м | 4424 | 344,92 | 2,61 | 1525940 | 11534 | 685525 | 599602 | 2295585 |
| | | | | | 187,36 | 0,88 | 828881 | 3899 | 0 | 170043 | |
| 42 | 2306-0128-1603 | Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 5,218 | 165071 | | 861340 | | 861340 | 68907 | 930247 |
| 43 | 2306-0128-1605 | Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 4,424 | 258023 | | 1141494 | | 1141494 | 91320 | 1232814 |
| | | | | | | | | | 0 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **4 389 112** | **25 138** | **2 862 962** | **1 086 848** | **5 914 037** |
| | | **Накладные расходы, тенге** | | | | | **1 086 848** | | | | |
| | | **Сметная прибыль (8 %), тенге** | | | | | **438 077** | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | | **5 914 037** | | | | |
| | | **В том числе оборудование** | | | | | **0** | | | | |

**Локальная смета № 2-1-9**
**Автоматизированный тепловой узел**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2900-0000-0050(пл) | Монтаж оборудования АИТП | комплект | 3 | 348214,29 | | 1044643 | | 1044643 | 83571 | 1128214 |
| 2 | 5800-0000-0050(пл)(об) | Оборудования АИТП | комплект | 3 | 1706196,43 | | 5118589 | | 0 | 0 | 5118589 |
| 3 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза к=2 НР = 69 % | м2 | 22,2 | 73,51 | 1,62 | 1632 | 36 | 1070 | 367 | 2159 |
| | | | | | 23,69 | 0,27 | 526 | 6 | 0 | 160 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | **6 164 864** | **36** | **1 045 713** | **367** | **6 248 962** |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | **367** | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | **83 731** | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | | **6 248 962** | | | | |
| | | В том числе оборудование | | | | | **5 118 589** | | | | |

**Локальная смета № 2-1-12**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1107-0517-0101 | Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР = 118 % | м2 площади застройки | 1215,1443 | 9339,99 | 9339,99 | 11349436 | 11349436 | 0 | 6297988 | 19059217 |
| | | | | 0 | 4392,3 | 0 | 5337278 | 0 | 1411794 | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **11 349 436** | **11 349 436** | **0** | **6 297 988** | **19 059 217** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | **6 297 988** | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | **1 411 794** | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | | **19 059 217** | | | | |
| | В том числе оборудование | | | | | **0** | | | | |

## Локальная смета № 2-1-13
## Устройства подкрановых путей

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1146-0801-0106 | **Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 7500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка** НР = 84 % | звено длиной 12,5 м | 7 | 131053,86 | 35755,14 | 917377 | 250286 | 535167 | 185032 | 1190602 |
| | | | | 18846,29 | 12621,71 | 131924 | 88352 | 0 | 88193 | |
| 2 1146-0801-0401 | **Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров** НР = 84 % | путь | 2 | 2249 | 414,5 | 4498 | 829 | 0 | 3407 | 8537 |
| | | | | 1834,5 | 193,5 | 3669 | 387 | 0 | 632 | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **921 875** | **251 115** | **535 167** | **188 439** | **1 199 139** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | **188 439** | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | **88 825** | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | | **1 199 139** | | | | |
| | В том числе оборудование | | | | | **0** | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего прямые затраты по акту** | **203 793 789** |
| Накладные расходы, тенге | **33 963 129** |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | **18 611 065** |
| **Всего по акту** | **256 367 983** |
| В том числе оборудование | **5 118 589** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 2261245 |
| Затраты на производство строительно-монтажных | 4740649 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 5165026 |
| **Итого по акту:** | **268534902** |

| | |
|---|---|
| - в текущих ценах с 05.04.2019 года | |
| | 268534901,73 |
| 2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328375336 | 268534901,73 |
| 2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 697797590/ 731989672 | |
| | 0 |
| К скидки = 0,0764110272 | -20519028,72 |
| **Всего по акту с учетом скидки** | **248015873,01** |
| **Налог на добавленную стоимость** | **29761904,76** |
| **Всего по акту с учетом скидки** | **277777777,77** |

**Принял (Заказчик): Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333**

Заместитель Председателя Правления _____ Жармагамбетов А.Б.

**Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217**

Директор _____ Ичиев М.С.

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант",** БИН 140540009841

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт**

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.