Форма КС-3

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар"
БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Справка № 3 от 05 марта 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	698227170,98	140438837,93	0	0		0		0,00	16852660,55	157291498,48
в том числе										
Акт № 3 от 05.03.2020 года		140438837,93							16852660,55	157291498,48
Удержание 10 %										15729149,85
Итого к оплате:										141562348,63

Итого к оплате: Сто сорок один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи триста сорок восемь тенге 63 тиын

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Жармагамбетов А.Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Сагинаев О.К. , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН
110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за март месяц 2020 года
от 05 марта 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Подземная часть									
		Раздел 6 Полы									
		6.1 Техподполье									
59	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	**838,93**	223,31	30,11	187341	25262	106205	60919	**268121**
					66,6	10,65	55874	8933	0	19861	
60	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	**838,93**	714,88	26,4	599731	22145	317516	254601	**922679**
					310	12,85	260070	10782	0	68347	

61 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	**м2 стяжки**	**838,93**	410,75	18,39	344594	15424	316664	18460	**392098**
				14,91	8,5	12506	7132	0	29044	
62 1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	838,93	788,84	84,85	661778	71182	392004	210695	942271
				236,72	30,46	198592	25552	0	69798	
	6.2 Электрощитовая									
63 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	**12,72**	223,27	30,11	2840	383	1610	924	**4085**
				66,59	10,69	847	136	0	301	
64 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	12,72	714,86	26,42	9093	336	4814	3860	13989
				309,98	12,81	3943	163	0	1036	
65 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	**м2 стяжки**	12,72	410,77	18,4	5225	234	4801	280	**5945**
				14,94	8,49	190	108	0	440	
66 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	12,72	1064,54	91,9	13541	1169	8331	4191	**19151**
				317,69	32,78	4041	417	0	1419	
67 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	**-12,72**	**224,69**	**7,94**	**-2858**	**-101**	**-2524**	**-265**	**-3373**

				18,32	3,85	-233	-49	0	-250	
68	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	13,5	158,81	1,04	2144	14	431	1604	4048
					125,85	0,52	1699	7	0	300	
		6.3 Тепловой и водомерный узлы									
69	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	62,9	223,31	30,11	14046	1894	7963	4567	20102
					66,6	10,64	4189	669	0	1489	
70	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	62,9	714,86	26,39	44965	1660	23806	19089	69178
					310	12,85	19499	808	0	5124	
71	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	62,9	410,76	18,39	25837	1157	23742	1385	29400
					14,91	8,51	938	535	0	2178	
		Раздел 9 Внутренняя отделка									
84	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону-потолки НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	907,5	48,27	0,72	43801	654	6052	29926	79825
					40,88	0,34	37095	312	0	5898	
85	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону стен НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1424,2	48,26	0,72	68739	1026	9497	46964	124959

				40,88	**0,34**	**58216**	**489**	**0**	**9256**	
86	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,56	990,1	52,29	214415	11325	66789	116633	**357532**
					629,39	43,82	136301	9490	0	26484	
87	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,76	376,5	1,5	34548	138	15876	14879	**53381**
					201,98	0,71	18534	65	0	3954	
		Раздел 10 Разные работы									
		10.1 Вход в подполье 2 шт									
101	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,26	967,19	52,29	28300	1530	8354	15758	47583
					629,39	43,81	18416	1282	0	3525	
102	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	**29,26**	95,11	0,72	2783	21	261	2009	5175
					85,48	0,34	2501	10	0	383	
		10.2 Отмостка здания									
		10.3 Световой приямок СП1 (6шт)									
105	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3	23169,33	1067,33	69508	3202	62876	3720	79086
					1143,33	219,33	3430	658	0	5858	
106	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	**0,11376**	247749,65	1336,15	28184	152	26617	1343	31889

				12438,47	536,22	1415	61	0	2362	
107	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	5,13	33101,36	2113,26	169810	10841	129636	29358	215101
					5717,93	435,67	29333	2235	0	15933	
108	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка РМ 1 НР = 93 %	т металлических изделий	0,12636	552397,91	8721,11	69801	1102	62969	5682	81522
					45346,63	3007,28	5730	380	0	6039	
109	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,3	5440	1653,33	1632	496	899	408	2203
					790	673,33	237	202	0	163	
110	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	3180,63	45,21	15267	217	11168	3878	20677
					808,75	15,63	3882	75	0	1532	
111	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	19,35	843,67	19,02	16325	368	11071	4588	22586
					252,51	2,43	4886	47	0	1673	
112	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,8	711,67	27,05	5551	211	2896	2391	8577
					313,33	12,82	2444	100	0	635	
113	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	7,8	135,64	3,46	1058	27	102	882	2095
					119,1	1,15	929	9	0	155	

5-0203-1	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,82	967,23	52,3	17236	932	5088	9597	28980
				629,41	43,77	11216	780	0	2147	
	Всего прямые затраты					**2 695 235**	**173 001**	**1 625 514**	**868 326**	**3 848 645**
	Накладные расходы, тенге					**868 326**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**285 084**				
	Всего по смете					**3 848 645**				
	В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета № 2-1-2
Надземная часть

Раздел 1 Стены

1-0201-1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (7-9этаж) НР = 93 %	м3 кладки	402,5	31674,98	2054,5	12749178	826936	8848140	3017442	17027950
				7637,52	423,5	3074102	170459	0	1261330	
1-0102-5	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	39,86	21042		838734		838734	67099	905833
1-0201-7	Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,36	29108,33	2347,92	97804	7889	75772	14665	121467
				4209,23	483,93	14143	1626	0	8998	
1-0201-7	Стены внутренние и наружные толщиной 510мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,36	26227,98	2347,92	88126	7889	66094	14665	111014
				4209,23	483,93	14143	1626	0	8223	

8 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича толщиной 250мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	162	26928,99	2348	4362496	380376	3275324	730240	5500155
				4362,94	484	706796	78408	0	407419	
9 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	71	32378,34	2348	2298862	166708	1833302	309891	2817453
				4209,18	484	298852	34364	0	208700	
12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	1,0904	62613,72	2153,34	68274	2348	0	61973	140667
				60460,38	652,97	65926	712	0	10420	
13 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0904	216481		236051		236051	18884	254935
14 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля 3П) НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,18	62616,67	2155,56	11271	388	0	10231	23222
				60461,11	655,56	10883	118	0	1720	
15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 3П1	т	0,37	216481		80098		80098	6408	86506
16 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство (деталь опирания плит) НР = 91 %	м3	0,07	27114,29	3900	1898	273	1308	336	2413
				4528,57	742,86	317	52	0	179	

17	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (внутренние) НР = 93 %	м3 кладки	9,97	21115,35	2582,85	210520	25751	146494	40532	271136
					3839,02	532,4	38275	5308	0	20084	
18	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	6,57	852,82	2,28	5603	15	1799	4479	10689
					576,71	1,07	3789	7	0	807	
19	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	104,8	443,02	246,51	46428	25834	4277	25687	77884
					155,7	52,02	16317	5452	0	5769	
20	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2,6	2156,15	1268,08	5606	3297	85	3427	9756
					855,38	261,54	2224	680	0	723	
21	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,54	58990		149835		149835	11987	161822
22	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,429	58990		25307		25307	2025	27332
23	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из уголовой стали 125х8мм, 108х8мм НР = 69 %	т конструкций	0,9047	28542,06	9898,31	25822	8955	3447	10940	39703
					14833,65	2691,5	13420	2435	0	2941	

24	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9047	246399		222917		222917	240750
									17833	
25	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка /доска 50х120мм/ НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,19	92897,26	989,95	203445	2168	153086	44231	267490
					22005,02	435,62	48191	954	0	19814	
26	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	2,15	27387,44	6010,7	58883	12923	14009	31361	97464
					14860,93	1168,37	31951	2512	0	7220	
27	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1833	24456		53395		53395		57667
										4272	
28	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,09386	18314,51	948,22	1719	89	27	1484	3459
					17078,63	298,32	1603	28	0	256	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,09386	211511		19852		19852		21440
										1588	
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли (АС2и лист3.1-3.4) НР = 91 %	т	0,0757	645270,81	1254,95	48847	95	32085	15202	69173
					220171,73	515,19	16667	39	0	5124	

31 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС-13, уголок 100х8 лист 10.1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,313	70051,12	6092,65	21926	1907	2604	21010	46371
				55638,98	1246,01	17415	390	0	3435	
32 2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС-13	т	0,0137	423839		5807		5807	465	6272
33 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	**0,01822**	**276039**		**5029**		5029	**402**	**5431**
34 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2813	246399		69312		69312	**5545**	74857
35 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перемычки 6 А3 лист7.1 п.11) НР = 93 %	т металлических изделий	0,004	279000	2000	1116	8	866	228	1452
				60500	750	242	3	0	108	
36 1106-0701-0301	Рихтовочный зазор 10мм (засыпать песком) АС7.2 узел 4,6,7. Устройство НР = 91 %	м3	1,992	5437,75	1489,96	10832	2968	4014	4412	16464
				1932,73	501	3850	998	0	1220	
	1.1 Продухи лист 6.1 п.4									

37	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,03192	50125,31	1159,15	1600	37	0	1864	3741
					48966,17	532,58	1563	17	0	277	
38	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	12	1599		19188		19188	1535	20723
39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0501	274131,74	2155,69	13734	108	10597	2848	17909
					60459,08	658,68	3029	33	0	1327	
		Раздел 2 Перегородки									
		2.0 Подраздел без наименования									
40	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158,7	3122,95	129,05	495612	20481	275982	189245	739646
					1254,88	27,35	199149	4340	0	54789	
41	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича /двойные/. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	101,12	3122,94	129,05	315792	13050	175849	120583	471285
					1254,88	27,35	126893	2766	0	34910	
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие									

42 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	4164,92	949,14	208246	47457	60652	129727	365011
				2002,74	196,02	100137	9801	0	27038	
43 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44,4	6314,46	1265,07	280362	56169	83531	179941	497127
				3168,06	266,44	140662	11830	0	36824	
44 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	487,6875	5437		2651557		2651557		2863682
									212125	
45 2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 (ПТ12.5-16.14)	м3	0,643	71950		46264		46264		49965
									3701	
46 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС1 для плит ИП3, ИП5) НР = 118 %	т стальных элементов	0,63592	709087,62	6091,96	450923	3874	411668	42685	533097
				55637,5	1247,01	35381	793	0	39489	
47 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,4611	470743,87	10949,9	217060	5049	109873	121227	365350
				221509,43	1294,73	102138	597	0	27063	
48 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /МС1/ НР = 69 %	м2	15,9	77,92	2,26	1239	36	559	447	1821
				40,5	0,25	644	4	0	135	

49 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	31,8	73,46	1,6	2336	51	1532	525	3090
				23,68	0,25	753	8	0	229	
50 1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм (лист 13 п.4). Устройство НР = 91 %	м3	0,54	37298,15	2783,33	20141	1503	12174	6147	28391
				11970,37	538,89	6464	291	0	2103	
51 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,02	211511		4230		4230	338	4568
52 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка швеллера №24 НР = 118 %	т стальных элементов	1,536	486514,32	6091,15	747286	9356	652470	103101	918418
				55638,02	1246,09	85460	1914	0	68031	
53 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38,4	77,97	2,29	2994	88	1351	1080	4400
				40,49	0,26	1555	10	0	326	
54 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	76,8	73,49	1,63	5644	125	3700	1268	7465
				23,68	0,23	1819	18	0	553	
	Раздел 4 Кровля									
	4.1 Вентшахты									
55 1108-0201-0109	Стены вентшахт из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	50,1	33396,65	2113,19	1673172	105871	1280832	286712	2116675

				5717,94	435,61	286469	21824	0	156791	
56	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (П17д-3 3шт, П14д-3 18шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	1740,43	56,33	36549	1183	11313	28670	70437
					1145,38	11,62	24053	244	0	5218	
57	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012(П17д-3 3шт, П14д-3 18шт)	м3	2,73	37763		103093		103093	8247	111340
58	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	29,3	607,68	99,04	17805	2902	8872	6181	25905
					205,84	23,48	6031	688	0	1919	
59	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	146,5	17,95	1,47	2630	215	2303	152	3005
					0,76	0,36	112	53	0	223	
60	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,06726	50118,94	1159,68	3371	78	0	3929	7884
					48959,26	550,1	3293	37	0	584	

61	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	22,8	1599		36457		36457	2917	39374
62	1126-0201-0401	Утепление стен вентшахт. Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе. / АС8.1/ НР = 76 %	м3 изоляции	4,815	14403,32	1736,66	69352	8362	3930	46333	124940
					11850,47	810,8	57060	3904	0	9255	
		4.2 Чердак									
63	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	987,21	329,28	12,07	325065	11913	241077	68853	425431
					73,01	2,8	72075	2765	0	31513	
64	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	987,21	849,68	50,41	838816	49766	315216	445990	1387590
					479,97	11,08	473834	10938	0	102784	
65	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	305,04789	21042		6418818		6418818	513505	6932323
66	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	987,21	607,62	99,03	599851	97765	298897	208254	872753
					205,82	23,47	203189	23174	0	64648	

67	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	34552,35	17,95	1,47	620157	50647	543171	35771	708402
					0,76	0,36	26339	12543	0	52474	
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,056	13802,08	1335,23	14575	1410	33	12472	29211
					12435,61	542,61	13132	573	0	2164	
69	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	**1,056**	216481		228604		228604	18288	**246892**
70	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой по периметру наружных стен по стяжке пола АС-2 лист 6.1-6.3 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	162	698,71	25,23	113191	4087	79700	27611	152066
					181,51	3,75	29404	608	0	11264	
		4.3 Утепление стен ЛЛУ АС15									
71	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	**26,19**	34859,45	1782,02	912969	46671	555933	252014	**1258182**
					11850,52	810,69	310365	21232	0	93199	
72	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**201,45**	3480,32	32,45	701111	6537	432326	212191	**986366**
					1301,8	14,85	262248	2991	0	73064	
		4.4 Кровля основная и лоджий									

73	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	987,21	698,71	25,23	689771	24906	485681	168256	926669
					181,51	3,75	179184	3703	0	68642	
74	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	98,721	14378,72	1671,08	1419482	164971	1027910	245838	1798546
					2295,37	411,4	226601	40614	0	133226	
75	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	987,21	607,62	99,03	599851	97765	298897	208254	872753
					205,82	23,47	203189	23174	0	64648	
76	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	34552,35	17,95	1,47	620157	50647	543171	35771	708402
					0,76	0,36	26339	12543	0	52474	
77	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,3365	13801,72	1334,83	18446	1784	42	15785	36969
					12435,47	543,21	16620	726	0	2738	
78	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3365	216481		289327		289327		312473
										23146	
79	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	987,21	326,61	14,07	322428	13893	180067	122396	480410
					130,13	4,63	128468	4571	0	35586	

80 2110-0403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1135,2915	692		785622		785622	62850	848472
81 2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	**м2**	**1135,2915**	**700**		**794704**		794704	63576	**858280**
82 1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	**248,76**	1194,59	51,24	297166	12747	219370	60948	**386763**
				261,49	4,82	65049	1199	0	28649	
83 2110-0403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	626,8752	567		355438		355438		383873
	4.5 Кровля над лестничной клеткой							0	**28435**	

84	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	144,9	698,72	25,23	101244	3656	71288	24696	136015
					181,5	3,75	26300	543	0	10075	
85	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	144,9	849,69	50,41	123120	7305	46267	65462	203669
					479,97	11,08	69548	1606	0	15087	
86	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	40,29669	21042		847923		847923	67834	915757
87	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	15,939	14378,69	1671,06	229182	26635	165961	39692	290384
					2295,38	411,38	36586	6557	0	21510	
88	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	144,9	607,63	99,03	88045	14350	43872	30566	128100
					205,82	23,47	29823	3401	0	9489	
89	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	5071,5	17,95	1,47	91025	7434	79725	5250	103977
					0,76	0,36	3866	1841	0	7702	
90	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,14345	13802,72	1338,45	1980	192	4	1694	3968
					12436,39	543,74	1784	78	0	294	

91 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14345	216481		31054		31054		33538
									2484	
92 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	144,9	326,6	14,07	47324	2039	26429	17965	70512
				130,13	4,63	18856	671	0	5223	
93 2110-0403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	166,635	692		115311		115311		124536
									9225	
94 2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	166,635	700		116645		116645		125977
									9332	
95 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль Т-2, сеч. Г-Г, уголок 50х50) НР = 118 %	т стальных элементов	1,288	70048,14	6091,61	90222	7846	10714	86455	190811
				55638,2	1246,12	71662	1605	0	14134	

96	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,254	276039		346153		346153	373845
									27692	
97	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03402	246399		8382		8382	9053
									671	
98	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	180	2813,36	13,56	506404	2440	326904	163436	723427
					983,67	3,27	177060	588	0	53587	
		4.6 Прочие работы								
99	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки СГ-22, уголок 50х5 НР = 69 %	т конструкций	0,15162	68698,06	24917,56	10416	3778	1507	4337	15933
					33841,18	7617,73	5131	1155	0	1180	
100	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1176	544342		64015		64015	69136
									5121	
101	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03402	246399		8382		8382	9053
									671	
102	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,79	78,1	2,37	296	9	133	106	434

					40,63	0	154	0	0	32	
103	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	7,58	73,61	1,58	558	12	366	126	739
					23,75	0,26	180	2	0	55	
		Раздел 5 Ограждение лоджий									
		5.0 Подраздел без наименования									
104	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-3этаж) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	159	5002,25	244,11	795358	38813	526447	221542	1098252
					1447,16	51,06	230098	8119	0	81352	
105	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка анкера А-2 лист 21.4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0556	438381,29	10953,24	24374	609	11449	14618	42111
					221510,79	1294,96	12316	72	0	3119	
106	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0556	544208,63	10953,24	30258	609	17333	14618	48466
					221510,79	1294,96	12316	72	0	3590	
107	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка сталь полосовая лист 21.4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,1478	544208,39	10947,23	80434	1618	46077	38857	128834
					221508,8	1292,29	32739	191	0	9543	
108	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ограждения лоджий АС21.4 НР = 69 %	т конструкций	1,54267	28538,83	9897,77	44026	15269	5874	18656	67697
					14833,37	2692,73	22883	4154	0	5015	

109	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,54267	308966		476633		476633	**38131**	514764
110	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38,55	77,92	2,28	3004	88	1355	1084	4415
					40,49	0,26	1561	10	0	327	
111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	77,1	73,49	1,62	5666	125	3715	1272	**7493**
					23,68	0,23	1826	18	0	555	
112	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки СГ-28 НР = 69 %	т конструкций	0,518	68708,49	24916,99	35591	12907	5154	14818	54442
					33841,7	7615,83	17530	3945	0	4033	
113	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,518	544342		281969		281969	22558	**304527**
114	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж КЛ-1 НР = 69 %	т конструкций	1,0416	89359,64	4465,25	93077	4651	1884	60957	**166357**
					83085,64	1730,03	86542	1802	0	12323	
115	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,0416	463496		482777		482777	**38622**	521399
116	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	181,67	77,95	2,29	14162	416	6388	5107	20811

					40,5	0,24	7358	44	0	1542	
117	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	363,34	73,49	1,62	26703	590	17507	5999	35318
					23,69	0,24	8606	88	0	2616	
118	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	216	1211,04	1,04	261584	224	0	159494	454764
					1210	0,49	261360	105	0	33686	
119	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	75,6	1136		85882		85882		92753
									0	6871	
		Раздел 6 Лестницы									
120	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3,8	5610	2747,11	21318	10439	513	14772	38977
					2727,89	566,58	10366	2153	0	2887	
121	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	18,22	11713		213411		213411	17073	230484
122	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	9362	4597,25	37448	18389	1334	25357	67829
					4431,25	941	17725	3764	0	5024	
123	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	12,1375	13073		158674		158674		171368

										12694	
124	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. *Установка с опиранием на две стороны* НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	4164,83	949,17	24989	5695	7278	15567	43800
					2002,67	196	12016	1176	0	3244	
125	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,14	5437		104064		104064		112389
										8325	
126	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,36	36400	1777,78	13104	640	9470	2849	17229
					8316,67	380,56	2994	137	0	1276	
127	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0312	18301,28	929,49	571	29	9	493	1149
					17083,33	288,46	533	9	0	85	
128	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0024	220423		529		529		571
										42	
129	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0288	220423		6348		6348		6856
										508	
130	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	153,78	12187,14	80,09	1874139	12317	1612483	300264	2348355
					1621,4	33,31	249339	5122	0	173952	

131	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки ЛВ-6.12 НР = 69 %	т конструкций	0,03513	68687,73	24907,49	2413	875	349	1005	3691
					33845,72	7600,34	1189	267	0	273	
132	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03513	544342		19123		19123	1530	20653
133	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	53,67	77,98	2,29	4185	123	1888	1508	6148
					40,51	0,22	2174	12	0	455	
134	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	107,34	73,49	1,62	7888	174	5172	1772	10433
					23,68	0,24	2542	26	0	773	
135	1115-0404-0108	Стены. Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	15,28	696,27	0,72	10639	11	7910	2179	13843
					177,88	0,39	2718	6	0	1025	
		Раздел 7 Полы									
		7.1 Полы 1-го этажа									
		7.2 Полы, 2-9 этажи									
153	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	44,275	16151,71	1550,51	715117	68649	492334	166064	951675
					3481,29	508,87	154134	22530	0	70494	
154	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	1106,8	711,59	27,05	787584	29942	410904	339305	1217040

				313,28	12,85	346738	14225	0	90151	
155	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	1106,8	303,08	13,79	335454	15261	307336	18719	382507
					11,62	6,38	12857	7057	0	28334	
158	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	4,21	16151,78	1550,59	67999	6528	46815	15790	90492
					3481,24	508,79	14656	2142	0	6703	
159	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	105,2	711,59	27,05	74859	2846	39056	32250	115678
					313,28	12,85	32957	1352	0	8569	
160	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	210,4	35,43	0,52	7455	109	0	6953	15561
					34,91	0,24	7346	51	0	1153	
161	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,041	395049		16197		16197		17493
									0	1296	
		7.3 Лестничные клетки и тамбуры									
163	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	423,6	748,77	27,05	317181	11459	173017	129860	482804
					313,28	12,85	132705	5444	0	35763	

164	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	423,6	441,3	18,39	186936	7788	172587	9552	212207
					15,49	8,5	6561	3601	0	15719	
165	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	423,6	2433,85	69,61	1030980	29485	529130	456375	1606343
					1115,12	31,02	472365	13140	0	118988	
		7.4 Коридоры общего пользования, помещения уборочного инвентаря									
166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	857,1	748,78	27,05	641776	23187	350077	262756	976895
					313,28	12,85	268512	11016	0	72363	
167	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	857,1	441,3	18,39	378240	15758	349207	19327	429372
					15,49	8,5	13275	7286	0	31805	
168	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	857,1	2433,85	69,6	2086055	59658	1070628	923416	3250229
					1115,12	31,02	955769	26588	0	240758	
169	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1440	546,1	1,55	786382	2239	379394	381446	1261254
					281,08	0,73	404749	1045	0	93426	
		7.5 Лоджии									

170	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1364,4	35,43	0,52	48344	707	0	45089	100908
					34,91	0,24	47637	330	0	7475	
171	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 вес 1м2-0,184кг	т	0,2647	395049		104569		104569		112935
										8366	
172	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	682,2	748,78	27,05	510815	18455	278640	209139	777550
					313,28	12,85	213720	8768	0	57596	
173	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	682,2	202,06	9,19	137843	6271	126289	7692	157178
					7,74	4,25	5283	2900	0	11643	
174	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	682,2	135,74	3,45	92599	2351	8998	77100	183275
					119,1	1,13	81250	771	0	13576	
		Раздел 8 Двери									
		8.1 Двери									
175	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	177,66	2422,39	48,23	430362	8568	71995	243736	728026
					1968,92	19,37	349799	3442	0	53928	
176	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ДСН ДКН 21-13	м2	24,57	30610		752088		752088		812255

										60167	
177	2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003ДСВ ДКН 21-12	м2	128,52	25269		3247572		3247572		3507378
										259806	
178	2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ДСВ ДКН 21-13	м2	16,38	25269		413906		413906		447018
										33112	
179	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (входные в здание) ДСВ ДКН 21-13	м2	8,19	47539		389344		389344		420492
										31148	
180	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	18,63	2667,85	45,73	49702	852	9421	27440	83313
					2116,43	18,2	39429	339	0	6171	
181	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ДСВ ДКН 21-9)	м2	5,67	28390		160971		160971		173849
										12878	
182	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ДСВ КЛН 16-9 ГОСТ 31173-2003	м2	12,96	28390		367934		367934		397369
										29435	
183	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 /чердак/	шт.	9	3210		28890		28890		31201
										2311	

184	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков входных в квартиру НР = 90 %	м2	217,08	2577,55	527,37	559534	114482	224137	223905	846114
					1017,67	128,38	220915	27868	0	62675	
185	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П /ДУ21-10/ внутренние СТ РК 943-92	м2	217,08	4292		931707		931707	74537	1006244
186	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков НР = 90 %	м2	998,28	3888,3	101,09	3881610	100914	2527056	1170674	5456467
					1255,8	47,19	1253640	47109	0	404183	
187	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	856,26	4292		3675068		3675068	294005	3969073
188	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 П внутренние СТ РК 943-92	м2	142,02	5096		723734		723734	57899	781633
189	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	108	1719		185652		185652	14852	200504
190	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3210		28890		28890	2311	31201
191	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1284	393		504612		504612	40369	544981
192	2109-0404-0507	Задвижка накладная (ванные и санузлы)	шт.	156	392		61152		61152	4892	66044
193	2113-0814-2211	Ручка дверная	шт.	1176	827		972552		972552	77804	1050356

194	1109-0403-0501	**Доводчики дверные. Установка НР = 69 %**	**шт.**	**69**	1151,23	2,04	79435	141	0	54713	**144880**
					1149,19	0	79294	0	0	10732	
195	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	69	4960		342240		342240	27379	369619
196	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1,89	3143,39	516,93	5941	977	2653	2286	8885
					1222,75	121,16	2311	229	0	658	
197	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943- 92	**м2**	**1,89**	33102		62563		62563	5005	**67568**
198	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	**шт.**	6	393		2358		2358	189	2547
199	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	**шт.**	3	1719		5157		5157		5570
									0	413	
		Раздел 9 Окна и балконные двери									
		9.0 Подраздел без наименования									
200	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2 НР = 90 %	**м2**	**28,35**	3264,55	163,28	92550	4629	49060	36857	**139760**
					1370,76	73,76	38861	2091	0	10353	
201	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-4 НР = 90 %	м2	14,52	3264,53	163,29	47401	2371	25127	18877	71580
					1370,73	73,76	19903	1071	0	5302	

202 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК1 НР = 90 %	м2	85,617	2067,3	160,93	176996	13778	89677	71948	268860
				858,95	74,76	73541	6401	0	19916	
203 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-3 НР = 90 %	м2	19,939	2317,47	163,05	46208	3251	21490	20678	72237
				1076,63	75,68	21467	1509	0	5351	
204 2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 ОК-2 табл.9 к=1,04 кстм=1,04;	м2	28,35	28531,36		808864		808864		873573
									64709	
205 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-1 табл.9 к=1,04 кстм=1,04;	м2	85,617	23333,44		1997739		1997739		2157558
									159819	

206	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	19,939	20638,8		411517		411517	32921	444438
207	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК-4 табл.9 к=1,04 kстм=1,04;	м2	14,52	22318,4		324063		324063	25925	349988
208	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	478,2	1118,33	4,7	534785	2246	429992	93248	678276
					214,44	2,22	102547	1062	0	50243	
209	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	478,2	2426		1160113		1160113	92809	1252922
210	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	92,4453	3398,6	169,32	314185	15653	173310	119122	467972
					1354,55	77,19	125222	7136	0	34665	
211	2109-0203-0406	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 табл.9 к=1,04 (АР 25 прим.п.9) kстм=1,04;	м2	92,4453	19680,96		1819412		1819412	145553	1964965

212	2901-0010-0010(пл)	Установка специальных защитных устройств на оконные и балконные створки	шт	129	3746,43		483289		483289	38663	521952
213	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	345,41667	455,3	5,28	157267	1823	12818	114387	293386
					412,91	1,04	142626	358	0	21732	
214	2109-0205-0302	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм наружные ГОСТ 23166-99	м	345,41667	364		125732		125732	10059	135791
215	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	23,91	2971,39	13,55	71046	324	47203	21709	100175
					983,65	3,26	23519	78	0	7420	
		Раздел 10 Шахта лифта 3 шт									
216	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-4, ЗД-5 лист 16.2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,7902	709086,31	6090,86	560320	4813	511542	53041	662430
					55637,81	1246,52	43965	985	0	49069	
217	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	11,7	121288,63	1120,77	1419077	13113	599495	682548	2269755
					68928,97	520,34	806469	6088	0	168130	
218	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (ПМЛ-1) НР = 91 %	м3	2,55	44706,27	1776,86	114001	4531	68417	38244	164425
					16099,22	381,57	41053	973	0	12180	

219	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Фиксатор Ф1 лист 16.1) НР = 91 %	т	0,02574	645260,3	1243,2	16609	32	10910	5170	23521
					220163,17	543,9	5667	14	0	1742	
220	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,42108	13964,09	904,82	5880	381	121	5007	11758
					12771,92	294,48	5378	124	0	871	
221	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,42108	205921		86709		86709		93646
									0	6937	
		Раздел 11 Машинное отделение									
222	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,4428	709085,37	6090,79	313983	2697	286649	29723	371202
					55639,11	1246,61	24637	552	0	27496	
223	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	21,3	5189,81	3334,37	110543	71022	4077	42631	165428
					1664,04	1236,62	35444	26340	0	12254	
224	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,4473	304597		136246		136246		147146
										10900	
225	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	106,812	77,96	2,29	8327	245	3756	3003	12236

					40,5	0,24	4326	26	0	906	
226	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	213,624	73,5	1,62	15701	347	10294	3527	20766
					23,69	0,24	5060	52	0	1538	
227	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛВ 6-12, ЛВ 6-18 (АС-2, лист 7.1) НР = 69 %	т конструкций	0,08931	68704,51	24924,42	6136	2226	888	2555	9386
					33837,2	7625,13	3022	681	0	695	
228	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08931	544342		48615		48615	3889	52504
229	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,23	78,48	2,69	175	6	79	62	256
					40,36	0	90	0	0	19	
230	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,46	73,32	1,57	327	7	214	75	434
					23,77	0,45	106	2	0	32	
231	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	3,6	1287,5	51,11	4635	184	128	5190	10611
					1200,83	20,83	4323	75	0	786	
232	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	3,6	2251		8104		8104	648	8752
233	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж МЛ-1 НР = 69 %	т конструкций	0,12129	89356,09	4468,63	10838	542	219	7098	19371

				83081,87	1731,39	10077	210	0	1435	
234	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,12129	463496		56217		56217	60714
									4497	
235	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,315	77,53	2,11	257	7	116	92	377
					40,42	0	134	0	0	28	
236	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,63	73,45	1,66	487	11	319	110	645
					23,68	0,3	157	2	0	48	
		Раздел 12 Внутренняя отделка									
		12.1 Отделка потолков и стен									
237	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1420,2	650,11	4,51	923286	6401	222649	556966	1598672
					488,83	1,39	694236	1971	0	118420	
238	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1358,5	476,35	2,79	647116	3796	257615	309989	1033673
					283,92	1,31	385705	1781	0	76568	
239	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	255	375,99	2,54	95878	647	52348	34550	140862

				168,17	1,19	42883	304	0	10434	
240	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3717,59	1364,73	71,61	5073516	266206	1585870	2743892	8442801
					866,54	56,06	3221440	208425	0	625393	
241	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3717,59	868,97	7,03	3230469	26151	890976	1857150	5494629
					622,27	2,18	2313342	8095	0	407010	
242	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2949,8	444,2	2,79	1310311	8243	557975	598369	2061374
					252,25	1,31	744093	3868	0	152694	
243	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	767,75	340,23	2,28	261215	1747	143771	93214	382783
					150,7	1,07	115697	821	0	28354	
244	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	1095,65	67,16	105182	6447	29346	59646	178014
					722,8	53,83	69389	5168	0	13186	

245	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	96	868,95	7,02	83419	674	23007	47958	141887
					622,27	2,18	59738	209	0	10510	
		Всего прямые затраты					**103 899 306**	**3 579 806**	**76 783 993**	**21 618 301**	**135 559 018**
		Накладные расходы, тенге					**21 618 301**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**10 041 410**				
		Всего по смете					**135 559 017**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 3 Провода и кабели

36	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3295	310,58	143,72	1023357	473561	151101	386270	1522397
					121	41,82	398695	137791	0	112770	
46	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,175	607619		1321571		1321571		1427297
										105726	
51	2306-0902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,12	2213116		2478690		2478690		2676985
									0	198295	
		Всего прямые затраты					**4 823 618**	**473 561**	**3 951 362**	**386 270**	**5 626 679**
		Накладные расходы, тенге					**386 270**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**416 791**				
		Всего по смете					**5 626 679**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Всего прямые затраты по акту					**111 418 159**				
		Накладные расходы, тенге					**22 872 897**				

Сметная прибыль (8 %), тенге	**10 743 284**
Всего по акту	**145 034 340**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1305309
Затраты на производство строительно-монтажных	2736551
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2981524
Итого по акту:	**152057725**
- в текущих ценах с 05.04.2019 года	
2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328375336	152057724,88
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 697797590/ 731989672	152057724,88
К скидки = 0,0764110272	0
Всего по акту с учетом скидки	-11618886,95
Налог на добавленную стоимость	**140438837,93**
Всего по акту с учетом скидки	**16852660,55**
	157291498,48

Принял (Заказчик): Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Жармагамбетов А.Б.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Сагинаев О.К. , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.