Форма КС-3

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар"
БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Справка № 8 от 2 сентября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	1084513390,64	13908306,14	0	0		0		0,00	1668996,74	15577302,88
в том числе										
Акт № 8 от 2.09.2020 года		13908306,14							1668996,74	15577302,88
Удержание 10 %										1557730,29
Итого к оплате:										14019572,59
Итого к оплате: Четырнадцать миллионов девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят две тенге 59 тиын										

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Заместитель Председателя Правления _____ Урнягулов Б.К.

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Акт № 8
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года
от 2 сентября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 3 Вентиляция									
60	1120-1501-0101'	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	52	4892,69	209,69	254420	10904	2375	239832	533792
					4637,33	68,96	241141	3586	–	39540	
61	2930-5000-1000(пл)	Вентилятор канальный POLO 4	шт	52	11486,61		597304		597304		645088
62	1115-0302-0308	Решетки гипсовые вентиляционных площадью до 0,1 м2. Установка НР = 80 %	деталь	223	483,73	64,17	107871	14310	3291	76180	198775
					404,8	22,22	90270	4955	–	14724	
63	2305-0301-1301	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 170х240 мм К=223,000;	м2	9,0984	3576		32536		32536		35139

64	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,5	4948,46	50,62	32165	329	20779	10958	46573
					1701,08	19,23	11057	125	–	3450	
		Всего прямые затраты					**1 024 296**				
		Накладные расходы, тенге					**326 970**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**108 101**				
		Всего по смете					**1 459 367**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета №2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 4 Электрооборудование

56	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	8	535,31	86,91	4282	695	171	2629	7463
					427,04	29,38	3416	235	–	553	
57	2307-0501-0504	со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	8	26718		213744		213744		230844
									–	17100	
		Всего прямые затраты					**218 026**				
		Накладные расходы, тенге					**2 629**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**17 652**				
		Всего по смете					**238 307**				
		В том числе оборудование					**0**				

Локальная смета №2-1-6 Системы связи

Раздел 3 Домофон

3.0 Подраздел без наименования

43	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500x500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	2146,67	45,33	6440	136	232	3726	10979
					2024	12	6072	36	–	813	
44	2308-0504-0501	шкаф распределительный бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм	шт.	3	9803		29409		29409		31762

45	2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-301 серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)./ лист СС20/	шт.	3	18742		56226		56226		60724
46	2308-0504-1110	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов /лист СС20/	шт.	3	3614		10842		10842		11709
47	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	3	636	–	1908	–	24	1413	3587
					628	–	1884	–	–	266	
48	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311К, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8261		24783		24783		26766
49	1308-0103-3002	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1616,83	347,67	9701	2086	355	5735	16671
					1210	117,5	7260	705	–	1235	
50	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	11656		34968		34968		37765
51	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4522		13566		13566		14651
52	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	108	1140,31	–	123153	–	3057	73259	212125
					1112	–	120096	–	–	15713	
53	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	108	2084		225072		225072		243078

54	2308-0504-0909	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	**216**	**144**		**31104**		31104		**33592**
55	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1041	310,58	143,72	323312	149613	47738	122036	480976
					121	41,82	125961	43533	–	35628	
56	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	**0,864**	**61018**		**52720**		**52720**		**56938**
57	2306-0408-0501	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	**0,006**	**15132**		**91**		91		**98**
58	2306-0408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,045	26946		1213		1213		1310
59	2306-0408-0503	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,045	39233		1765		1765		1906
60	2306-0408-0508	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16х0,4	км	0,081	99371		8049		8049		8693
61	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	477	217,3	2,16	103652	1029	10078	66667	183945
					194,01	0,1	92545	48	–	13626	
62	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	432	63		27216		27216		29393
63	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 27 мм х 16 мм	м	45	81		3645		3645		3937
64	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	27	393,3	14,7	10619	397	3266	5071	16945

				257,63	3,22	6956	87	–	1255	
65	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	27	60		1620	1620		1750
66	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	81	495,19	34,21	40110	2771	9832	20370	65318
					339,59	9,69	27507	785	–	4838	
67	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	81	171		13851		13851		14959
									–	1108	
		Всего прямые затраты					**1 155 035**				
		Накладные расходы, тенге					**298 277**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**116 265**				
		Всего по смете					**1 569 577**				
		В том числе оборудование					**0**				
Локальная смета №2-1-10 Диспетчеризация лифтов											
1	2900-0000-0000(пл)	Монтаж оборудования диспетчеризации лифтов /на дом 3 подъезда/	шт	1	401785,71		401786		401786		433929
2	5800-0000-0001(пл)(об)	Диспетчеризация лифтов/ на дом 3 подъезда/	комплект	1	720535,71		720536		–		720536
									720536	–	
		Всего прямые затраты					**1 122 322**				
		Накладные расходы, тенге					**0**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**32 143**				
		Всего по смете					**1 154 465**				
		В том числе оборудование					**720 536**				
Локальная смета №2-1-14 Технологические решения											
1	5910-1000-1000(пл) (М3)	Почтовый ящик 6-ти секционный	шт	18	13392,86		241071		–		241071
2	5910-1000-2000(пл) (М3)	Электроплита 4-х комфорочная	шт	108	37500		4050000		–		4050000
									4050000	–	
		Всего прямые затраты					**4 291 071**				
		Накладные расходы, тенге					**0**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**0**				

	Всего по смете					**4 291 071**				
	В том числе оборудование					**4 291 071**				

Локальная смета №7-1-1 Вертикальная планировка

Раздел 1 В границе участка

1 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5348	1,47	1,47	7850	7850	–	1949	10583
				–	0,51	–	2707	–	784	
2 1101-0104-0101	I рунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-насыпь НР = 72 %	м3 грунта	6120	41,27	41,27	252566	252566	–	62697	340484
				–	14,23	–	87079	–	25221	
3 1101-0104-0101	I рунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка НР = 72 %	м3 грунта	3888	41,27	41,27	160454	160454	–	39831	216308
				–	14,23	–	55321	–	16023	
4 1101-0102-0313	I рунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-избыток НР = 72 %	м3 грунта	2140	218,05	210,46	466635	450393	159	93585	605038
				7,52	53,22	16083	113896	–	44818	
5 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,600;	т	3424	148		506752		–		547292
								–	40540	
	Всего прямые затраты					**1 394 257**				
	Накладные расходы, тенге					**198 062**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**127 386**				
	Всего по смете					**1 719 705**				
	В том числе оборудование					**0**				

Дополнительная смета № 1

Раздел 2 Добавить

2.2 Локальная смета №2-1-2 Надземная часть

200	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2 НР = 90 %	м2	3,6	3264,72	163,33	11753	588	6230	4681	17749
					1370,83	73,89	4935	266	–	1315	
204	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 ОК-2 табл.9 к=1,04 kстм=1,04	м2	3,6	28531,36		102713		102713	–	110930
					–		–		–	8217	
255а	1115-0402-0603	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4664,6	316,83	32,04	1477902	149467	474771	685189	2336138
					183,01	0,6	853664	2822	–	173047	
264	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича /парапет/. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,9	30336,2	2054,56	239656	16231	189869	34319	295893
					4247,59	423,54	33556	3346	–	21918	
		Всего прямые затраты					**1 832 024**				
		Накладные расходы, тенге					**724 189**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**204 497**				
		Всего по смете					**2 760 710**				
		В том числе оборудование					**0**				

Дополнительная смета № 2

Исключить из акта № 6

1.2 Локальная смета №2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

22	2307-0101-0748	Светильники, тип НПО22-100-201 ГУ ГОСТ 17677-82	шт.	-168	1298		-218064		-218064	–	-235509
					–		–		–	-17445	

<u>Раздел 2 Добавить</u>

2.1 Локальная смета №2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

21	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт	156	1739,42	581,99	271350	90791	31648	148136	453045

				954,56	364,32	148911	56834	–	33559	
0-1 2900-0000-0000 (пл)	Светильник LED 61876 (OBL-R2-7-6.5)-IP65 Онлайт 21332	шт	324	1129,5		365958		365958	–	395235
				–		–		–	29277	
30 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24 Вт, цоколь Е27	шт.	48	646		31008		31008	–	33489
				–		–		–	2481	
0-2 2900-0000-0000 (пл)	Розетка потолочная РП-1	шт	432	117,11		50592		50592	–	54639
				–		–		–	4047	
0-3 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	26	747,12	332,85	19425	8654	169	13715	35791
				407,77	220,19	10602	5725	–	2651	
0-4 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % К=-15,000	отверстие	-390	8,24	3,32	-3212	-1293	-126	-2260	-5910
				4,6	2,3	-1793	-897	–	-438	

Всего прямые затраты	**517 057**
Накладные расходы, тенге	**159 591**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**54 132**
Всего по смете	**730 780**
В том числе оборудование	**0**
Всего прямые затраты по акту	**11 554 088**
Накладные расходы, тенге	**1 709 718**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**660 176**
Всего по акту	**13 923 982**
В том числе оборудование	**5 011 607**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	80211
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	168161
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	183215
Итого по акту:	**14355569**
- в текущих ценах с 05.04.2019 года	
	14355569
2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328375336	0
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 697797590/ 731989672	14355569
- в текущих и прогнозных ценах 2020 года	**15058992,00**
2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328375336	0
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 697797590/ 731989672	15058992,00
К скидки = 0,0764110272	-1150685,86
Всего по акту с учетом скидки	**13908306,14**
Налог на добавленную стоимость	**1668996,74**
Всего по акту с учетом скидки	**15577302,88**

Принял (Заказчик): Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления_____ Уразгулов Б.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.