Форма КС-3

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар"
БИН 110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Справка № 9 от 15 сентября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	1096862400,00	11025901,21	0	0		0		0,00	1323108,15	12349009,36
в том числе										
Акт № 9 от 15.09.2020 года		11025901,21							1323108,15	12349009,36
Удержание 10 %										1234900,94
Итого к оплате:										11114108,42
Итого к оплате: Одиннадцать миллионов сто четырнадцать тысяч сто восемь тенге 42 тиын										

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Уразгулов Б.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН
110640006333, РК, г.Павлодар, ул.Академика Маргулана, 102

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне "Достык" (пятно 8) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 22/11/19-2 от 22 ноября 2019 года, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2019 года, дополнительное соглашение № 2 от 23.12.2019 года, дополнительное соглашение № 3 от 26.02.2020 года

Акт № 9
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года
от 15 сентября 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.8 Локальная смета №2-1-8 Узел учета тепловой энергии поквартирный										
0-1	2900-0000-0000 Коммерческое предложение № 200421-1 от 02.04.2020 г ТОО "Гидромонтаж К3"	Узел учета тепловой энергии (поквартирный)	шт	108	93062,5		10050750		10050750	–	10854810
					–		–		–	804060	
		Всего прямые затраты					**10 050 750**				
		Накладные расходы, тенге					**0**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**804 060**				
		Всего по смете					**10 854 810**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Корректировочная смета									
	Раздел 1 Стены. Исключить										
	1.1 Локальная смета №2-1-2 Надземная часть										
46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС1 для плит ИП3, ИП5) НР=118%	т стальных элементов	-3,1795	709 086,28	6 091,17	-2 254 554	-19 367	-2 058 285	-213 421	-2 665 413

					55 637,96	1 246,41	-176 902	-3 963	–	-197 438	
		Итого по разделу 1					**-2 254 554**				
		Накладные расходы, тенге					-213 421				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-197 438				
		Всего по разделу 1					-2 665 413				
		Раздел 2 Добавить									
		1.1 Локальная смета №2-1-2 Надземная часть									
254	1115-0106-040	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80%	м поверхности облицовки	186	7170,39	88,07	1 333 693	16 381		741 903	**2 241 644**
					4962,93	22,98	923 105	4 274	–	166 048	
254.1	1115-0402-060	Окраска цоколя с подготовкой поверхности поливицитатной за 2 раза НР = 80%	м2	690,4	316,83	88,07	218 739	60 804		113 772	**359 113**
					183,01	22,98	126 350	15 865	–	26 601	
296	**1111-0101-270**	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94%	м2 **покрытия**	**23,2835**	2433,86	69,61	56 669	1 621		3 198	**64 657**
					115,12	31,02	2 680	722	–	4 789	
		Итого по разделу 2					**1 609 101**				
		Накладные расходы, тенге					858 874				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					197 438				
		Всего по разделу 2					2 665 413				
		Итого по смете					**0**				
		Накладные расходы, тенге					645 453				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					0				
		Всего прямые затраты по акту					**9 405 297**				
		Накладные расходы, тенге					**645 453**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**804 060**				
		Всего по акту					**10 854 810**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					97693				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					204812				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					223146				
		Итого по акту:					**11380461**				
		- в текущих ценах с 05.04.2019 года					11380461				

2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328375336	0
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 697797590/ 731989672	11380461
- в текущих и прогнозных ценах 2020 года	**11938104,00**
2019 г.-32%(МРП=2525 тенге, Иинф=1,000) 328375336	0
2020 г.-68%(МРП=2651 тенге, Иинф=1,049) 697797590/ 731989672	11938104,00
К скидки = 0,0764110272	-912202,79
Всего по акту с учетом скидки	**11025901,21**
Налог на добавленную стоимость	**1323108,15**
Всего по акту с учетом скидки	**12349009,36**

Принял (Заказчик): Акционерное общество "Социально- предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Заместитель Председателя Правления _____ Уразгулов Б.К.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисГарант", БИН 140540009841
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Дерягин Михаил Валентинович , АТТЕСТАТ № KZ08VJE00013635, дата выдачи: 20.10.2015 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.