Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу"
БИН 980840001613, РК, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 25, Тел.: 87183764838, 87183766928,87051872330

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 64 от 30.04.2020

Справка № 2 от 10 июня 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		64	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	18042155,56	13391425,70	0	0		0		0,00	1606971,08	14998396,78
в том числе										
Акт № 2 от 10.06.2020 года		13391425,70							1606971,08	14998396,78
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										4499519,04
Удержание 5 %										749919,84
Итого к оплате:										9748957,91
Итого к оплате: Девять миллионов семьсот сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь тенге 91 тиын										

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу", БИН 980840001613

Директор _____ Кариева Шолпан Даулетбековна

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес и оценка", БИН 020140005631,
Свидетельство об аккредитации № 00388 , выдано 02.10.2018 года, срок действия 02.10.2020 года
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Директор _____ Зиньковский Валерий Фёдорович
Инженер технадзора _____ Третьяков А.Н.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу"
БИН 980840001613, РК, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 25, Тел.: 87183764838, 87183766928, 87051872330

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 64 от 30.04.2020

Акт № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года
от 10 июня 2020 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г с пересчетом в текущие цены

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 1 Демонтажно-восстановительные работы									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1 078,50	219,72	1,51	236 968	1 631		169 444	438 925
					218,21		235 339	0		32 513	
2	1208-0101-01(	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1 078,50	137,75	18,13	148 563	19 553		96 754	264 943
					119,61	4,99	128 999	5 382		19 625	
7	1110-0102-02(	Стены. Разборка карнизов НР = 90 кмат1=0; % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8	м2 стен, фронтонов вычетом проемов) и	131,20	1 055,46	17,85	138 476	2 342	–	123 442	282 871
					1 037,61	7,80	136 134	1 024	–	20 953	
8	1110-0115-01(	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	древесины в конструкции	61,464	9 968,49	51,15	612 703	3 144	565 213	41 060	706 064
					721,50	20,76	44 346	1 276	–	52 301	
10	1146-0401-05(	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 84 %	м2	27,20	356,99	128,24	9 710	3 488	–	6 644	17 662
					228,75	62,02	6 222	1 687	–	1 308	
		Итого по разделу 1					**1 710 466**				
		Накладные расходы, тенге					**437 345**				

	Сметная прибыль (8 %), тенге									**126 700**
	Раздел 2 Кровля									
13	1208-0101-14 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР =72 %	м2	1 253,55	183,84	10,68	230 453	13 388	23 304	143 985	404 392
				154,57	4,96	193 761	6 218		29 955	
14	2107-0201-02(Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,05	51 097,00		360 234		360 234	–	389 053
				–		–		–	28 819	
15	2107-0203-01(Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,145	46 805,00		428 032		428 032	–	462 274
				–		–		–	34 243	
16	1110-0102-02(Стены. Устройство карнизов НР =90 %	фронтонов вычетом проемов) и развернутой	131,20	1 330,48	22,31	174 559	2 927	1 464	154 303	355 171
				1 297,01	9,76	170 168	1 280	–	26 309	
17	2107-0203-02(Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,624	43 535,00		114 236		114 236	–	123 375
				–		–		–	9 139	
19	1112-0101-05(Разжелобки (ендовы) кровельнижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	м ендовы	345,00	936,23	21,67	322 999	7 477	161 877	142 941	503 215
				445,35	5,00	153 645	1 726	–	37 275	
20	2105-0104-03 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (345м2	т	1,88715	294 136,00		555 079		555 079	–	599 485
				–		–		–	44 406	
21	1208-0101-18(Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	1000 шт.	36,00	132,36	2,67	4 765	96	112	3 313	8 724
				126,58	1,25	4 557	45	-	646	
22	2105-0104-03(Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0889	294 136,00		26 149		26 149	-	28 241
				-		-		-	2 092	

	1112-0101-07	Покрытиякровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2 807,00	647,78	18,77	1 818 318	52 687	209 402	1 448 413	3 528 070
					554,41	6,46	1 556 229	18 133		261 339	
24	2110-0103-07(	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	3 228,05	1 941,00		6 265 645		6 265 645	-	6 766 897
					-		-		-	501 252	
		Итого по разделу 2					**13 168 897**				
		Накладные расходы, тенге					**1 892 955**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**975 473**				
		Всего прямые затраты по акту					**11 446 889**				
		Накладные расходы, тенге					**2 330 300**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 102 174**				
		Всего по акту					**14 879 363**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8					178552				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					301158				
		Итого по акту:					**15359073**				
		- в текущих ценах с 22.05.2018 года					15359073				
		- в текущих и прогнозных ценах					**15359073,00**				
		К скидки = 0,1281097694					-1967647,30				
		Всего по акту с учетом скидки					**13391425,70**				
		Налог на добавленную стоимость					**1606971,08**				
		Всего по акту с учетом скидки					**14998396,78**				

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу", БИН 980840001613

Директор _____ Кариева Шолпан Даулетбековна

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор :Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес и оценка", БИН 020140005631, Свидетельство об аккредитации № 00388 , выдано 02.10.2018 года, срок действия 02.10.2020 года

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ Зиньковский Валерий Фёдорович

Инженер технадзора _____ Третьяков А.Н.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.