Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу"
БИН 980840001613, РК, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 25, Тел.: 87183764838, 87183766928,87051872330

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 64 от 30.04.2020

Справка № 3 от 10 июля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		64	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	27948522,67	8844970,64	0	0		0		0,00	1061396,48	9906367,12
в том числе										
Акт № 3 от 10.07.2020 года		8844970,64							1061396,48	9906367,12
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										2971910,14
Удержание 5 %										495318,36
Итого к оплате:										6439138,62
Итого к оплате: Шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто тридцать восемь тенге 62 тиын										

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу", БИН 980840001613

Директор _____ Кариева Шолпан Даулетбековна

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес и оценка", БИН 020140005631,
Свидетельство об аккредитации № 00388 , выдано 02.10.2018 года, срок действия 02.10.2020 года
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Директор _____ Зиньковский Валерий Федорович
Инженер технадзора _____ Третьяков А.Н.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года
Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу"
БИН 980840001613, РК, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 25, Тел.: 87183764838, 87183766928, 87051872330

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Объект: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №4 города Аксу Павлодарской области"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 64 от 30.04.2020

Акт № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года
от 10 июля 2020 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г с пересчетом в текущие цены

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 1 Демонтажно-восстановительные работы									
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	650,00	219,72	1,51	142 834	983		102 129	264 560
					218,21		141 846			19 597	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	650,00	137,75	18,13	89 522	11 795	–	58 310	159 657
					119,61	4,99	77 755	3 231	–	11 827	
3	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	58,60	132,37	0,22	7 757	13	–	5 576	14 400
					132,15	–	7 744	–	–	1 067	
4	1208-0101-2001	Стяжка выравниваюшая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	58,60	362,10	39,44	21 219	2 311	–	14 067	38 109
					322,66	10,75	18 908	630		2 823	

5	1108-0201-01(	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (кладка парапета) НР = 93%	м3 кладки	10,45	26 333,88 3 913,49	2 294,35 433,59	275 189 40 896	23 976 4 531	210 317 –	42 247 25 395	**342 831**
6	1112-0101-20(	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного **листа.** Разборка НР = 92 % ktpp1=0,8; ktpм1=0,8;	м планки	163,00	223,44 215,13	8,31 1,92	36 421 35 067	1 354 313	– –	32 550 5 518	**74 489**
9	1110-0115-01(	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	36,40	7 961,81 1 772,83	37,01 14,89	289 810 64 531	1 347 542	223 932 –	58 566 27 870	376 246
11	4131-0104-05(	Мусор строительный. Погрузка	т	48,00	70,00 –		3 360 –		– –	– 269	3 629
12	4102-0102-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10	т	**48,00**	247,00 –		11 856 –		– –	– 948	12 804
		Итого по разделу 1					**1 286 725**				
		Накладные расходы, тенге					**313 445**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**95 314**				
		Раздел 2 Кровля									
13	1208-0101-14	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР =72 %	**м2**	**650,00**	183,84 154,57	10,68 4,96	119 500 100 454	6 928 3 231	12 117 –	74 653 15 533	209 687
14	2107-0201-02(	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	**м3**	**7,05**	**51 097,00** –		360 096 –		360 096 –	– 28 808	388 904
15	2107-0203-01(	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	**м3**	**9,145**	**46 805,00** –		428 171 –		428 171 –	– 34 253	462 425

18	1115-0403-03	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву карниза НР = 80 %	м2 окрашиваемой	**131,20**	814,30	2,90	106 836	380	20 994	68 504	**189 367**
					651,39	1,28	85 462	168	–	14 027	
23	1112-0101-07	Покрытиякровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	**м2 кровли**	**650,00**	647,78	18,77	421 052	12 207	48 487	335 390	816 957
					554,41	6,46	360 358	4 196	-	60 515	
24	**2110-0103-07**	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	**м2**	**747,50**	1 941,00		1 450 898		1 450 898	-	1 566 969
					-		-		-	116 071	
		Итого по разделу 2					**3 634 309**				
		Накладные расходы, тенге					**478 547**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**269 207**				
		Раздел 3. Кровля литера Б									
		3.1 Кровля									
25	**1112-0101-02**	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	58,60	329,22	13,60	19 292	771	**11 685**	6 513	**27 869**
					116,66	4,15	6 836	243	-	2 064	
26	1112-0101-02	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий **слой** добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	**м2 кровли**	**58,60**	106,09	6,23	6 217	365	2 757	2 955	9 906
					52,82	2,00	3 095	117	-	734	
27	**2110-0403-04**	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	**м2**	**67,39**	388,00		26 147		26 147	-	28 239
					-		-		-	**2 092**	

28	2110-0403-09(	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=2,300;	**м2**	134,78	655,00 -		88 281 -		**88 281** -	- 7 062	**95 343**
29	**1112-0101-17(**	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (30 мм.) НР = 92 %	**м2 стяжки**	**58,60**	601,08 184,44	96,13 21,02	35 223 10 808	5 633 1 232	18 782 -	11 077 3 704	50 004
30	1112-0101-17(	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	879,00	19,19 0,68	1,42 0,33	16 870 600	1 250 286	15 020 -	815 1 415	19 100
31	**1106-0301-04**	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0293	12 423,21 11 160,41	1 228,67 477,82	364 327	36 14	1 -	310 54	728
32	**2108-0102-04**	Сеткиполимерные сварные для армирования строительных конструкций и элементов с квадратными ячейками размерами 60 мм х 60 мм, прочностью при растяжении вдоль полотна 50 кН/м и поперек полотна 50 кН/м СС 60х60-50/50 СТ РК 2433-2013	м2	58,60	447,00 -		**26 194** -		26 194 -	- 2 096	**28 290**
		3.2. Примыкания									
33	1112-0101-04(	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	22,30	900,99 417,00	25,65 5,61	20 092 9 299	572 125	10 221 -	8 670 2 301	**31 063**

34	2105-0104-03(	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,06	294 136,00	17 648	17 648	-	19 060
					-	-	-	1 412	
35	2110-0403-04(	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=0,850;	м2	18,955	388,00	7 355	7 355	-	7 943
					-	-	-	588	
36	2110-0403-09(	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=0,650;	м2	14,495	655,00	9 494	9 494	-	10 254
					-	-	-	760,00	
		Итого по разделу 3				**327 799,00**			
		Накладные расходы, тенге				**30 340,00**			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**24 282,00**			
		Раздел 4 Водосточная система							
37	1112-0101-09(	Желоба подвесные . Устройство НР = 92 %	м желобов	364,80	277,77	10,69	101 330,00	3 899,00	5 448,00	85 612,00	201 897,00
					252,15	2,94	91 983,00	1 074,00	-	14 955,00	
38	2110-0302-01(	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	364,80	1 651,00	602 285,00	602 285,00	-	650 468,00
					-	-	-	48 183,00	
39	2110-0302-01(	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт	608,00	715,00	434 720,00	434 720,00	-	469 498,00
					-	-	-	34 778,00	

40	2110-0302-011	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт	122,00	1 045,00		127 490,00	127 490,00	-	137 689,00
					-		-	-	10 199,00	
41	2110-0302-01(	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт	24,00	879,00		21 096,00	21 096,00		22 784,00
					-		-	-	1 688,00	
42	1208-0101-19(	Трубы водосточные . Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	330,20	380,20	0,37	125 542,00	121,00	-	90 303,00	233 113,00
					379,83	-	125 421,00	-	-	17 268,00	
43	2110-0302-01(	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	330,00	2 202,00		727 100,00	727 100,00	-	785 268,00
					-		-	-	58 168,00	
44	2110-0302-01(	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	36,00	1 979,00		72 144,00	71 244,00	-	76 944,00
					-		-		5 700,00	
45	2110-0302-01(	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	72,00	2 034,00		146 448,00	146 448,00	-	158 164,00
					-		-	-	11 716,00	
46	2110-0302-01(	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт	363,00	1 058,00		384 054,00	384 054,00	-	414 778,00
					-		-	-	30 724,00	
47	2110-0302-011	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт	36,00	2 225,00		80 100,00	80 100,00	-	86 508,00
					-		-	-	6 408,00	
		Итого по разделу 4					**3 237 111,00**			
		Накладные расходы, тенге					**175 915,00**			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**239 787,00**			

Раздел 5. Ограждение кровли ОГ-1

48	1112-0101-12(	Кровли . Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	187,00	85,32	21,59	15 955,00	4 037,00	1 315,00	10 645,00	28 728,00
					56,70	5,18	10 603,00	968,00	-	2 128,00	
49	2113-0201-09(	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,185	404 706,00		74 871,00		74 871,00	-	80 861,00
					-		-		-	5 990,00	
50	2106-0208-05(	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,11732	521 272,00		582 428,00		582 428,00	-	629 022,00
					-		-		-	46 594,00	
		Итого по разделу 5					**738 611,00**				
		Накладные расходы, тенге					**10 645,00**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**54 712,00**				

Раздел 6. Слуховое окно

51	1110-0106-01(	Окна слуховые. Устройство 8 окон НР = 90 % К=8,000;	слуховое окно	8,00	16 731,25	748,13	133 850,00	5 985,00	83 749,00	41 790,00	189 691,00
					5 514,50	289,63	44 116,00	2 317,00	-	14 051,00	
52	2109-0101-99(	Блоки оконные одно , - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=8,000;	м2	3,60	9 792,00		35 251,00		35 251,00	-	38 071,00
					-		-		-	2 820,00	
53	2105-0307-01(	Проволо кастальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 К=8,000;	кг	12,64	247,00		3 122,00		3 122,00	-	3 372,00
										250,00	
54	1112-0101-15(	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % К=8,000;	м2 изолируемой поверхности	42,40	321,23	11,58	13 620,00	491,00	10 354,00	2 651,00	17 573,00
					64,45	2,52	2 775,00	107,00	-	1 302,00	
55	1112-0101-07(	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство слухового окна НР = 92 %	м2 кровли	42,40	647,78	18,77	27 466,00	796,00	3 163,00	21 879,00	53 293,00
					554,41	6,46	23 507,00	274,00	-	3 948,00	

56	2110-0103-07(	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	48,76	1 941,00		94 643,00		94 643,00	-	102 214,00
					-	-	-		-	7 571,00	
					-		-		-		
		Итого по разделу 6					**404 214,00**				
		Накладные расходы, тенге					**66 320,00**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**29 942,00**				
		Раздел 7. Козырек									
57	1112-0101-04]	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	19,40	550,46	13,45	10 679,00	261,00	2 641,00	7 193,00	19 302,00
					400,88	2,11	7 777,00	41,00		1 430,00	
58	2105-0104-03(	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0479	294 136,00		14 089,00		14 089,00	-	15 216,00
					-		-		-	1 127,00	
59	1112-0101-07]	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	44,84	647,79	18,78	29 047,00	842,00	3 345,00	23 137,00	56 359,00
					554,42	6,45	24 860,00	289,00	-	4 175,00	
60	2110-0103-07(	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150	м2	51,566	1 941,00		100 090,00		100 090,00	-	108 097,00
					-		-		-	8 007,00	
		Итого по разделу 6					**198 974,00**				
		Накладные расходы, тенге					**30 330,00**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**14 739,00**				
		Всего прямые затраты по акту					**7 994 218**				
		Накладные расходы, тенге					**1 105 542**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**727 983**				
		Всего по акту					**9 827 743**				
		В том числе оборудование					**0**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8					117933				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					198914				
		Итого по акту:					**10144590**				
		- в текущих ценах с 22.05.2018 года					10144590				
		- в текущих и прогнозных ценах					**10144591,00**				

К скидки = 0,1281097694	-1299620,36
Всего по акту с учетом скидки	**8844970,64**
Налог на добавленную стоимость	**1061396,48**
Всего по акту с учетом скидки	**9906367,12**

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 4 города Аксу", БИН 980840001613

Директор _____ Кариева Шолпан Даулетбековна

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор :Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес и оценка", БИН 020140005631, Свидетельство об аккредитации № 00388 , выдано 02.10.2018 года, срок действия 02.10.2020 года

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ Зиньковский Валерий Фёдорович

Инженер технадзора _____ Третьяков А.Н.

инженер технадзора

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.