Заказчик: КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Технический надзор: ТОО "АДС САПА"
Объект: "Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			9	**22.05.2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"	44 881 471	17 320 044						2 078 405	**19 398 449**
Итого к оплате:	**19 398 449 (Девятнадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч четыреста сорок девять) тенге в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____ **Ким О.В.**

Начальник по хоз.части _____ **Балдаков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"

Директор _____ **Садыкова Д.Б.**

_____ **Ишангалиев Т.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис"

Директор _____ **Амруллин М.**

_____ **Боранов С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Заместитель директора по производству

_____ **Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"** **Форма-2В**

Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**

Технический надзор: **ТОО "АДС САПА"**

Объект: **"Капитальный ремонт вентиляционной системы с дополнительной установкой ламинарных потолков и потоков для обеззараживания воздуха"**

Договор: **Основной договор №9 от 22.05.2020г.**

АКТ №2

выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
		Блок Б									
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ									
1	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,083776	58391,47	31878,27	4891,80	2670,63	--	2450,01	7929,16
		НР - 72%; СП - 8%			26513,20	14104,62	2221,17	1181,63		587,35	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест пробивки									
		2. Пробивка проемов с зачисткой откосов									
		Блок Д									
		ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ									
2	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,216832	58391,47	31878,27	12661,14	6912,23	--	6341,22	20522,54
		НР - 72%; СП - 8%			26513,20	14104,62	5748,91	3058,33		1520,19	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест пробивки									
		2. Пробивка проемов с зачисткой откосов									
3	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,9766	18892,46	7084,06	18450,38	6918,29	--	10507,03	31274,00
		НР - 72%; СП - 8%			11808,40	3134,36	11532,08	3061,02		2316,59	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест пробивки									
		2. Пробивка проемов с зачисткой откосов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**36003,32**	**16501,16**	**--**	**19298,26**	**59725,71**
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Вентиляция. Блок А									
4	2111-0207-0202 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77**	м2	210	5284,00	--	1109640,00	--	1109640,00	--	1198411,20
		СП - 8%			--	--	--	--		88771,20	

5	2111-0406-4402 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	11							
					20280,00	--	223080,00	--	223080,00	--	240926,40
		СП - 8%			--	--	--	--		17846,40	
		Теплоснабжение Блок А									
6	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2							
					2259,33	286,74	4518,65	573,48	140,76	2919,56	8033,27
		НР - 72%; СП - 8%			1902,20	125,27	3804,41	250,54		595,06	
		Состав работ:									
		1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка									
		2. Установка воздухоотводчиков									
		3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке									
		4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб									
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Воздухоотводчик автоматический с запорным вентилем д 15 мм**	шт	2							
					5245,71	--	10491,43	--	10491,43	--	11330,74
		СП - 8%			--	--	--	--		839,31	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спускной вентиль с насадкой для шланга тип Ду20 мм**	шт	2							
					7131,80	--	14263,61	--	14263,61	--	15404,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1141,09	
		Вентиляция. Блок Б									
9	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	2,59							
					20844,32	1337,39	53986,80	3463,84	5521,19	33574,87	94566,60
		НР - 72%; СП - 8%			17375,20	629,34	45001,77	1629,99		7004,93	
		Состав работ:									
		1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках									
		2. Изготовление бандажных лент									
		3. Перемотка и отжиг проволоки									
		4. Устройство проволочного каркаса									
		5. Крепление изделий бандажами									
10	2111-0207-0202 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77**	м2	128,464							
					5284,00	--	678803,78	--	678803,78	--	733108,08
		СП - 8%			--	--	--	--		54304,30	
11	1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	38,1							
					4755,20	50,77	181173,30	1934,17	113134,08	48136,80	247654,91
		НР - 72%; СП - 8%			1735,04	19,73	66105,06	751,60		18344,81	
		Состав работ:									
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Подъем блоков и временная их подвеска									
		4. Установка блоков в проектное положение									

		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
12	1120-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,2	5563,20	50,77	28928,66	263,98	19642,47	6569,85	38338,40
		НР - 72%; СП - 8%			1735,04	19,73	9022,21	102,58		2839,88	
		Состав работ:									
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Подъем блоков и временная их подвеска									
		4. Установка блоков в проектное положение									
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
13	1120-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	57,8	5704,81	40,29	329738,11	2328,81	235589,58	66754,80	428212,35
		НР - 72%; СП - 8%			1588,58	15,49	91819,72	895,27		31719,43	
		Состав работ:									
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Подъем блоков и временная их подвеска									
		4. Установка блоков в проектное положение									
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
14	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	14	2057,51	46,87	28805,17	656,21	4895,32	16873,22	49332,66
		НР - 72%; СП - 8%			1660,97	12,96	23253,64	181,40		3654,27	
		Состав работ:									
		1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок									
		2. Опробование работы заслонок или клапанов									
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-160. SL-01**	шт	14	49670,36	--	695385,00	--	695385,00	--	751015,80
		СП - 8%			--	--	--	--		55630,80	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	**АМН-150х150 со встроенным фильтром EU2**	шт	32	8196,43	--	262285,71	--	262285,71	--	283268,57
		СП - 8%			--	--	--	--		20982,86	
17	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	6	5498,34	83,60	32990,04	501,61	3768,75	20734,15	58022,12
		НР - 72%; СП - 8%			4786,61	12,96	28719,68	77,74		4297,93	
		Состав работ:									
		1. Установка клапанов с выверкой и закреплением									
		2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене									
		3. Проверка действия клапанов									
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 200х200**	шт	3	69877,29	--	209631,86	--	209631,86	--	226402,41
		СП - 8%			--	--	--	--		16770,55	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 300х200**	шт	1	73541,09	--	73541,09	--	73541,09	--	79424,38
		СП - 8%			--	--	--	--		5883,29	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 500х200**	шт	1	75452,68	--	75452,68	--	75452,68	--	81488,89

		СП - 8%			--	--	--	--		6036,21	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 500х250**	шт	1	75452,68	--	75452,68	--	75452,68	--	81488,89
		СП - 8%			--	--	--	--		6036,21	
		Теплоснабжение Блок Б									
22	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2259,33	286,74	4518,65	573,48	140,76	2919,56	8033,27
		НР - 72%; СП - 8%			1902,20	125,27	3804,41	250,54		595,06	
		Состав работ:									
		1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка									
		2. Установка воздухоотводчиков									
		3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке									
		4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб									
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Воздухоотводчик автоматический с запорным вентилем д 15 мм**	шт	2	5245,71	--	10491,43	--	10491,43	--	11330,74
		СП - 8%			--	--	--	--		839,31	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спускной вентиль с насадкой для шланга тип Ду20 мм**	шт	2	7131,80	--	14263,61	--	14263,61	--	15404,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1141,09	
		Вентиляция. Блок Г									
25	2111-0207-0202 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77**	м2	220,4317	5284,00	--	1164761,10	--	1164761,10	--	1257942,00
		СП - 8%			--	--	--	--		93180,89	
26	2111-0406-4402 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	26	20280,00	--	527280,00	--	527280,00	--	569462,40
		СП - 8%			--	--	--	--		42182,40	
		Теплоснабжение Блок Г									
27	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2259,33	286,74	4518,65	573,48	140,76	2919,56	8033,27
		НР - 72%; СП - 8%			1902,20	125,27	3804,41	250,54		595,06	
		Состав работ:									
		1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка									
		2. Установка воздухоотводчиков									
		3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке									
		4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб									
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Воздухоотводчик автоматический с запорным вентилем д 15 мм**	шт	2	5245,71	--	10491,43	--	10491,43	--	11330,74
		СП - 8%			--	--	--	--		839,31	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спускной вентиль с насадкой для шланга тип Ду20 мм**	шт	2	7131,80	--	14263,61	--	14263,61	--	15404,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1141,09	

		Вентиляция. Блок Д									
30	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	4,125045							
					20844,32	1337,39	85983,77	5516,79	8793,50	53474,07	150614,47
		НР - 72%; СП - 8%			17375,20	629,34	71673,48	2596,06		11156,63	
		Состав работ:									
		1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках									
		2. Изготовление бандажных лент									
		3. Перемотка и отжиг проволоки									
		4. Устройство проволочного каркаса									
		5. Крепление изделий бандажами									
31	2111-0207-0202 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77**	м2	204,6							
					5284,00	--	1081106,40	--	1081106,40	--	1167594,91
		СП - 8%			--	--	--	--		86488,51	
32	2111-0406-4402 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	м2	61							
					20280,00	--	1237080,00	--	1237080,00	--	1336046,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98966,40	
33	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	38							
					2057,51	46,87	78185,45	1781,14	13287,30	45798,75	133902,94
		НР - 72%; СП - 8%			1660,97	12,96	63117,01	492,37		9918,74	
		Состав работ:									
		1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок									
		2. Опробование работы заслонок или клапанов									
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Регулятор постоянного расхода воздуха механические PRM-K-160. SL-01**	шт	38							
					49670,36	--	1887473,57	--	1887473,57	--	2038471,46
		СП - 8%			--	--	--	--		150997,89	
35	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	45							
					5498,34	83,60	247425,28	3762,05	28265,60	155506,10	435165,89
		НР - 72%; СП - 8%			4786,61	12,96	215397,63	583,07		32234,51	
		Состав работ:									
		1. Установка клапанов с выверкой и закреплением									
		2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене									
		3. Проверка действия клапанов									
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 200х200**	шт	40							
					69877,29	--	2795091,43	--	2795091,43	--	3018698,74
		СП - 8%			--	--	--	--		223607,31	

37	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 300х250**	шт	1	73541,09	--	73541,09	--	73541,09	--	79424,38
		СП - 8%			--	--	--	--		5883,29	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 400х200**	шт	3	75452,68	--	226358,04	--	226358,04	--	244466,68
		СП - 8%			--	--	--	--		18108,64	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Огнезадерживающий клапан с электромеханическим приводом и возвратной пружиной , Е160, 400х250**	шт	1	75452,68	--	75452,68	--	75452,68	--	81488,89
		СП - 8%			--	--	--	--		6036,21	
				Теплоснабжение Блок Д							
40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2047,29	82,44	4094,58	164,88	595,74	2418,22	7033,82
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	12,34	3333,96	24,68		521,02	
		Состав работ:									
		1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб									
		2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и									
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Спускной вентиль с насадкой для шланга тип Ду20 мм**	шт	2	7131,80	--	14263,61	--	14263,61	--	15404,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1141,09	
42	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2259,33	286,74	4518,65	573,48	140,76	2919,56	8033,27
		НР - 72%; СП - 8%			1902,20	125,27	3804,41	250,54		595,06	
		Состав работ:									
		1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка									
		2. Установка воздухоотводчиков									
		3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке									
		4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб									
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Воздухоотводчик автоматический с запорным вентилем д 15 мм**	шт	2	5245,71	--	10491,43	--	10491,43	--	11330,74
		СП - 8%			--	--	--	--		839,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13659823,01**	**22667,40**	**13004493,80**	**461519,06**	**15251049,44**
				РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение							
				Блок Б							
44	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	186	221,21	2,16	41144,99	401,54	3929,69	26519,75	73077,92
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	36813,77	19,21		5413,18	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест установки и креплений									
		2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания									
		3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)									
		4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
45	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм**	м	100	107,00	--	10700,00	--	10700,00	--	11556,00
		СП - 8%			--	--	--	--		856,00	
46	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм**	м	86	196,00	--	16856,00	--	16856,00	--	18204,48

		СП - 8%			--	--	--	--		1348,48	
47	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	100	577,38	297,59	57737,63	29758,52	4533,11	23355,06	87580,11
		НР - 72%; СП - 8%			234,46	89,92	23446,00	8991,58		6487,42	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
48	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1	290336,00	--	29033,60	--	29033,60	--	31356,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2322,69	
				Блок Д							
49	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	1120	221,21	2,16	247754,81	2417,86	23662,63	159688,81	440039,11
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	221674,32	115,70		32595,49	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест установки и креплений									
		2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания									
		3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)									
		4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
50	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм**	м	750	107,00	--	80250,00	--	80250,00	--	86670,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6420,00	
51	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм**	м	370	196,00	--	72520,00	--	72520,00	--	78321,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5801,60	
52	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	750	577,38	297,59	433032,25	223188,90	33998,35	175162,93	656850,79
		НР - 72%; СП - 8%			234,46	89,92	175845,00	67436,85		48655,61	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
53	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,75	290336,00	--	217752,00	--	217752,00	--	235172,16
		СП - 8%			--	--	--	--		17420,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1206781,28**	**255766,81**	**493235,38**	**384726,55**	**1718828,46**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17029604**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1109943**				

	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					294935		
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92201		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13497729	
	- Накладные расходы	Тенге							865544
	- Сметная прибыль	Тенге							1261452
	Итого по акту выполненных работ	Тенге			17 029 604				
	Временные здания и сооружения (1,2%)	Тенге			204 355				
	Итого	Тенге			17 233 959				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)	Тенге			232 658				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			513 867				
	Итого	Тенге			17 980 485				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			349 332				
	Итого	Тенге			18 329 817				
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2020 год-100%, К=1,049901	Тенге			19 244 493				
	Итого	Тенге			19 244 493				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,899999999135508	Тенге			17 320 044				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2 078 405				
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге			**19 398 449**				

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр"
управления здравоохранения Кызылординской области"

Главный врач _____ **Ким О.В.**

Начальник по хоз.части _____ **Балдаков Н.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "АДС САПА"

Директор _____ **Садыкова Д.Б.**

_____ **Ишангалиев Т.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект-Сервис"

Директор _____ **Амруллин М.**

_____ **Боранов С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Заместитель директора по производству

_____ **Абдрахманов А.С.**