Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Наименование объекта: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Допол. соглашение №4 к договору №1-085-19 от 2019-09-11	**24.04.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)	387 898 272,44	77 979 461,61	87 336 997,00						9 357 535,39	87 336 997,00

М.П. **Заказчик:** **И.о. руководителя Жандарбеков А.А.** **БИН 050140007564**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Құрылысы" Алимжан Ж. А., аттестат KZ71VJE00040920** **ИИН 780509302113**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

М.П. **Эксперт авторского надзора:** **Инженер проектной группы ТОО "Шахар-Кокше" Алиакпаров К.А.** **ИИН 690712300230**
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Акционерное общество "Алматынижстрой"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)
наименование, адрес

Объект: Тепловые сети. 2 очередь. ТМ-3. Граница проектирования от ПНС-3 до ТК9-14

АКТ №1
о приемке выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2020г.

на ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Форма 2В

N п/п	Позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Протяженность сети: всего-2842,3м, в том числе: Д-530х8мм-1570,0м; Д-377х6мм-160,0м; Д-273х5мм-501,0м; Д-219х5мм-579,0; Д-108х3-32,3м.								
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ								
			НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
			Трубы стальные электросварные								
1	54	Е0124-7-5	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С	2,07793	681737,60	296182,60	1416603	615447	1010167	1541,00	3202
			км		289800,00	84154,66	602184	174867	130	332,50	691
2	58	С130806-130 Изм. и доп. вып. 27	Трубы стальные электросварные прямошовные, D-530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	2077,93	8979,00	–	18657733	–	–	–	–
			м		–	–	–	–	–	–	–
			Фасонные части стальные								
3	71	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /отводы/	9,3	92484,28	49156,03	860104	457151	646807	169,86	1580
			т		34931,25	18568,13	324861	172684	130	83,43	776
4	72	С130810-95	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 500 из стали марки 20, 530х9 мм	68	9860,00	–	670480	–	–	–	–
			шт		–	–	–	–	–	–	–
			Опоры неподвижные и скользящие								
5	75	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	4,5	19786,84	2739,11	89041	12326	58987	84,64	381
			т		14438,25	126,56	64972	570	90	0,56	3
6	77	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие приварные 108х4, 159х4,5, 219х5, 273х5, 377х6, 530х8	4,5	89539,00	–	402926	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Антикоррозонное покрытие и тепловая изоляция								
			Надземная прокладка								
7	89	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4008,5	17,24	0,06	69110	251	24195	0,03	136
			м2		6,68	0,03	26783	100	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		6,68	0,03	26783	100	90	--	--
8	90	Е0113-26-21 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза**	4008,5	40,23	0,05	161276	200	25971	0,04	148
			м2		7,20	--	28857	--	90	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**22327273**	**1085375**			**5446**
				Тенге			**1047657**	**348221**			**1470**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21835307**				
			Материалы -	Тенге			**440555**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1330336**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**19328213**				
			Местные материалы -	Тенге			**10805**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1707141**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**854**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**256071**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1412547**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24954994**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7386**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1586407**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**491966**				
			Материалы -	Тенге			**11743**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**65542**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**402926**				
			Накладные расходы -	Тенге			**58987**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8848**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33057**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**584011**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**413**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**74390**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**25539005**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7799**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1660797**			
			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			306 468				
			Итого:	Тенге			**25 845 473**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,05=3,78%	Тенге			976 959				
			Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			258 455				
			Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			103 382				
			Итого:	Тенге			**27 184 269**				
			на 2017 г. 46% - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,92774)	Тенге			36 610 721				
			на 2018 г. - 54% МРП=2405 тенге (Имрп =3,1032258)	Тенге			45 553 819				
			Итого:	Тенге			**82 164 541**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге			1 643 291				
			Итого:	Тенге			**83 807 831**				
			Скидка подрядчика	Тенге			75 427 048				
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			9 051 246				
			Итого с НДС:	Тенге			**84 478 294**				

Заказчик: _____ Жандарбеков А.А.

Авторский надзор: _____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик: _____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: _____ Алимжан Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)
наименование, адрес

Объект: Тепловые сети. 2 очередь. ТМ-3. Граница проектирования от ПНС-3 до ТК9-14

АКТ №2
о приемке выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2020г.

на Общестроительные работы КЖ (ЛС 2-1-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Форма 2В

N п/п	Позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			РАЗДЕЛ 1. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1..Н33, ОП1, ОП2, ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПМ1										
			Опоры ОП1 (115шт)										
1	202	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	17	1472,60	137,86	25034	2344	3814	0,98	17		
					142,31	47,81	2419	813	118	0,18	3		
2	203	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	82	1234,50	820,05	101229	67244	56546	1,36	111		
					224,86	267,70	18438	21951	140	0,91	75		
3	204	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	67	5445,00	–	364815	–	–	–	–		
					–	–	–	–	–	–	–		
4	205	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	67	78,00	–	5226	–	–	–	–		
					–	–	–	–	–	–	–		
5	206	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	67	223,00	–	14941	–	–	–	–		
					–	–	–	–	–	–	–		
6	207	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	67	259,00	–	17353	–	–	–	–		
					–	–	–	–	–	–	–		
7	208	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	2,7	72000,71	415,83	194402	1123	31950	66,70	180		
					11126,25	143,44	30041	387	105	0,56	2		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			723000	70710			308		
				Тенге			50899	23152			79		
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			723000						
			Материалы -	Тенге			163334						
			Всего заработная плата -	Тенге				74050					
			Местные материалы -	Тенге			438057						
			Накладные расходы -	Тенге			92309						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							46
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13846			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48919				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			864228				
			Сметная заработная плата -	Тенге							433
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				87897			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			864228				
			Сметная заработная плата -	Тенге							433
			Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге				87897			
			Итого:	Тенге			10 371				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%*1,05=3,78%	Тенге			**874 599**				
			Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			33 060				
			Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			8 746				
			Итого:	Тенге			3 498				
			на 2017 г. 46% - МРП=2269 тенге (Имрп = 2,92774)	Тенге			**919 903**				
			на 2018 г. - 54% МРП=2405 тенге (Имрп =3,1032258)	Тенге			1 238 890				
			Итого:	Тенге			1 541 520				
			Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	Тенге			**2 780 410**				
			Итого:	Тенге			55 608				
			Скидка подрядчика:	Тенге			**2 836 018**				
			Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			2 552 416				
			Итого с НДС:	Тенге			306 290				
							2 858 706				

Заказчик:
_____ Жандарбеков А.А.

Авторский надзор:
_____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик:
_____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта:
_____ Алимжан Ж.А.