Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области

Справка №5
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		157	06.05.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской области	164609790,06	21458104,52	-	-	-	-	-	2574972,54	24033077,06
Итого:	164609790,06	21458104,52	-	-	-	-	-	2574972,54	24033077,06

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Руководитель _____ **Курманбаева Г.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____ **Уткельбаев М.**

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания средней школы №117 в селе Т.Жургенов, Жалагашского района Кызылординской об
Согласно договору №157 от 06.05.2020г

А К Т №5
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Ведомость объемов работ по монтажу					
		полы-52 м2					
40	**Е11-110101- 0209 11-110101- 0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**-4,1600**		**23720,36**	**-98676,70**
		Накладные расходы	%	--		2476,69	-10303,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2095,76	-8718,36
		Сметная стоимость:				**28292,81**	**-117698,09**
46	**Е11-110101- 3408 11-110101- 3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения** Состав работ: 1. Устройство звукоизоляционного слоя по готовому основанию из листового 2. Настилка покрытий с креплением на клею по всей длине паза (короткой и длиной сторонам) с нанесением клея на верхнюю кромку паза	**м2 покрытия**	**52,0000**		**2264,07**	**117731,64**

		Временные здания и сооружения 1,2%	тенге				232399
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				19599018
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге				264587
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				1878775
		Итого	тенге				22494090
		В текущих ценах на 2017 год К=1	тенге				22494090
		В текущих ценах на 2018 год. К=1,0599383	тенге				23842348
		Итого с пониж коэф К=0,9	тенге				21458104,54
		НДС 12%	тенге				2574972,52
		Итого с НДС	тенге				24033077,06

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел образования" Кызылординской области

Руководитель _____ Курманбаева Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____ Уткельбаев М.