ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-940340001162-20201023-45976935	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000039
2.	**Дата выписки** 23.10.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 23.10.2020
4.	Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Производственный кооператив "Сапак"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 33001 — 9.2. номер 0005845

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ54856000000319061 2
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 070140002001 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	[v] Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ70070102KSN3301000	23.	Назначение платежа Строительные услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMEKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 940340001162	26.1	ИИН/БИН 070140002001
25.2	Наименование Производственный кооператив "Сапак"	26.2	Наименование ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 25

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 04.05.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 39

32.2 дата 23.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16 до ж/домов микрорайона Шугыла № 49,50,51,52 в г. Кызылорда за октябрь 2020 г.				1	67 490 053,57	67 490 053,57	0	0	67 490 053,57	12%	8 098 806,43	75 588 860			1	
				Всего по счету				**67 490 053,57**			**67 490 053,57**		**8 098 806,43**	**75 588 860**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	A06iwwe6nuHktURTe5iTsGjZPwNyz1+UyrBdm7EbqsOZf2IyN0aEOQ2KT59OLAsK H/GDQmhTc8ytqTAuwVP8Wg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1** — **070140002001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 25 от 04.05.2020 год.

Номер документа	Дата составления
39	23.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16 до ж/домов микрорайона Шугыла № 49,50,51,52 в г. Кызылорда за октябрь 2020 г.			усл	1	75 588 860,00	75 588 860,00	8 098 806,43
				Итого	1	x	75 588 860,00	8 098 806,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садыков / Садыков С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от «19» марта 2015г. № 229

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16 до ж/домов микрорайона Шугыла № 49,50,51,52 в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25	04.05.2020 г	Областной бюджет	279038005431	ПК «Сапак»	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	295 540 899,16									
В т. ч за отчетный месяц	75 588 860,00	67 490 053,57							8 098 806,43	75 588 860,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН-070140002001
Зам.руководителя управления _____ Е.Жанабаев

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
БИН-070140002001
_____ Б.Алпысбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Мулан"
БИН-010840004508
_____ Д.Бахрадинова

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"

БИН-940340001162
_____ Садыков С.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "СК Энерго-OIL"
БИН-150740012385
№KZ50VJE00024808
№KZ02VJE00025022
№KZ34VJE00024803
_____ Туреходжаев Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: ПК "Сапак"

Наименование объекта: Реконструкция межквартальных тепловых сетей от УТ-16 до ж/домов микрорайона Шугыла № 49 ,50, 51, 52 в г.Кызылорда

Договор: № 25 от 04.05.2020 года

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	499,74	86,69	80,73	43322,24	40343,71	10273,35	0,01	4,44
		м3 грунта		5,96	21,44	2978,53	10715,77	59,1	0,02	9,64
		Накладные расходы -		20,56		10273,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		16,20				8093,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,36				2180,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,58		4288,00				
		Сметная стоимость				57883,00				
3	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	29,96	2189,84	--	65607,50	--	43199,81	3,04	90,96
		м3 грунта		2189,84	--	65607,50	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		1441,92		43200,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		1294,19				38774,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		147,72				4426,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		290,54		8705,00				
		Сметная стоимость				117512,00				
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	992,4	13,48	13,48	13377,67	13377,67	3148,37	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	4189,79	59,1	0,00	3,77
		Накладные расходы -		3,17		3148,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		2,50				2476,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		0,68				672,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,33		1322,00				
		Сметная стоимость				17848,00				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	248,1	637,36	--	158128,98	--	104121,35	0,97	241,15
		м3 грунта		637,36	--	158128,98	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		419,67		104121,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		376,68				93454,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43,00				10667,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		20980,00				
		Сметная стоимость				283230,00				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	992,4	117,21	50,40	116318,30	50016,18	59071,12	0,11	107,18
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	66302,12	21577,89	59,1	0,03	26,05
		Накладные расходы -		59,52		59071,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		52,33				51937,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,19				7134,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		14031,00				
		Сметная стоимость				189421,00				
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	149,86	980,95	980,95	147005,38	147005,38	59400,60	--	--
		м3 мокрого грунта		--	575,89	--	86302,82	59,1	0,86	128,58
		Накладные расходы -		396,37		59401,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		340,35				51005,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		56,02				8396,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,19		16512,00				
		Сметная стоимость				222918,00				
8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000	121,50	114,81	121498,66	114806,38	28747,76	0,01	9,84
		м3 грунта		6,60	31,70	6604,51	31697,40	59,1	0,03	28,53
		Накладные расходы -		28,75		28748,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		22,64				22636,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,11				6111,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,02		12020,00				
		Сметная стоимость				162266,00				
9	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3453,08	247,19	--	853566,84	--	36191,23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10,48		36191,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10,48				36191,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,61		71181,00				
		Сметная стоимость				960939,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1518825,57	365549,31			453,57
		Накладные расходы -	Тенге			344153,60				
		Сметная прибыль -	Тенге			149038,33				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2012017,50				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							650,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				454105,31			
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ								
10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	636,398	3813,03	117,97	2426607,41	75074,28	410121,84	1,02	649,13
		м3 основания		716,79	28,99	456166,78	18449,72	62,1	0,04	22,27
		Накладные расходы -		644,44		410122,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		463,13				294737,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		181,31				115385,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		356,60		226938,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				3063668,00				
11	11-240108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	0,197	1774396,19	648568,73	349556,05	127768,04	173800,18	1163,78	229,26
		км труб		1051800,64	194858,01	207204,73	38387,03	62,1	190,17	37,46
		Накладные расходы -		882234,44		173800,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		774175,02				152512,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		108059,42				21288,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212530,45		41868,00				
		Сметная стоимость				565225,00				
13	11-240108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	0,396	902991,39	329674,33	357584,59	130551,04	178594,19	600,18	237,67
		км труб		542430,86	95123,91	214802,62	37669,07	62,1	90,45	35,82
		Накладные расходы -		450995,42		178594,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		395921,51				156785,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		55073,91				21809,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108318,94		42894,00				
		Сметная стоимость				579073,00				
14	11-240108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	0,049	706795,77	252800,23	34632,99	12387,21	17715,09	491,14	24,07
		км труб		437808,98	74393,75	21452,64	3645,29	62,1	70,97	3,48
		Накладные расходы -		361532,54		17715,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		318077,90				15586,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		43454,64				2129,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85466,26		4188,00				
		Сметная стоимость				56536,00				
15	11-240108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	0,197	544737,93	183315,36	107313,37	36113,13	56531,14	395,24	77,86
		км труб		352321,16	55296,35	69407,27	10893,38	62,1	53,09	10,46
		Накладные расходы -		286960,09		56531,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		253130,47				49867,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		33829,62				6664,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66535,84		13108,00				
		Сметная стоимость				176952,00				
16	11-240108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	0,07	506705,23	168169,44	35469,37	11771,86	18805,47	370,95	25,97
		км труб		330668,36	51154,11	23146,79	3580,79	62,1	49,06	3,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		268649,59		18805,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		237111,75				16598,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		31537,84				2208,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62028,39		4342,00				
		Сметная стоимость				58617,00				
17	23-010402-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	197	65649,94	--	12933038,18	--	548360,82	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2783,56		548361,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2783,56				548361,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5474,68		1078512,00				
		Сметная стоимость				14559911,00				
19	23-010402-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	396	18360,55	--	7270777,80	--	308280,98	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		778,49		308281,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		778,49				308281,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1531,12		606325,00				
		Сметная стоимость				8185383,00				
20	23-010402-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	49	11390,03	--	558111,47	--	23663,93	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		482,94		23664,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		482,94				23664,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		949,84		46542,00				
		Сметная стоимость				628317,00				
21	23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	197	7234,93	--	1425281,21	--	60431,92	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		306,76		60432,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		306,76				60432,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		603,34		118857,00				
		Сметная стоимость				1604570,00				
22	23-010402-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	70	6232,62	--	436283,40	--	18498,42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		264,26		18498,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		264,26				18498,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		519,75		36383,00				
		Сметная стоимость				491164,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-240108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	2	33251,69	11575,80	66503,39	23151,61	33174,03	21,46	42,92
		шт.		19927,18	3518,56	39854,36	7037,13	62,1	3,51	7,02
		Накладные расходы -		16587,02		33174,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		14559,81				29120,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2027,21				4054,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3987,10		7974,00				
		Сметная стоимость				107652,00				
25	11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	18	18053,93	5329,90	324970,71	95938,20	171414,10	13,09	235,64
		шт.		11993,32	1535,35	215879,75	27636,29	62,1	1,49	26,85
		Накладные расходы -		9523,01		171414,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		8401,30				151223,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1121,70				20191,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2206,15		39711,00				
		Сметная стоимость				536096,00				
26	11-240108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	10	10318,72	2575,39	103187,21	25753,94	58264,90	8,33	83,27
		шт.		7525,69	799,24	75256,86	7992,38	62,1	0,80	7,95
		Накладные расходы -		5826,49		58265,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		5169,78				51698,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		656,71				6567,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1291,62		12916,00				
		Сметная стоимость				174368,00				
27	11-240108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	4	9374,90	2232,77	37499,60	8931,10	21425,86	7,69	30,77
		шт.		6953,14	707,51	27812,56	2830,02	62,1	0,71	2,83
		Накладные расходы -		5356,47		21426,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		4757,26				19029,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		599,20				2397,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1178,51		4714,00				
		Сметная стоимость				63639,00				
28	23-020201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 530х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	212092,27	--	424184,54	--	17985,42	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8992,71		17985,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8992,71				17985,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17686,80		35374,00				
		Сметная стоимость				477544,00				
30	23-020201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 219х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	18	66443,07	--	1195975,26	--	50709,35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2817,19		50709,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2817,19				50709,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5540,82		99735,00				
		Сметная стоимость				1346419,00				
31	23-020201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 108х5-104°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	27300,74	--	273007,40	--	11575,51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1157,55		11576,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1157,55				11576,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2276,66		22767,00				
		Сметная стоимость				307350,00				
32	23-020201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 89х5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	30080,50	--	120322,00	--	5101,65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1275,41		5102,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1275,41				5102,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2508,47		10034,00				
		Сметная стоимость				135458,00				
35	11-240108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	6	10318,72	2575,39	61912,33	15452,36	34958,94	8,33	49,96
		шт.		7525,69	799,24	45154,11	4795,43	62,1	0,80	4,77
		Накладные расходы -		5826,49		34959,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		5169,78				31019,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		656,71				3940,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1291,62		7750,00				
		Сметная стоимость				104621,00				
36	11-240108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	2	9374,90	2232,77	18749,80	4465,55	10712,93	7,69	15,39
		шт.		6953,14	707,51	13906,28	1415,01	62,1	0,71	1,41
		Накладные расходы -		5356,47		10713,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		4757,26				9515,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		599,20				1198,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1178,51		2357,00				
		Сметная стоимость				31820,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	23-020201-5507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	11916,34	--	71498,04	--	3031,52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		505,25		3032,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		505,25				3032,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		993,73		5962,00				
		Сметная стоимость				80492,00				
40	23-020201-5506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	9638,40	--	19276,80	--	817,34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		408,67		817,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		408,67				817,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		803,77		1608,00				
		Сметная стоимость				21702,00				
41	11-240108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	5	9374,90	2232,77	46874,50	11163,87	26782,33	7,69	38,47
		шт.		6953,14	707,51	34765,71	3537,53	62,1	0,71	3,53
		Накладные расходы -		5356,47		26782,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		4757,26				23786,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		599,20				2996,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1178,51		5893,00				
		Сметная стоимость				79549,00				
42	Прайс-лист	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ МЗИ 200кВт	4	38397,29	--	153589,16	--	6512,18	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1628,05		6512,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1628,05				6512,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3202,03		12808,00				
		Сметная стоимость				172909,00				
43	Прайс-лист	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ МЗИ 200кВт L765	1	25367,39	--	25367,39	--	1075,58	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1075,58		1076,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1075,58				1076,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2115,44		2115,00				
		Сметная стоимость				28558,00				
44	11-240108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	2	13727,48	3865,66	27454,96	7731,33	14923,64	10,49	20,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		9479,93	1147,99	18959,86	2295,98	62,1	1,12	2,25
		Накладные расходы -		7461,82		14924,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		6599,94				13200,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		861,88				1724,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1695,14		3390,00				
		Сметная стоимость				45769,00				
45	Прайс-лист	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ МЗИ 200кВт	2	43967,89	--	87935,79	--	3728,48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1864,24		3728,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1864,24				3728,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3666,57		7333,00				
		Сметная стоимость				98997,00				
46	11-240108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	5	10318,72	2575,39	51593,61	12876,97	29132,45	8,33	41,63
		шт.		7525,69	799,24	37628,43	3996,19	62,1	0,80	3,98
		Накладные расходы -		5826,49		29132,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		5169,78				25849,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		656,71				3284,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1291,62		6458,00				
		Сметная стоимость				87184,00				
47	Прайс-лист	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ МЗИ 200кВт	4	42055,13	--	168220,51	--	7132,55	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1783,14		7133,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1783,14				7133,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3507,06		14028,00				
		Сметная стоимость				189381,00				
48	Прайс-лист	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ МЗИ 200кВт L900	1	27199,12	--	27199,12	--	1153,24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1153,24		1153,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1153,24				1153,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2268,19		2268,00				
		Сметная стоимость				30621,00				
51	21-110404-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм	63	3620,42	--	228086,46	--	9670,87	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		153,51		9671,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		153,51				9671,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		301,91		19021,00				
		Сметная стоимость				256778,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	21-130809-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента маркировочная ЛСТ	1850	37,75	--	69837,50	--	2961,11	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1,60		2961,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,60				2961,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,15		5824,00				
		Сметная стоимость				78622,00				
53	Прайс-лист	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф530/710	49	50689,04	--	2483763,36	--	105311,57	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2149,22		105312,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2149,22				105312,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4227,06		207126,00				
		Сметная стоимость				2796201,00				
54	Прайс-лист	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф325/450	52	23348,72	--	1214133,23	--	51479,25	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		989,99		51479,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		989,99				51479,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1947,10		101249,00				
		Сметная стоимость				1366861,00				
55	Прайс-лист	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф219/315	74	13220,86	--	978343,38	--	41481,76	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		560,56		41482,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		560,56				41482,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1102,51		81586,00				
		Сметная стоимость				1101411,00				
56	Прайс-лист	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф159/250	18	4335,01	--	78030,17	--	3308,48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		183,80		3308,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		183,80				3308,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		361,51		6507,00				
		Сметная стоимость				87846,00				
57	Прайс-лист	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф108/180	58	6666,59	--	386662,31	--	16394,48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		282,66		16394,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		282,66				16394,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		555,94		32245,00				
		Сметная стоимость				435301,00				
58	Прайс-лист	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф89/160	44	6141,87	--	270242,07	--	11458,26	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		260,42		11458,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		260,42				11458,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		512,18		22536,00				
		Сметная стоимость				304236,00				
59	Прайс-лист	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф76/140	2	5555,36	--	11110,72	--	471,09	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		235,55		471,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		235,55				471,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		463,27		927,00				
		Сметная стоимость				12508,00				
60	Прайс-лист	Комплект изоляции стыка стальных труб Ф45/125	10	5087,60	--	50875,99	--	2157,14	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		215,71		2157,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		215,71				2157,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		424,27		4243,00				
		Сметная стоимость				57276,00				
61	Прайс-лист	Манжета стенового ввода СВ530	2	17370,53	--	34741,05	--	1473,02	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		736,51		1473,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		736,51				1473,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1448,56		2897,00				
		Сметная стоимость				39111,00				
62	Прайс-лист	Манжета стенового ввода СВ89	6	5143,76	--	30862,57	--	1308,57	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		218,10		1309,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		218,10				1309,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,95		2574,00				
		Сметная стоимость				34745,00				
63	Прайс-лист	Манжета стенового ввода СВ108	2	5561,78	--	11123,56	--	471,64	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		235,82		472,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		235,82				472,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		463,81		928,00				
		Сметная стоимость				12523,00				
64	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	0,232	125385,86	--	29089,52	--	9177,59	72,10	16,73
		км трубопровода		52897,61	--	12272,24	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		39558,59		9178,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		32849,41				7621,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6709,18				1557,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13195,56		3061,00				
		Сметная стоимость				41328,00				
65	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,396	77398,99	--	30650,00	--	12922,35	61,80	24,47
		км трубопровода		45340,81	--	17954,96	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		32632,20		12922,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		28156,64				11150,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4475,56				1772,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8802,50		3486,00				
		Сметная стоимость				47058,00				
66	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,316	45781,54	--	14466,97	--	8342,36	51,50	16,27
		км трубопровода		37784,00	--	11939,75	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		26399,87		8342,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		23463,87				7415,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2936,01				928,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5774,51		1825,00				
		Сметная стоимость				24634,00				
67	11-220701-0112 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	0,884	283913,88	--	250979,87	--	58208,89	113,30	100,16
		км трубопровода		83124,81	--	73482,33	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		65847,17		58209,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		51620,51				45633,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14226,66				12576,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27980,88		24735,00				
		Сметная стоимость				333924,00				
68	11-221101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	21499,70	12877,48	42999,40	25754,95	15457,32	6,94	13,88
		врезка		6534,15	3996,91	13068,30	7993,81	62,1	4,11	8,22
		Накладные расходы -		7728,66		15457,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		6539,79				13080,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1188,87				2378,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2338,27		4677,00				
		Сметная стоимость				63133,00				
71	11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	2	18053,93	5329,90	36107,86	10659,80	19046,01	13,09	26,18
		шт.		11993,32	1535,35	23986,64	3070,70	62,1	1,49	2,98
		Накладные расходы -		9523,01		19046,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		8401,30				16803,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1121,70				2243,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2206,15		4412,00				
		Сметная стоимость				59566,00				
72	23-020201-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	86799,54	--	173599,08	--	7360,60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3680,30		7361,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3680,30				7361,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7238,39		14477,00				
		Сметная стоимость				195436,00				
73	11-240108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	2	13727,48	3865,66	27454,96	7731,33	14923,64	10,49	20,98
		шт.		9479,93	1147,99	18959,86	2295,98	62,1	1,12	2,25
		Накладные расходы -		7461,82		14924,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		6599,94				13200,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		861,88				1724,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1695,14		3390,00				
		Сметная стоимость				45769,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	23-020201-4909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	62955,56	--	125911,12	--	5338,63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2669,32		5339,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2669,32				5339,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5249,99		10500,00				
		Сметная стоимость				141750,00				
75	11-240108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	2	10318,72	2575,39	20637,44	5150,79	11652,98	8,33	16,65
		шт.		7525,69	799,24	15051,37	1598,47	62,1	0,80	1,59
		Накладные расходы -		5826,49		11653,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		5169,78				10340,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		656,71				1313,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1291,62		2583,00				
		Сметная стоимость				34874,00				
76	23-020201-4907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	35598,57	--	71197,14	--	3018,76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1509,38		3019,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1509,38				3019,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2968,64		5937,00				
		Сметная стоимость				80153,00				
85	11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	4	18053,93	5329,90	72215,71	21319,60	38092,02	13,09	52,36
		шт.		11993,32	1535,35	47973,28	6141,40	62,1	1,49	5,97
		Накладные расходы -		9523,01		38092,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		8401,30				33605,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1121,70				4487,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2206,15		8825,00				
		Сметная стоимость				119132,00				
86	Прайс-лист	Тройниковое ответвление 1 1060 Ст 219х6-108х4-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30	2	81992,10	--	163984,19	--	6952,93	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3476,46		6953,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3476,46				6953,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6837,48		13675,00				
		Сметная стоимость				184612,00				
87	Прайс-лист	Тройниковое ответвление Ст 219х6-89х4-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30	2	81992,10	--	163984,19	--	6952,93	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		3476,46		6953,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3476,46				6953,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6837,48		13675,00				
		Сметная стоимость				184612,00				
88	11-240108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	6	10318,72	2575,39	61912,33	15452,36	34958,94	8,33	49,96
		шт.		7525,69	799,24	45154,11	4795,43	62,1	0,80	4,77
		Накладные расходы -		5826,49		34959,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		5169,78				31019,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		656,71				3940,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1291,62		7750,00				
		Сметная стоимость				104621,00				
89	Прайс-лист	Тройниковое ответвление Ст 108х4-45х3-1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30	6	40975,99	--	245855,94	--	10424,29	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1737,38		10424,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1737,38				10424,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3417,07		20502,00				
		Сметная стоимость				276783,00				
90	11-240108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	4	10318,72	2575,39	41274,89	10301,58	23305,96	8,33	33,31
		шт.		7525,69	799,24	30102,74	3196,95	62,1	0,80	3,18
		Накладные расходы -		5826,49		23306,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		5169,78				20679,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		656,71				2627,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1291,62		5166,00				
		Сметная стоимость				69747,00				
91	Прайс-лист	Тройниковое ответвление с накладкой 4х30 Ст 108х4-89х4-1-ППУ-ПЭ	2	48415,23	--	96830,46	--	4105,61	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2052,81		4106,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2052,81				4106,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4037,44		8075,00				
		Сметная стоимость				109011,00				
92	Прайс-лист	Тройниковое ответвление с накладкой 4х30 Ст 89х4-45х3-1-ППУ-ПЭ	2	33810,35	--	67620,69	--	2867,12	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1433,56		2867,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1433,56				2867,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2819,51		5639,00				
		Сметная стоимость				76127,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	11-240108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	2	23310,09	8442,37	46620,19	16884,73	23428,29	15,43	30,86
		шт.		14137,02	2432,26	28274,04	4864,51	62,1	2,30	4,61
		Накладные расходы -		11714,14		23428,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		10289,52				20579,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1424,62				2849,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2801,94		5604,00				
		Сметная стоимость				75652,00				
95	11-240108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	10222,26	2956,06	20444,52	5912,12	11262,23	7,86	15,72
		шт.		7105,52	923,91	14211,04	1847,82	62,1	0,90	1,80
		Накладные расходы -		5631,12		11262,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		4986,28				9973,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		644,84				1290,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1268,27		2537,00				
		Сметная стоимость				34243,00				
97	11-240108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	8	17969,54	6295,00	143756,28	50360,01	74130,40	12,33	98,61
		шт.		11292,65	1844,99	90341,18	14759,91	62,1	1,75	14,03
		Накладные расходы -		9266,30		74130,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		8158,47				65268,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1107,83				8863,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2178,87		17431,00				
		Сметная стоимость				235318,00				
99	11-240108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	8	11919,44	3537,59	95355,50	28300,71	51893,10	9,03	72,27
		шт.		8164,21	1075,67	65313,65	8605,37	62,1	1,04	8,36
		Накладные расходы -		6486,64		51893,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		5737,96				45904,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		748,67				5989,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1472,49		11780,00				
		Сметная стоимость				159028,00				
101	11-240108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	8	10970,17	3191,06	87761,39	25528,51	48115,07	8,40	67,19
		шт.		7590,13	982,39	60721,00	7859,10	62,1	0,95	7,63
		Накладные расходы -		6014,38		48115,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		5323,53				42588,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		690,85				5527,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1358,76		10870,00				
		Сметная стоимость				146747,00				
103	11-240108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	8	8640,98	2207,47	69127,88	17659,74	39174,28	6,97	55,76
		шт.		6299,80	698,80	50398,39	5590,43	62,1	0,69	5,51
		Накладные расходы -		4896,79		39174,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		4346,13				34769,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		550,65				4405,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1083,02		8664,00				
		Сметная стоимость				116966,00				
105	11-240108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	3	9374,90	2232,77	28124,70	6698,32	16069,40	7,69	23,08
		шт.		6953,14	707,51	20859,42	2122,52	62,1	0,71	2,12
		Накладные расходы -		5356,47		16069,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		4757,26				14272,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		599,20				1798,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1178,51		3536,00				
		Сметная стоимость				47730,00				
106	Прайс-лист	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода торцевым Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ МЗИ 200кВт L630,610мм	3	21303,57	--	63910,70	--	2709,81	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		903,27		2710,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		903,27				2710,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1776,55		5330,00				
		Сметная стоимость				71950,00				
107	Прайс-лист	Концевая заглушка изоляции 108-1-ППУ-ПЭ	2	9798,91	--	19597,81	--	830,95	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		415,47		831,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		415,47				831,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		817,15		1634,00				
		Сметная стоимость				22063,00				
110	11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	2	18053,93	5329,90	36107,86	10659,80	19046,01	13,09	26,18
		шт.		11993,32	1535,35	23986,64	3070,70	62,1	1,49	2,98
		Накладные расходы -		9523,01		19046,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		8401,30				16803,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1121,70				2243,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2206,15		4412,00				
		Сметная стоимость				59566,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Прайс-лист	Тройник параллельный с накладкой 4х30 Ст 219-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	87228,93	--	174457,86	--	7397,01	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3698,51		7397,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3698,51				7397,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7274,19		14548,00				
		Сметная стоимость				196403,00				
112	11-240108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	2	13727,48	3865,66	27454,96	7731,33	14923,64	10,49	20,98
		шт.		9479,93	1147,99	18959,86	2295,98	62,1	1,12	2,25
		Накладные расходы -		7461,82		14924,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		6599,94				13200,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		861,88				1724,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1695,14		3390,00				
		Сметная стоимость				45769,00				
113	Прайс-лист	Тройник параллельный с накладкой 4х30 Ст 159-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	60580,21	--	121160,43	--	5137,20	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2568,60		5137,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2568,60				5137,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5051,90		10104,00				
		Сметная стоимость				136401,00				
114	11-240108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	2	13727,48	3865,66	27454,96	7731,33	14923,64	10,49	20,98
		шт.		9479,93	1147,99	18959,86	2295,98	62,1	1,12	2,25
		Накладные расходы -		7461,82		14924,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		6599,94				13200,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		861,88				1724,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1695,14		3390,00				
		Сметная стоимость				45769,00				
115	23-020201-2809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 159-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	76040,30	--	152080,60	--	6448,22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3224,11		6448,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3224,11				6448,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6341,15		12682,00				
		Сметная стоимость				171211,00				
118	11-240108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	2	25117,12	8633,89	50234,25	17267,78	25408,44	16,82	33,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		15405,61	2574,78	30811,22	5149,56	62,1	2,54	5,08
		Накладные расходы -		12704,22		25408,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		11165,82				22332,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1538,40				3077,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3025,71		6051,00				
		Сметная стоимость				81694,00				
119	23-020201-4035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход Ст 325-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	75407,76	--	150815,52	--	6394,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3197,29		6395,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3197,29				6395,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6288,40		12577,00				
		Сметная стоимость				169787,00				
120	11-240108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	2	18053,93	5329,90	36107,86	10659,80	19046,01	13,09	26,18
		шт.		11993,32	1535,35	23986,64	3070,70	62,1	1,49	2,98
		Накладные расходы -		9523,01		19046,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		8401,30				16803,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1121,70				2243,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2206,15		4412,00				
		Сметная стоимость				59566,00				
121	23-020201-4027 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	41787,39	--	83574,78	--	3543,57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1771,79		3544,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1771,79				3544,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3484,73		6969,00				
		Сметная стоимость				94088,00				
122	11-240108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	2	13727,48	3865,66	27454,96	7731,33	14923,64	10,49	20,98
		шт.		9479,93	1147,99	18959,86	2295,98	62,1	1,12	2,25
		Накладные расходы -		7461,82		14924,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		6599,94				13200,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		861,88				1724,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1695,14		3390,00				
		Сметная стоимость				45769,00				
123	23-020201-4020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход Ст 159-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	25025,07	--	50050,14	--	2122,13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1061,06		2122,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1061,06				2122,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2086,89		4174,00				
		Сметная стоимость				56346,00				
		СИСТЕМА-ОДК.								
124	11-250129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	КОВЕР.Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка								
			7	20591,45	2372,00	144140,13	16603,99	76654,18	20,40	142,80
		колонка		15357,94	1111,59	107505,55	7781,14	58,7	1,34	9,39
		Накладные расходы -		10950,60		76654,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		9667,61				67673,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1282,98				8981,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2523,36		17664,00				
		Сметная стоимость				238458,00				
125	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Терминалы концевые и промежуточные.Приборы. Установка на металлоконструкциях								
			7	434,36	--	3040,54	--	1499,33	0,50	3,50
		шт.		426,84	--	2987,88	--	44	--	--
		Накладные расходы -		214,19		1499,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		187,81				1315,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		26,38				185,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,88		363,00				
		Сметная стоимость				4903,00				
126	11-250129-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кабель дренажный. Прокладка								
			52	667,51	201,64	34710,52	10485,33	9211,69	0,23	11,86
		м кабеля		178,14	65,12	9263,09	3386,21	58,7	0,06	3,16
		Накладные расходы -		177,15		9212,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		142,79				7425,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,36				1787,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,57		3514,00				
		Сметная стоимость				47436,00				
127	Прайс-лист	Терминал двойной концевой КТ-11/Ш								
			1	18721,66	--	18721,66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		793,80		794,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		793,80				794,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1561,24		1561,00				
		Сметная стоимость				21077,00				
128	Прайс-лист	Терминал двойной концевой КТ-12/Ш								
			6	18223,41	--	109340,45	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		772,67		4636,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		772,67				4636,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1519,69		9118,00				
		Сметная стоимость				123095,00				
129	Прайс-лист	КОВЕР наземный								
			6	83643,30	--	501859,79	--	21278,86	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3546,48		21279,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3546,48				21279,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6975,18		41851,00				
		Сметная стоимость				564990,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Прайс-лист	КОВЕР настенный								
			1	46401,37	--	46401,37	--	1967,42	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1967,42		1967,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1967,42				1967,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3869,50		3870,00				
		Сметная стоимость				52238,00				
131	Прайс-лист	Детектор поврежденный переносной ДПП-АМ, пит9в								
			1	44808,74	--	44808,74	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1899,89		1900,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1899,89				1900,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3736,69		3737,00				
		Сметная стоимость				50445,00				
132	Прайс-лист	Импульсный рефлектометр "Рейс-105М"								
			1	581610,17	--	581610,17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		24660,27		24660,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		24660,27				24660,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48501,64		48502,00				
		Сметная стоимость				654772,00				
133	Прайс-лист	Контрольно-монтажный тестер АМ-2002								
			1	269845,72	--	269845,72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		11441,46		11441,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11441,46				11441,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22502,97		22503,00				
		Сметная стоимость				303790,00				
134	Прайс-лист	Комплект удлинения 5-х жильного кабеля вывода								
			6	7070,17	--	42420,99	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		299,78		1799,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		299,78				1799,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		589,60		3538,00				
		Сметная стоимость				47757,00				
135	Прайс-лист	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода								
			1	4880,60	--	4880,60	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		206,94		207,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		206,94				207,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		407,00		407,00				
		Сметная стоимость				5495,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40137995,85	935715,72			2844,52
	Стоимость оборудования -		Тенге			1071628,33				
	Накладные расходы -		Тенге			45437,04				
	Сметная прибыль -		Тенге			89365,23				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1206430,60				
		Накладные расходы -	Тенге			3383011,27				
		Сметная прибыль -	Тенге			3395950,30				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			47051759,69				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3121,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				2675133,55			

РАЗДЕЛ 3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по чертежам КЖ

УЗЕЛ УТ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	6	1224,17	123,73	7345,01	742,35	4316,77	1,31	7,86
		шт.		973,26	57,98	5839,59	347,89	62,1	0,07	0,42
		Накладные расходы -		719,46		4317,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				3842,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				474,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		933,00				
		Сметная стоимость				12595,00				
144	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	6	31327,37	--	187964,22	--	7969,68	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		7970,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				7970,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		15675,00				
		Сметная стоимость				211609,00				
145	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	2,16	29798,04	1474,13	64363,77	3184,13	9717,85	8,14	17,58
		м3		6047,61	352,30	13062,84	760,97	48,5	0,42	0,91
		Накладные расходы -		4499,00		9718,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3103,96				6705,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1395,04				3013,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2743,76		5927,00				
		Сметная стоимость				80008,00				
146	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,134	207709,51	--	27841,38	--	1180,47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		1180,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				1180,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		2322,00				
		Сметная стоимость				31344,00				
147	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0038	201002,41	--	759,79	--	32,22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		32,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				32,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		63,00				
		Сметная стоимость				855,00				
148	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	6	1827,33	782,33	10963,97	4693,96	4864,36	1,28	7,66
		отверстие		1045,00	339,69	6270,00	2038,14	50,8	0,41	2,46
		Накладные расходы -		810,73		4864,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		703,42				4221,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107,30				644,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		1266,00				
		Сметная стоимость				17095,00				
		УЗЕЛ УТ2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство								
			3,6	680,14	105,75	2448,49	380,71	600,26	0,26	0,95
		м2 покрытия		186,45	30,78	671,21	110,82	60,9	0,03	0,12
		Накладные расходы -		166,74		600,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		132,29				476,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,45				124,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,75		244,00				
		Сметная стоимость				3293,00				
150	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка								
			20	1158,20	531,91	23163,97	10638,11	8065,98	0,48	9,52
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	7167,04	3776,11	62,1	0,20	3,98
		Накладные расходы -		403,30		8066,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		339,78				6796,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,51				1270,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,92		2498,00				
		Сметная стоимость				33728,00				
151	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка								
			8	1645,28	746,44	13162,27	5971,51	4539,65	0,67	5,34
		шт. сборных конструкций		502,90	265,95	4023,18	2127,58	62,1	0,28	2,24
		Накладные расходы -		567,46		4540,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		477,45				3820,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		90,00				720,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,02		1416,00				
		Сметная стоимость				19118,00				
152	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
			6,02	19783,14	--	119094,50	--	5049,61	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		838,81		5050,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		838,81				5050,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1649,76		9932,00				
		Сметная стоимость				134076,00				
153	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			33,12	726,68	12,84	24067,79	425,26	4094,79	0,21	7,02
		м2 поверхности		173,63	1,66	5750,77	54,87	50,8	0,00	0,07
		Накладные расходы -		123,63		4095,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				2949,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				1146,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		2253,00				
		Сметная стоимость				30416,00				
154	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка								
			0,6	8892,33	4656,75	5335,40	2794,05	2321,15	4,93	2,96
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,32	1588,44	2283,19	953,06	62,1	1,68	1,01
		Накладные расходы -		3868,58		2321,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3349,52				2010,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		519,05				311,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,87		613,00				
		Сметная стоимость				8269,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	10	2314,62	--	23146,20	--	981,40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		981,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				981,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		1930,00				
		Сметная стоимость				26058,00				
156	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	5323,51	--	21294,04	--	902,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		903,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				903,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		1776,00				
		Сметная стоимость				23973,00				
157	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	4	1224,17	123,73	4896,67	494,90	2877,85	1,31	5,24
		шт.		973,26	57,98	3893,06	231,93	62,1	0,07	0,28
		Накладные расходы -		719,46		2878,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				2562,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				316,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		622,00				
		Сметная стоимость				8396,00				
158	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	31327,37	--	125309,48	--	5313,12	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		5313,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				5313,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		10450,00				
		Сметная стоимость				141072,00				
159	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ1,ПМ2. Устройство	1,34	29798,04	1474,13	39929,37	1975,34	6028,67	8,14	10,91
		м3		6047,61	352,30	8103,80	472,09	48,5	0,42	0,56
		Накладные расходы -		4499,00		6029,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3103,96				4159,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1395,04				1869,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2743,76		3677,00				
		Сметная стоимость				49635,00				
160	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,1185	207709,51	--	24611,50	--	1043,53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		1044,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				1044,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		2052,00				
		Сметная стоимость				27707,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0023	201002,41	--	464,32	--	19,69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		20,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				20,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		39,00				
		Сметная стоимость				523,00				
162	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	4	1827,33	782,33	7309,31	3129,31	3242,91	1,28	5,10
		отверстие		1045,00	339,69	4180,00	1358,76	50,8	0,41	1,64
		Накладные расходы -		810,73		3243,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		703,42				2814,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107,30				429,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		844,00				
		Сметная стоимость				11396,00				
		УЗЕЛ УТ3								
163	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,16	680,14	105,75	1469,10	228,43	360,16	0,26	0,57
		м2 покрытия		186,45	30,78	402,72	66,49	60,9	0,03	0,07
		Накладные расходы -		166,74		360,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		132,29				286,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,45				74,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,75		146,00				
		Сметная стоимость				1976,00				
164	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	16	1158,20	531,91	18531,18	8510,49	6452,79	0,48	7,62
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	5733,63	3020,89	62,1	0,20	3,18
		Накладные расходы -		403,30		6453,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		339,78				5437,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,51				1016,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,92		1999,00				
		Сметная стоимость				26983,00				
165	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,12	19783,14	--	61723,40	--	2617,07	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		838,81		2617,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		838,81				2617,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1649,76		5147,00				
		Сметная стоимость				69488,00				
166	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	17,28	726,68	12,84	12557,11	221,88	2136,41	0,21	3,66
		м2 поверхности		173,63	1,66	3000,40	28,63	50,8	0,00	0,03
		Накладные расходы -		123,63		2136,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				1539,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				598,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		1175,00				
		Сметная стоимость				15869,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,352	8892,33	4656,75	3130,10	1639,18	1361,74	4,93	1,74
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,32	1588,44	1339,47	559,13	62,1	1,68	0,59
		Накладные расходы -		3868,58		1362,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3349,52				1179,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		519,05				183,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,87		359,00				
		Сметная стоимость				4851,00				
168	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	6	2314,62	--	13887,72	--	588,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		589,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				589,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		1158,00				
		Сметная стоимость				15635,00				
169	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	5323,51	--	10647,02	--	451,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		451,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				451,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		888,00				
		Сметная стоимость				11986,00				
170	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	2	1224,17	123,73	2448,34	247,45	1438,92	1,31	2,62
		шт.		973,26	57,98	1946,53	115,96	62,1	0,07	0,14
		Накладные расходы -		719,46		1439,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				1281,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				158,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		311,00				
		Сметная стоимость				4198,00				
171	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	31327,37	--	62654,74	--	2656,56	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		2657,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				2657,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		5225,00				
		Сметная стоимость				70536,00				
172	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	0,72	29798,04	1474,13	21454,59	1061,38	3239,28	8,14	5,86
		м3		6047,61	352,30	4354,28	253,66	48,5	0,42	0,30
		Накладные расходы -		4499,00		3239,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3103,96				2235,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1395,04				1004,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2743,76		1976,00				
		Сметная стоимость				26669,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,0447	207709,51	--	9280,46	--	393,49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		393,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				393,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		774,00				
		Сметная стоимость				10448,00				
174	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0013	201002,41	--	253,26	--	10,74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		11,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				11,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		21,00				
		Сметная стоимость				285,00				
175	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2								
			2	1827,33	782,33	3654,66	1564,65	1621,45	1,28	2,55
		отверстие		1045,00	339,69	2090,00	679,38	50,8	0,41	0,82
		Накладные расходы -		810,73		1621,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		703,42				1407,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107,30				215,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		422,00				
		Сметная стоимость				5698,00				
		УЗЕЛ УТ4								
176	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство								
			2,16	680,14	105,75	1469,10	228,43	360,16	0,26	0,57
		м2 покрытия		186,45	30,78	402,72	66,49	60,9	0,03	0,07
		Накладные расходы -		166,74		360,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		132,29				286,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,45				74,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,75		146,00				
		Сметная стоимость				1976,00				
177	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка								
			8	1645,28	746,44	13162,27	5971,51	4539,65	0,67	5,34
		шт. сборных конструкций		502,90	265,95	4023,18	2127,58	62,1	0,28	2,24
		Накладные расходы -		567,46		4540,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		477,45				3820,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		90,00				720,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,02		1416,00				
		Сметная стоимость				19118,00				
178	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
			2,12	19783,14	--	41940,26	--	1778,27	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		838,81		1778,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		838,81				1778,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1649,76		3497,00				
		Сметная стоимость				47216,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	11,52	726,68	12,84	8371,40	147,92	1424,27	0,21	2,44
		м2 поверхности		173,63	1,66	2000,27	19,08	50,8	0,00	0,02
		Накладные расходы -		123,63		1424,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				1026,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				398,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		784,00				
		Сметная стоимость				10579,00				
180	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,704	8892,33	4656,75	6260,20	3278,35	2723,48	4,93	3,47
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,32	1588,44	2678,94	1118,26	62,1	1,68	1,18
		Накладные расходы -		3868,58		2723,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3349,52				2358,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		519,05				365,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,87		719,00				
		Сметная стоимость				9702,00				
181	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	12	2314,62	--	27775,44	--	1177,68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		1178,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				1178,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		2316,00				
		Сметная стоимость				31269,00				
182	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	5323,51	--	21294,04	--	902,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		903,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				903,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		1776,00				
		Сметная стоимость				23973,00				
183	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	4	1224,17	123,73	4896,67	494,90	2877,85	1,31	5,24
		шт.		973,26	57,98	3893,06	231,93	62,1	0,07	0,28
		Накладные расходы -		719,46		2878,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				2562,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				316,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		622,00				
		Сметная стоимость				8396,00				
184	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	31327,37	--	125309,48	--	5313,12	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		5313,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				5313,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		10450,00				
		Сметная стоимость				141072,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ3. Устройство	0,94	29798,04	1474,13	28010,16	1385,69	4229,06	8,14	7,65
		м3		6047,61	352,30	5684,76	331,16	48,5	0,42	0,40
		Накладные расходы -		4499,00		4229,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3103,96				2918,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1395,04				1311,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2743,76		2579,00				
		Сметная стоимость				34818,00				
186	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,1188	207709,51	--	24671,74	--	1046,08	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		1046,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				1046,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		2057,00				
		Сметная стоимость				27775,00				
187	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0021	201002,41	--	422,11	--	17,90	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		18,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				18,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		35,00				
		Сметная стоимость				475,00				
188	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	4	1827,33	782,33	7309,31	3129,31	3242,91	1,28	5,10
		отверстие		1045,00	339,69	4180,00	1358,76	50,8	0,41	1,64
		Накладные расходы -		810,73		3243,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		703,42				2814,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107,30				429,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		844,00				
		Сметная стоимость				11396,00				
		УЗЕЛ УТ5								
189	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	4,32	680,14	105,75	2938,19	456,86	720,32	0,26	1,14
		м2 покрытия		186,45	30,78	805,45	132,98	60,9	0,03	0,14
		Накладные расходы -		166,74		720,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		132,29				572,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,45				149,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,75		293,00				
		Сметная стоимость				3951,00				
190	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	17	1158,20	531,91	19689,37	9042,39	6856,09	0,48	8,09
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	6091,98	3209,69	62,1	0,20	3,38
		Накладные расходы -		403,30		6856,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		339,78				5776,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,51				1080,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,92		2124,00				
		Сметная стоимость				28669,00				
191	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1645,28	746,44	3290,57	1492,88	1134,91	0,67	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		502,90	265,95	1005,79	531,89	62,1	0,28	0,56
		Накладные расходы -		567,46		1135,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		477,45				955,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		90,00				180,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,02		354,00				
		Сметная стоимость				4780,00				
192	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,845	19783,14	--	76066,17	--	3225,21	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		838,81		3225,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		838,81				3225,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1649,76		6343,00				
		Сметная стоимость				85635,00				
193	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	25,92	726,68	12,84	18835,66	332,81	3204,62	0,21	5,50
		м2 поверхности		173,63	1,66	4500,60	42,94	50,8	0,00	0,05
		Накладные расходы -		123,63		3205,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				2308,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				896,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		1763,00				
		Сметная стоимость				23803,00				
194	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,548	8892,33	4656,75	4873,00	2551,90	2119,98	4,93	2,70
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,32	1588,44	2085,31	870,46	62,1	1,68	0,92
		Накладные расходы -		3868,58		2120,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3349,52				1836,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		519,05				284,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,87		559,00				
		Сметная стоимость				7552,00				
195	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	9	2314,62	--	20831,58	--	883,26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		883,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				883,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		1737,00				
		Сметная стоимость				23452,00				
196	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	5323,51	--	21294,04	--	902,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		903,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				903,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		1776,00				
		Сметная стоимость				23973,00				
197	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	4	1224,17	123,73	4896,67	494,90	2877,85	1,31	5,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		973,26	57,98	3893,06	231,93	62,1	0,07	0,28
		Накладные расходы -		719,46		2878,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				2562,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				316,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		622,00				
		Сметная стоимость				8396,00				
198	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	31327,37	--	125309,48	--	5313,12	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		5313,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				5313,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		10450,00				
		Сметная стоимость				141072,00				
199	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	1,44	29798,04	1474,13	42909,18	2122,75	6478,57	8,14	11,72
		м3		6047,61	352,30	8708,56	507,32	48,5	0,42	0,61
		Накладные расходы -		4499,00		6479,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3103,96				4470,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1395,04				2009,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2743,76		3951,00				
		Сметная стоимость				53339,00				
200	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0894	207709,51	--	18560,92	--	786,98	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		787,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				787,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		1548,00				
		Сметная стоимость				20896,00				
201	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0025	201002,41	--	506,53	--	21,48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		21,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				21,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		42,00				
		Сметная стоимость				570,00				
202	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	6	1827,33	782,33	10963,97	4693,96	4864,36	1,28	7,66
		отверстие		1045,00	339,69	6270,00	2038,14	50,8	0,41	2,46
		Накладные расходы -		810,73		4864,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		703,42				4221,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107,30				644,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		1266,00				
		Сметная стоимость				17095,00				
		УЗЕЛ УТ6								
203	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	2,16	680,14	105,75	1469,10	228,43	360,16	0,26	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		186,45	30,78	402,72	66,49	60,9	0,03	0,07
		Накладные расходы -		166,74		360,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		132,29				286,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,45				74,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,75		146,00				
		Сметная стоимость				1976,00				
204	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	10	1158,20	531,91	11581,98	5319,05	4032,99	0,48	4,76
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	3583,52	1888,05	62,1	0,20	1,99
		Накладные расходы -		403,30		4033,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		339,78				3398,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,51				635,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,92		1249,00				
		Сметная стоимость				16864,00				
205	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,95	19783,14	--	38577,12	--	1635,67	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		838,81		1636,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		838,81				1636,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1649,76		3217,00				
		Сметная стоимость				43430,00				
206	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,8	726,68	12,84	7848,19	138,67	1335,26	0,21	2,29
		м2 поверхности		173,63	1,66	1875,25	17,89	50,8	0,00	0,02
		Накладные расходы -		123,63		1335,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				962,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				374,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		735,00				
		Сметная стоимость				9918,00				
207	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,372	8892,33	4656,75	3307,95	1732,31	1439,11	4,93	1,84
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,32	1588,44	1415,58	590,90	62,1	1,68	0,62
		Накладные расходы -		3868,58		1439,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3349,52				1246,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		519,05				193,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,87		380,00				
		Сметная стоимость				5127,00				
208	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	6	2314,62	--	13887,72	--	588,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		589,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				589,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		1158,00				
		Сметная стоимость				15635,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
			3	5323,51	--	15970,53	--	677,15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		677,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				677,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		1332,00				
		Сметная стоимость				17979,00				
210	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка								
			3	1224,17	123,73	3672,50	371,18	2158,39	1,31	3,93
		шт.		973,26	57,98	2919,79	173,95	62,1	0,07	0,21
		Накладные расходы -		719,46		2158,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				1921,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				237,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		466,00				
		Сметная стоимость				6297,00				
211	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
			3	31327,37	--	93982,11	--	3984,84	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		3985,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				3985,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		7837,00				
		Сметная стоимость				105804,00				
212	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство								
			0,72	29798,04	1474,13	21454,59	1061,38	3239,28	8,14	5,86
		м3		6047,61	352,30	4354,28	253,66	48,5	0,42	0,30
		Накладные расходы -		4499,00		3239,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3103,96				2235,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1395,04				1004,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2743,76		1976,00				
		Сметная стоимость				26669,00				
213	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,0447	207709,51	--	9280,46	--	393,49	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		393,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				393,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		774,00				
		Сметная стоимость				10448,00				
214	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0013	201002,41	--	253,26	--	10,74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		11,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				11,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		21,00				
		Сметная стоимость				285,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	4	1827,33	782,33	7309,31	3129,31	3242,91	1,28	5,10
		отверстие		1045,00	339,69	4180,00	1358,76	50,8	0,41	1,64
		Накладные расходы -		810,73		3243,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		703,42				2814,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107,30				429,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		844,00				
		Сметная стоимость				11396,00				
		УЗЕЛ УТ7								
216	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	3,24	680,14	105,75	2203,64	342,64	540,24	0,26	0,85
		м2 покрытия		186,45	30,78	604,08	99,74	60,9	0,03	0,11
		Накладные расходы -		166,74		540,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		132,29				429,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,45				112,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,75		220,00				
		Сметная стоимость				2963,00				
217	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	12	1158,20	531,91	13898,38	6382,87	4839,59	0,48	5,71
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	4300,22	2265,67	62,1	0,20	2,39
		Накладные расходы -		403,30		4840,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		339,78				4077,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,51				762,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,92		1499,00				
		Сметная стоимость				20237,00				
218	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,34	19783,14	--	46292,55	--	1962,80	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		838,81		1963,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		838,81				1963,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1649,76		3860,00				
		Сметная стоимость				52116,00				
219	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12,96	726,68	12,84	9417,83	166,41	1602,31	0,21	2,75
		м2 поверхности		173,63	1,66	2250,30	21,47	50,8	0,00	0,03
		Накладные расходы -		123,63		1602,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				1154,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				448,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		882,00				
		Сметная стоимость				11902,00				
220	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,372	8892,33	4656,75	3307,95	1732,31	1439,11	4,93	1,84
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,32	1588,44	1415,58	590,90	62,1	1,68	0,62
		Накладные расходы -		3868,58		1439,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3349,52				1246,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		519,05				193,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,87		380,00				
		Сметная стоимость				5127,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	6	2314,62	--	13887,72	--	588,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		589,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				589,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		1158,00				
		Сметная стоимость				15635,00				
222	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	5323,51	--	26617,55	--	1128,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		1129,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				1129,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		2220,00				
		Сметная стоимость				29966,00				
223	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	5	1224,17	123,73	6120,84	618,63	3597,31	1,31	6,55
		шт.		973,26	57,98	4866,32	289,91	62,1	0,07	0,35
		Накладные расходы -		719,46		3597,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				3202,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				395,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		777,00				
		Сметная стоимость				10496,00				
224	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	5	31327,37	--	156636,85	--	6641,40	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		6641,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				6641,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		13062,00				
		Сметная стоимость				176341,00				
225	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	1,08	29798,04	1474,13	32181,88	1592,06	4858,92	8,14	8,79
		м3		6047,61	352,30	6531,42	380,49	48,5	0,42	0,46
		Накладные расходы -		4499,00		4859,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3103,96				3352,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1395,04				1507,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2743,76		2963,00				
		Сметная стоимость				40004,00				
226	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,067	207709,51	--	13920,69	--	590,24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		590,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				590,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		1161,00				
		Сметная стоимость				15672,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0019	201002,41	--	379,89	--	16,11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		16,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				16,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		32,00				
		Сметная стоимость				428,00				
228	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	6	1827,33	782,33	10963,97	4693,96	4864,36	1,28	7,66
		отверстие		1045,00	339,69	6270,00	2038,14	50,8	0,41	2,46
		Накладные расходы -		810,73		4864,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		703,42				4221,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107,30				644,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		1266,00				
		Сметная стоимость				17095,00				
		УЗЕЛ УТ8								
229	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	3,24	680,14	105,75	2203,64	342,64	540,24	0,26	0,85
		м2 покрытия		186,45	30,78	604,08	99,74	60,9	0,03	0,11
		Накладные расходы -		166,74		540,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		132,29				429,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,45				112,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,75		220,00				
		Сметная стоимость				2963,00				
230	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	16	1158,20	531,91	18531,18	8510,49	6452,79	0,48	7,62
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	5733,63	3020,89	62,1	0,20	3,18
		Накладные расходы -		403,30		6453,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		339,78				5437,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		63,51				1016,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,92		1999,00				
		Сметная стоимость				26983,00				
231	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,12	19783,14	--	61723,40	--	2617,07	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		838,81		2617,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		838,81				2617,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1649,76		5147,00				
		Сметная стоимость				69488,00				
232	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,56	726,68	12,84	5493,73	97,07	934,68	0,21	1,60
		м2 поверхности		173,63	1,66	1312,68	12,52	50,8	0,00	0,02
		Накладные расходы -		123,63		935,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				673,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		34,59				261,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,03		514,00				
		Сметная стоимость				6943,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,372	8892,33	4656,75	3307,95	1732,31	1439,11	4,93	1,84
		м3 сборных железобетонных конструкций		3805,32	1588,44	1415,58	590,90	62,1	1,68	0,62
		Накладные расходы -		3868,58		1439,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		3349,52				1246,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		519,05				193,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1020,87		380,00				
		Сметная стоимость				5127,00				
234	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	6	2314,62	--	13887,72	--	588,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		98,14		589,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		98,14				589,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,02		1158,00				
		Сметная стоимость				15635,00				
235	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	5323,51	--	15970,53	--	677,15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		225,72		677,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		225,72				677,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,94		1332,00				
		Сметная стоимость				17979,00				
236	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	3	1224,17	123,73	3672,50	371,18	2158,39	1,31	3,93
		шт.		973,26	57,98	2919,79	173,95	62,1	0,07	0,21
		Накладные расходы -		719,46		2158,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		640,40				1921,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		79,06				237,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,49		466,00				
		Сметная стоимость				6297,00				
237	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	31327,37	--	93982,11	--	3984,84	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1328,28		3985,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1328,28				3985,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2612,45		7837,00				
		Сметная стоимость				105804,00				
238	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	1,08	29798,04	1474,13	32181,88	1592,06	4858,92	8,14	8,79
		м3		6047,61	352,30	6531,42	380,49	48,5	0,42	0,46
		Накладные расходы -		4499,00		4859,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3103,96				3352,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1395,04				1507,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2743,76		2963,00				
		Сметная стоимость				40004,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,067	207709,51	--	13920,69	--	590,24	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8806,88		590,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8806,88				590,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17321,31		1161,00				
		Сметная стоимость				15672,00				
240	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0019	201002,41	--	379,89	--	16,11	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		8522,50		16,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8522,50				16,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16761,99		32,00				
		Сметная стоимость				428,00				
241	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	6	1827,33	782,33	10963,97	4693,96	4864,36	1,28	7,66
		отверстие		1045,00	339,69	6270,00	2038,14	50,8	0,41	2,46
		Накладные расходы -		810,73		4864,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		703,42				4221,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		107,30				644,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		211,04		1266,00				
		Сметная стоимость				17095,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2477664,37	128576,60			268,73
		Накладные расходы -	Тенге			251005,94				
		Сметная прибыль -	Тенге			218293,63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2946963,94				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							320,11
		Сметная заработная плата -	Тенге				252219,27			

РАЗДЕЛ 4.КАНАЛ НЕПРОХОДНОЙ

243	21-040303-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	5,4	48719,07	--	263082,98	--	11154,72	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2065,69		11155,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2065,69				11155,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4062,78		21939,00				
		Сметная стоимость				296177,00				
244	21-040303-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	44,08	46137,18	--	2033726,89	--	86230,02	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1956,22		86230,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1956,22				86230,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3847,47		169597,00				
		Сметная стоимость				2289553,00				
245	21-040303-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	40,8583345	44924,40	--	1835536,16	--	77826,73	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1904,79		77827,00				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1904,79				77827,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3746,34		153069,00				
		Сметная стоимость				2066432,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4132346,00	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			175211,51				
		Сметная прибыль -	Тенге			344604,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4652162,11				

РАЗДЕЛ 11.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

387	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	1114,99333	2744,67	1165,09	3060291,00	1299071,12	1498740,72	2,00	2227,76
		м3 сборных конструкций		1579,58	317,13	1761219,88	353595,65	62,1	0,33	370,80
		Накладные расходы -		1344,17		1498741,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		1177,85				1313300,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		166,32				185440,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,11		364723,00				
		Сметная стоимость				4923754,00				
390	11-240101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	0,51	680399,85	302503,56	347003,92	154276,82	164303,07	430,20	219,40
		км трубопровода		377896,28	75216,87	192727,10	38360,61	62,1	72,59	37,02
		Накладные расходы -		322162,87		164303,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		281383,27				143505,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		40779,60				20798,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80205,02		40905,00				
		Сметная стоимость				552212,00				
391	11-240101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	0,314	624348,16	271750,37	196045,32	85329,62	93427,89	401,40	126,04
		км трубопровода		352597,79	66150,82	110715,71	20771,36	62,1	63,76	20,02
		Накладные расходы -		297541,06		93428,00				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		260042,88				81653,00		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		37498,18				11774,00		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73751,14		23158,00				
		Сметная стоимость				312631,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3603340,24	1538677,55			2573,20
		Накладные расходы -	Тенге			1756471,68				
		Сметная прибыль -	Тенге			428784,95				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5788596,87				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3001,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				2477390,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			51870172,07	2968519,19			6140,02
		Стоимость оборудования -	Тенге			1071628,33				
		Накладные расходы -	Тенге			45437,04				
		Сметная прибыль -	Тенге			89365,23				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1206430,60				
		Накладные расходы -	Тенге			5909853,96				
		Сметная прибыль -	Тенге			4536671,80				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			62451500,10				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7092,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				5858848,42			

Временные здания и сооружения 1,04%	636948,72
Итого	63088448,82
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,34%	1448039,23
	2849622,67
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	67386110,72
Итого	74988948,66
В текущих ценах 2019 года К=1,112825	67490053,57
Понижающий коэффициент 0,89999999698	8098806,43
Налог на добавленную стоимость 12%	75588860,00
ВСЕГО ПО АКТУ	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН-070140002001
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
_____ Е.Алпысбаев

ПОДРЯДЧИК:
ПК"Сапак"
БИН-940340001162
_____ Садыков С.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО «СК Энерго-OIL»»
БИН-150740012385
KZ50VJE00024808
KZ22VJH00025032
KZ34VJE00024805
_____ Туреходжаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Мулан»
БИН-(10840004508
_____ Д.Бахрадинова