Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Генподрядчик ТОО "ДаренСтройСервис"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области

Справка №4
о стоимости выполненных работ от 29 октябрь 2020 г.

	код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			44	13.05.2020г				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области	60844097,39	14756893,66	-	-	-	-	-	1770827,24	16527720,90
Итого:	60844097,39	14756893,66	-	-	-	-	-	1770827,24	16527720,90

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Руководитель _____ **Подпись**

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"
Директор _____ **Мухамедеев Д.Б.**

Технадзор: ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"
_____ **Ким О.П.**

Наименование стройки -Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области

Заказчик КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Генподрядчик ТОО "ДаренСтройСервис"
Наименование объекта: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жиделиарык Шиелийского района Кызылординской области

Согласно договору №44 2020-05-13

А К Т №4
приемки выполненных работ от 29 октябрь 2020 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание клуба							
РАЗДЕЛ 9. Оконные проемы							
203	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**0,8352**		**2626,78**	**2193,89**
		Накладные расходы	%	--		792,27	661,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,52	228,44
		Сметная стоимость:				**3692,57**	**3084,03**
204	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,8352**		**11626,36**	**9710,34**
		Накладные расходы	%	--		492,96	411,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,55	809,77
		Сметная стоимость:				**13088,86**	**10931,82**
205	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**29,5944**		**2076,85**	**61463,13**
		Накладные расходы	%	--		601,44	17799,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,26	6340,90

		Сметная стоимость:				2892,56	85603,58
206	С121-090201-0503 21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	29,5944		14008,06	414560,13
		Накладные расходы	%	--		593,94	17577,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1168,16	34570,99
		Сметная стоимость:				15770,16	466708,42
207	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	0,6786		2503,75	1699,04
		Накладные расходы	%	--		660,75	448,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,16	171,79
		Сметная стоимость:				3417,67	2319,23
208	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	4,1184		1884,19	7759,85
		Накладные расходы	%	--		495,76	2041,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,40	784,14
		Сметная стоимость:				2570,35	10585,73
209	С121-090201-0303 21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,7970		18291,04	87742,12
		Накладные расходы	%	--		775,54	3720,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1525,33	7317,01
		Сметная стоимость:				20591,91	98779,39
210	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	19,5000		754,38	14710,41
		Накладные расходы	%	--		129,85	2532,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,74	1379,43
		Сметная стоимость:				954,97	18621,92

1	2	3	4	5	6	7	8
211	С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	19,5000		2220,19	43293,71
		Накладные расходы	%	–		94,14	1835,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,15	3610,43
		Сметная стоимость:				2499,47	48739,67
212	Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	21,6000		1241,86	26824,18
		Накладные расходы	%	–		221,83	4791,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,10	2529,36
		Сметная стоимость:				1580,79	34145,06
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				669956,79
		Накладные расходы -	Тенге				51819,70
		Сметная прибыль -	Тенге				57742,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				779518,85
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка					
236	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	849,9660		1033,83	878720,35
		Накладные расходы	%	–		409,09	347712,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	98111,58
		Сметная стоимость:				1558,35	1324544,52
241	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,3450		1088,75	74410,62
		Накладные расходы	%	–		358,56	24505,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,78	7912,98
		Сметная стоимость:				1563,09	106829,39
242	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	68,3450		4036,87	275899,88
		Накладные расходы	%	–		1078,01	73676,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,19	27966,09
		Сметная стоимость:				5524,06	377541,88

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12				Тенге				1229030,85
		Накладные расходы -		Тенге				445894,97
		Сметная прибыль -		Тенге				133990,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				1808915,78
		РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка						
245	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	92,2500		389,15	35899,09
		Накладные расходы	%	–		167,91	15489,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,56	4110,66
		Сметная стоимость:				601,62	55499,45
246	Е11-150402-0403 11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	18,4500		100,81	1859,94
		Накладные расходы	%	–		32,75	604,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,68	197,05
		Сметная стоимость:				144,25	2661,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				Тенге				37799,83
		Накладные расходы -		Тенге				16093,94
		Сметная прибыль -		Тенге				4307,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				58160,86
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы						
		Вентшахта						
249	Е11-080801-0501 11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	9,8100		25088,78	246120,93
		Накладные расходы	%	–		6053,19	59381,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2491,36	24440,24
		Сметная стоимость:				33633,33	329942,97
278	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0340		48951,69	1664,36
		Накладные расходы	%	–		20107,67	683,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5524,75	187,84

Программный ко

5000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**2535,86**
279	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0340**		**299949,34**	**10198,28**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	432,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,38	850,45
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**11481,14**
		Крыльца 1,2,3,4,5 и пандус					
293	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,3846**		**1110,79**	**11535,07**
		Накладные расходы	%	--		731,41	7595,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	1530,48
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**20660,81**
294	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,3846**		**1110,79**	**1537,96**
		Накладные расходы	%	--		731,41	1012,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	204,06
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**2754,68**
295	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,3846**		**117,21**	**162,28**
		Накладные расходы	%	--		59,52	82,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	19,58
		Сметная стоимость:				**190,87**	**264,27**
296	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**9,1200**		**21688,16**	**197796,02**
		Накладные расходы	%	--		1705,44	15553,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1871,49	17067,99
		Сметная стоимость:				**25265,09**	**230417,62**
297	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1011**		**292187,71**	**29540,18**
		Накладные расходы	%	--		12388,76	1252,50

Программный ко

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	2463,41
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**33256,10**
298	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,9940**		**726,68**	**8715,80**
		Накладные расходы	%	–		123,63	1482,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,03	815,95
		Сметная стоимость:				**918,34**	**11014,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**507270,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**87477,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47580,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**642328,01**
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование					
1	**Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**33667,98**	**33667,98**
		Накладные расходы	%	–		14391,11	14391,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3844,73	3844,73
		Сметная стоимость:				**51903,83**	**51903,83**
2	**51-080401-0402 51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**156059,00**	**156059,00**
		Накладные расходы	%	–		6616,90	6616,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13014,07	13014,07
		Сметная стоимость:				**175689,97**	**175689,97**
3	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**7915,68**	**7915,68**
		Накладные расходы	%	–		1729,14	1729,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		771,59	771,59
		Сметная стоимость:				**10416,41**	**10416,41**
4	**51-080401-0735 51-080401-0735 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**74687,00**	**74687,00**

5000

Программный ко

5000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		3166,73	3166,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6228,30	6228,30
		Сметная стоимость:				**84082,03**	**84082,03**
5	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**1773,82**	**10642,92**
		Накладные расходы	%	–		440,62	2643,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,15	1062,90
		Сметная стоимость:				**2391,59**	**14349,54**
6	**С123-070204-1005 23-070204-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический АЕ2046 1Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2012,24**	**12073,44**
		Накладные расходы	%	–		85,32	511,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,80	1006,80
		Сметная стоимость:				**2265,36**	**13592,16**
7	**Ц13-080303-0701 13-080303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**4139,46**	**8278,92**
		Накладные расходы	%	–		1351,98	2703,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439,32	878,64
		Сметная стоимость:				**5930,75**	**11861,50**
8	**51-080401-0141 51-080401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**64449,00**	**128898,00**
		Накладные расходы	%	–		2732,64	5465,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5374,53	10749,06
		Сметная стоимость:				**72556,17**	**145112,34**
9	**Ц13-080303-1001 13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**5,0000**		**2763,66**	**13818,30**
		Накладные расходы	%	–		839,54	4197,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,26	1441,30
		Сметная стоимость:				**3891,46**	**19457,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С123-070204-1703 23-070204-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пускатель магнитный ПМЛ-121002**	**шт.**	**4,0000**		**4930,45**	**19721,80**
		Накладные расходы	%	–		209,05	836,20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		411,16	1644,64
		Сметная стоимость:				**5550,66**	**22202,64**
11	**С123-070204-1706 23-070204-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пускатель магнитный ПМА-321**	**шт.**	**1,0000**		**6211,57**	**6211,57**
		Накладные расходы	%	–		263,37	263,37
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		518,00	518,00
		Сметная стоимость:				**6992,94**	**6992,94**
12	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1038,0000**		**278,69**	**289280,22**
		Накладные расходы	%	–		69,84	72493,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27,88	28939,44
		Сметная стоимость:				**376,41**	**390713,58**
13	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**400,0000**		**68,08**	**27232,00**
		Накладные расходы	%	–		24,72	9888,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,42	2968,00
		Сметная стоимость:				**100,23**	**40092,00**
14	**С123-060902-0114 23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0800**		**418951,74**	**33516,14**
		Накладные расходы	%	–		17763,55	1421,08
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34937,22	2794,98
		Сметная стоимость:				**471652,52**	**37732,20**

Программный ко

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,9580**		**90280,93**	**86489,13**
		Накладные расходы	%	–		3827,91	3667,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7528,71	7212,50
		Сметная стоимость:				**101637,55**	**97368,77**
16	**С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2800**		**131589,78**	**36845,14**
		Накладные расходы	%	–		5579,41	1562,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10973,53	3072,59
		Сметная стоимость:				**148142,72**	**41479,96**
17	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1200**		**57600,23**	**6912,03**
		Накладные расходы	%	–		2442,25	293,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	576,41
		Сметная стоимость:				**64845,88**	**7781,51**
18	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**290,0000**		**193,91**	**56233,90**
		Накладные расходы	%	–		59,71	17315,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,29	5884,10
		Сметная стоимость:				**273,91**	**79433,90**
19	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**20,0000**		**212,24**	**4244,80**
		Накладные расходы	%	–		67,97	1359,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,42	448,40
		Сметная стоимость:				**302,63**	**6052,60**

5000

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**С123-010504-0103 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**290,0000**		**39,86**	**11559,40**
		Накладные расходы	%	--		1,69	490,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	962,80
		Сметная стоимость:				**44,87**	**13012,30**
21	**С123-010504-0104 23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**20,0000**		**59,28**	**1185,60**
		Накладные расходы	%	--		2,51	50,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	98,80
		Сметная стоимость:				**66,74**	**1334,80**
22	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2,0000**		**7915,68**	**15831,36**
		Накладные расходы	%	--		1729,14	3458,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		771,59	1543,18
		Сметная стоимость:				**10416,41**	**20832,82**
23	**51-080401-0807 51-080401-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 8501-051 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**118987,00**	**118987,00**
		Накладные расходы	%	--		5045,05	5045,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9922,56	9922,56
		Сметная стоимость:				**133954,61**	**133954,61**
24	**51-080401-0808 51-080401-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пункт распределительный ПР 8501-054 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**100743,00**	**100743,00**
		Накладные расходы	%	--		4271,50	4271,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8401,16	8401,16
		Сметная стоимость:				**113415,66**	**113415,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20,0000		1773,82	35476,40
		Накладные расходы	%	–		440,62	8812,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,15	3543,00
		Сметная стоимость:				2391,59	47831,80
26	С123-070204-1319 23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА51 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,0000		1186,11	21349,98
		Накладные расходы	%	–		50,29	905,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	1780,38
		Сметная стоимость:				1335,31	24035,58
27	С123-070204-1321 23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА51 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1186,11	1186,11
		Накладные расходы	%	–		50,29	50,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	98,91
		Сметная стоимость:				1335,31	1335,31
28	С123-070204-1322 23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА51 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1186,11	1186,11
		Накладные расходы	%	–		50,29	50,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,91	98,91
		Сметная стоимость:				1335,31	1335,31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1320232,93
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				652254,61
		Накладные расходы -	Тенге				173660,11
		Сметная прибыль -	Тенге				119506,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1613403,37

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Ц13-080305-0905 13-080305-0905 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**3,0000**		**4085,14**	**12255,42**
		Накладные расходы	%	--		1333,12	3999,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,46	1300,38
		Сметная стоимость:				**5851,71**	**17555,13**
30	**С123-070201-0801 23-070201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**10267,50**	**30802,50**
		Накладные расходы	%	--		435,34	1306,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		856,23	2568,69
		Сметная стоимость:				**11559,07**	**34677,21**
31	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**984,96**	**1969,92**
		Накладные расходы	%	--		439,93	879,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,99	227,98
		Сметная стоимость:				**1538,89**	**3077,78**
32	**С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**6823,69**	**13647,38**
		Накладные расходы	%	--		289,32	578,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,04	1138,08
		Сметная стоимость:				**7682,06**	**15364,12**
45	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**56,0000**		**261,86**	**14664,16**
		Накладные расходы	%	--		121,90	6826,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,70	1719,20
		Сметная стоимость:				**414,47**	**23210,32**
46	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**56,0000**		**201,05**	**11258,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		8,52	477,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	939,12
		Сметная стоимость:				**226,34**	**12675,04**
47	**Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**7,0000**		**290,29**	**2032,03**
		Накладные расходы	%	–		138,25	967,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,28	239,96
		Сметная стоимость:				**462,83**	**3239,81**
48	**С123-070218-1601 23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**7,0000**		**186,71**	**1306,97**
		Накладные расходы	%	–		7,92	55,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,57	108,99
		Сметная стоимость:				**210,20**	**1471,40**
49	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**42,0000**		**312,88**	**13140,96**
		Накладные расходы	%	–		143,11	6010,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	1532,16
		Сметная стоимость:				**492,47**	**20683,74**
50	**С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**42,0000**		**214,25**	**8998,50**
		Накладные расходы	%	–		9,08	381,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	750,54
		Сметная стоимость:				**241,20**	**10130,40**
51	**С123-070202-0101 23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**184,0000**		**143,90**	**26477,60**
		Накладные расходы	%	–		6,10	1122,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,00	2208,00
		Сметная стоимость:				**162,00**	**29808,00**

Программный ко

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**105,0000**		**36,98**	**3882,90**
		Накладные расходы	%	–		1,57	164,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	323,40
		Сметная стоимость:				**41,63**	**4371,15**
53	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**3300,0000**		**278,69**	**919677,00**
		Накладные расходы	%	–		69,84	230472,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,88	92004,00
		Сметная стоимость:				**376,41**	**1242153,00**
54	**С123-060903-0113 23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**2,0500**		**105752,19**	**216791,99**
		Накладные расходы	%	–		4483,89	9191,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8818,89	18078,72
		Сметная стоимость:				**119054,97**	**244062,69**
55	**С123-060903-0115 23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,2500**		**174169,29**	**217711,61**
		Накладные расходы	%	–		7384,78	9230,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14524,33	18155,41
		Сметная стоимость:				**196078,39**	**245097,99**
56	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**300,0000**		**194,96**	**58488,00**
		Накладные расходы	%	–		58,42	17526,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,27	6081,00
		Сметная стоимость:				**273,64**	**82092,00**

5000

57	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3000		122520,83	36756,25
		Накладные расходы	%	–		5194,88	1558,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10217,26	3065,18
		Сметная стоимость:				137932,97	41379,89
58	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	105,0000		193,91	20360,55
		Накладные расходы	%	–		59,71	6269,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,29	2130,45
		Сметная стоимость:				273,91	28760,55
59	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	105,0000		25,56	2683,80
		Накладные расходы	%	–		1,08	113,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	223,65
		Сметная стоимость:				28,78	3021,90
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1612906,34
		Накладные расходы -	Тенге				297132,18
		Сметная прибыль -	Тенге				152794,92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2062832,12
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.							
10 кВ							
		ПОДСТАНЦИЯ					
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,0000		8049,93	8049,93
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3798,10	3798,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		947,84	947,84
		Сметная стоимость:				12795,87	12795,87

Программный ко

5000

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0000		25260,10	25260,1
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		10940,11	10940,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2896,02	2896,02
		Сметная стоимость:				39096,22	39096,22
3	51-080102-0412 5108-0102-0412 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1,0000		1279984,00	1279984
4	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000		522955,80	522956
5	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,5000		1415,61	4954,6
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1019,24	3567,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,79	681,76
		Сметная стоимость:				2629,63	9203,72
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5000		602,15	2107,5
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		433,55	1517,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,86	290,01
		Сметная стоимость:				1118,56	3914,95
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,6800		3625,57	16967,6
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		424,47	1986,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,00	1516,33
		Сметная стоимость:				4374,05	20470,54
8	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	3,0000		1498,57	4495,7
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		587,99	1763,96

Программный ко

5000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,92	500,77
		Сметная стоимость:				2253,49	6760,47
9	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	1,6290		17080,70	27824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1366,46	2226
		Сметная стоимость:				18447,16	30050
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,4000		609,22	5117,4
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		181,69	1526,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,27	531,49
		Сметная стоимость:				854,18	7175,13
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство щебеночной отмостки с пропиткой битумом	м2 покрытия	10,4000		1812,78	18852,9
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		212,24	2207,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,00	1684,81
		Сметная стоимость:				2187,02	22745,05
		ОБорудование					
12	Ц13-080103-0801 1308-0103-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000		2790,28	2790,3
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1629,44	1629,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,58	353,58
		Сметная стоимость:				4773,30	4773,30
13	Ц13-080101-0801 1308-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель вакуумный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1,0000		209614,49	209614,5
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		104975,92	104975,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25167,23	25167,23
		Сметная стоимость:				339757,65	339757,65

Программный ко

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		1671,71	1671,7
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1045,87	1045,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,41	217,41
		Сметная стоимость:				2934,99	2934,99
15	51-080301-1001 5108-0301-1001 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный выкатного типа ВВ/TEL-10 ГОСТ 18397-86	шт.	1,0000		682908,60	682909
16	Прайс-лист	Терминал РЗА МИКОМ	компл	1,0000		290111,23	290111
17	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000		1302,46	1302,5
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		884,45	884,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,95	174,95
		Сметная стоимость:				2361,86	2361,86
18	С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,0000		25818,00	25818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2065,44	2065
		Сметная стоимость:				27883,44	27883
19	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		3929,74	11789,2
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2015,11	6045,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		475,59	1426,77
		Сметная стоимость:				6420,43	19261,29
20	С123-070503-0119 2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТК-20 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,0000		3326,00	9978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,08	798
		Сметная стоимость:				3592,08	10776
		ОПОРА А10-1 - 2 ШТ					

5000

Программный ко

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**10301,09**	**20602,2**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5848,73	11697,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1291,98	2583,97
		Сметная стоимость:				**17441,80**	**34883,60**
22	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**26128,20**	**104513**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2090,26	8361
		Сметная стоимость:				**28218,46**	**112874**
23	**Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2734,39**	**10937,6**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1455,34	5821,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,18	1340,72
		Сметная стоимость:				**4524,91**	**18099,64**
24	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,2000**		**39421,00**	**7884**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3153,68	631
		Сметная стоимость:				**42574,68**	**8515**
25	**Е11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2015**	**Траверсы и хомуты стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,1000**		**75706,83**	**7570,7**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		28948,40	2894,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8372,42	837,24
		Сметная стоимость:				**113027,65**	**11302,76**
26	**С124-040207-9901 2404-0207-9901 РСНБ РК 2015**	**Стальные конструкции,линейная арматура**	**т**	**0,1000**		**445166,50**	**44517**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35613,32	3561
		Сметная стоимость:				**480779,82**	**48078**
27	**С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**2,0000**		**1829,00**	**3658**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,32	293
		Сметная стоимость:				**1975,32**	**3951**

5000

1	2	3	4	5	6	7	8
28	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,0000		47,00	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,76	8
		Сметная стоимость:				50,76	102
29	С124-040201-0422 2404-0201-0422 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		4900,00	9800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		392,00	784
		Сметная стоимость:				5292,00	10584
30	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		417,00	1668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	133
		Сметная стоимость:				450,36	1801
31	С124-040204-1307 2404-0204-1307 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		1301,00	7806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,08	624
		Сметная стоимость:				1405,08	8430
		Подвеска натяжная изолирующая-6шт					
32	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,0000		4137,70	99305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,02	7944
		Сметная стоимость:				4468,72	107249
33	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		1301,00	15612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,08	1249
		Сметная стоимость:				1405,08	16861
34	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		531,00	6372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,48	510
		Сметная стоимость:				573,48	6882
35	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		1806,00	21672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,48	1734

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1950,48**	**23406**
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ - 1ШТ					
36	**Е11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2015**	**Траверсы и хомуты стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0127**		**108152,62**	**1373,5**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		41354,86	525,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11960,60	151,90
		Сметная стоимость:				**161468,07**	**2050,64**
37	**С124-040207-9901 2404-0207-9901 РСНБ РК 2015**	**Стальные конструкции,линейная арматура**	**т**	**0,0127**		**890333,00**	**11307**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71226,64	905
		Сметная стоимость:				**961559,64**	**12212**
38	**С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**3,0000**		**1829,00**	**5487**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,32	439
		Сметная стоимость:				**1975,32**	**5926**
39	**С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**3,0000**		**47,00**	**141**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,76	11
		Сметная стоимость:				**50,76**	**152**
40	**С124-040201-0422 2404-0201-0422 РСНБ РК 2015**	**Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**4900,00**	**9800**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		392,00	784
		Сметная стоимость:				**5292,00**	**10584**
41	**С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**417,00**	**2502**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	200
		Сметная стоимость:				**450,36**	**2702**
		Установка разъединителя на анкерной опоре - 1 шт					
42	**Е11-330109-0106 1133-0109-0106 РСНБ РК 2015**	**Траверсы и хомуты стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0498**		**108152,62**	**5386,0**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		41354,86	2059,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11960,60	595,64
		Сметная стоимость:				**161468,07**	**8041,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С124-040207-9901 2404-0207-9901 РСНБ РК 2015**	**Стальные конструкции,линейная арматура**	**т**	**0,0127**		**890333,00**	**11307**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71226,64	905
		Сметная стоимость:				**961559,64**	**12212**
44	**С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**2,0000**		**1829,00**	**3658**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,32	293
		Сметная стоимость:				**1975,32**	**3951**
45	**С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,0000**		**47,00**	**94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,76	8
		Сметная стоимость:				**50,76**	**102**
46	**С124-040201-0422 2404-0201-0422 РСНБ РК 2015**	**Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**4900,00**	**9800**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		392,00	784
		Сметная стоимость:				**5292,00**	**10584**
47	**Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов**	**комплект**	**1,0000**		**14670,08**	**14670,1**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		9673,42	9673,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1947,48	1947,48
		Сметная стоимость:				**26290,98**	**26290,98**
48	**Ц13-080103-0603 1308-0103-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Привод к разъединителям с одной тягой моторный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**13004,57**	**13004,6**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7812,99	7812,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1665,41	1665,41
		Сметная стоимость:				**22482,97**	**22482,97**
49	**51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1,0000**		**89830,00**	**89830**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**8,0000**		**559,42**	**4475,4**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		360,68	2885,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,61	588,88
		Сметная стоимость:				**993,70**	**7949,60**
51	**С123-061002-0105 2306-1002-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0080**		**219159,00**	**1753**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17532,72	140
		Сметная стоимость:				**236691,72**	**1894**
52	**С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**614,66**	**3688**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,84	275
		Сметная стоимость:				**618,84**	**3713**
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА					
53	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0500**		**114536,35**	**5726,8**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		77383,14	3869,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19280,52	964,03
		Сметная стоимость:				**260287,02**	**13014,35**
54	**С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволокАС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0315**		**1023646,00**	**32245**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81891,68	2580
		Сметная стоимость:				**1105537,68**	**34824**
55	**Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**80,0000**		**288,61**	**23089,0**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		91,25	7300,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,39	2431,20
		Сметная стоимость:				**410,25**	**32820,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**2296,05**	**16072,3**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		474,98	3324,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,68	1551,78
		Сметная стоимость:				**2992,70**	**20948,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**3779975**
Стоимость оборудования -			Тенге				**3029940**
		Накладные расходы -	Тенге				**195883**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89291**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4065150**
		Котельная					
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
55	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**9,3600**		**14737,51**	**137943**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		2725,34	25509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,03	13076
		Сметная стоимость:				**18859,88**	**176528**
56	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**78,0000**		**656,47**	**51205**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		230,87	18008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,99	5537
		Сметная стоимость:				**958,33**	**74750**
57	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**78,0000**		**183,50**	**14313**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		11,32	883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,59	1216
		Сметная стоимость:				**210,40**	**16411**
58	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0720**		**15032,20**	**1082**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12922,58	930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2236,38	161
		Сметная стоимость:				**30191,16**	**2173**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0720**		**271125,00**	**19521**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21690,00	1562
		Сметная стоимость:				**292815,00**	**21083**
60	**Е11-120101-0201 1112-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**78,0000**		**3334,58**	**260097**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		325,87	25418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,84	22841
		Сметная стоимость:				**3953,29**	**308356**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**484161**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**70748**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**44393**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**599301**
		РАЗДЕЛ 6.Двери					
61	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**4,2000**		**2301,35**	**9666**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1895,27	7960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,73	1410
		Сметная стоимость:				**4532,35**	**19036**
62	**С121-090403-0401 2109-0403-0401 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**2,0000**		**422727,00**	**845454**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33818,16	67636
		Сметная стоимость:				**456545,16**	**913090**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**855120**
		Накладные расходы -	**Тенге**				**7960**
		Сметная прибыль -	**Тенге**				**69046**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**932126**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Е11-100106-0204 1110-0106-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2 проемов**	**6,7500**		**3905,72**	**26364**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1795,20	12118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,07	3078
		Сметная стоимость:				**6157,00**	**41560**
64	**С121-090101-6802 2109-0101-6802 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 24700-99**	**м2**	**6,7500**		**44198,00**	**298336**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3535,84	23867
		Сметная стоимость:				**47733,84**	**322203**
65	**Е11-150501-0101 1115-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**6,7500**		**2202,55**	**14867**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		368,03	2484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,65	1388
		Сметная стоимость:				**2776,23**	**18739**
66	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**1846,27**	**5539**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1494,14	4482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,23	802
		Сметная стоимость:				**3607,64**	**10823**
67	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**4,5000**		**1202,32**	**5410**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		213,50	961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,27	510
		Сметная стоимость:				**1529,08**	**6880**
68	**С121-090205-0101 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,5000**		**776,00**	**3492**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,08	279
		Сметная стоимость:				**838,08**	**3771**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**354008**
		Накладные расходы -	Тенге				**20045**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				29924
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				403976
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
		ДЕТАЛЬ 740					
71	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	25,5300		1093,73	27923
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		360,44	9202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,33	2970
		Сметная стоимость:				1570,51	40095
72	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	25,5300		218,00	5566
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		22,80	582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,26	492
		Сметная стоимость:				260,07	6640
		ДЕТАЛЬ 747					
75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29,8000		745,28	22209
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		335,49	9997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,46	2577
		Сметная стоимость:				1167,23	34783
76	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	29,8000		1574,86	46931
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		642,15	19136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,36	5285
		Сметная стоимость:				2394,37	71352
77	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29,8000		745,28	22209
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		335,49	9997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,46	2577
		Сметная стоимость:				1167,23	34783
78	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	29,8000		409,38	12200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		24,69	736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,73	1035
		Сметная стоимость:				**468,80**	**13971**
79	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,8000**		**1093,73**	**32593**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		360,44	10741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,33	3467
		Сметная стоимость:				**1570,51**	**46801**
80	**Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**29,8000**		**218,00**	**6496**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		22,80	680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,26	574
		Сметная стоимость:				**260,07**	**7750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**176127**
		Накладные расходы -	Тенге				**61071**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18977**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**256175**
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка					
81	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**149,1800**		**1618,57**	**241458**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		680,00	101442
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,89	27432
		Сметная стоимость:				**2482,46**	**370332**
82	**Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**68,7000**		**668,93**	**45955**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		424,94	29193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,51	6012
		Сметная стоимость:				**1181,38**	**81160**
83	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,3800**		**3131,23**	**13715**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1822,58	7983

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,30	1736
		Сметная стоимость:				**5350,11**	**23434**
84	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**222,2600**		**112,49**	**25002**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		75,15	16703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,01	3336
		Сметная стоимость:				**202,65**	**45042**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**326130**
		Накладные расходы -	Тенге				**147338**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38516**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**519968**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**13741855,11**
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				**398513,80**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**14140368,91**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге				**190894,98**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				**1138078,53**
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				**15469342,42**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.	Тенге				**15469342,42**
		в том числе в текущих ценах на 2018год -100%, К=1,0599383	Тенге				**16396548,51**
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге				**14756893,66**
		НДС 12%	Тенге				**1770827,24**
		Итого с текущих ценах с НДС 12%	Тенге				**16527720,90**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ **Дусанов М.**

Подрядчик: ТОО "ДаренСтройСервис"

Директор _____ **Мухамедеев Д.Б.**

Технадзор: ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"

_____ **Ким О.П.**