Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Справка №4 15.10.2020
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	03.06.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	69581512,00	3106317,50	-	-	-	-	-	372758,10	3479075,60
Итого:	69581512,00	3106317,50	-	-	-	-	-	372758,10	3479075,60

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Руководитель _____ **Телибаев Г.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"
_____ **Смайлов Е.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта -Средний ремонт улицы Айтеке би в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области
Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №4 от 27.10.2020г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.**	м2	423,0000		1238,75	523991
		Накладные расходы	%	--		76,45	32338
		Сметная прибыль	%	8		105,22	44508
		Сметная стоимость:				1420,42	600838
16	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	м2	423,0000		793,88	335811
		Накладные расходы	%	--		35,83	15156
		Сметная прибыль	%	8		66,38	28079
		Сметная стоимость:				896,08	379046
17	12-180101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Ремонт покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм**	м2	4,9500		3920,21	19405
		Накладные расходы	%	--		777,98	3851
		Сметная прибыль	%	8		375,85	1860
		Сметная стоимость:				5074,04	25116
18	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	3,6450		18122,17	66055
		Накладные расходы	%	--		1114,00	4061

		Сметная прибыль	%	8	1538,89	5609
		Сметная стоимость:			**20775,06**	**75725**
19	**12-180101-1001 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**4,4700**	**18122,17**	**81006**
		Накладные расходы	%	--	1114,00	4980
		Сметная прибыль	%	8	1538,89	6879
		Сметная стоимость:			**20775,06**	**92865**
22	**41-020102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (песчано-гравийные смеси). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**252,7140**	**3506,19**	**886063**
		Накладные расходы	%	--	147,26	37215
		Сметная прибыль	%	8	292,28	73863
		Сметная стоимость:			**3945,73**	**997141**
23	**41-020102-1991 РСНБ РК 2015 К=70 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (песчано-гравийные смеси). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км (70 км)**	**т·км**	**288,7680**	**1082,90**	**312707**
		Накладные расходы	%	--	45,48	13133
		Сметная прибыль	%	8	90,27	26067
		Сметная стоимость:			**1218,65**	**351907**
24	**41-020102-1060 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (асфальт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км**	**т**	**23,3748**	**1122,16**	**26230**
		Накладные расходы	%	--	47,13	1102
		Сметная прибыль	%	8	93,54	2186
		Сметная стоимость:			**1262,83**	**29518**
		Дорожные знаки - 14 шт				
31	**11-010102-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**35,0000**	**173,80**	**6083**
		Накладные расходы	%	--	52,90	1852
		Сметная прибыль	%	8	18,14	635
		Сметная стоимость:			**244,83**	**8569**

32	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (грунт). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	63,0000	247,19	15573
		Накладные расходы	%	--	10,38	654
		Сметная прибыль	%	8	20,61	1298
		Сметная стоимость:			278,18	17525
33	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание вручную	м3	16,0000	851,12	13618
		Накладные расходы	%	--	559,89	8958
		Сметная прибыль	%	8	112,88	1806
		Сметная стоимость:			1523,89	24382
34	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт.	14,0000	3222,00	45108
		Накладные расходы	%	--	1708,33	23917
		Сметная прибыль	%	8	394,43	5522
		Сметная стоимость:			5324,76	74547
35	24-010202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки дорожные СД-3 из швеллера N 10, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	14,0000	4878,01	68292
		Накладные расходы	%	--	204,88	2868
		Сметная прибыль	%	8	406,63	5693
		Сметная стоимость:			5489,52	76853
36	24-010201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14,0000	8188,19	114635
		Накладные расходы	%	--	343,90	4815
		Сметная прибыль	%	8	682,57	9556
		Сметная стоимость:			9214,66	129005
37	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование стоек под знаки	м3	7,0000	21063,32	147443
		Накладные расходы	%	--	2523,25	17663

		Сметная прибыль					
		Сметная стоимость:	%	8		1886,93	13209
38	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4000		25473,49	178315
						580,31	812
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль	%	--		381,74	534
		Сметная стоимость:	%	8		76,96	108
Итого прямые затраты:						1039,02	1455
Накладные расходы:			Тенге				2662834
Сметная прибыль:			Тенге				173095
ИТОГО по смете:			Тенге				292285
Итого с понижающим коэф-м К=0,992999944913819			Тенге				3128215
НДС-12%			тенге				3106317,50
Итого с НДС			тенге				372758,10
			тенге				3479075,60

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.