Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Бисенов в п.Жалагаш Жалагашского района, Кызылординской области

Справка №3 15.10.2020
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	03.06.2020г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Бисенов в п.Жалагаш Жалагашского района, Кызылординской области	73566752	1142484	-	-	-	-	-	137098	1279582
Итого:	73566752	1142484	-	-	-	-	-	137098	1279582

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ **Телибаев Г.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.**

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Смаилов Е.**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области
Генподрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги улицы Бисенов в п.Жалагаш Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договору №72 от 03.06.2020г

А К Т №3 от 27.10.2020г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 9 Обустройство улицы и организация движения									
56	1127-0902-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках. НР = 108 %	шт.	37	4036,16	690,43	149338	25546	16048	125012	296298
					2912	216,43	107744	8008	–	21948	
57	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	15	5388		80820		80820		87286
					–		–		–	6466	
58	2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	20	8863		177260		177260		191441
					–		–		–	14181	
59	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9703		19406		19406		20958
					–		–		–	1552	
60	2401-0202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	37	5364		198468		198468		214345

						–		–		–	15877
61	1127-0602-0701	Укладка щебеночного основания толщиной 5 см и полупропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	5,9	985,93	–	5817	–	5530	310	6617
					48,64	–	287	–	–	490	
62	1106-0101-0102	Устройство фундаментов монолитных бетонных под стойки НР = 91 %	м3	6	24075	10,33	144450	62	120371	21912	179671
					4013,17	–	24079	–	–	13309	
63	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6	270		1620		1620		1750
					–		–		–	130	
64	1127-0903-0101	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,4	32850	8882,5	13140	3553	8646	1988	16339
					2352,5	2250	941	900	–	1210	
65	1127-0903-0105	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м. при соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,147	17006,8	8884,35	2500	1306	848	731	3490
					2353,74	2251,7	346	331	–	258	
66	1127-0903-0106	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,734	27572,21	8882,83	20238	6520	11991	3650	25799
					2352,86	2252,04	1727	1653	–	1911	
67	4102-0101-1045	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	0,42	1414		594				641
					–		–		–	48	

		Итого по разделу 9	тенге				813 553				
		Накладные расходы, тенге	тенге				153 604				
		Сметная прибыль (8 %), тенге	тенге				77 380				
		Итого по разделу 9	тенге				1 044 537				
		Итого по акту	тенге				1 044 537				
		Временные здания и сооружения 3,9%	тенге				40737				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				1 085 274				

		Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время 1,44%	тенге				15628				
	-	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска -	тенге				- 27655				-
		Итого	тенге				1 128 557				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				22018				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге				1 150 575				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,992999322403604	тенге				1142484				
		НДС-12%	тенге				137098				
		Итого с НДС	тенге				1279582				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жалагаш" акимата Жалагашского района Кызылординской области

Руководитель _____ Телибаев Г.

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ Акжигитов Ж.

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ Смаилов Е.