Форма КС-3

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
**Подрядчик:** ТОО "Бак Береке 2030"
**Наименование объекта:** Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе), Шиелийского района, Кызылординской области

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наимено вание | код | наименование | код |
| | | 76 | 26.06.2019 г. | | | | |
| | | Доп.соглашение | | | | | |
| | | 76/1 | 23.10.2019г. | | | | |
| | | 76/2 | 08.06.2020г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке: | **429 660 284,09** | **383 625 253,44** | | | | | | **46 035 030,65** | **429 660 284,09** |
| **За отчетный период:** | **68 891 637,44** | **61 510 390,57** | | | | | | **7 381 246,87** | **68 891 637,44** |

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района
_____ Дусанов М.А.

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Бак-Береке 2030"
_____ Ерназаров А.Б.

**ТЕХНАДЗОР:**
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____ Кулмагамбетов Е.Б.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Береке"
_____ Литвиненко Л.А.

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

**Подрядчик:** ТОО «Бақ-Береке 2030»

**Наименование объекта:** Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе), Шиелинского
**Договор:** №76 от 26 июня 2019 года

## Акт приемки выполненных работ
## за октябрь месяц 2020 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Водопроводная насосная станция 1-го подъема №1** | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **1** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/** | **м3 грунта** | **14,4936** | | **22,89** | **332** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **124** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **332** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 89 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **455** |
| **2** | **1101-0104-0113 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **14,4936** | | **19,81** | **287** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,40** | **107** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,81** | **287** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5,33 | 77 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,01 | 29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27,14** | **393** |
| **3** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.** | **м3 грунта** | **232,3416** | | **147,54** | **34280** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,71** | **8762** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,60** | **32667** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,15 | 6309 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,98 | 3247 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,67** | **43836** |
| **4** | **1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **4,1384** | | **1244,66** | **5151** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1244,66** | **5151** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 896,16 | 3709 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 171,27 | 709 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2312,09** | **9568** |
| **5** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство съезда/** | **м3 грунта** | **85,1800** | | **22,89** | **1949** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **728** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **1949** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 524 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 198 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **2671** |
| **6** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 / Засыпка съезда с перемещением грунта до 10м)** | **м3 грунта** | **85,1800** | | **13,23** | **1127** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **421** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **1127** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 303 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 114 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **1545** |
| **7** | **1101-0104-0410 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **85,1800** | | **6,53** | **556** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2,44** | **208** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,53** | **556** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1,76 | 150 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,66 | 56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,95** | **763** |
| **8** | **1101-0201-1001 РСНБ РК 2015** | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | **м3 грунтовой подушки** | **92,7400** | | **400,13** | **37108** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,31** | **11065** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **398,77** | **36982** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,12** | **11** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 85,91 | 7967 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,88 | 3606 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **524,91** | **48681** |
| **9** | **2101-0201-0702 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **51,0070** | | **2485,00** | **126752** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 198,80 | 10140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2683,80** | **136893** |
| **10** | **2101-0201-0703 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **51,0070** | | **2240,00** | **114256** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,20 | 9140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2419,20** | **123396** |
| **11** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **120,7400** | | **13,23** | **1598** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **597** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **1598** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 430 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 162 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **2189** |
| **12** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **120,7400** | | **131,75** | **15907** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **11768** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **7588** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 8473 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 1950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **26330** |
| **13** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **13,3700** | | **643,39** | **8602** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **643,39** | **8602** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 463,24 | 6194 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,53 | 1184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,17** | **15979** |
| | | Лишний грунт 184,21м3 учтен в смете на вертикальную планировку. | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **1,8000** | | **22443,24** | **40398** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **2207** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **1886** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20366,62** | **36660** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 2008 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1884,71 | 3392 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25443,57** | **45798** |
| **15** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты ленточные бетонные.Устройство** | **м3** | **11,5000** | | **29612,73** | **340546** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2864,77** | **32945** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1279,24** | **14711** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25716,53** | **295740** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 2606,94 | 29980 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2577,57 | 29642 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34797,24** | **400168** |
| **16** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,0321** | | **12449,26** | **400** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11670,40** | **375** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1234,94** | **40** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,92** | **1** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 10620,06 | 341 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1845,55 | 59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24914,87** | **800** |
| **17** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0321** | | **213489,00** | **6857** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17079,12 | 549 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230568,12** | **7406** |
| **18** | **1108-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор 1:2 толщ.20мм/** | **м2 поверхности** | **5,1680** | | **982,81** | **5079** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **351,97** | **1819** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,86** | **51** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **625,33** | **3232** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 327,33 | 1692 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 104,81 | 542 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1414,95** | **7312** |
| **19** | **1106-0101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные./под футляр/ Устройство** | **м3** | **0,7000** | | **31851,38** | **22296** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4676,78** | **3274** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1097,22** | **768** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **26295,16** | **18407** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 4255,87 | 2979 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2888,58 | 2022 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38995,83** | **27297** |
| **20** | **1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 прим.** | **Детали закладные весом более 20 кг./Футляр в стене/ Установка** | **т** | **0,0523** | | **21167,00** | **1107** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20461,58** | **1071** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **61** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 18620,04 | 974 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3182,96 | 167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42970,00** | **2248** |
| **21** | **2301-0201-0214 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,2000** | | **4119,00** | **13181** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 329,52 | 1054 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4448,52** | **14235** |
| **22** | **1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм** | **сальник** | **2,0000** | | **4918,23** | **9836** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2360,00** | **4720** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2558,23** | **5116** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2312,80 | 4626 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 578,48 | 1157 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7809,51** | **15619** |
| **23** | **1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм./Трубы для прокладки кабеля/ Прокладка** | **м трубопровода** | **12,0000** | | **661,18** | **7934** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **660,29** | **7924** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,26** | **15** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 647,09 | 7765 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 104,66 | 1256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1412,92** | **16955** |
| **24** | **2301-0501-1308 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба ПНД диам.50 ГОСТ 18599-2001** | **м** | **3,0000** | | **289,00** | **867** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,12 | 69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **312,12** | **936** |
| **25** | **2301-0501-1303 РСНБ РК 2015 прим.** | **Труба ПНД диам.25 ГОСТ 18599-2001** | **м** | **9,0000** | | **117,00** | **1053** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,36 | 84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **126,36** | **1137** |
| | | Стены | | | | | |
| **26** | **1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **10,1000** | | **20068,83** | **202695** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4362,30** | **44059** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2305,60** | **23287** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13836,13** | **139745** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 4056,94 | 40975 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1930,06 | 19494 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26055,83** | **263164** |
| **27** | **1108-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Кладка из кирпича. Расшивка швов** | **м2 стен (без вычета проемов)** | **36,6776** | | **-238,27** | **-8739** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-238,27** | **-8739** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | -221,59 | -8127 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -36,79 | -1349 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-496,65** | **-18216** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **991417** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **958545** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **493795** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **124542** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **6857** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **241008** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **105045** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **105045** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **85087** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1148677** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **137** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **124542** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **32871** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **5116** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12644** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **15101** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **12391** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **12391** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3621** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **48883** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **12644** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1197560** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **148** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **137186** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Насосная станция второго подъема** | | | | | |
| | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | |
| **28** | **1312-0101-0213 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **11,4000** | | **3167,83** | **36113** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2064,96** | **23541** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1394,70** | **15900** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **54,09** | **617** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1259,63 | 14360 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 354,20 | 4038 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4781,66** | **54511** |
| **29** | **2301-0201-0225 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **11,4000** | | **5026,00** | **57296** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 402,08 | 4584 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5428,08** | **61880** |
| **30** | **1312-1101-0112 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **5,0000** | | **11909,92** | **59550** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8063,34** | **40317** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4952,92** | **24765** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **548,68** | **2743** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 4918,64 | 24593 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1346,28 | 6731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18174,84** | **90874** |
| **31** | **2302-0103-0212 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **10,0000** | | **3702,00** | **37020** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 296,16 | 2962 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3998,16** | **39982** |
| **32** | **2302-0101-1105 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **3,0000** | | **3272,00** | **9816** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 261,76 | 785 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3533,76** | **10601** |
| **33** | **2302-0101-1024 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **3,0000** | | **638,00** | **1914** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,04 | 153 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **689,04** | **2067** |
| **34** | **2302-0101-0246 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **4,0000** | | **4302,00** | **17208** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 344,16 | 1377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4646,16** | **18585** |
| **35** | **2302-0101-0636 РСНБ РК 2015** | **Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **3,0000** | | **9667,00** | **29001** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 773,36 | 2320 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10440,36** | **31321** |
| **36** | **1312-0101-0206 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **0,6000** | | **1913,55** | **1148** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1200,27** | **720** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **937,01** | **562** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,18** | **12** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 732,17 | 439 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 211,66 | 127 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2857,37** | **1714** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **2301-0201-0138 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **0,6000** | | **798,00** | **479** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63,84 | 38 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **861,84** | **517** |
| **38** | **1312-1101-0107 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3,0000** | | **5520,83** | **16562** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4336,36** | **13009** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1618,91** | **4857** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **104,80** | **314** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 2645,18 | 7936 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 653,28 | 1960 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8819,29** | **26458** |
| **39** | **2304-1001-1201 РСНБ РК 2015** | **Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **3,0000** | | **4997,00** | **14991** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 399,76 | 1199 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5396,76** | **16190** |
| **40** | **1312-1101-0106 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3,0000** | | **3577,40** | **10732** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3481,60** | **10445** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **95,80** | **287** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 2123,78 | 6371 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 456,09 | 1368 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6157,27** | **18472** |
| **41** | **2304-0601-0904 РСНБ РК 2015** | **Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **3,0000** | | **26155,00** | **78465** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2092,40 | 6277 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28247,40** | **84742** |
| **42** | **2302-0103-0207 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **3,0000** | | **1102,00** | **3306** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,16 | 264 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1190,16** | **3570** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **2302-0101-1014 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **3,0000** | | **500,00** | **1500** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,00 | 120 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **540,00** | **1620** |
| **44** | **2302-0101-1043 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **3,0000** | | **1383,00** | **4149** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 110,64 | 332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1493,64** | **4481** |
| **45** | **1312-1101-0111 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **6,0000** | | **11811,38** | **70868** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8036,92** | **48222** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4881,38** | **29288** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **521,68** | **3130** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 4902,52 | 29415 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1337,11 | 8023 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18051,01** | **108306** |
| **46** | **2302-0103-0211 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **12,0000** | | **2804,00** | **33648** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,32 | 2692 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3028,32** | **36340** |
| **47** | **2302-0101-0625 РСНБ РК 2015** | **Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **9,0000** | | **3101,00** | **27909** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 248,08 | 2233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3349,08** | **30142** |
| **48** | **2302-0101-0224 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **13,0000** | | **2794,00** | **36322** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 223,52 | 2906 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3017,52** | **39228** |
| **49** | **1312-0101-0211 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **38,8000** | | **2518,55** | **97720** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1556,59** | **60396** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1263,73** | **49033** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14,50** | **563** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 949,52 | 36841 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 277,45 | 10765 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3745,52** | **145326** |
| **50** | **2301-0201-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **38,8000** | | **2632,00** | **102122** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,56 | 8170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2842,56** | **110291** |
| **51** | **1307-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3,0000** | | **32384,56** | **97154** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29748,20** | **89245** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1402,68** | **4208** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1497,88** | **4494** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 18146,40 | 54439 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4042,48 | 12127 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **54573,43** | **163720** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **844993** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **389848** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **12160** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **285893** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **174395** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **174395** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **45139** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **609382** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **255** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **285893** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **455146** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **455146** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **36412** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **491557** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1100939** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **255** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **285893** |

## РАЗДЕЛ 3.Резервуар для воды емк.250м3 №1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **52** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **379,5275** | | **13,23** | **5022** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **1876** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **5022** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 1350 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **6882** |
| **53** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **379,5275** | | **131,75** | **50001** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **36990** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **23850** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 26633 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 6131 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **82765** |
| **54** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **42,1697** | | **643,39** | **27132** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **643,39** | **27132** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 463,24 | 19535 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,53 | 3733 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,17** | **50400** |
| **55** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./Обсыпка резервуара/.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **330,5300** | | **13,23** | **4374** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **1633** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **4374** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 1176 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 444 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **5994** |
| **56** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками./Уплотнение обсыпки/** | **м3 уплотненного грунта** | **330,5300** | | **131,75** | **43546** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **32215** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **20771** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 23195 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 5339 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **72080** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **57** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3./Подача грунта на покрытие/** | **м3 грунта** | **33,3200** | | **147,54** | **4916** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,71** | **1257** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,60** | **4685** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,15 | 905 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,98 | 466 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,67** | **6286** |
| **58** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы./разравнивание грунта на покрытии/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **33,3200** | | **643,39** | **21438** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **643,39** | **21438** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 463,24 | 15435 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,53 | 2950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,17** | **39823** |
| | | МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ | | | | | |
| **59** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **9,0000** | | **3825,18** | **34427** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **11034** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **9431** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1748,56** | **15737** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 10041 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 395,26 | 3557 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5336,07** | **48025** |
| **60** | **2102-0101-2201 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **9,1800** | | **18547,00** | **170261** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1483,76 | 13621 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20030,76** | **183882** |
| **61** | **1106-1301-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./Днище/. Устройство** | **м3** | **39,0000** | | **11066,55** | **431596** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7756,44** | **302501** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2831,80** | **110440** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1379,73** | **53809** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7058,36 | 275276 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1449,99 | 56550 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19574,90** | **763421** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **62** | **2102-0101-2802 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **39,5850** | | **24690,00** | **977354** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1975,20 | 78188 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26665,20** | **1055542** |
| **63** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,6809** | | **213489,00** | **145365** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17079,12 | 11629 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230568,12** | **156994** |
| **64** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1685** | | **198348,00** | **33428** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 2674 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **36102** |
| **65** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0897** | | **195353,00** | **17523** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1402 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **18925** |
| **66** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1277** | | **213050,00** | **27206** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 2177 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **29383** |
| **67** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Выпуски. Фрагмент 1-3/** | **т** | **0,1786** | | **198348,00** | **35429** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 2834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **38263** |
| **68** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /Выпуски. Фрагмент 1-3/** | **т** | **0,0377** | | **195353,00** | **7357** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 589 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **7946** |
| **69** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Выпуски. Фрагмент 1-3/** | **т** | **0,0254** | | **213050,00** | **5411** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 433 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **5844** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70** | **1106-1301-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. /Стены/ Устройство** | **м3** | **81,4000** | | **11066,55** | **900817** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7756,44** | **631374** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2831,80** | **230508** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1379,73** | **112310** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7058,36 | 574550 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1449,99 | 118029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19574,90** | **1593397** |
| **71** | **2102-0101-2802 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **82,6210** | | **24690,00** | **2039912** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1975,20 | 163193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26665,20** | **2203105** |
| **72** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,0189** | | **198348,00** | **202093** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 16167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **218260** |
| **73** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,6240** | | **195353,00** | **121900** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 9752 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **131652** |
| **74** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0537** | | **213050,00** | **11430** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 914 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **12345** |
| **75** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0480** | | **362621,00** | **17406** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **198461,58** | **9526** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **56** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **7846** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 180600,04 | 8669 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43457,68 | 2086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **586678,72** | **28161** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | **2105-0301-9918 РСНБ РК 2015** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0,0634** | | **109654,00** | **6952** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8772,32 | 556 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118426,32** | **7508** |
| **77** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Обрамление отверстий в стене/** | **т** | **0,0685** | | **198348,00** | **13579** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 1086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **14665** |
| **78** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Обрамление отверстий в стене/** | **т** | **0,0459** | | **213050,00** | **9788** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 783 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **10571** |
| **79** | **1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. /Стойки рамы/ Устройство** | **м3** | **2,5000** | | **23164,87** | **57912** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15538,32** | **38846** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6262,52** | **15656** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2523,15** | **6308** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 14139,87 | 35350 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2984,38 | 7461 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40289,12** | **100723** |
| **80** | **1106-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Ригель рамы/** | **м3** | **0,9000** | | **27681,80** | **24914** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14413,64** | **12972** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5948,00** | **5353** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8370,61** | **7534** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 13116,42 | 11805 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3263,86 | 2937 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44062,08** | **39656** |
| **81** | **2102-0101-2802 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **3,4510** | | **24690,00** | **85205** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1975,20 | 6816 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26665,20** | **92022** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **82** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1510** | | **195353,00** | **29498** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2360 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **31858** |
| **83** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0646** | | **213050,00** | **13759** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 1101 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **14859** |
| **84** | **2105-0106-2402 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0031** | | **251663,00** | **775** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20133,04 | 62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **271796,04** | **837** |
| **85** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **13,5000** | | **17996,61** | **242954** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7823,19** | **105613** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1743,70** | **23540** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8773,23** | **118439** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7119,10 | 96108 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2009,26 | 27125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27124,97** | **366187** |
| **86** | **2102-0101-2802 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **13,7025** | | **24690,00** | **338315** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1975,20 | 27065 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26665,20** | **365380** |
| **87** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,5487** | | **213489,00** | **117138** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17079,12 | 9371 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230568,12** | **126509** |
| **88** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1488** | | **198348,00** | **29518** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 2361 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **31880** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **89** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0976** | | **195353,00** | **19074** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **20600** |
| **90** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0705** | | **213050,00** | **15020** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 1202 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **16222** |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| **91** | **1108-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Днище/** | **м2 поверхности** | **60,1600** | | **1073,43** | **64578** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **351,97** | **21175** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,86** | **593** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **715,95** | **43072** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 327,33 | 19692 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112,06 | 6742 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1512,83** | **91012** |
| **92** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 прим.** | **Слои подстилающие бетонные. /Раствор для создания уклона от 0 до 20мм по днищу/Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5400** | | **21040,07** | **11362** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1650** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17983,97** | **9711** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1551 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1913,02 | 1033 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25825,83** | **13946** |
| **93** | **1106-1401-0104 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | **60,1600** | | **331,97** | **19971** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,76** | **18936** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **44** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,79** | **1010** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 286,43 | 17232 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,47 | 2976 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,87** | **40179** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. /Гидроизоляция стен "Кальматрон" в 2 слоя снаружи/** | **м2 поверхности** | **165,0040** | | **621,27** | **102513** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **618,11** | **101991** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,99** | **493** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,17** | **29** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 426,50 | 70374 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,82 | 13831 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1131,59** | **186717** |
| **95** | **2205-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /"Кальматрон"/** | **кг** | **412,5100** | | **1647,00** | **679404** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 131,76 | 54352 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1778,76** | **733756** |
| **96** | **1108-0101-0304 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом** | **м2 поверхности** | **137,1000** | | **1663,41** | **228054** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **908,34** | **124533** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,86** | **1352** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **749,57** | **102766** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 844,75 | 115816 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 200,65 | 27510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2708,82** | **371379** |
| **97** | **1106-1401-0104 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | **137,1000** | | **331,97** | **45513** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,76** | **43153** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **101** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,79** | **2302** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 286,43 | 39270 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,47 | 6783 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,87** | **91565** |
| | | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| | | Установка ходовых скоб в резервуаре | | | | | |
| **98** | **1145-2101-0202 РСНБ РК 2015** | **Скобы ходовые. Установка** | **т деталей** | **0,0087** | | **195724,04** | **1699** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **190104,28** | **1650** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42682,04** | **370** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 152083,42 | 1320 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27824,60 | 242 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **375632,06** | **3260** |
| **99** | **2113-0814-2209 РСНБ РК 2015** | **Скобы ходовые** | **кг** | **8,6800** | | **349,00** | **3029** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,92 | 242 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **376,92** | **3272** |
| **100** | **1113-0301-0503 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз** | **м2** | **0,1996** | | **242,77** | **48** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,93** | **6** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **--** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,85** | **42** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 19,27 | 4 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,96 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **283,00** | **56** |
| **101** | **1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 2 раза** | **м2** | **0,1996** | | **532,34** | **106** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,44** | **6** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,13** | **1** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **501,21** | **100** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 19,62 | 4 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,16 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **596,12** | **119** |
| | | Дыхательное устройство | | | | | |
| **102** | **1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.** | **Трубопроводы из асбестоцементныхбезнапорных труб, диаметр 100 мм. /Дыхательная труба диам.100мм/ Укладка** | **км трубопровода** | **0,0020** | | **1331822,66** | **2664** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **362247,98** | **724** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3142,66** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **967680,00** | **1935** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 358625,50 | 717 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 135235,85 | 270 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1825684,01** | **3651** |
| **103** | **1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.** | **Обетонирование трубы , бетон В7,5 W4 сульфатостойкий. Устройство** | **м3** | **0,2000** | | **36059,53** | **7212** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8892,15** | **1778** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4492,73** | **899** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23465,30** | **4693** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 8091,85 | 1618 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3532,11 | 706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47683,49** | **9537** |
| **104** | **1120-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | **1,0000** | | **2441,77** | **2442** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **396,23** | **396** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,84** | **40** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2017,13** | **2017** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 388,30 | 388 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 226,41 | 226 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3056,48** | **3056** |
| **105** | **2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **3,8700** | | **542,00** | **2098** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,36 | 168 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **585,36** | **2265** |
| **106** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0022** | | **198348,00** | **444** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **480** |
| **107** | **2113-0201-0304 РСНБ РК 2015** | **Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** | **кг** | **0,2912** | | **629,00** | **183** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,32 | 15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **679,32** | **198** |
| | | Камера лаза | | | | | |
| **108** | **1107-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **0,1800** | | **11984,32** | **2157** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7002,45** | **1260** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6684,07** | **1203** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **456,05** | **82** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 8262,90 | 1487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1619,78 | 292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21866,99** | **3936** |
| **109** | **2104-0301-0104 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **5366,00** | **5366** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 429,28 | 429 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5795,28** | **5795** |
| **110** | **2104-0302-0105 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **8841,00** | **8841** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 707,28 | 707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9548,28** | **9548** |
| **111** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1523,03** | **1523** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1291,84** | **1292** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **172,55** | **173** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,80** | **135** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1278,92 | 1279 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,16 | 224 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3026,11** | **3026** |
| **112** | **2303-0101-0303 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **19408,00** | **19408** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1552,64 | 1553 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20960,64** | **20961** |
| **113** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **1,1304** | | **822,41** | **930** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **259** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **22** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **651** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 241 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **1264** |
| **114** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. /Бетонная отмостка вокруг горловины/.Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,3738** | | **24402,70** | **9122** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1142** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21339,40** | **7977** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1074 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2182,03 | 816 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29457,47** | **11011** |
| **115** | **1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/** | **м2 щитов** | **0,2921** | | **401,04** | **117** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **336,10** | **98** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,13** | **16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,00** | **9** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 332,74 | 97 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,70 | 17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **792,49** | **231** |
| **116** | **2107-0203-0303 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,0180** | | **53953,00** | **971** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4316,24 | 78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58269,24** | **1049** |
| **117** | **1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0180** | | **7963,14** | **143** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1793,40** | **32** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,04** | **1** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6147,63** | **111** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1614,06 | 29 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 766,18 | 14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10343,38** | **186** |
| **118** | **1110-0107-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон** | **м2** | **0,3018** | | **4304,56** | **1299** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1367,91** | **413** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,94** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2924,62** | **883** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1231,12 | 371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 442,85 | 134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5978,54** | **1804** |
| **119** | **2113-0814-2202 РСНБ РК 2015** | **Скобы металлические** | **кг** | **2,4800** | | **155,00** | **384** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,40 | 31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **167,40** | **415** |
| | | Камера приборов | | | | | |
| **120** | **1107-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **0,1800** | | **11984,32** | **2157** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7002,45** | **1260** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6684,07** | **1203** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **456,05** | **82** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 8262,90 | 1487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1619,78 | 292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21866,99** | **3936** |
| **121** | **2104-0301-0104 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **5366,00** | **5366** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 429,28 | 429 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5795,28** | **5795** |
| **122** | **2104-0302-0105 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **8841,00** | **8841** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 707,28 | 707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9548,28** | **9548** |
| **123** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1523,03** | **1523** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1291,84** | **1292** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **172,55** | **173** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,80** | **135** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1278,92 | 1279 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,16 | 224 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3026,11** | **3026** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **124** | **2303-0101-0303 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **19408,00** | **19408** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1552,64 | 1553 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20960,64** | **20961** |
| **125** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **1,1304** | | **822,41** | **930** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **259** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **22** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **651** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 241 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **1264** |
| **126** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. /Бетонная отмостка вокруг горловины/.Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,3738** | | **24402,70** | **9122** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1142** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21339,40** | **7977** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1074 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2182,03 | 816 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29457,47** | **11011** |
| **127** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0157** | | **199167,00** | **3131** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **198461,58** | **3120** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **18** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 180600,04 | 2839 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30381,36 | 478 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **410148,40** | **6448** |
| **128** | **2301-0103-0213 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,1600** | | **1764,00** | **2046** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 141,12 | 164 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1905,12** | **2210** |
| **129** | **2301-0103-0215 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,2000** | | **3384,00** | **4061** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 270,72 | 325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3654,72** | **4386** |
| | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | |
| **130** | **1312-0101-0212 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **4,4300** | | **2667,53** | **11817** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1650,60** | **7312** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1325,65** | **5873** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25,40** | **112** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1006,87 | 4460 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 293,95 | 1302 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3968,35** | **17580** |
| **131** | **2301-0201-0216 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,4300** | | **2903,00** | **12860** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,24 | 1029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3135,24** | **13889** |
| **132** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Воронка 159х270/. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0079** | | **1218868,89** | **9666** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **528635,72** | **4192** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **450105,43** | **3569** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362253,46** | **2873** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 523349,36 | 4150 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 139377,46 | 1105 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1881595,71** | **14921** |
| **133** | **1312-0101-0210 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **6,3000** | | **2269,69** | **14299** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1428,33** | **8998** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1114,03** | **7018** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,26** | **84** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 871,28 | 5489 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 251,28 | 1583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3392,24** | **21371** |
| **134** | **2301-0201-0184 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **6,3000** | | **1937,00** | **12203** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 154,96 | 976 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2091,96** | **13179** |
| **135** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Воронка 108х190/. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0030** | | **1218868,89** | **3669** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **528635,72** | **1591** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **450105,43** | **1355** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362253,46** | **1090** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 523349,36 | 1575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 139377,46 | 420 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1881595,71** | **5664** |
| **136** | **1312-0101-0213 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **3,3200** | | **3167,83** | **10517** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2064,96** | **6856** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1394,70** | **4630** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **54,09** | **180** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1259,63 | 4182 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 354,20 | 1176 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4781,66** | **15875** |
| **137** | **2301-0201-0225 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,3200** | | **5026,00** | **16686** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 402,08 | 1335 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5428,08** | **18021** |
| **138** | **1312-0101-0210 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **3,3200** | | **2269,69** | **7535** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1428,33** | **4742** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1114,03** | **3699** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,26** | **44** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 871,28 | 2893 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 251,28 | 834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3392,24** | **11262** |
| **139** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,3200** | | **2533,00** | **8410** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,64 | 673 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2735,64** | **9082** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **7725573** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **44169** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **420** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **27908** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **17024** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **17024** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4895** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **66088** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **24** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27908** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **7581783** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **510299** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1567362** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **1546660** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **3639462** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1384849** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **1384849** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **717331** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **9683963** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1546** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1567362** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **99622** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2017** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **396** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **97180** |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | | **20** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **388** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **388** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **8001** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **108011** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **0** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **396** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **9858062** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1570** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1595667** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Резервуар для воды емк.250м3 №2** | | | | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/** | **м3 грунта** | **25,0000** | | **22,89** | **572** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **214** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **572** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 154 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 58 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **784** |
| **141** | **1101-0104-0113 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **25,0000** | | **19,81** | **495** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,40** | **185** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,81** | **495** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5,33 | 133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,01 | 50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27,14** | **679** |
| **142** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.** | **м3 грунта** | **510,1891** | | **147,54** | **75274** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,71** | **19240** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,60** | **71732** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,15 | 13853 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,98 | 7130 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,67** | **96257** |
| **143** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **68,2430** | | **162,30** | **11076** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **41,48** | **2831** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **154,66** | **10554** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 29,87 | 2038 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,37 | 1049 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **207,54** | **14163** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **144** | **1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **10,3185** | | **1369,13** | **14127** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1369,13** | **14127** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 985,77 | 10172 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 188,39 | 1944 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2543,30** | **26243** |
| **145** | **1101-0205-1202 РСНБ РК 2015** | **Котлованы. Водоотлив** | **м3 мокрого грунта** | **20,1010** | | **1271,60** | **25560** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **778,60** | **15651** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1271,60** | **25560** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 560,59 | 11268 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 146,58 | 2946 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1978,77** | **39775** |
| **146** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство съезда/** | **м3 грунта** | **93,1750** | | **22,89** | **2132** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **796** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **2132** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 573 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 216 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **2922** |
| **147** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 / Засыпка съезда с перемещением грунта до 10м)** | **м3 грунта** | **93,1750** | | **13,23** | **1233** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **460** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **1233** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 332 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **1690** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **148** | **1101-0104-0410 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **93,1750** | | **6,53** | **609** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2,44** | **227** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,53** | **609** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1,76 | 164 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,66 | 62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,95** | **834** |
| **149** | **1101-0201-1001 РСНБ РК 2015** | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | **м3 грунтовой подушки** | **167,5100** | | **400,13** | **67025** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,31** | **19986** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **398,77** | **66797** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,12** | **20** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 85,91 | 14390 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,88 | 6513 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **524,91** | **87929** |
| **150** | **2101-0201-0702 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **92,1305** | | **2485,00** | **228944** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 198,80 | 18316 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2683,80** | **247260** |
| **151** | **2101-0201-0703 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **92,1305** | | **2240,00** | **206372** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,20 | 16510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2419,20** | **222882** |
| **152** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **379,5275** | | **13,23** | **5022** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **1876** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **5022** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 1350 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **6882** |
| **153** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **379,5275** | | **131,75** | **50001** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **36990** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **23850** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 26633 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 6131 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **82765** |
| **154** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **42,1697** | | **643,39** | **27132** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **643,39** | **27132** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 463,24 | 19535 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,53 | 3733 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,17** | **50400** |
| **155** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./Обсыпка резервуара/.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **330,5300** | | **13,23** | **4374** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **1633** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **4374** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 1176 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 444 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **5994** |
| **156** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками./Уплотнение обсыпки/** | **м3 уплотненного грунта** | **330,5300** | | **131,75** | **43546** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **32215** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **20771** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 23195 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 5339 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **72080** |
| **157** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3./Подача грунта на покрытие/** | **м3 грунта** | **33,3200** | | **147,54** | **4916** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,71** | **1257** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,60** | **4685** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,15 | 905 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,98 | 466 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,67** | **6286** |
| **158** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы./разравнивание грунта на покрытии/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **33,3200** | | **643,39** | **21438** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **643,39** | **21438** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 463,24 | 15435 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,53 | 2950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,17** | **39823** |
| | | МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ | | | | | |
| **159** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **9,0000** | | **3825,18** | **34427** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **11034** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **9431** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1748,56** | **15737** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 10041 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 395,26 | 3557 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5336,07** | **48025** |
| **160** | **2102-0101-2201 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **9,1800** | | **18547,00** | **170261** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1483,76 | 13621 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20030,76** | **183882** |
| **161** | **1106-1301-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./Днище/. Устройство** | **м3** | **39,0000** | | **11066,55** | **431596** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7756,44** | **302501** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2831,80** | **110440** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1379,73** | **53809** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7058,36 | 275276 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1449,99 | 56550 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19574,90** | **763421** |
| **162** | **2102-0101-2802 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **39,5850** | | **24690,00** | **977354** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1975,20 | 78188 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26665,20** | **1055542** |
| **163** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **1,3618** | | **213489,00** | **290729** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17079,12 | 23258 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230568,12** | **313988** |
| **164** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3370** | | **198348,00** | **66849** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 5348 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **72197** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **165** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1795** | | **195353,00** | **35066** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 2805 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **37871** |
| **166** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2555** | | **213050,00** | **54434** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 4355 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **58789** |
| **167** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Выпуски. Фрагмент 1-3/** | **т** | **0,3573** | | **198348,00** | **70874** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 5670 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **76544** |
| **168** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /Выпуски. Фрагмент 1-3/** | **т** | **0,0754** | | **195353,00** | **14722** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 1178 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **15900** |
| **169** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Выпуски. Фрагмент 1-3/** | **т** | **0,0508** | | **213050,00** | **10823** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 866 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **11689** |
| **170** | **1106-1301-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. /Стены/ Устройство** | **м3** | **81,4000** | | **11066,55** | **900817** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7756,44** | **631374** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2831,80** | **230508** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1379,73** | **112310** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7058,36 | 574550 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1449,99 | 118029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19574,90** | **1593397** |
| **171** | **2102-0101-2802 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **82,6210** | | **24690,00** | **2039912** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1975,20 | 163193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26665,20** | **2203105** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **172** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **2,0377** | | **198348,00** | **404170** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 32334 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **436503** |
| **173** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **1,2480** | | **195353,00** | **243801** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 19504 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **263305** |
| **174** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1073** | | **213050,00** | **22850** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 1828 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **24678** |
| **175** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0480** | | **362621,00** | **17406** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **198461,58** | **9526** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **56** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **7846** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 180600,04 | 8669 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43457,68 | 2086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **586678,72** | **28161** |
| **176** | **2105-0301-9918 РСНБ РК 2015** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0,0634** | | **109654,00** | **6952** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8772,32 | 556 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118426,32** | **7508** |
| **177** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Обрамление отверстий в стене/** | **т** | **0,1370** | | **198348,00** | **27166** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 2173 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **29339** |
| **178** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Обрамление отверстий в стене/** | **т** | **0,0918** | | **213050,00** | **19567** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 1565 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **21132** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **179** | **1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2** | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. /Стойки рамы/ Устройство** | **м3** | **2,5000** | | **23164,87** | **57912** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15538,32** | **38846** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6262,52** | **15656** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2523,15** | **6308** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 14139,87 | 35350 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2984,38 | 7461 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40289,12** | **100723** |
| **180** | **1106-0701-0102 РСНБ РК 2015** | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Ригель рамы/** | **м3** | **0,9000** | | **27681,80** | **24914** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14413,64** | **12972** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5948,00** | **5353** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8370,61** | **7534** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 13116,42 | 11805 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3263,86 | 2937 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44062,08** | **39656** |
| **181** | **2102-0101-2802 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **3,4510** | | **24690,00** | **85205** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1975,20 | 6816 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26665,20** | **92022** |
| **182** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3020** | | **195353,00** | **58997** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 4720 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **63716** |
| **183** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1291** | | **213050,00** | **27500** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 2200 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **29701** |
| **184** | **2105-0106-2402 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,0061** | | **251663,00** | **1530** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20133,04 | 122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **271796,04** | **1653** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **185** | **1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **13,5000** | | **17996,61** | **242954** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7823,19** | **105613** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1743,70** | **23540** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8773,23** | **118439** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7119,10 | 96108 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2009,26 | 27125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27124,97** | **366187** |
| **186** | **2102-0101-2802 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **13,7025** | | **24690,00** | **338315** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1975,20 | 27065 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26665,20** | **365380** |
| **187** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **1,0973** | | **213489,00** | **234258** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17079,12 | 18741 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230568,12** | **252999** |
| **188** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2976** | | **198348,00** | **59032** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 4723 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **63755** |
| **189** | **2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1952** | | **195353,00** | **38141** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15628,24 | 3051 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **210981,24** | **41192** |
| **190** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1410** | | **213050,00** | **30040** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 2403 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **32443** |
| | | Гидроизоляционные работы | | | | | |
| **191** | **1108-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Днище/** | **м2 поверхности** | **60,1600** | | **1073,43** | **64578** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **351,97** | **21175** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,86** | **593** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **715,95** | **43072** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 327,33 | 19692 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 112,06 | 6742 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1512,83** | **91012** |
| **192** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 прим.** | **Слои подстилающие бетонные. /Раствор для создания уклона от 0 до 20мм по днищу/Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5400** | | **21040,07** | **11362** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1650** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17983,97** | **9711** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1551 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1913,02 | 1033 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25825,83** | **13946** |
| **193** | **1106-1401-0104 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | **60,1600** | | **331,97** | **19971** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,76** | **18936** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **44** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,79** | **1010** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 286,43 | 17232 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,47 | 2976 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,87** | **40179** |
| **194** | **1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. /Гидроизоляция стен "Кальматрон" в 2 слоя снаружи/** | **м2 поверхности** | **165,0040** | | **621,27** | **102513** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **618,11** | **101991** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,99** | **493** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,17** | **29** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 426,50 | 70374 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,82 | 13831 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1131,59** | **186717** |
| **195** | **2205-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /"Кальматрон"/** | **кг** | **412,5100** | | **1647,00** | **679404** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 131,76 | 54352 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1778,76** | **733756** |
| **196** | **1108-0101-0304 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом** | **м2 поверхности** | **137,1000** | | **1663,41** | **228054** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **908,34** | **124533** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,86** | **1352** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **749,57** | **102766** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 844,75 | 115816 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 200,65 | 27510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2708,82** | **371379** |
| **197** | **1106-1401-0104 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | **137,1000** | | **331,97** | **45513** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,76** | **43153** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **101** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,79** | **2302** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 286,43 | 39270 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,47 | 6783 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,87** | **91565** |
| | | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| | | Установка ходовых скоб в резервуаре | | | | | |
| **198** | **1145-2101-0202 РСНБ РК 2015** | **Скобы ходовые. Установка** | **т деталей** | **0,0087** | | **195724,04** | **1699** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **190104,28** | **1650** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42682,04** | **370** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 152083,42 | 1320 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27824,60 | 242 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **375632,06** | **3260** |
| **199** | **2113-0814-2209 РСНБ РК 2015** | **Скобы ходовые** | **кг** | **8,6800** | | **349,00** | **3029** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,92 | 242 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **376,92** | **3272** |
| **200** | **1113-0301-0503 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз** | **м2** | **0,1996** | | **242,77** | **48** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,93** | **6** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **--** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,85** | **42** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 19,27 | 4 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,96 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **283,00** | **56** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **201** | **1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 2 раза** | **м2** | **0,1996** | | **532,34** | **106** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,44** | **6** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,13** | **1** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **501,21** | **100** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 19,62 | 4 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,16 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **596,12** | **119** |
| | | Дыхательное устройство | | | | | |
| **202** | **1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.** | **Трубопроводы из асбестоцементныхбезнапорных труб, диаметр 100 мм. /Дыхательная труба диам.100мм/ Укладка** | **км трубопровода** | **0,0020** | | **1331822,66** | **2664** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **362247,98** | **724** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3142,66** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **967680,00** | **1935** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 358625,50 | 717 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 135235,85 | 270 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1825684,01** | **3651** |
| **203** | **1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.** | **Обетонирование трубы , бетон В7,5 W4 сульфатостойкий. Устройство** | **м3** | **0,2000** | | **36059,53** | **7212** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8892,15** | **1778** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4492,73** | **899** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23465,30** | **4693** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 8091,85 | 1618 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3532,11 | 706 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47683,49** | **9537** |
| **204** | **1120-0701-0101 РСНБ РК 2015** | **Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | **1,0000** | | **2441,77** | **2442** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **396,23** | **396** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **39,84** | **40** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2017,13** | **2017** |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 388,30 | 388 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 226,41 | 226 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3056,48** | **3056** |
| **205** | **2302-1104-0405 РСНБ РК 2015** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **3,8700** | | **542,00** | **2098** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,36 | 168 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **585,36** | **2265** |
| **206** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0022** | | **198348,00** | **444** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **480** |
| **207** | **2113-0201-0304 РСНБ РК 2015** | **Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** | **кг** | **0,2912** | | **629,00** | **183** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,32 | 15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **679,32** | **198** |
| | | Камера лаза | | | | | |
| **208** | **1107-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **0,1800** | | **11984,32** | **2157** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7002,45** | **1260** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6684,07** | **1203** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **456,05** | **82** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 8262,90 | 1487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1619,78 | 292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21866,99** | **3936** |
| **209** | **2104-0301-0104 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **5366,00** | **5366** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 429,28 | 429 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5795,28** | **5795** |
| **210** | **2104-0302-0105 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **8841,00** | **8841** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 707,28 | 707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9548,28** | **9548** |
| **211** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1523,03** | **1523** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1291,84** | **1292** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **172,55** | **173** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,80** | **135** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1278,92 | 1279 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,16 | 224 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3026,11** | **3026** |
| **212** | **2303-0101-0303 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **19408,00** | **19408** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1552,64 | 1553 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20960,64** | **20961** |
| **213** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **1,1304** | | **822,41** | **930** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **259** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **22** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **651** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 241 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **1264** |
| **214** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. /Бетонная отмостка вокруг горловины/.Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,3738** | | **24402,70** | **9122** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1142** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21339,40** | **7977** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1074 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2182,03 | 816 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29457,47** | **11011** |
| **215** | **1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/** | **м2 щитов** | **0,2921** | | **401,04** | **117** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **336,10** | **98** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,13** | **16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,00** | **9** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 332,74 | 97 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,70 | 17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **792,49** | **231** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **216** | **2107-0203-0303 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,0180** | | **53953,00** | **971** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4316,24 | 78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58269,24** | **1049** |
| **217** | **1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0180** | | **7963,14** | **143** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1793,40** | **32** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,04** | **1** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6147,63** | **111** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1614,06 | 29 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 766,18 | 14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10343,38** | **186** |
| **218** | **1110-0107-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон** | **м2** | **0,3018** | | **4304,56** | **1299** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1367,91** | **413** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,94** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2924,62** | **883** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1231,12 | 371 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 442,85 | 134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5978,54** | **1804** |
| **219** | **2113-0814-2202 РСНБ РК 2015** | **Скобы металлические** | **кг** | **2,4800** | | **155,00** | **384** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,40 | 31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **167,40** | **415** |
| | | Камера приборов | | | | | |
| **220** | **1107-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **0,1800** | | **11984,32** | **2157** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7002,45** | **1260** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6684,07** | **1203** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **456,05** | **82** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 8262,90 | 1487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1619,78 | 292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21866,99** | **3936** |
| **221** | **2104-0301-0104 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **5366,00** | **5366** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 429,28 | 429 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5795,28** | **5795** |
| **222** | **2104-0302-0105 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **8841,00** | **8841** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 707,28 | 707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9548,28** | **9548** |
| **223** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1523,03** | **1523** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1291,84** | **1292** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **172,55** | **173** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,80** | **135** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1278,92 | 1279 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,16 | 224 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3026,11** | **3026** |
| **224** | **2303-0101-0303 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **19408,00** | **19408** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1552,64 | 1553 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20960,64** | **20961** |
| **225** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **1,1304** | | **822,41** | **930** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **259** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **22** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **651** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 241 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **1264** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **226** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. /Бетонная отмостка вокруг горловины/.Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,3738** | | **24402,70** | **9122** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **1142** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **3** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21339,40** | **7977** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 1074 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2182,03 | 816 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29457,47** | **11011** |
| **227** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0157** | | **199167,00** | **3131** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **198461,58** | **3120** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **18** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 180600,04 | 2839 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30381,36 | 478 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **410148,40** | **6448** |
| **228** | **2301-0103-0213 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,1600** | | **1764,00** | **2046** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 141,12 | 164 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1905,12** | **2210** |
| **229** | **2301-0103-0215 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **1,2000** | | **3384,00** | **4061** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 270,72 | 325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3654,72** | **4386** |
| | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | |
| **230** | **1312-0101-0212 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **4,4300** | | **2667,53** | **11817** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1650,60** | **7312** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1325,65** | **5873** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **25,40** | **112** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1006,87 | 4460 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 293,95 | 1302 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3968,35** | **17580** |
| **231** | **2301-0201-0216 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **4,4300** | | **2903,00** | **12860** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,24 | 1029 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3135,24** | **13889** |
| **232** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Воронка 159х270/. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0079** | | **1218868,89** | **9666** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **528635,72** | **4192** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **450105,43** | **3569** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362253,46** | **2873** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 523349,36 | 4150 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 139377,46 | 1105 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1881595,71** | **14921** |
| **233** | **1312-0101-0210 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **6,3000** | | **2269,69** | **14299** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1428,33** | **8998** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1114,03** | **7018** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,26** | **84** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 871,28 | 5489 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 251,28 | 1583 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3392,24** | **21371** |
| **234** | **2301-0201-0184 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **6,3000** | | **1937,00** | **12203** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 154,96 | 976 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2091,96** | **13179** |
| **235** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Воронка 108х190/. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0030** | | **1218868,89** | **3669** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **528635,72** | **1591** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **450105,43** | **1355** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362253,46** | **1090** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 523349,36 | 1575 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 139377,46 | 420 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1881595,71** | **5664** |
| **236** | **1312-0101-0213 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **3,3200** | | **3167,83** | **10517** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2064,96** | **6856** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1394,70** | **4630** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **54,09** | **180** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1259,63 | 4182 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 354,20 | 1176 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4781,66** | **15875** |
| **237** | **2301-0201-0225 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,3200** | | **5026,00** | **16686** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 402,08 | 1335 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5428,08** | **18021** |
| **238** | **1312-0101-0210 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **3,3200** | | **2269,69** | **7535** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1428,33** | **4742** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1114,03** | **3699** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13,26** | **44** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 871,28 | 2893 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 251,28 | 834 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3392,24** | **11262** |
| **239** | **2301-0201-0186 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **3,3200** | | **2533,00** | **8410** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 202,64 | 673 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2735,64** | **9082** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **9214250** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **44169** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **420** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **27908** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **17024** |
| Накладные НУЧП - | | | Тенге | | | | **17024** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **4895** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **66088** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **24** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **27908** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **9070460** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **510319** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **1641080** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **2401916** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **4074778** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1437926** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **1437926** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **840671** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **11349056** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1615** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1641080** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **99622** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **2017** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **396** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **97180** |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | | **20** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **388** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **388** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **8001** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **108011** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **0** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **396** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **11523155** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1640** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1669385** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Площадка водозаборных сооружений. Скважина №1** | | | | | |
| **240** | **1104-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]** | **Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2 /диам.295/** | **м бурения** | **70,0000** | | **4015,28** | **281070** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2086,50** | **146055** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2842,58** | **198980** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **55,90** | **3913** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 1773,52 | 124147 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 463,10 | 32417 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6251,91** | **437634** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **241** | **1104-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]** | **Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2/диам.295/** | **м бурения** | **60,0000** | | **13948,64** | **836918** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7193,93** | **431636** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9692,47** | **581548** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **143,53** | **8612** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 6114,84 | 366890 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1605,08 | 96305 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21668,56** | **1300113** |
| **242** | **2403-0101-0185 РСНБ РК 2015 прим.** | **Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ /тип 3У-295М/** | **шт.** | **2,0000** | | **386251,00** | **772502** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30900,08 | 61800 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **417151,08** | **834302** |
| **243** | **1104-0201-0109 РСНБ РК 2015** | **Скважины глубиной до 400 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости** | **м закрепленной скважины** | **60,0000** | | **1439,03** | **86342** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **810,22** | **48613** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **807,80** | **48468** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,51** | **991** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 688,68 | 41321 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 170,22 | 10213 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2297,94** | **137876** |
| **244** | **1104-0201-0110 РСНБ РК 2015** | **Скважины глубиной до 400 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости** | **м закрепленной скважины** | **70,0000** | | **2353,32** | **164732** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1247,41** | **87319** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1429,42** | **100059** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,51** | **1156** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 1060,30 | 74221 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,09 | 19116 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3686,71** | **258069** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **245** | **2301-0303-0145 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 245, толщина стенки 7,9 мм** | **м** | **130,5000** | | **15641,00** | **2041151** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1251,28 | 163292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16892,28** | **2204443** |
| **246** | **1104-0301-0103 РСНБ РК 2015** | **Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг** | **колонна** | **1,0000** | | **502413,78** | **502414** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **281695,88** | **281696** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **309837,78** | **309838** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 239441,50 | 239441 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 59348,42 | 59348 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **801203,70** | **801204** |
| **247** | **1104-0301-0301 РСНБ РК 2015** | **Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения** | **м тампонажа** | **3,0000** | | **9887,82** | **29663** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4904,78** | **14714** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6504,14** | **19512** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 4169,06 | 12507 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1124,55 | 3374 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15181,43** | **45544** |
| **248** | **1104-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]** | **Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1/диам.190/** | **м бурения** | **60,0000** | | **5737,62** | **344257** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3045,03** | **182702** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4027,53** | **241652** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **66,13** | **3968** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 2588,27 | 155296 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 666,07 | 39964 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8991,97** | **539518** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **249** | **1104-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]** | **Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1/диам.190/** | **м бурения** | **120,0000** | | **11623,87** | **1394864** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5994,94** | **719393** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8077,06** | **969247** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **119,61** | **14353** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 5095,70 | 611484 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1337,57 | 160508 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18057,13** | **2166856** |
| **250** | **1104-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]** | **Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1/диам.190 мм/** | **м бурения** | **10,0000** | | **21058,02** | **210580** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10446,69** | **104467** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **14396,79** | **143968** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **252,91** | **2529** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 8879,68 | 88797 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2395,02 | 23950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32332,72** | **323327** |
| **251** | **2403-0101-0131 РСНБ РК 2015 прим.** | **Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН /долото диам.190 мм/** | **шт.** | **5,0000** | | **177821,00** | **889105** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14225,68 | 71128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **192046,68** | **960233** |
| **252** | **1104-0201-0109 РСНБ РК 2015** | **Скважины глубиной до 400 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости** | **м закрепленной скважины** | **102,0000** | | **1439,03** | **146782** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **810,22** | **82642** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **807,80** | **82396** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,51** | **1684** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 688,68 | 70246 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 170,22 | 17362 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2297,94** | **234389** |
| **253** | **1104-0201-0110 РСНБ РК 2015** | **Скважины глубиной до 400 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости** | **м закрепленной скважины** | **60,0000** | | **2353,32** | **141199** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1247,41** | **74845** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1429,42** | **85765** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,51** | **991** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 1060,30 | 63618 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,09 | 16385 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3686,71** | **221202** |
| **254** | **1104-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения** | **м труб** | **28,0000** | | **974,30** | **27280** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **460,15** | **12884** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **635,91** | **17805** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **33,02** | **925** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 391,13 | 10952 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 109,23 | 3059 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1474,66** | **41291** |
| **255** | **2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 прим.** | **Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм /диам.127х7/** | **м** | **172,0000** | | **7421,65** | **1276524** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 593,73 | 102122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8015,38** | **1378646** |
| **256** | **2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 прим.** | **Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм /диам.127х7 перфорированная/** | **м** | **28,0000** | | **7421,65** | **207806** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 593,73 | 16625 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8015,38** | **224431** |
| **257** | **1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 прим.** | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором. /Перфорация труб/** | **отверстие** | **672,0000** | | **50,85** | **34170** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **49,96** | **33572** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,89** | **598** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 35,97 | 24172 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,95 | 4667 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **93,76** | **63010** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **258** | **1104-0501-0101 РСНБ РК 2015** | **Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания** | **сутки откачки** | **3,0000** | | **298596,08** | **895788** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **133081,18** | **399244** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **227830,58** | **683492** |
| | | Накладные расходы | % | 85 | | 113119,00 | 339357 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32937,21 | 98812 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **444652,29** | **1333957** |
| **259** | **1106-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3./Бетонирование устья скважины бетоном В7,5/.Устройство** | **м3** | **1,2500** | | **26807,41** | **33509** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4330,89** | **5414** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1657,49** | **2072** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21136,82** | **26421** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 3941,11 | 4926 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2459,88 | 3075 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33208,40** | **41510** |
| **260** | **2301-0301-0108 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 /Пьезометрическая трубка/** | **м** | **45,5000** | | **718,00** | **32669** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,44 | 2614 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **775,44** | **35283** |
| **261** | **2113-0101-1501 РСНБ РК 2015** | **Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96** | **т** | **3,7440** | | **18701,00** | **70017** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1496,08 | 5601 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20197,08** | **75618** |
| **262** | **2101-0102-0101 РСНБ РК 2015** | **Глина** | **м3** | **13,6667** | | **1639,00** | **22400** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 131,12 | 1792 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1770,12** | **24192** |
| **263** | **2113-0703-1405 РСНБ РК 2015** | **Вода техническая** | **м3** | **121,1200** | | **30,00** | **3634** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,40 | 291 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32,40** | **3924** |
| | | Прочие материалы по таблице А.8 согласно т.ч. п1.11 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **264** | **2113-0804-0101 РСНБ РК 2015** | **Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88** | **т** | **0,0022** | | **1221980,00** | **2714** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97758,40 | 217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1319738,40** | **2932** |
| **265** | **2113-0703-0201 РСНБ РК 2015** | **Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2** | **т** | **0,0021** | | **54214,00** | **116** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4337,12 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58551,12** | **125** |
| **266** | **2113-0702-0401 РСНБ РК 2015** | **Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88** | **т** | **0,0099** | | **387177,00** | **3843** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30974,16 | 307 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **418151,16** | **4151** |
| **267** | **2105-0307-1009 РСНБ РК 2015** | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74** | **кг** | **0,9040** | | **84,00** | **76** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,72 | 6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **90,72** | **82** |
| **268** | **2113-0702-1101 РСНБ РК 2015** | **Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79** | **т** | **0,0043** | | **286680,00** | **1234** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22934,40 | 99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **309614,40** | **1333** |
| **269** | **2113-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0003** | | **404706,00** | **124** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32376,48 | 10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **437082,48** | **134** |
| **270** | **2113-0803-1001 РСНБ РК 2015** | **Ветошь** | **кг** | **3,3920** | | **90,00** | **305** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,20 | 24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **97,20** | **330** |
| **271** | **2113-0209-0101 РСНБ РК 2015** | **Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)** | **кг** | **0,6075** | | **463,00** | **281** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37,04 | 23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **500,04** | **304** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **272** | **2113-0816-2305 РСНБ РК 2015** | **Резина прессованная** | **кг** | **0,1817** | | **1152,00** | **209** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 92,16 | 17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1244,16** | **226** |
| **273** | **2113-0809-0801 РСНБ РК 2015** | **Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм** | **кг** | **0,7736** | | **658,00** | **509** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,64 | 41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **710,64** | **550** |
| **274** | **2107-0204-0404 РСНБ РК 2015** | **Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,0614** | | **15252,00** | **936** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1220,16 | 75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16472,16** | **1011** |
| **275** | **2303-0103-0601 РСНБ РК 2015** | **Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79** | **м** | **1,6243** | | **1016,00** | **1650** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,28 | 132 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1097,28** | **1782** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **10457376** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **6897576** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **65541** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **2625194** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1745606** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **22400** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2227375** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **2227375** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **729996** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **9854947** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2209** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2625194** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **3559800** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **3559800** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **284784** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **3844584** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **13699531** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2209** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2625194** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 6.Водонапорная башня емкостью 50м3 высота опоры 18м** | | | | | |
| | | Общестроительные работы | | | | | |
| | | Лестница для подхода к башне | | | | | |
| **276** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением на насыпи конструкций** | **т конструкций** | **0,1150** | | **62849,91** | **7228** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37278,46** | **4287** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23658,18** | **2721** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8760,03** | **1007** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 25722,14 | 2958 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7085,76 | 815 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95657,81** | **11001** |
| **277** | **2106-0208-0501 РСНБ РК 2015** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,1150** | | **521272,00** | **59946** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41701,76 | 4796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **562973,76** | **64742** |
| **278** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **2,6450** | | **757,10** | **2003** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **1648** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **2** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **353** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 1319 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 266 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **3587** |
| | | ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ | | | | | |
| **279** | **1109-0606-0104 РСНБ РК 2015** | **Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж** | **т конструкций** | **6,2622** | | **109136,00** | **683431** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **75666,72** | **473840** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **30719,75** | **192373** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8893,05** | **55690** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 52210,04 | 326950 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12907,68 | 80830 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **174253,72** | **1091212** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **280** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,5442** | | **62849,91** | **34203** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37278,46** | **20287** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23658,18** | **12875** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8760,03** | **4767** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 25722,14 | 13998 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7085,76 | 3856 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95657,81** | **52057** |
| | | Утепление башни | | | | | |
| **281** | **1126-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | **м3 изоляции** | **8,2000** | | **18688,71** | **153247** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15872,88** | **130158** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1263,95** | **10364** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2106,76** | **17275** |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 12063,39 | 98920 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2460,17 | 20173 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33212,27** | **272341** |
| **282** | **2111-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.** | **Плиты из минеральнойваты на синтетическом связующем теплоизоляционныемарки П-50 ГОСТ 9573-2012 /марки "ПМ"/** | **м3** | **10,1680** | | **15052,00** | **153049** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1204,16 | 12244 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16256,16** | **165293** |
| **283** | **2105-0106-2402 РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /50х4/** | **т** | **0,4250** | | **251663,00** | **106957** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20133,04 | 8557 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **271796,04** | **115513** |
| **284** | **1126-0301-0601 РСНБ РК 2015** | **Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия** | **м2 поверхности покрытияизоляции** | **150,3000** | | **1517,91** | **228142** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1407,03** | **211477** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **100,51** | **15106** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,90** | **3292** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 1069,34 | 160723 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 206,98 | 31109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2794,24** | **419974** |
| **285** | **2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 прим.** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 сталь листовая волнистая толщ.1мм/** | **т** | **0,4502** | | **290275,00** | **130682** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23222,00 | 10455 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **313497,00** | **141136** |
| **286** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /Фартук из стали толщ.2мм/Устройство** | **м2 покрытия** | **1,7784** | | **5234,49** | **9309** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **887,46** | **1578** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,25** | **24** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4336,72** | **7712** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 816,46 | 1452 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 484,08 | 861 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6535,03** | **11622** |
| **287** | **1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 /наружной поверхности башни/** | **м2кровли** | **136,6667** | | **216,97** | **29652** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,86** | **9411** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **127** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **147,59** | **20171** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 55,09 | 7529 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,76 | 2974 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **293,82** | **40155** |
| **288** | **1115-0403-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 1 /внутренней поверхности башни/** | **м2кровли** | **126,0000** | | **216,97** | **27338** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,86** | **8677** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **117** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **147,59** | **18597** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 55,09 | 6941 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,76 | 2742 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **293,82** | **37021** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **289** | **1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /лестниц/** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **12,5200** | | **757,10** | **9479** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **623,16** | **7802** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,93** | **12** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **133,43** | **1671** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 498,53 | 6242 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,45 | 1258 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1356,08** | **16978** |
| | | КОЛОДЕЦ Б1-2 | | | | | |
| **290** | **1122-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **2,7200** | | **64702,43** | **175991** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **22542,00** | **61314** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3451,64** | **9388** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40232,79** | **109433** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 22316,58 | 60701 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6961,52 | 18935 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **93980,53** | **255627** |
| **291** | **2104-0302-0102 РСНБ РК 2015** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | **шт.** | **1,0000** | | **18516,00** | **18516** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1481,28 | 1481 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19997,28** | **19997** |
| **292** | **2104-0302-0109 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** | **шт.** | **1,0000** | | **18270,00** | **18270** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1461,60 | 1462 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19731,60** | **19732** |
| **293** | **2303-0101-0303 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **19408,00** | **19408** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1552,64 | 1553 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20960,64** | **20961** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **294** | **2106-0208-0501 РСНБ РК 2015** | **Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83** | **т** | **0,0171** | | **521272,00** | **8903** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41701,76 | 712 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **562973,76** | **9616** |
| **295** | **1106-1301-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. /залелка труб в стенах колодца,бетон В7,5/Устройство** | **м3** | **0,1000** | | **46066,75** | **4607** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18505,10** | **1851** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4886,02** | **489** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24269,55** | **2427** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 16839,64 | 1684 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5032,51 | 503 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **67938,90** | **6794** |
| **296** | **1111-0101-0201 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /под отмостку/** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5340** | | **6203,03** | **3312** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2823,05** | **1508** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **860,44** | **459** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2845,94** | **1520** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2653,67 | 1417 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 708,54 | 378 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9565,23** | **5108** |
| **297** | **1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 прим.** | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. /Каменная отмостка/** | **м3 подстилающего слоя** | **0,5340** | | **8067,75** | **4308** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3186,90** | **1702** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1470,91** | **785** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4008,34** | **2140** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2995,69 | 1600 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 885,07 | 473 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11948,51** | **6381** |
| | | Технологические трубопроводы | | | | | |
| **298** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0060** | | **437951,00** | **2628** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **355921,84** | **2136** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **97344,44** | **584** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18496,56** | **111** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 352362,62 | 2114 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63225,09 | 379 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **853538,71** | **5121** |
| **299** | **1312-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования** | **м трубопровода** | **2,0000** | | **2489,75** | **4980** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2317,23** | **4634** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **284,15** | **568** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,60** | **59** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1413,51 | 2827 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 312,26 | 625 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4215,53** | **8431** |
| **300** | **2301-0103-0210 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **8,0000** | | **4641,00** | **37128** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 371,28 | 2970 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5012,28** | **40098** |
| **301** | **1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0060** | | **393578,92** | **2361** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **328931,88** | **1974** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **75209,43** | **451** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15347,49** | **92** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 325642,56 | 1954 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57537,72 | 345 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **776759,20** | **4661** |
| **302** | **1312-0101-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования** | **м трубопровода** | **2,0000** | | **2403,09** | **4806** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2282,67** | **4565** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **209,18** | **418** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17,91** | **36** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 1392,43 | 2785 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 303,64 | 607 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4099,15** | **8198** |
| **303** | **2301-0103-0208 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **8,0000** | | **3185,00** | **25480** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 254,80 | 2038 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3439,80** | **27518** |
| **304** | **1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,0020** | | **375260,51** | **751** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **322310,92** | **645** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61215,69** | **122** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12215,82** | **24** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 319087,81 | 638 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55547,87 | 111 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **749896,19** | **1500** |
| **305** | **1312-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования** | **м трубопровода** | **4,0000** | | **1170,66** | **4683** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1126,90** | **4508** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **74,31** | **297** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8,35** | **33** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 687,41 | 2750 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 148,65 | 595 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2006,72** | **8027** |
| **306** | **2301-0103-0201 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **6,0000** | | **501,00** | **3006** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,08 | 240 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **541,08** | **3246** |
| **307** | **1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0060** | | **812934,99** | **4878** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **125693,08** | **754** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18303,01** | **110** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **669324,98** | **4016** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 124436,15 | 747 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 74989,69 | 450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1012360,83** | **6074** |
| **308** | **1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0060** | | **616533,52** | **3699** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **124580,80** | **747** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17631,76** | **106** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **474665,76** | **2848** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 123334,99 | 740 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 59189,48 | 355 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **799057,99** | **4794** |
| **309** | **1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0020** | | **497863,46** | **996** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **124569,92** | **249** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17589,27** | **35** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **356038,19** | **712** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 123324,22 | 247 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49695,01 | 99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **670882,69** | **1342** |
| **310** | **2302-0101-0728 РСНБ РК 2015** | **Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **1,0000** | | **2479,00** | **2479** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 198,32 | 198 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2677,32** | **2677** |
| **311** | **2302-0101-0720 РСНБ РК 2015** | **Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | **шт.** | **1,0000** | | **1690,00** | **1690** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 135,20 | 135 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1825,20** | **1825** |
| **312** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройник 100х15)** | **т фасонных частей** | **0,0012** | | **1218868,89** | **1402** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **528635,72** | **608** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **450105,43** | **518** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **362253,46** | **417** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 523349,36 | 602 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 139377,46 | 160 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1881595,71** | **2164** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **313** | **2302-0101-1023 РСНБ РК 2015** | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | **шт.** | **1,0000** | | **601,00** | **601** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,08 | 48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **649,08** | **649** |
| **314** | **2302-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **2,0000** | | **1466,00** | **2932** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 117,28 | 235 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1583,28** | **3167** |
| **315** | **2302-0101-0173 РСНБ РК 2015** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **1,0000** | | **758,00** | **758** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,64 | 61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **818,64** | **819** |
| **316** | **2303-0103-0801 РСНБ РК 2015** | **Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009** | **шт.** | **2,0000** | | **725,00** | **1450** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,00 | 116 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **783,00** | **1566** |
| **317** | **2302-0103-0210 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **3,0000** | | **2156,00** | **6468** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 172,48 | 517 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2328,48** | **6985** |
| **318** | **2302-0103-0209 РСНБ РК 2015** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **3,0000** | | **1673,00** | **5019** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 133,84 | 402 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1806,84** | **5421** |
| **319** | **1312-1101-0306 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **12765,14** | **12765** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8501,60** | **8502** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5873,30** | **5873** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **363,84** | **364** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 5185,98 | 5186 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1436,09 | 1436 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19387,21** | **19387** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **320** | **2304-0101-0303 РСНБ РК 2015** | **Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **1,0000** | | **31501,00** | **31501** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2520,08 | 2520 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34021,08** | **34021** |
| **321** | **1312-1101-0109 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **7946,74** | **7947** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5744,46** | **5744** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3003,37** | **3003** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **199,69** | **200** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 3504,12 | 3504 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 916,07 | 916 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12366,93** | **12367** |
| **322** | **2304-0101-0302 РСНБ РК 2015** | **Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **1,0000** | | **22030,00** | **22030** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1762,40 | 1762 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23792,40** | **23792** |
| **323** | **1312-1101-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2,0000** | | **7665,22** | **15330** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7507,20** | **15014** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **121,80** | **244** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **36,22** | **72** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 4579,39 | 9159 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 979,57 | 1959 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13224,18** | **26448** |
| **324** | **2304-0702-0603 РСНБ РК 2015** | **Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **6895,00** | **13790** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 551,60 | 1103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7446,60** | **14893** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **2109537** |
| В том числе: | | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **50511** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **764** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **42968** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **26210** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **26210** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **6138** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **82859** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **39** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **42968** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1091575** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **192812** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **444237** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **390687** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **36786** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **355568** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **355568** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **115771** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1562914** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **433** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **444237** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **793712** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **61465** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **498414** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **68850** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **343906** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **343906** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **91009** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **1228627** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **453** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **498414** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **173740** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **173740** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **13899** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | | **187639** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **3062039** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **924** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **985619** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Проходная** | | | | | |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| | | Стены | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **325** | **1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **15,8112** | | **20170,11** | **318914** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4362,30** | **68973** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2305,60** | **36454** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13937,41** | **220367** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 4056,94 | 64145 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1938,16 | 30645 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26165,21** | **413703** |
| **326** | **1108-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Кладка из кирпича. Расшивка швов** | **м2 стен (без вычета проемов)** | **32,4160** | | **-238,27** | **-7724** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-238,27** | **-7724** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | -221,59 | -7183 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -36,79 | -1193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-496,65** | **-16100** |
| **327** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/** | **т металлических изделий** | **0,0392** | | **247570,47** | **9712** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54957,12** | **2156** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2089,87** | **82** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **191111,00** | **7497** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 51110,12 | 2005 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23894,45 | 937 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322575,04** | **12655** |
| **328** | **1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **7,9200** | | **3422,03** | **27103** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1347,21** | **10670** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **239,61** | **1898** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1881,12** | **14898** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 1252,91 | 9923 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 374,00 | 2962 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5048,94** | **39988** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **329** | **1106-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке./Пояс из цементнопесчаного раствора марки 150/. Устройство** | **м3** | **0,0095** | | **33667,17** | **320** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8892,15** | **85** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4492,73** | **43** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21072,94** | **200** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 8091,85 | 77 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3340,72 | 32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45099,75** | **429** |
| **330** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0050** | | **191111,00** | **954** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206399,88** | **1030** |
| **331** | **1106-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | **1,3600** | | **36006,75** | **48969** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8892,15** | **12093** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4492,73** | **6110** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **23412,52** | **31841** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 8091,85 | 11005 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3527,89 | 4798 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47626,49** | **64772** |
| **332** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0145** | | **198348,00** | **2878** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 230 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **3108** |
| **333** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0188** | | **198348,00** | **3725** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 298 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **4023** |
| **334** | **1107-0112-0101 РСНБ РК 2015** | **Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /Анкер АС-1, А-1/** | **т арматуры** | **0,0105** | | **45113,75** | **474** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44494,10** | **467** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1109,25** | **12** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 52503,04 | 551 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7809,34 | 82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **105426,13** | **1107** |
| **335** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0105** | | **198348,00** | **2083** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 167 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **2249** |
| **336** | **1106-0701-0109 РСНБ РК 2015** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **0,3640** | | **46006,95** | **16747** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12891,24** | **4692** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4151,35** | **1511** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29698,80** | **10810** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 11731,03 | 4270 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4619,04 | 1681 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **62357,02** | **22698** |
| **337** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0560** | | **198348,00** | **11115** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 889 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **12005** |
| **338** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0424** | | **198348,00** | **8410** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 673 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **9083** |
| **339** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **1,0000** | | **424,05** | **424** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **186,79** | **187** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **241,91** | **242** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **42,13** | **42** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 220,41 | 220 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 51,56 | 52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **696,02** | **696** |
| **340** | **2104-0105-9901 РСНБ РК 2015** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **0,0100** | | **68997,00** | **690** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5519,76 | 55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **74516,76** | **745** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Покрытие | | | | | |
| **341** | **1107-0504-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **2,0000** | | **5996,92** | **11994** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3088,44** | **6177** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1244,92** | **2490** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1903,13** | **3806** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 3644,36 | 7289 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 771,30 | 1543 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10412,57** | **20825** |
| **342** | **2104-0108-9902 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **13,9468** | | **6022,00** | **83988** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 481,76 | 6719 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6503,76** | **90707** |
| **343** | **1106-0801-0109 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **0,3200** | | **34473,60** | **11032** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8078,21** | **2585** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2525,06** | **808** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24329,66** | **7785** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7351,18 | 2352 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3345,98 | 1071 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45170,75** | **14455** |
| **344** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0226** | | **198348,00** | **4483** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 359 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **4841** |
| **345** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0034** | | **198348,00** | **666** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **720** |
| **346** | **1107-0512-0106 РСНБ РК 2015** | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** | **шт. сборных конструкций** | **1,0000** | | **11455,58** | **11456** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5996,01** | **5996** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6213,08** | **6213** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **412,50** | **412** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 7075,29 | 7075 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1482,47 | 1482 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20013,34** | **20013** |
| **347** | **2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.** | **Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /Козырек/** | **м3** | **0,8400** | | **77939,00** | **65469** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6235,12 | 5238 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84174,12** | **70706** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **633879** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **633879** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **297661** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **106357** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **34314** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **150146** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **101730** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **101730** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **58849** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **794458** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **117** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **106357** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **794458** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **117** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **106357** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Емкость для концентрата на 100м3** | | | | | |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **348** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/** | **м3 грунта** | **19,1823** | | **22,89** | **439** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **164** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **439** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 118 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **602** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **349** | **1101-0104-0113 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **19,1823** | | **19,81** | **380** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,40** | **142** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,81** | **380** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5,33 | 102 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,01 | 39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27,14** | **521** |
| **350** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.** | **м3 грунта** | **747,1913** | | **147,54** | **110242** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,71** | **28177** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,60** | **105055** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,15 | 20288 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,98 | 10442 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,67** | **140972** |
| **351** | **1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **13,3088** | | **1244,66** | **16565** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1244,66** | **16565** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 896,16 | 11927 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 171,27 | 2279 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2312,09** | **30771** |
| **352** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство съезда/** | **м3 грунта** | **167,0300** | | **22,89** | **3823** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **1428** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **3823** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 1028 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 388 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **5238** |
| **353** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 / Засыпка съезда с перемещением грунта до 10м)** | **м3 грунта** | **167,0300** | | **13,23** | **2210** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **825** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **2210** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 594 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 224 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **3029** |
| **354** | **1101-0104-0410 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **167,0300** | | **6,53** | **1091** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2,44** | **408** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,53** | **1091** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1,76 | 293 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,66 | 111 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,95** | **1495** |
| **355** | **1101-0201-1001 РСНБ РК 2015** | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | **м3 грунтовой подушки** | **132,4913** | | **400,13** | **53013** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,31** | **15808** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **398,77** | **52833** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,12** | **16** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 85,91 | 11382 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,88 | 5152 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **524,91** | **69547** |
| **356** | **2101-0201-0702 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **72,8702** | | **2485,00** | **181082** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 198,80 | 14487 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2683,80** | **195569** |
| **357** | **2101-0201-0703 РСНБ РК 2015** | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **72,8702** | | **2240,00** | **163229** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 179,20 | 13058 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2419,20** | **176288** |
| **358** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **399,3198** | | **13,23** | **5284** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **1973** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **5284** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 1421 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 536 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **7241** |
| **359** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **399,3198** | | **131,75** | **52609** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **38919** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **25094** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 28022 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 6450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **87081** |
| **360** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **44,3689** | | **643,39** | **28547** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **643,39** | **28547** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 463,24 | 20554 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,53 | 3928 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,17** | **53028** |
| **361** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./Обсыпка резервуара/.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **116,1100** | | **13,23** | **1536** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **574** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **1536** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 413 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **2105** |
| **362** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками./Уплотнение обсыпки/** | **м3 уплотненного грунта** | **116,1100** | | **131,75** | **15297** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **11317** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **7297** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 8148 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 1876 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **25321** |
| **363** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3./Подача грунта на покрытие/** | **м3 грунта** | **16,3800** | | **147,54** | **2417** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,71** | **618** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,60** | **2303** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,15 | 445 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,98 | 229 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,67** | **3090** |
| **364** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы./разравнивание грунта на покрытии/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **16,3800** | | **643,39** | **10539** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **643,39** | **10539** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 463,24 | 7588 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,53 | 1450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,17** | **19577** |
| **365** | **1101-0203-0104 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. /Планировка по верху резервуаров/** | **м2 спланированной площади** | **81,0000** | | **91,00** | **7371** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **91,00** | **7371** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 65,52 | 5307 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,52 | 1014 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **169,04** | **13692** |
| | | Лишний грунт (184,32+132,49)=316,81м3 учтен в смете на вертикальную планировку | | | | | |
| | | Монолитные и сборные ж/б конструкции | | | | | |
| **366** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **4,3600** | | **22443,24** | **97853** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **5345** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **4569** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20366,62** | **88798** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 4864 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1884,71 | 8217 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25443,57** | **110934** |
| **367** | **1106-1301-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм с устройством приямка. Устройство** | **м3** | **53,4100** | | **11066,55** | **591065** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7756,44** | **414271** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2831,80** | **151246** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1379,73** | **73691** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7058,36 | 376987 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1449,99 | 77444 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19574,90** | **1045496** |
| **368** | **2102-0101-2803 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **54,2112** | | **25008,00** | **1355712** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2000,64 | 108457 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **27008,64** | **1464169** |
| **369** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1249** | | **213050,00** | **26612** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 2129 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **28741** |
| **370** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0681** | | **198348,00** | **13510** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 1081 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **14591** |
| **371** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,8642** | | **191111,00** | **165149** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 13212 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206399,88** | **178361** |
| **372** | **2105-0309-0303 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,2103** | | **213489,00** | **44897** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17079,12 | 3592 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230568,12** | **48488** |
| **373** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.** | **Подготовка бетонная./Раствор М100 для создания уклона/ Устройство** | **м3** | **0,3100** | | **19263,68** | **5972** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **380** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **325** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17187,06** | **5328** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 346 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1630,34 | 505 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22009,65** | **6823** |
| **374** | **2205-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /"Кальматрон"/** | **кг** | **77,9296** | | **1647,00** | **128350** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 131,76 | 10268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1778,76** | **138618** |
| **375** | **1106-1401-0104 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | **31,3600** | | **331,97** | **10410** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,76** | **9871** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **23** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,79** | **527** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 286,43 | 8982 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,47 | 1551 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,87** | **20944** |
| **376** | **1107-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** | **шт. сборных конструкций** | **4,0000** | | **5972,11** | **23888** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2379,53** | **9518** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1354,45** | **5418** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2557,65** | **10231** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 2807,84 | 11231 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 702,40 | 2810 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9482,35** | **37929** |
| **377** | **2104-0302-9903 РСНБ РК 2015** | **Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 на ССПЦ СТ РК 937-92** | **м3** | **3,8400** | | **58824,00** | **225884** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4705,92 | 18071 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **63529,92** | **243955** |
| **378** | **1106-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке./Набетонка на плиты перекрытия/ Устройство** | **м3** | **1,8200** | | **35572,33** | **64742** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8892,15** | **16184** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4492,73** | **8177** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22978,10** | **41820** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 8091,85 | 14727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3493,13 | 6358 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47157,31** | **85826** |
| **379** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0007** | | **213050,00** | **143** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **154** |
| **380** | **1106-0301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,0180** | | **362621,00** | **6527** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **198461,58** | **3572** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1167,00** | **21** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **163454,00** | **2942** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 180600,04 | 3251 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43457,68 | 782 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **586678,72** | **10560** |
| | | Камера лаза | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **381** | **1107-0201-0201 РСНБ РК 2015** | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **0,1800** | | **11984,32** | **2157** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7002,45** | **1260** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6684,07** | **1203** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **456,05** | **82** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 8262,90 | 1487 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1619,78 | 292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21866,99** | **3936** |
| **382** | **2104-0301-0104 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **5366,00** | **5366** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 429,28 | 429 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5795,28** | **5795** |
| **383** | **2104-0302-0105 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** | **шт.** | **1,0000** | | **8841,00** | **8841** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 707,28 | 707 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9548,28** | **9548** |
| **384** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1523,03** | **1523** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1291,84** | **1292** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **172,55** | **173** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **134,80** | **135** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 1278,92 | 1279 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 224,16 | 224 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3026,11** | **3026** |
| **385** | **2303-0101-0303 РСНБ РК 2015** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **19408,00** | **19408** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1552,64 | 1553 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20960,64** | **20961** |
| **386** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **1,1304** | | **822,41** | **930** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **259** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **22** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **651** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 241 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **1264** |
| **387** | **1111-0101-0209 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие бетонные. /Бетонная отмостка вокруг горловины/.Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,2156** | | **24402,70** | **5261** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3056,10** | **659** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,20** | **2** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21339,40** | **4601** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 2872,73 | 619 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2182,03 | 470 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29457,47** | **6351** |
| **388** | **1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/** | **м2 щитов** | **0,2921** | | **401,04** | **117** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **336,10** | **98** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,13** | **16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **31,00** | **9** |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 332,74 | 97 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,70 | 17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **792,49** | **231** |
| **389** | **2107-0203-0303 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,0180** | | **53953,00** | **971** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4316,24 | 78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **58269,24** | **1049** |
| **390** | **1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0180** | | **7963,14** | **143** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1793,40** | **32** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,04** | **1** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6147,63** | **111** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1614,06 | 29 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 766,18 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10343,38** | **186** |
| **391** | **1110-0107-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон** | **м2** | **0,3018** | | **4304,56** | **1299** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1367,91** | **413** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,94** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2924,62** | **883** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1231,12 | 371 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 442,85 | 134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5978,54** | **1804** |
| **392** | **2113-0814-2202 РСНБ РК 2015** | **Скобы металлические** | **кг** | **2,4800** | | **155,00** | **384** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,40 | 31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **167,40** | **415** |
| **393** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0659** | | **62849,91** | **4142** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37278,46** | **2457** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23658,18** | **1559** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8760,03** | **577** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 25722,14 | 1695 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7085,76 | 467 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95657,81** | **6305** |
| **394** | **2106-0208-0501 РСНБ РК 2015** | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | **т** | **0,0659** | | **521272,00** | **34357** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41701,76 | 2749 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **562973,76** | **37106** |
| | | Гидроизоляционные работы | | | | | |
| **395** | **1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. /Гидроизоляция "Кальматрон" в 2 слоя снаружи/** | **м2 поверхности** | **107,5200** | | **621,27** | **66799** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **618,11** | **66459** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,99** | **321** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,17** | **19** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 426,50 | 45857 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,82 | 9013 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1131,59** | **121669** |
| **396** | **2205-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /"Кальматрон"/** | **кг** | **267,1872** | | **1647,00** | **440057** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 131,76 | 35205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1778,76** | **475262** |
| **397** | **1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. /Гидроизоляция "Кальматрон" в 2 слоя внутри/** | **м2 поверхности** | **85,1200** | | **621,27** | **52883** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **618,11** | **52614** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,99** | **255** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,17** | **15** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 426,50 | 36303 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,82 | 7135 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1131,59** | **96321** |
| **398** | **2205-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /"Кальматрон"/** | **кг** | **211,5232** | | **1647,00** | **348379** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 131,76 | 27870 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1778,76** | **376249** |
| **399** | **1106-1401-0104 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | **85,1200** | | **331,97** | **28257** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,76** | **26792** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **63** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,79** | **1430** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 286,43 | 24381 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,47 | 4211 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,87** | **56849** |
| **400** | **1112-0101-1503 РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **40,5754** | | **321,59** | **13049** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,17** | **2766** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,74** | **476** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **244,20** | **9909** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 62,72 | 2545 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,74 | 1247 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **415,05** | **16841** |
| **401** | **1112-0101-1402 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом** | **м3 утеплителя** | **8,1151** | | **12436,18** | **100920** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2434,94** | **19760** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1626,46** | **13199** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8744,70** | **70964** |
| | | Накладные расходы | % | 92 | | 2240,14 | 18179 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1174,11 | 9528 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15850,43** | **128627** |
| **402** | **1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 2 раза** | **м2** | **1,5159** | | **532,34** | **807** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,44** | **43** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,13** | **5** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **501,21** | **760** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 19,62 | 30 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,16 | 67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **596,12** | **904** |
| | | Разные работы | | | | | |
| **403** | **1106-1401-0501 РСНБ РК 2015** | **Емкости. Испытание на водонепроницаемость** | **м3 емкости** | **100,0000** | | **176,31** | **17631** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **65,59** | **6559** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,22** | **222** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **109,47** | **10947** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 59,69 | 5969 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,88 | 1888 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **254,87** | **25487** |
| | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | |
| **404** | **1312-0101-0208 РСНБ РК 2015** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **5,1000** | | **2149,70** | **10963** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1335,12** | **6809** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1088,32** | **5550** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6,02** | **31** |
| | | Накладные расходы | % | 61 | | 814,43 | 4154 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 237,13 | 1209 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3201,26** | **16326** |
| **405** | **2301-0201-0153 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **5,1000** | | **1112,00** | **5671** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,96 | 454 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1200,96** | **6125** |
| **406** | **2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 прим.** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) /60х2,9/** | **шт.** | **3,0000** | | **403,00** | **1209** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,24 | 97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **435,24** | **1306** |
| **407** | **1106-0101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные под переливное устройство. Устройство** | **м3** | **0,0400** | | **26229,14** | **1049** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4676,78** | **187** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1097,22** | **44** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20672,92** | **827** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 4255,87 | 170 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2438,80 | 98 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32923,81** | **1317** |
| **408** | **1107-0107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,0285** | | **64640,61** | **1844** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51165,04** | **1460** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6236,45** | **178** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8359,76** | **239** |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 60374,75 | 1722 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10001,23 | 285 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **135016,59** | **3852** |
| **409** | **2105-0302-0104 РСНБ РК 2015** | **Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 /Воронка, уголок/** | **кг** | **28,5300** | | **242,00** | **6904** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19,36 | 552 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **261,36** | **7457** |
| **410** | **1113-0301-0503 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз** | **м2** | **0,9608** | | **242,77** | **233** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,93** | **27** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **212,85** | **205** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 19,27 | 19 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,96 | 20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **283,00** | **272** |
| **411** | **1113-0301-1409 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720** | **м2** | **0,9608** | | **218,94** | **210** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14,22** | **14** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,56** | **2** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **203,38** | **195** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 9,81 | 9 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,30 | 18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **247,06** | **237** |
| **412** | **1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя** | **м2** | **0,9608** | | **1064,69** | **1023** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56,87** | **55** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,26** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1002,43** | **963** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 39,24 | 38 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,31 | 85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1192,24** | **1146** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **4599178** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **10963** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **31** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **6809** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4154** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **4154** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1209** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **16326** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **6809** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4523427** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **326296** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **803264** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1175356** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **1940115** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **677364** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **677364** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **416063** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **5616854** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **796** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **803264** |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **38499** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **577** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **2457** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **34357** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1695** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **1695** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3216** |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | **43410** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2457** |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **26288** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **26288** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **2103** |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **28391** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **5704982** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **805** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **812530** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Уборная на 1 очко** | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **413** | **1101-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /с перемещением до 30м в зеленую зону/** | **м3 грунта** | **1,9700** | | **37,39** | **74** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,79** | **25** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,39** | **74** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 9,21 | 18 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,73 | 7 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **50,33** | **99** |
| **414** | **1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **1,9700** | | **69,24** | **136** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **23,69** | **47** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,24** | **136** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 17,05 | 34 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,90 | 14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **93,19** | **184** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **415** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **19,9841** | | **147,54** | **2948** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,71** | **754** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,60** | **2810** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,15 | 543 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,98 | 279 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,67** | **3770** |
| **416** | **1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **0,3560** | | **1244,66** | **443** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1244,66** | **443** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 896,16 | 319 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 171,27 | 61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2312,09** | **823** |
| **417** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **6,6720** | | **13,23** | **88** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **33** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **88** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 24 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **121** |
| **418** | **1101-0104-0410 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **6,6720** | | **6,53** | **44** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2,44** | **16** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,53** | **44** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1,76 | 12 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,66 | 4 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,95** | **60** |
| **419** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **1,6680** | | **643,39** | **1073** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **643,39** | **1073** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 463,24 | 773 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,53 | 148 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,17** | **1994** |
| **420** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **6,6720** | | **131,75** | **879** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **650** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **419** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 468 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **1455** |
| | | Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку (лишний грунт 124м3) | | | | | |
| | | Выгреб | | | | | |
| **421** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **0,6300** | | **22443,24** | **14139** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **772** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **660** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20366,62** | **12831** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 703 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1884,71 | 1187 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25443,57** | **16029** |
| **422** | **1106-1301-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | **м3** | **6,0600** | | **11066,55** | **67063** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7756,44** | **47004** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2831,80** | **17161** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1379,73** | **8361** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 7058,36 | 42774 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1449,99 | 8787 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19574,90** | **118624** |
| **423** | **2102-0101-2603 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **6,1509** | | **23420,00** | **144054** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1873,60 | 11524 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25293,60** | **155578** |
| **424** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0676** | | **191111,00** | **12913** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 1033 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206399,88** | **13946** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **425** | **1108-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /раствор М100 толщ.20мм/** | **м2 поверхности** | **2,7132** | | **894,82** | **2428** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **351,97** | **955** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,86** | **27** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **537,34** | **1458** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 327,33 | 888 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,77 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1319,93** | **3581** |
| **426** | **1106-1401-0104 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | **2,7132** | | **331,97** | **901** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,76** | **854** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **2** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,79** | **46** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 286,43 | 777 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,47 | 134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,87** | **1812** |
| **427** | **1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** | **м2** | **2,7100** | | **123,31** | **334** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **50,36** | **136** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,21** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **70,97** | **192** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 34,75 | 94 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,64 | 34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **170,70** | **463** |
| **428** | **1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **2,7100** | | **609,87** | **1653** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,67** | **853** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **41,81** | **113** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **257,75** | **699** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 295,79 | 802 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,45 | 196 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **978,11** | **2651** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429** | **1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405** | **м2 изолируемой поверхности** | **2,7100** | | **456,99** | **1238** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **214,29** | **581** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,18** | **117** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **204,39** | **554** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 201,44 | 546 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,67 | 143 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **711,11** | **1927** |
| **430** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Выгреб снаружи/** | **м2 поверхности** | **20,7888** | | **822,41** | **17097** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **4765** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **398** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **11979** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 4432 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 1722 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **23251** |
| **431** | **1108-0101-0304 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом /выгреб внутри/** | **м2 поверхности** | **14,2048** | | **1579,25** | **22433** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **908,34** | **12903** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,86** | **140** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **665,40** | **9452** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 844,75 | 12000 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 193,92 | 2755 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2617,92** | **37187** |
| **432** | **1106-1401-0104 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | **14,2048** | | **331,97** | **4716** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **314,76** | **4471** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,74** | **11** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,79** | **239** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 286,43 | 4069 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,47 | 703 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **667,87** | **9487** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **433** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /3 слоя битумной мастики/** | **м2 поверхности** | **14,2048** | | **1456,01** | **20682** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **3256** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **272** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1209,82** | **17185** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 3028 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 133,54 | 1897 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1802,73** | **25607** |
| **434** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **14,2048** | | **728,01** | **10341** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **114,61** | **1628** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,57** | **136** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **604,91** | **8593** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 106,59 | 1514 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,77 | 948 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **901,37** | **12804** |
| **435** | **1106-0701-0109 РСНБ РК 2015** | **Перемычки. /бетон В12,5/Устройство** | **м3** | **0,0800** | | **24604,66** | **1968** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12891,24** | **1031** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4151,35** | **332** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8296,51** | **664** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 11731,03 | 938 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2906,86 | 233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39242,55** | **3139** |
| **436** | **2102-0101-2603 РСНБ РК 2015** | **Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,0812** | | **23420,00** | **1902** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1873,60 | 152 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25293,60** | **2054** |
| **437** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0020** | | **213050,00** | **426** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **460** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **438** | **2105-0301-3002 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0071** | | **208224,00** | **1468** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16657,92 | 117 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **224881,92** | **1585** |
| **439** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0040** | | **198348,00** | **791** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **855** |
| **440** | **1108-0101-0301 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /раствор 1:2/** | **м2 поверхности** | **1,4400** | | **789,27** | **1137** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **351,97** | **507** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,86** | **14** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **431,79** | **622** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 327,33 | 471 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,33 | 129 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1205,94** | **1737** |
| | | Стены | | | | | |
| **441** | **1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м3 кладки** | **2,8823** | | **20068,83** | **57843** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4362,30** | **12573** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2305,60** | **6645** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **13836,13** | **39879** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 4056,94 | 11693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1930,06 | 5563 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26055,83** | **75099** |
| **442** | **1108-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Кладка из кирпича. Расшивка швов** | **м2 стен (без вычета проемов)** | **13,3920** | | **-238,27** | **-3191** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **-238,27** | **-3191** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | -221,59 | -2968 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | -36,79 | -493 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **-496,65** | **-6651** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **443** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,0033** | | **247570,47** | **809** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54957,12** | **180** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2089,87** | **7** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **191111,00** | **624** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 51110,12 | 167 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23894,45 | 78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **322575,04** | **1054** |
| **444** | **1108-0201-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Анкер А-1/** | **т металлических изделий** | **0,0012** | | **56459,47** | **68** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54957,12** | **66** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2089,87** | **3** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 51110,12 | 61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8605,57 | 10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116175,16** | **139** |
| **445** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0012** | | **213050,00** | **256** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **276** |
| **446** | **1106-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Пояса в опалубке./Пояс обвязки из бетона В12,5/. Устройство** | **м3** | **0,2189** | | **35572,33** | **7786** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8892,15** | **1946** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4492,73** | **983** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22978,10** | **5029** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 8091,85 | 1771 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3493,13 | 765 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47157,31** | **10322** |
| **447** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0020** | | **213050,00** | **417** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17044,00 | 33 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230094,00** | **451** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **448** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0156** | | **198348,00** | **3085** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15867,84 | 247 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **214215,84** | **3331** |
| | | Кровля | | | | | |
| **449** | **1110-0105-0101 РСНБ РК 2015** | **Стропила. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0820** | | **93735,73** | **7686** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19588,96** | **1606** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1255,45** | **103** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **73363,78** | **6016** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 17630,06 | 1446 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8909,26 | 731 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120275,05** | **9863** |
| **450** | **1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0820** | | **9970,93** | **818** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **744,67** | **61** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,23** | **4** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9195,87** | **754** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 670,20 | 55 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 851,29 | 70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11492,43** | **942** |
| **451** | **1112-0101-0702 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **--** | | **1603,60** | **--** |
| **452** | **2107-0201-0401 РСНБ РК 2015** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,0410** | | **21421,00** | **878** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1713,68 | 70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **23134,68** | **949** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **453** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **5,6000** | | **346,02** | **1938** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,40** | **159** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,38** | **13** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **316,21** | **1771** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 25,56 | 143 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,73 | 166 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **401,30** | **2247** |
| | | Проемы | | | | | |
| **454** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. /Изготовление двери/.Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,1010** | | **90144,95** | **9105** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20169,18** | **2037** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **938,24** | **95** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **69429,21** | **7012** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 18152,26 | 1833 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8663,78 | 875 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116960,99** | **11813** |
| **455** | **1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2** | **1,6000** | | **2400,02** | **3840** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1030,62** | **1649** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **512,49** | **820** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **972,35** | **1556** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 927,55 | 1484 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 266,21 | 426 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3593,78** | **5750** |
| **456** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев./Изготовление фрамуг/ Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0155** | | **90144,95** | **1397** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20169,18** | **313** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **938,24** | **15** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **69429,21** | **1076** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 18152,26 | 281 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8663,78 | 134 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116960,99** | **1813** |
| **457** | **1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными** | **м2** | **0,2400** | | **3368,73** | **808** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1715,41** | **412** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **443,84** | **107** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1314,41** | **315** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1543,87 | 371 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 393,01 | 94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5305,60** | **1273** |
| **458** | **2109-0404-0201 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **490,00** | **980** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,20 | 78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **529,20** | **1058** |
| **459** | **1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм** | **м2 площади проемов по наружному обводу коробок** | **0,2400** | | **1122,46** | **269** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **200,33** | **48** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,54** | **4** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **910,27** | **218** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 160,26 | 38 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 102,62 | 25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1385,34** | **332** |
| | | Отделочные работы | | | | | |
| **460** | **1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **27,4900** | | **1036,69** | **28499** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **698,41** | **19199** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,28** | **1712** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **324,41** | **8918** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 558,73 | 15359 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 127,63 | 3509 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1723,06** | **47367** |
| **461** | **1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **36,6300** | | **84,98** | **3113** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **77,13** | **2825** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,68** | **25** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,48** | **274** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 61,70 | 2260 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,73 | 430 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **158,42** | **5803** |
| **462** | **1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **9,1520** | | **467,31** | **4277** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **307,98** | **2819** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **11** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **158,68** | **1452** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 246,38 | 2255 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,10 | 523 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **770,78** | **7054** |
| **463** | **1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **21,1400** | | **1064,49** | **22503** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **686,61** | **14515** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,32** | **556** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **373,40** | **7894** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 549,29 | 11612 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 129,10 | 2729 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1742,87** | **36844** |
| **464** | **1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая** | **м2 фасада** | **25,3000** | | **70,33** | **1779** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **53,00** | **1341** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,54** | **14** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17,02** | **431** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 42,40 | 1073 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,02 | 228 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **121,75** | **3080** |
| **465** | **1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. /Цоколь/** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **1,3875** | | **1064,49** | **1477** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **686,61** | **953** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,32** | **37** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **373,40** | **518** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 549,29 | 762 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 129,10 | 179 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1742,87** | **2418** |
| **466** | **1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** | **м откосов** | **13,6000** | | **481,26** | **6545** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **348,16** | **4735** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,75** | **10** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **132,35** | **1800** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 278,53 | 3788 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,78 | 827 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **820,57** | **11160** |
| | | Полы | | | | | |
| **467** | **1111-0101-1203 РСНБ РК 2015** | **Лаги. Укладка по плитам перекрытий** | **м2 пола** | **1,6000** | | **1629,19** | **2607** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **297,49** | **476** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,84** | **16** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1326,33** | **2122** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 279,64 | 447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 152,71 | 244 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2061,54** | **3298** |
| **468** | **1111-0101-3302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **1,6000** | | **4853,71** | **7766** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **565,79** | **905** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **42,67** | **68** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4264,13** | **6823** |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 531,85 | 851 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 430,84 | 689 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5816,40** | **9306** |
| **469** | **1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Полы. Окраска простая масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **1,6000** | | **352,86** | **565** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **206,75** | **331** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **2** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **145,45** | **233** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 165,40 | 265 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,46 | 66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **559,72** | **896** |
| | | Стульчак | | | | | |
| **470** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,0680** | | **90144,95** | **6130** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20169,18** | **1372** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **938,24** | **64** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **69429,21** | **4721** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 18152,26 | 1234 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8663,78 | 589 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116960,99** | **7953** |
| | | Перекрытие выгреба | | | | | |
| **471** | **1110-0102-0401 РСНБ РК 2015** | **Элементы каркаса из брусьев. /Перекрытие и крышка выгреба/Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,1420** | | **90144,95** | **12801** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20169,18** | **2864** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **938,24** | **133** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **69429,21** | **9859** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 18152,26 | 2578 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8663,78 | 1230 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116960,99** | **16608** |
| **472** | **1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. /крышка выгреба/.Установка блоков люков** | **м2** | **0,9016** | | **3016,18** | **2719** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1208,60** | **1090** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **503,57** | **454** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1412,99** | **1274** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 1087,74 | 981 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 328,31 | 296 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4432,24** | **3996** |
| **473** | **2105-0302-0103 РСНБ РК 2015** | **Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70** | **кг** | **2,1360** | | **520,00** | **1111** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,60 | 89 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **561,60** | **1200** |
| | | Вытяжной короб | | | | | |
| **474** | **1110-0102-0602 РСНБ РК 2015** | **Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** | **м2 обшивки стен (за вычетом проемов)** | **2,1000** | | **537,86** | **1130** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **161,21** | **339** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,84** | **27** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **369,47** | **776** |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 145,09 | 305 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,64 | 115 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **737,58** | **1549** |
| **475** | **2107-0203-0203 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,0530** | | **52384,00** | **2776** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4190,72 | 222 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **56574,72** | **2998** |
| **476** | **1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Окраска простая масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **2,1000** | | **417,85** | **877** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **241,87** | **508** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,42** | **3** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **175,20** | **368** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 193,49 | 406 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,91 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **660,25** | **1387** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | **534837** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **533857** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **184587** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **154887** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **24122** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **145956** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **135778** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **135778** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **53571** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **723206** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **154** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **154887** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **980** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **980** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **78** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **1058** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **724264** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **154** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **154887** |
| | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Сети электроснабжения и установка КТПН** | | | | | |
| | | Установка КТПН-100/10/0,4У1 | | | | | |
| **477** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного грунта/** | **м3 грунта** | **1,5000** | | **22,89** | **34** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **13** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **34** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 9 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **47** |
| **478** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Восстановление растительного слоя/** | **м3 грунта** | **1,5000** | | **22,89** | **34** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **13** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **34** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 9 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **47** |
| **479** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **8,0762** | | **147,54** | **1192** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,71** | **305** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,60** | **1136** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,15 | 219 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,98 | 113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,67** | **1524** |
| **480** | **1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **0,1439** | | **1244,66** | **179** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1244,66** | **179** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 896,16 | 129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 171,27 | 25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2312,09** | **333** |
| **481** | **1101-0102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Грунт для подушки/** | **м3 грунта** | **6,5000** | | **247,74** | **1610** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **66,72** | **434** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **239,36** | **1556** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,08** | **1** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 48,04 | 312 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,66 | 154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **319,44** | **2076** |
| **482** | **4102-0103-1045 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км** | **т** | **10,7250** | | **715,00** | **7668** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,20 | 613 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **772,20** | **8282** |
| **483** | **1101-0201-1001 РСНБ РК 2015** | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | **м3 грунтовой подушки** | **6,5000** | | **400,13** | **2601** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,31** | **776** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **398,77** | **2592** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,12** | **1** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 85,91 | 558 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,88 | 253 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **524,91** | **3412** |
| **484** | **1101-0104-0403 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /с перемещением грунта до 10 метров/. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **8,2200** | | **35,80** | **294** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **12,25** | **101** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **35,80** | **294** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 8,82 | 72 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,57 | 29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **48,18** | **396** |
| **485** | **1101-0104-0411 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **8,2200** | | **6,99** | **57** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2,61** | **21** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,99** | **57** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1,88 | 15 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,71 | 6 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9,58** | **79** |
| **486** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **8,2200** | | **131,75** | **1083** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **801** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **517** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 577 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 133 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **1793** |
| **487** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **1,4000** | | **22443,24** | **31421** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **1716** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **1467** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20366,62** | **28513** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 1562 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1884,71 | 2639 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25443,57** | **35621** |
| **488** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские /Бетон В15 W4 F100/. Устройство** | **м3** | **3,6000** | | **25479,62** | **91727** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1946,59** | **7008** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1603,97** | **5774** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22246,75** | **80088** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1771,40 | 6377 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2180,08 | 7848 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29431,10** | **105952** |
| **489** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0208** | | **191111,00** | **3967** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 317 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206399,88** | **4285** |
| **490** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **3,0000** | | **822,41** | **2467** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **688** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **57** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **1729** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 640 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 249 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **3355** |
| **491** | **1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы** | **подстанция** | **1,0000** | | **10029,81** | **10030** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **5571,52** | **5572** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6009,81** | **6010** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1182,00** | **1182** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 4457,22 | 4457 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1158,96 | 1159 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15645,99** | **15646** |
| **492** | **1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** | **подстанция** | **1,0000** | | **32139,70** | **32140** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16059,28** | **16059** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7993,64** | **7994** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10727,16** | **10727** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 12847,42 | 12847 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3598,97 | 3599 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **48586,09** | **48586** |
| **493** | **5108-0102-0409 РСНБ РК 2015** | **Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric** | **шт.** | **1,0000** | | **1089614,00** | **1089614** |
| **494** | **5108-0101-0104 РСНБ РК 2015** | **Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85** | **шт.** | **1,0000** | | **654504,00** | **654504** |
| | | Сети 10 кВ | | | | | |
| | | Опора П10-1,2с - 1 штука | | | | | |
| **495** | **1133-0202-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **1,0000** | | **6347,33** | **6347** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4158,20** | **4158** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2786,47** | **2786** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **666,10** | **666** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 3326,56 | 3327 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 773,91 | 774 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10447,80** | **10448** |
| **496** | **2104-0405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **1,0000** | | **39089,00** | **39089** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3127,12 | 3127 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42216,12** | **42216** |
| **497** | **Прайс-лист стр.6 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Оголовок ОГs55** | **шт** | **1,0000** | | **17678,57** | **17679** |
| **498** | **2404-0207-3127 РСНБ РК 2015** | **Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **1,0000** | | **869,00** | **869** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 69,52 | 70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **938,52** | **939** |
| **499** | **2404-0207-5202 РСНБ РК 2015** | **Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **1,0000** | | **482,00** | **482** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,56 | 39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **520,56** | **521** |
| **500** | **2404-0109-1201 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** | **шт.** | **3,0000** | | **13093,00** | **39279** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1047,44 | 3142 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14140,44** | **42421** |
| **501** | **2404-0207-4713 РСНБ РК 2015** | **Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98** | **комплект** | **1,0000** | | **21237,00** | **21237** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1698,96 | 1699 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22935,96** | **22936** |
| | | Опора АР10-1,2с с РЛНД - 1 штука | | | | | |
| **502** | **1133-0202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1,0000** | | **12763,58** | **12764** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8578,68** | **8579** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6440,40** | **6440** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **666,10** | **666** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 6862,94 | 6863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1570,12 | 1570 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21196,65** | **21197** |
| **503** | **2104-0405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **2,0000** | | **39089,00** | **78178** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3127,12 | 6254 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42216,12** | **84432** |
| **504** | **1133-0203-0201 РСНБ РК 2015** | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **2115,50** | **4231** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1352,90** | **2706** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1205,50** | **2411** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 1082,32 | 2165 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 255,83 | 512 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3453,65** | **6907** |
| **505** | **2104-0408-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **2,0000** | | **3724,00** | **7448** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 297,92 | 596 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4021,92** | **8044** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **506** | **Прайс-лист стр.7 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Траверса ТМ73** | **шт** | **1,0000** | | **9866,07** | **9866** |
| **507** | **Прайс-лист стр.7 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Траверса ТМs60** | **шт** | **1,0000** | | **4642,86** | **4643** |
| **508** | **Прайс-лист стр.6 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Накладка ОГ52** | **шт** | **1,0000** | | **1808,04** | **1808** |
| **509** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Хомут Х51** | **шт** | **2,0000** | | **1741,07** | **3482** |
| **510** | **Прайс-лист стр.10 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Крепление подкоса У52** | **шт** | **1,0000** | | **12053,57** | **12054** |
| **511** | **Прайс-лист стр.10 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Заземляющий проводник ЗП21** | **м** | **2,0000** | | **1160,71** | **2321** |
| **512** | **2113-0202-0106 РСНБ РК 2015** | **Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0001** | | **627344,00** | **39** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50187,52 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **677531,52** | **42** |
| **513** | **2404-0207-3127 РСНБ РК 2015** | **Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **5,0000** | | **869,00** | **4345** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 69,52 | 348 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **938,52** | **4693** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **514** | **2404-0207-5202 РСНБ РК 2015** | **Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **5,0000** | | **482,00** | **2410** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,56 | 193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **520,56** | **2603** |
| **515** | **2404-0109-1201 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** | **шт.** | **4,0000** | | **13093,00** | **52372** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1047,44 | 4190 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14140,44** | **56562** |
| **516** | **2404-0207-4713 РСНБ РК 2015** | **Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98** | **комплект** | **1,0000** | | **21237,00** | **21237** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1698,96 | 1699 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22935,96** | **22936** |
| **517** | **2404-0201-0602 РСНБ РК 2015** | **Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **651,00** | **3906** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,08 | 312 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **703,08** | **4218** |
| **518** | **2404-0109-1301 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012** | **шт.** | **6,0000** | | **17315,00** | **103890** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1385,20 | 8311 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18700,20** | **112201** |
| **519** | **2404-0207-3247 РСНБ РК 2015** | **Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **11584,00** | **69504** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 926,72 | 5560 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12510,72** | **75064** |
| **520** | **1133-0208-0103 РСНБ РК 2015** | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | **комплект** | **1,0000** | | **12301,96** | **12302** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9934,44** | **9934** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3651,34** | **3651** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **110,20** | **110** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 7947,55 | 7948 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1619,96 | 1620 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21869,47** | **21869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **521** | **5108-0301-1103 РСНБ РК 2015** | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)** | **шт.** | **1,0000** | | **51104,00** | **51104** |
| **522** | **Прайс-лист стр.8 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Кронштейн КМ-1** | **шт** | **1,0000** | | **2321,43** | **2321** |
| **523** | **2113-0201-0304 РСНБ РК 2015** | **Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** | **кг** | **0,6820** | | **629,00** | **429** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,32 | 34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **679,32** | **463** |
| **524** | **2404-0206-0706 РСНБ РК 2015** | **Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **822,00** | **4932** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,76 | 395 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **887,76** | **5327** |
| **525** | **Прайс-лист стр.8 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Кронштейн РА1** | **шт** | **1,0000** | | **8125,00** | **8125** |
| **526** | **Прайс-лист стр.8 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Кронштейн РА2** | **шт** | **1,0000** | | **4062,50** | **4063** |
| **527** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Вал привода РА3** | **шт** | **3,0000** | | **6250,00** | **18750** |
| **528** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Кронштейн РА5** | **шт** | **1,0000** | | **982,14** | **982** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **529** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Хомут Х7** | **шт** | **3,0000** | | **1160,71** | **3482** |
| **530** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Хомут Х8** | **шт** | **1,0000** | | **1160,71** | **1161** |
| **531** | **Прайс-лист стр.10 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Заземляющий проводник ЗП1** | **м** | **4,5000** | | **892,86** | **4018** |
| | | Опора КР10-1,2с с РЛНД - 1 штука | | | | | |
| **532** | **1133-0202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **1,0000** | | **12763,58** | **12764** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8578,68** | **8579** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6440,40** | **6440** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **666,10** | **666** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 6862,94 | 6863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1570,12 | 1570 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21196,65** | **21197** |
| **533** | **2104-0405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **2,0000** | | **39089,00** | **78178** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3127,12 | 6254 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42216,12** | **84432** |
| **534** | **1133-0203-0201 РСНБ РК 2015** | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | **шт.** | **2,0000** | | **2115,50** | **4231** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1352,90** | **2706** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1205,50** | **2411** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 1082,32 | 2165 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 255,83 | 512 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3453,65** | **6907** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **535** | **2104-0408-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **2,0000** | | **3724,00** | **7448** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 297,92 | 596 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4021,92** | **8044** |
| **536** | **Прайс-лист стр.7 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Траверса ТМ73** | **шт** | **1,0000** | | **9866,07** | **9866** |
| **537** | **Прайс-лист стр.7 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Траверса ТМs60** | **шт** | **1,0000** | | **4642,86** | **4643** |
| **538** | **Прайс-лист стр.6 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Накладка ОГ52** | **шт** | **1,0000** | | **1808,04** | **1808** |
| **539** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Хомут Х1** | **шт** | **2,0000** | | **1160,71** | **2321** |
| **540** | **Прайс-лист стр.10 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Крепление подкоса У1** | **шт** | **1,0000** | | **3571,43** | **3571** |
| **541** | **Прайс-лист стр.10 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Заземляющий проводник ЗП21** | **м** | **2,0000** | | **1160,71** | **2321** |
| **542** | **2113-0202-0106 РСНБ РК 2015** | **Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0001** | | **627344,00** | **39** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50187,52 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **677531,52** | **42** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **543** | **2404-0207-3127 РСНБ РК 2015** | **Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **5,0000** | | **869,00** | **4345** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 69,52 | 348 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **938,52** | **4693** |
| **544** | **2404-0207-5202 РСНБ РК 2015** | **Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **5,0000** | | **482,00** | **2410** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,56 | 193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **520,56** | **2603** |
| **545** | **2404-0109-1201 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** | **шт.** | **4,0000** | | **13093,00** | **52372** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1047,44 | 4190 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14140,44** | **56562** |
| **546** | **2404-0207-4713 РСНБ РК 2015** | **Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98** | **комплект** | **1,0000** | | **21237,00** | **21237** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1698,96 | 1699 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22935,96** | **22936** |
| **547** | **2404-0201-0602 РСНБ РК 2015** | **Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3,0000** | | **651,00** | **1953** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,08 | 156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **703,08** | **2109** |
| **548** | **2404-0109-1301 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012** | **шт.** | **3,0000** | | **17315,00** | **51945** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1385,20 | 4156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18700,20** | **56101** |
| **549** | **2404-0207-3247 РСНБ РК 2015** | **Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3,0000** | | **11584,00** | **34752** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 926,72 | 2780 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12510,72** | **37532** |
| **550** | **1133-0208-0103 РСНБ РК 2015** | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | **комплект** | **1,0000** | | **12301,96** | **12302** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9934,44** | **9934** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3651,34** | **3651** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **110,20** | **110** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 7947,55 | 7948 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1619,96 | 1620 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21869,47** | **21869** |
| **551** | **5108-0301-1103 РСНБ РК 2015** | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)** | **шт.** | **1,0000** | | **51104,00** | **51104** |
| **552** | **Прайс-лист стр.8 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Кронштейн КМ-1** | **шт** | **1,0000** | | **2321,43** | **2321** |
| **553** | **2113-0201-0304 РСНБ РК 2015** | **Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87** | **кг** | **0,6820** | | **629,00** | **429** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,32 | 34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **679,32** | **463** |
| **554** | **2404-0206-0706 РСНБ РК 2015** | **Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **822,00** | **4932** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,76 | 395 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **887,76** | **5327** |
| **555** | **Прайс-лист стр.8 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Кронштейн РА1** | **шт** | **1,0000** | | **8125,00** | **8125** |
| **556** | **Прайс-лист стр.8 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Кронштейн РА2** | **шт** | **1,0000** | | **4062,50** | **4063** |
| **557** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Вал привода РА3** | **шт** | **3,0000** | | **6250,00** | **18750** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **558** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Кронштейн РА5** | **шт** | **1,0000** | | **982,14** | **982** |
| **559** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Хомут Х7** | **шт** | **3,0000** | | **1160,71** | **3482** |
| **560** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Хомут Х8** | **шт** | **1,0000** | | **1160,71** | **1161** |
| **561** | **Прайс-лист стр.10 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Заземляющий проводник ЗП1** | **м** | **4,5000** | | **892,86** | **4018** |
| | | Опора УА10-1,2с - 1 штука | | | | | |
| **562** | **1133-0202-0103 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | **опора** | **1,0000** | | **19547,15** | **19547** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13218,08** | **13218** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10367,05** | **10367** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **666,10** | **666** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 10574,46 | 10574 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2409,73 | 2410 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32531,34** | **32531** |
| **563** | **2104-0405-0101 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | **шт.** | **3,0000** | | **39089,00** | **117267** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3127,12 | 9381 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42216,12** | **126648** |
| **564** | **1133-0203-0201 РСНБ РК 2015** | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | **шт.** | **3,0000** | | **2115,50** | **6347** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1352,90** | **4059** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1205,50** | **3617** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 1082,32 | 3247 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 255,83 | 767 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3453,65** | **10361** |
| **565** | **2104-0408-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92** | **шт.** | **3,0000** | | **3724,00** | **11172** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 297,92 | 894 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4021,92** | **12066** |
| **566** | **Прайс-лист стр.7 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Траверса ТМ73** | **шт** | **1,0000** | | **9866,07** | **9866** |
| **567** | **Прайс-лист стр.7 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Траверса ТМs60а** | **шт** | **1,0000** | | **4062,50** | **4063** |
| **568** | **Прайс-лист стр.6 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Накладка ОГ52** | **шт** | **1,0000** | | **1808,04** | **1808** |
| **569** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Хомут Х1** | **шт** | **2,0000** | | **1160,71** | **2321** |
| **570** | **Прайс-лист стр.10 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Крепление подкоса У1** | **шт** | **2,0000** | | **3571,43** | **7143** |
| **571** | **Прайс-лист стр.10 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Крепление изолятора Киs** | **шт** | **1,0000** | | **2232,14** | **2232** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **572** | **Прайс-лист стр.10 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Заземляющий проводник ЗП21** | **м** | **4,0000** | | **1160,71** | **4643** |
| **573** | **2113-0202-0106 РСНБ РК 2015** | **Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0001** | | **627344,00** | **39** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50187,52 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **677531,52** | **42** |
| **574** | **2404-0207-3127 РСНБ РК 2015** | **Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **869,00** | **5214** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 69,52 | 417 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **938,52** | **5631** |
| **575** | **2404-0207-5202 РСНБ РК 2015** | **Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **482,00** | **2892** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,56 | 231 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **520,56** | **3123** |
| **576** | **2404-0109-1201 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** | **шт.** | **3,0000** | | **13093,00** | **39279** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1047,44 | 3142 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14140,44** | **42421** |
| **577** | **2404-0207-4713 РСНБ РК 2015** | **Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98** | **комплект** | **1,0000** | | **21237,00** | **21237** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1698,96 | 1699 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22935,96** | **22936** |
| **578** | **2404-0201-0602 РСНБ РК 2015** | **Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **651,00** | **3906** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,08 | 312 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **703,08** | **4218** |
| **579** | **2404-0109-1301 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012** | **шт.** | **6,0000** | | **17315,00** | **103890** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1385,20 | 8311 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18700,20** | **112201** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **580** | **2404-0207-3248 РСНБ РК 2015** | **Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6,0000** | | **11586,00** | **69516** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 926,88 | 5561 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12512,88** | **75077** |
| **581** | **2404-0207-5007 РСНБ РК 2015** | **Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3,0000** | | **5020,00** | **15060** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 401,60 | 1205 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5421,60** | **16265** |
| **582** | **2404-0207-5203 РСНБ РК 2015** | **Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3,0000** | | **582,00** | **1746** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,56 | 140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **628,56** | **1886** |
| **583** | **1133-0204-0206 РСНБ РК 2015** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,1623** | | **144297,89** | **23424** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **79458,34** | **12899** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **85960,46** | **13954** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3609,33** | **586** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 63566,67 | 10319 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16629,16 | 2699 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **224493,72** | **36443** |
| **584** | **2306-1201-0703 РСНБ РК 2015** | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **0,4870** | | **276450,00** | **134631** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22116,00 | 10770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **298566,00** | **145402** |
| **585** | **1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.** | **Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением. Монтаж оборудования** | **комплект (3 фазы)** | **2,0000** | | **37940,51** | **75881** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19390,10** | **38780** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17390,26** | **34781** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7494,25** | **14989** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 13960,87 | 27922 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4152,11 | 8304 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **56053,49** | **112107** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **586** | **2404-0207-4312 РСНБ РК 2015** | **Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **4,0000** | | **14480,00** | **57920** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1158,40 | 4634 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15638,40** | **62554** |
| | | Устройство ответвления | | | | | |
| **587** | **1133-0206-0103 РСНБ РК 2015** | **Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4** | **ответвление** | **3,0000** | | **4105,07** | **12315** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2945,52** | **8837** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **775,57** | **2327** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **699,50** | **2098** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 2356,42 | 7069 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 516,92 | 1551 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6978,40** | **20935** |
| **588** | **2404-0109-1201 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** | **шт.** | **3,0000** | | **13093,00** | **39279** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1047,44 | 3142 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14140,44** | **42421** |
| **589** | **2404-0207-3248 РСНБ РК 2015** | **Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3,0000** | | **11586,00** | **34758** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 926,88 | 2781 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12512,88** | **37539** |
| **590** | **Прайс-лист стр.7 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Траверса ТМ73** | **шт** | **1,0000** | | **9866,07** | **9866** |
| **591** | **2404-0207-3247 РСНБ РК 2015** | **Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3,0000** | | **11584,00** | **34752** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 926,72 | 2780 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12510,72** | **37532** |
| **592** | **Прайс-лист стр.9 ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект" РК** | **Хомут Х1** | **шт** | **1,0000** | | **1160,71** | **1161** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **593** | **2404-0201-0602 РСНБ РК 2015** | **Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **3,0000** | | **651,00** | **1953** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,08 | 156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **703,08** | **2109** |
| **594** | **2404-0109-1301 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012** | **шт.** | **3,0000** | | **17315,00** | **51945** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1385,20 | 4156 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18700,20** | **56101** |
| | | Установка КРН-4 | | | | | |
| **595** | **1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **33644,69** | **33645** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26815,78** | **26816** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8725,45** | **8725** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **983,24** | **983** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 19307,36 | 19307 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4236,16 | 4236 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **57188,22** | **57188** |
| **596** | **Прайс-лист стр.11 ТОО "Потенциал"** | **Камера КРН-4 с вакуумным выключателем** | **к-т** | **1,0000** | | **3015433,04** | **3015433** |
| | | Заземление | | | | | |
| **597** | **1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм/16 мм/. Монтаж оборудования** | **м** | **60,0000** | | **466,22** | **27973** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **172,18** | **10331** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,65** | **999** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **281,09** | **16865** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 123,97 | 7438 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,22 | 2833 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **637,41** | **38244** |
| **598** | **1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | **м** | **30,0000** | | **553,82** | **16614** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **153,23** | **4597** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,06** | **692** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **383,34** | **11500** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 110,33 | 3310 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,13 | 1594 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **717,27** | **21518** |
| **599** | **1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **11,0000** | | **3951,13** | **43462** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **997,90** | **10977** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **182,54** | **2008** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2820,88** | **31030** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 718,49 | 7903 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 373,57 | 4109 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5043,18** | **55475** |
| | | Демонтаж КРУН | | | | | |
| **600** | **1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3** | **/Демонтаж/Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **9798,43** | **9798** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8044,73** | **8045** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2617,64** | **2618** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 5792,21 | 5792 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1247,25 | 1247 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16837,89** | **16838** |
| | | Установка дизельного генератора | | | | | |
| **601** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Срезка растительного грунта/** | **м3 грунта** | **1,5000** | | **22,89** | **34** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **13** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **34** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 9 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **47** |
| **602** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Восстановление растительного слоя/** | **м3 грунта** | **1,5000** | | **22,89** | **34** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,55** | **13** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,89** | **34** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6,15 | 9 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,32 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **31,36** | **47** |
| **603** | **1101-0101-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **8,0762** | | **147,54** | **1192** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,71** | **305** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **140,60** | **1136** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,15 | 219 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,98 | 113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **188,67** | **1524** |
| **604** | **1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **0,1439** | | **1244,66** | **179** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1244,66** | **179** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 896,16 | 129 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 171,27 | 25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2312,09** | **333** |
| **605** | **1101-0102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Грунт для подушки/** | **м3 грунта** | **6,5000** | | **247,74** | **1610** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **66,72** | **434** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **239,36** | **1556** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,08** | **1** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 48,04 | 312 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,66 | 154 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **319,44** | **2076** |
| **606** | **4102-0103-1045 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км** | **т** | **11,3750** | | **715,00** | **8133** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,20 | 651 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **772,20** | **8784** |
| **607** | **1101-0201-1001 РСНБ РК 2015** | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | **м3 грунтовой подушки** | **6,5000** | | **400,13** | **2601** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **119,31** | **776** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **398,77** | **2592** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,12** | **1** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 85,91 | 558 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,88 | 253 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **524,91** | **3412** |
| **608** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /с перемещением грунта до 10 метров/. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **8,2200** | | **13,23** | **109** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **41** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **109** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 29 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **149** |
| **609** | **1101-0104-0410 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **8,2200** | | **6,53** | **54** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2,44** | **20** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,53** | **54** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1,76 | 14 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,66 | 5 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,95** | **74** |
| **610** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **8,2200** | | **131,75** | **1083** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **801** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **517** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 577 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 133 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **1793** |
| **611** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **1,4000** | | **22443,24** | **31421** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1225,95** | **1716** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1047,92** | **1467** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20366,62** | **28513** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1115,62 | 1562 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1884,71 | 2639 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25443,57** | **35621** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612** | **1106-0101-0115 РСНБ РК 2015** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские /Бетон В15 W4 F100/. Устройство** | **м3** | **3,6000** | | **25479,62** | **91727** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1946,59** | **7008** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1603,97** | **5774** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **22246,75** | **80088** |
| | | Накладные расходы | % | 91 | | 1771,40 | 6377 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2180,08 | 7848 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29431,10** | **105952** |
| **613** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0208** | | **191111,00** | **3967** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15288,88 | 317 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **206399,88** | **4285** |
| **614** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **3,0000** | | **822,41** | **2467** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **229,23** | **688** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,15** | **57** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **576,22** | **1729** |
| | | Накладные расходы | % | 93 | | 213,18 | 640 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,85 | 249 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1118,44** | **3355** |
| **615** | **1308-0301-0108 РСНБ РК 2015** | **Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите** | **шт.** | **1,0000** | | **60167,72** | **60168** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **33886,90** | **33887** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **35966,23** | **35966** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2731,49** | **2731** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 24398,57 | 24399 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6765,30 | 6765 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **91331,60** | **91332** |
| **616** | **1308-0301-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** | **шт.** | **1,0000** | | **5517,98** | **5518** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3416,42** | **3416** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **98,83** | **99** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2029,15** | **2029** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 2459,82 | 2460 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 638,22 | 638 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8616,03** | **8616** |
| **617** | **Прайс-лист стр.15 ТОО "ТССП Казахстан" РК** | **Дизельный генератор ALTECO R70 CMD** | **шт** | **1,0000** | | **4044642,86** | **4044643** |
| | | Сети 0,4 кВ | | | | | |
| **618** | **1101-0101-0367 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **138,3608** | | **175,96** | **24346** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **38,51** | **5328** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **175,96** | **24346** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 27,73 | 3836 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,30 | 2255 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **219,98** | **30437** |
| **619** | **1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **4,2792** | | **1244,66** | **5326** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1244,66** | **5326** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 896,16 | 3835 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 171,27 | 733 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2312,09** | **9894** |
| **620** | **1101-0104-0404 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /с перемещением грунта до 10 метров/. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **142,6400** | | **13,23** | **1887** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,94** | **705** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,23** | **1887** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 3,56 | 508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,34 | 192 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **18,13** | **2587** |
| **621** | **1101-0104-0410 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **142,6400** | | **6,53** | **932** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2,44** | **348** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,53** | **932** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1,76 | 251 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,66 | 95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8,95** | **1277** |
| **622** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **142,6400** | | **131,75** | **18792** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **97,46** | **13902** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,84** | **8964** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 70,17 | 10010 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,15 | 2304 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,07** | **31106** |
| **623** | **1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **348,0000** | | **310,59** | **108087** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **159,29** | **55431** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **144,98** | **50454** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **45,93** | **15984** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 114,69 | 39911 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,02 | 11840 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **459,30** | **159837** |
| **624** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2015** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | **348,0000** | | **464,73** | **161726** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **197,12** | **68596** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **399,45** | **139008** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 141,92 | 49389 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 48,53 | 16889 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **655,19** | **228004** |
| **625** | **1308-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **206,0000** | | **291,72** | **60095** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **146,40** | **30159** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **137,21** | **28265** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **45,71** | **9417** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 105,41 | 21715 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,77 | 6545 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **428,91** | **88355** |
| **626** | **1308-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений** | **м кабеля** | **234,0000** | | **205,18** | **48011** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **91,14** | **21328** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **91,63** | **21442** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **48,26** | **11294** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 65,62 | 15356 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,66 | 5069 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **292,47** | **68437** |
| **627** | **1308-0201-0702 РСНБ РК 2015** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | **м кабеля** | **42,0000** | | **779,24** | **32728** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **266,86** | **11208** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **380,30** | **15973** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **246,62** | **10358** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 192,14 | 8070 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 77,71 | 3264 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1049,09** | **44062** |
| **628** | **2306-0137-0654 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,2750** | | **834023,00** | **229356** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66721,84 | 18349 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **900744,84** | **247705** |
| **629** | **2306-0137-0705 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,1540** | | **568158,00** | **87496** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45452,64 | 7000 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **613610,64** | **94496** |
| **630** | **2306-0137-0702 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0270** | | **275590,00** | **7441** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22047,20 | 595 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **297637,20** | **8036** |
| **631** | **2306-0137-0603 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0360** | | **353039,00** | **12709** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28243,12 | 1017 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **381282,12** | **13726** |
| **632** | **2306-0133-0848 РСНБ РК 2015** | **Кабели силовые ВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0050** | | **3096113,00** | **15481** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 247689,04 | 1238 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3343802,04** | **16719** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **12112999** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **8906402** |
| | Заготовительно-складские расходы - | | Тенге | | | | **106877** |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | **9013279** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **1705073** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **127181** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **323571** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **1021366** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **232971** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **232971** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **155044** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | | **2093088** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **287** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **323571** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1501524** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **238141** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **156894** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **661706** |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | **338780** |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | **15802** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **125147** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **125147** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **130134** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1756805** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **152** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **156894** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **12863172** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **439** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **480465** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **49330917** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **7028405** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **6115170** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1824778** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **27158262** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **15802** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **9013279** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **56712246** |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **0** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **56712246** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **3815917** |
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | Тенге | | | | **60528163** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 2,9% | 1755317 |
| ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | 62283480 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5.0,9% | 840827 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 3999435 |
| ИТОГО | 67123741 |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | 1262486 |
| ИТОГО | 68386228 |
| в том числе на 2018 год - 70% | 47870359 |
| в том числе на 2019 год - 30% | 20515868 |
| в том числе в текущих ценах на 2018 год - 70%, К=1 | 47870359 |
| НДС на 2018 год, - 12% | 5744443 |
| Итого в текущих ценах на 2018 год | 53614802 |
| в том числе в текущих ценах на 2019 год - 30%, К=1,0498961 | 21539530 |
| НДС на 2019 год, - 12% | 2584744 |
| Итого в текущих ценах на 2019 год | 24124274 |
| ИТОГО АКТУ | 69409889 |
| ИТОГО с понижающим коэфицентом К=0,8861905869 | 61510390,57 |
| **Налог на добавленную стоимость - 12%** | **7381246,87** |
| **ВСЕГО ПО АКТУ** | **68891637,44** |

**ЗАКАЗЧИК**
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
_____Дусанов М.А.

**ПОДРЯДЧИК**
ТОО "Бак-Береке 2030"
_____ Ерназаров А.Б.

**ТЕХНАДЗОР**
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____Кулмагамбетов Е.Б.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
ТОО "Береке"
_____ Литвиненко Л.А.