Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-36-02-82

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Реконструкция напорного канализационного коллектора д. 500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске СКО», СКО, г. Петропавловск

(наименование, адрес)

Объект: «Реконструкция напорного канализационного коллектора д. 500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске СКО»

(наименование)

Договор подряда № 224 от 09.07.2019 года

Акт приемки выполненных работ № 4

за август №3 2019 год на строительно-монтажные работы

Составлена в текущих ценах на IV квартал 2016г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		280	89,3	25003
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,0115	3,22	672,58	2166
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	7	1113,33	7793
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,57	9959
1. 3	2263С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	7	3262,44	22837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	7	1113,33	7793,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				81,56	22837
		НР первого уровня	%	59,1		21,02	5886
		НР второго уровня	%	4		4,41	1235
		Накладные расходы	%	-		25,43	7121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,18	2569

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,91	34693
2	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрого)	м3 грунта		200	98,23	19645
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,01265	2,53	672,58	1702
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0275	5,5	1113,33	6123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,12	7825
2. 3 (31-010201-0102)	2263С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0275	5,5	3262,44	17943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	5,5	1113,33	6123,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,72	17943
		НР первого уровня	%	59,1		23,12	4625
		НР второго уровня	%	4		4,85	971
		Накладные расходы	%	-		27,98	5596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,1	2019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				136,3	27260
10	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		3000	911,25	2733760
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	2574	672,57	1731187
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,06	1731187
10. 2 (32-050101-0102)	1275С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	8580	318,62	2733760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	2574	672,57	1731186,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				911,25	2733760
		НР первого уровня	%	59,1		341,04	1023131
		НР второго уровня	%	4		50,09	150276
		Накладные расходы	%	-		391,14	1173407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,19	312573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1406,58	4219740
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					2778407

1	2	3	4	5	6	7	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2778407
		Всего заработная плата -	Тенге				1748971
		Накладные расходы -	Тенге				1186124
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1033642
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				152482
		Сметная прибыль -	Тенге				317162
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4281693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				1748971
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4281693
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2592
		Сметная заработная плата -	Тенге				1748971
		РАЗДЕЛ 2. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР					
48	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	-Фланец с покрытием ПП д.200мм	шт		7	23398,67	163791
		НР второго уровня	%	4		935,95	6552
		Накладные расходы	%	-		935,95	6552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1946,77	13627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26281,38	183970
49	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	-Фланец с покрытием ПП д.630мм	шт		8	234830,29	1878642
		НР второго уровня	%	4		9393,21	75146
		Накладные расходы	%	-		9393,21	75146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19537,88	156303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				263761,38	2110091
50	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	-Фланец с покрытием ПП д.560мм	шт		26	234830,29	6105588
		НР второго уровня	%	4		9393,21	244224
		Накладные расходы	%	-		9393,21	244224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19537,88	507985
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				263761,38	6857796
52	С123-020303-7321 23-020303-7321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 50,7 КГ	шт.		8	71595,44	572764

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		2863,82	22911
		Накладные расходы	%	-		2863,82	22911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5956,74	47654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80416	643328
53	С123-020303-7320 23-020303-7320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 46,5 КГ	шт.		26	55926,44	1454087
		НР второго уровня	%	4		2237,06	58163
		Накладные расходы	%	-		2237,06	58163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4653,08	120980
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				62816,58	1633231
54	С123-020303-7311 23-020303-7311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 4,75 КГ	шт.		7	4299,71	30098
		НР второго уровня	%	4		171,99	1204
		Накладные расходы	%	-		171,99	1204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,74	2504
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4829,43	33806
55	С123-020303-1721 23-020303-1721 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,111 Т	шт.		3	119707,33	359122
		НР второго уровня	%	4		4788,29	14365
		Накладные расходы	%	-		4788,29	14365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9959,65	29879
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134455,27	403366
56	С123-020303-1720 23-020303-	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 83 КГ	шт.		12	96219,98	1154640

1	2	3	4	5	6	7	8
	1720 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4		3848,8	46186
		Накладные расходы	%	-		3848,8	46186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8005,5	96066
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				108074,28	1296891
57	С123-020303-1020 23-020303-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 72,3 КГ	шт.		1	67779,16	67779
		НР второго уровня	%	4		2711,17	2711
		Накладные расходы	%	-		2711,17	2711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5639,23	5639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76129,55	76130
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					11786510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге					10204970
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					10204970
	Накладные расходы -	Тенге					408199
	Сметная прибыль -	Тенге					849053
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					11462222
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1581541
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					1581541
	Накладные расходы -	Тенге					63262
	Сметная прибыль -	Тенге					131584
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1776387
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13238609

РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ТРУБ Д=500ММ

116	Е11-250109-0101 11-250109-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения (прокладка полиэтиленовой трубы д.500мм методом ГНБ)	м кожуха		150	20457,87	3068681
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	8,41	1261,5	801,52	1011117

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,063	459,433	1025,6	471196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9882,09	1482313
116. 3 (31-060201-0401)	125С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	120,6	2655,6	320265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,804	120,6	735,19	88663,91
116. 4 (31-010101-0402)	270С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	27,6	3678,75	101534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	27,6	1113,33	30727,91
116. 5 (32-040102-0102)	847С	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,761	114,15	5025,12	573617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,761	114,15	1113,33	127086,62
116. 6 (32-050103-0301)	1957С	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,2229	33,435	2645,71	88459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2229	33,435	672,58	22487,71
116. 7 (32-040101-0401)	2006С	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	118,05	4358,45	514515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,787	118,05	1286,28	151845,35
116. 8 (31-010201-0404)	2270С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	44,25	4612,64	204109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	44,25	1113,33	49264,85
116. 9 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00899	1,349	1766,75	2382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00899	1,349	830,04	1119,72
116.10 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011	1,65	17,05	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12032,74	1804911
116.11 (21-070303-0202)	131752С	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	0,3	21042,97	6313
116.12 (21-130209-0102)	145970С	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0053	0,795	292,13	232
116.13 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	2,475	177,18	439

1	2	3	4	5	6	7	8
116.14	146664С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0045	0,675	91,04	61
116.15	147344С (21-130812-1042)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,03	466725,48	14002
116.16	147702С (21-130816-2706)	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,03	1655660,94	49670
116.17	147794С (21-130816-3431)	Отвердитель	т	0,000055	0,00825	576693,72	4758
116.18	248315С (21-070101-9902)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	5,1	34740,93	177179
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1684,35	252653
		НР первого уровня	%	58,7		5800,79	870118
		НР второго уровня	%	4		1050,35	157552
		Накладные расходы	%	-		6851,13	1027670
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2184,72	327708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29493,73	4424059

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3068681
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3068681
Материалы -	Тенге		252653
Всего заработная плата -	Тенге		1482313
Накладные расходы -	Тенге		1027670
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		870118
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		157552
Сметная прибыль -	Тенге		327708
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4424059
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1721
Сметная заработная плата -	Тенге		1482313
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		4424059
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		1721
Сметная заработная плата -	Тенге		1482313
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		17633599
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16052058
Материалы -	Тенге		252653
Всего заработная плата -	Тенге		3231284
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		10204970
Накладные расходы -	Тенге		2621992
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		1903759
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		718233
Сметная прибыль -	Тенге		1493924
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		20167974
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		4313
Сметная заработная плата -	Тенге		3231284

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1581541
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					1581541
	Накладные расходы -	Тенге					63262
	Сметная прибыль -	Тенге					131584
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					1776387
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					21944361
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					4313
	Сметная заработная плата -	Тенге					3231284
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге					17633599
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					1014985
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4579451
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2216299
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					12039164
	- перевозка грузов	Тенге					0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
	Накладные расходы I уровня	Тенге					1903759
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					19537358
	Накладные расходы II уровня	Тенге					781494
	ИТОГО:	Тенге					20318853
	Сметная прибыль	Тенге					1625508
	ИТОГО по смете:	Тенге					**21944361**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,03065213121	Тенге					22 617 002
	НДС 12%	Тенге					2 714 040
	ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге					**25 331 042**

Сдал

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

м п.

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м. п.

Эксперт технического надзора: _____

м. п.

Принял

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»
БИН 010640001556
(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ Босынов Д. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Кабиев Ж. С., ИИН 851218350605, аттестаты KZ12VJE00026365, KZ94VJE00026344, KZ77VJE00026359
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ " Отдел жилищно-коммунальноо хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" г. Петропавловск, ул Конституции Казахстана,23** ИИН/БИН **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: 8 (7152) 47-57-19** **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 224 от 09.07.2019 года

Номер документа	Дата составления
26	28.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту: Реконструкция напорного канализационного коллектора д.500 мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске СКО			услуга	1	25 331 042,00	25 331 042,00	2 714 040,00
				Итого	1	x	25 331 042,00	2 714 040,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дзюбенко Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2019

М.П.