Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, Касыма Кайсенова п., Площадь 1 Абая, дом № 5**	**060140007744**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустрой-2",070011, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,, город Усть-Каменогорск, Авроры, дом № 60/9, тел.: 53-25-18**	**980240001750**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №13 от 13.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
48	**22.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция моста в с.Мамай батыр Уланского района ВКО по Акту выполненных работ № 4 от 22.10.2020г.			Работа	1	13 768 907,23	13 768 907,23
				Итого	1	x	13 768 907,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Магомадов М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2020

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Площадь 1 АБАЯ, 5
БИН 060140007744 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРОЙ-2"
адрес: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Авроры, 60/9
БИН/ИИН 980240001750 БИК KCJBKZKX ИИК KZ878562203108184352 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 13 от 13.05.2020 года

Наименование объекта: Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.10.2020 г.
Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**218 076 933,93**									
Акт выполненных работ № 4(2-1-2) от 22.10.2020 г.	**3 796 706,94**	3 389 916,91	3 389 916,91		0,00	0,00		0,00	406 790,03	
Акт выполненных работ № 4(2-2-2) от 22.10.2020 г.	**9 972 200,29**	8 903 750,26	8 903 750,26		0,00	0,00		0,00	1 068 450,03	
Итого	**13 768 907,23**									
Погашение аванса за отчётный месяц	4 130 672,17									
Всего к оплате:	**9 638 235,06**									**9 638 235,06**

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Руководитель

_____ **Бустакбаев С. Б.**

Директор ТОО "Индустрой 2"

_____ **Магомадов М. С.**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Площадь 1 АБАЯ, 5
БИН 060140007744 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРОЙ-2"
адрес: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Авроры, 60/9
БИН/ИИН 980240001750 БИК KCJBKZKX ИИК KZ878562203108184352 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 13 от 13.05.2020 года

Наименование объекта: Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

А К Т № 4 (2-1-2) от 22.10.2020 года
приёмки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		1.1 Укладка и перекладка (всего 3 раза) плит ПДН									
9	4102-0102-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км.									
			т	0,02	908		18	0	0	0	19
					0		0	0	–	1	
		Итого по разделу 1					**19**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- перевозка грузов, тенге					18				

	Накладные расходы, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1				
Раздел 2 ОПОРЫ МОСТА										
40 1130-0104-0103	Шкафные стенки опор из монолитного железобетона. Устройство НР=84 %	м3 железобетона в деле	11,2	52496,95	4517,51	587966	50596	399292	133206	778866
				12328,4	1830,4	138078	20500	–	57694	
41 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,012	20646,17	1356,53	20894	1373	289	17865	41860
				19003,68	395,4	19232	400	–	3101	
45 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,025	862499,22	1338,45	21562	33	15233	5743	29489
				251856	587,19	6296	15	–	2184	
46 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,025	108311		2708	0	2708	0	2925
				0		0	0	–	217	
48 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29	251548,57		72949	0	72949	0	78785
				0		0	0	–	5836	
49 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,506	862499,22	1338,45	436425	677	308309	116240	596878
				251856	587,19	127439	297	–	44213	
50 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,506	108311		54805	0	54805	0	59189
				0		0	0	–	4384	
	Итого по разделу 2					**1 587 992**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	291 045
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 679
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 212
- материалы, изделия и конструкции, тенге	853 585
Накладные расходы, тенге	273 054
Сметная прибыль (8 %), тенге	117 629

Раздел 5 СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ

5.1 Дорожная одежда на переходных плитах и краевых полосах

110	1130-0111-0104	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	25,6	23939,53	2583,12	612852	66128	372079	164585	839632
					6822,06	831,65	174645	21290	–	62195	
112	1130-0104-0101	Объединение блоков переходных плит. Устройство на суше НР=84 %	м3 железобетона в деле	2,4	39664,53	3372,05	95195	8093	69639	17339	121537
					7276,08	1324,48	17463	3179	–	9003	
114	1130-0104-0101	Заполнение зазоров между блоками переходных плит. Устройство на суше. НР=84 %	м3 железобетона в деле	0,5	7276,08	0	3638	0	0	3056	7230
					7276,08	0	3638	0	–	536	
115	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,52	20651		10739	0	10739	0	11598
					0		0	0	–	859	
116	1130-0104-0101	Накладная плита из монолитного железобетона. Устройство на суше НР=84 %	м3 железобетона в деле	3,9046	39664,53	3372,05	154874	13167	113297	28209	197731
					7276,08	1324,48	28410	5172	–	14647	
119	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	48	843,69	89,21	40497	4282	23213	13794	58634
					270,88	34,83	13002	1672	–	4343	

120 1111-0101-1504	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 (до 30 мм) НР = 94 %	м2 покрытия	48	239,42	8,44	11492	405	10111	1116	13617
				20,34	4,4	976	211	–	1009	
121 1131-0601-0501	Зазоры между шкафной стенкой и блоками переходных плит. Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции НР = 88 %	м шва	16	287,81	178,74	4605	2860	428	1931	7059
				82,33	54,83	1317	877	–	523	

Итого по разделу 5	**1 257 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	239 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге	599 506
Накладные расходы, тенге	230 030
Сметная прибыль (8 %), тенге	93 115
Итого по смете	**2 845 049**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	530 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 613
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 453 091
- перевозка грузов, тенге	18
Накладные расходы, тенге	503 084
Сметная прибыль (8 %), тенге	210 745
Временные здания и сооружения 6,0% с К=0,8	**136 562**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6,6%	**196 786**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**63 568**

Итого стоимость	3 241 965
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	3 403 742,26
Итого с учетом договорной скидки К=0,99593804272	3 389 916,91
Налог на добавленную стоимость - 12 %	406 790,03
ВСЕГО ПО АКТУ	**3 796 706,94**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"
Руководитель
_____ Бустакбаев С. Б.

Технический надзор
_____ Уразалинов Д. К.

Авторский надзор
ТОО "City Road Centre"
_____ Оскеленов А. С.

Подрядчик:
ТОО "Индустрой 2"
Директор
_____ Магомадов М. С.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Площадь 1 АБАЯ, 5
БИН 060140007744 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРОЙ-2"
адрес: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Авроры, 60/9
БИН/ИИН 980240001750 БИК KCJBKZKX ИИК KZ878562203108184352 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 13 от 13.05.2020 года

Наименование объекта: Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

А К Т № 4(2-2-2) от 22.10.2020 года
приёмки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Земляное полотно									
8	1101-0104-0201	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна Н±0,3м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м) НР = 72 %									
			м3 грунта	504	55,56	55,56	28002	28002	0	6314	37061
					0	17,4	0	8770	–	2745	

9	1101-0104-0209	Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85: ктрр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	504	158,86	158,86	80065	80065	0	18050	105964
					0	49,74	0	25069	–	7849	
10	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за 2 прохода бульдозера	2109	2,26	2,26	4766	4766	0	1382	6640
					0	0,91	0	1919	–	492	
11	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	633	69,32	69,32	43880	43880	0	12419	60803
					0	27,25	0	17249	–	4504	
12	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	633	20,08	20,08	12711	12711	0	2826	16780
					0	6,2	0	3925	–	1243	
13	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	633	82,39	69,89	52153	44240	1653	12200	69501
					9,89	16,88	6260	10685	–	5148	

14	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	5627,5	161,84	153,42	910755	863371	619	193879	1193005
					8,31	39,54	46765	222511	–	88371	
15	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	11255	11,5	11,16	129433	125606	3827	17180	158342
					0	2,12	0	23861	–	11729	
16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %								
			м3 грунта	11255	21,35	18,02	240294	202815	1238	84845	351150
					3,22	7,25	36241	81599	–	26011	
17	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %								
			м3 грунта	121,5	63,14	63,14	7672	7672	0	1729	10153
					0	19,77	0	2402	–	752	
18	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %								
			м3 грунта	121,5	212,15	212,15	25776	25776	0	5811	34114
					0	66,43	0	8071	–	2527	

Итого по разделу 3	**2 043 513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 266
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 438 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	406 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 337
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	356 635
Сметная прибыль (8 %), тенге	151 371

Раздел 4 Дорожная одежда

29	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	467	1230,91	1081,49	574835	505056	850	200074	836902
					147,6	249,09	68929	116325	–	61993	
30	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	569,74	1915,76		1091485	0	1091485	0	1178804
					0		0	0	–	87319	
31	1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм. двухслойные, нижний 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). НР = 108 %	м2 основания	2494	169,82	137,84	423531	343773	1297	210498	684751
					31,46	46,69	78461	116445	–	50722	
32	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 %	м2 основания	2494	35,84	35,84	89385	89385	0	33885	133132
					0	12,58	0	31375	–	9862	
33	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	110,3595	3009,51		332128	0	332128	0	358698
					0		0	0	–	26570	
34	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	122	2879,26		351270	0	351270	0	379372
					0		0	0	–	28102	

35	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	177	3096,52		548084	0	548084	0	591931
					0		0	0	–	43847	
36	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	57	3340,3		190397	0	190397	0	205629
					0		0	0	–	15232	
37	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	113	3433,12		387943	0	387943	0	418978
					0		0	0	–	31035	
38	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	110	3009,51		331046	0	331046	0	357530
					0		0	0	–	26484	
39	1127-0402-0105	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство НР = 108 %	м2 дорожного основания	2161,82	89,39	73,17	193245	158180	65	69156	283393
					16,19	13,43	35000	29033	–	20992	

Итого по разделу 4	**5 429 120**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 096 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	293 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 234 565
Накладные расходы, тенге	513 613
Сметная прибыль (8 %), тенге	402 158
Итого по смете	**7 472 633**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	271 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 535 298

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	699 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 241 902
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	870 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	553 529
Временные здания и сооружения 6,0% с К=0,8	**358 686**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**516 867**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**166 964**
Итого стоимость	**8 515 150**
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	**8 940 064,42**
Итого с учетом договорной скидки К=0,99593804272	**8 903 750,26**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**1 068 450,03**
ВСЕГО ПО АКТУ	**9 972 200,29**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района
Руководитель
_____ Бустакбаев С. Б.

Технический надзор
_____ Уразалинов Д. К.

Авторский надзор
ТОО "City Road Centre"
_____ Оскеленов А. С.

Подрядчик:
ТОО "Индустрой 2"
Директор
_____ Магомадов М. С.