Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар, Площадь победы, 5Б БИН 140340017022 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ10070102KSN4501000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 320788

Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1 БИН/ИИН 920340000071 БИК HSBKKZKX ИИК KZ856010241000252890 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87182659201

Наименование строительства: Строительство нового корпуса КГП на ПХВ "Павлодарская облатсная больница имени Г.Султанова" для размещения кожновенеролигеского и инфекционного отделений

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат на 15 октября 2020 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№65/20 ДС.№1 Д.С.№2	от 13.05.2020г. от 24.06.2020г. От 25.08.2020г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге): в отчетном месяце за сентябрь 2020 г. без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике:	99 496 129,80	88 835 830,18						10 660 299,62	99 496 129,80
в том числе за отчетный период	99 496 129,80	88 835 830,18						10 660 299,62	99 496 129,80
Удержание аванса 30%	29 848 838,94	26 650 749,05						3 198 089,89	29 848 838,94
Удержание 5%	4 974 806,49	4 441 791,51						533 014,98	4 974 806,49
К оплате:	64 672 484,37	57 743 289,62						6 929 194,75	64 672 484,37
К оплате:	Шестьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыресто восемьдесят четыре тенге тридцать семь тиын								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель_____Алимгазинов Б.Т.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382 № KZ10VJE00029408

Эксперт_____Дерягин М.В.

Подрядчик:
ТОО "Строительно- монтажная фирма "Мехколонна № 59"
БИН 920340000071

Генеральный директор_____Раденков П. А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :ПК"Семейпроект"
БИН 020840001406

Эксперт_____Маканова Р.Л

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20** от **13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020Г.**

Акт приемки выполненных работ

№1

на 15 окрября 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы, подземная часть									
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		1883	157,42	149,71	296429	281900	0	56848	381539
			м3 грунта		7,72	34,21	14530	64426		28262	
2	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м		32	2734,49	0	87504	0	0	63003	162547
			м3 грунта		2734,49	0	87504	0		12040	
3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		712	17,67	17,67	12581	12581	0	3366	17223
			м3 грунта		0	6,57	0	4675		1276	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		712	148,58	72	105786	51267	0	55537	174228
			м3 уплотненного грунта		76,57	31,76	54519	22615		12906	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		229,5	715,08	0	164111	0	0	118160	304852
			м3 грунта		715,08	0	164111	0		22582	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**666410,79**
		Раздел: 2. Фундаменты									
6	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		41	6226,53	1654,78	255300	67846	155078	55743	335927
			м3 основания		789,65	672,28	32376	27563		24883	
7	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		120	1543,68	799,23	185241	95907	29244	111342	320309
			шт. сборных конструкций		500,75	285,56	60090	34267		23727	
8	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		130	2185,57	1121,59	284125	145807	46962	169494	489908
			шт. сборных конструкций		702,74	402,18	91356	52283		36289	
9	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		33	3305,34	1774,87	109076	58571	16740	64878	187870
			шт. сборных конструкций		1023,2	642,89	33766	21215		13916	
10	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		44	2179,36	1121,59	95892	49350	15621	57367	165520
			шт. сборных конструкций		702,74	402,18	30920	17696		12261	
11	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		70	1540,09	799,23	107806	55946	16808	64949	186576
			шт. сборных конструкций		500,75	285,56	35053	19989		13820	
12	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		120	4663,97	2656,43	559677	318771	86278	322411	952655

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт. сборных конструкций		1288,56	988,36	154627	118603		70567	
13	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		49	24242		1187858		1187858		1282887
			м3							95029	
14	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		42,5	20494		870995		870995		940675
			м3							69680	
15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		116	19016		2205856		2205856		2382324
			м3							176468	
16	СССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/с м2		45	329,48		14827		14827		16013
			м3							1186	
17	СССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/с м2		48	247,11		11861		11861		12810
			м3							949	
18	Е11-060101-0114	Монолитных заделок из бетона В7,5. Устройство		16	19219,02	1152,32	307504	18437	273361	17880	351415
			м3		981,64	246,35	15706	3942		26031	
19	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		22	1584,48	898,58	34859	19769	0	25762	65470
			шт. сборных конструкций		685,9	306,47	15090	6742		4850	
20	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		80	2099,23	1214,83	167938	97186	0	122982	314194
			шт. сборных конструкций		884,4	418,38	70752	33470		23274	
21	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		40	3031,41	1685,89	121256	67435	0	91572	229854
			шт. сборных конструкций		1345,52	594,56	53821	23782		17026	
22	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		60	34968		2098080		2098080		2265926
			м3							167846	
23	Е11-060101-0115	Монолитных заделок из бетона В12,5. Устройство		6	21905,37	1637,29	131432	9824	110740	11820	154712
			м3		1811,48	353,31	10869	2120		11460	
24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1	211511		21151		21151		22843
			т							1692	
28	Е11-110101-1101	Горизонтальной гидризоляции из раствора цементно песчаного 1:2. Устройство		100	785,56	27,05	78563	2705	44530	30656	117957
			м2 стяжки		313,28	12,85	31328	1285		8738	
29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		450	843,66	19,01	379647	8554	257471	106681	525234
			м2 поверхности		252,49	2,42	113621	1089		38906	
		Итого по разделу: 2. Фундаменты									9228944,43
		Раздел: 3. Стены									
35	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора -0,9		55	26222,99	2348	1442269	129140	1073168	247921	1825406
			м3 кладки		4362,94	484	239962	26620		135215	
36	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 из керамического кирпича М100 толщиной 380 мм. Из кирпича размером 250х120х88мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора -0,9 м		50	26069,23	2348	1303466	117400	975607	218233	1643435
			м3 кладки		4209,18	484	210459	24200		121736	
		Итого по разделу: 3. Стены									2745735,45

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**12641090**	**1608394**	**9512236**	**2016605**	**15830309**
							1520460	**506582**		**1172615**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**237454,635**				
		Итого с временными									**16067763,64**
		Зимние удорожания			**2,2*1,1%**		**388839,88**				
		Итого с зимними удорожаниями									**16456603,51**
		Итого									**16456603,51**
		на 2019 год -52%									**8 557 433,83**
		на 2020 год - 48% (к=1,049901)									**8 293 346,15**
		Итого									**16 850 779,98**
		НДС			**12 %**		**2 022 093,60**				
		Итого с НДС									**18 872 873,58**
		Итого со скидкой с НДС			**0,9**						**16 985 586,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:
Раденков П.А.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408
Дерягин М.В.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :**ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406
Маканова Р.Т.
(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя
Ажмурат А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства
Мушкетов А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС
Омаров А.К.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства
Сарбалин Р.С.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС
Жолдасова А.Т.
(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№65/20 от 13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

№2

на 15 окрября 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы. Подземная часть									
		А. Подземная часть									
		Раздел: 1. Земляные работы									
3	Е11-010104-0405	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		712	17,67	17,67	12581	12581	0	3366	17223
			м3 грунта		0	6,57	0	4675		1276	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		712	148,58	72	105786	51267	0	55537	174228
			м3 уплотненного грунта		76,57	31,76	54519	22615		12906	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		229,5	715,08	0	164111	0	0	118160	304852
			м3 грунта		715,08	0	164111	0		22582	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									282477,83
		Раздел: 2. Фундаменты									
7	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		20	1543,68	799,23	30874	15985	4874	18557	53385
			шт. сборных конструкций		500,75	285,56	10015	5711		3954	
8	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		20	2185,57	1121,59	43711	22432	7225	26076	75370
			шт. сборных конструкций		702,74	402,18	14055	8044		5583	
9	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		10	3305,34	1774,87	33053	17749	5073	19660	56930
			шт. сборных конструкций		1023,2	642,89	10232	6429		4217	
10	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		10	2179,36	1121,59	21794	11216	3550	13038	37618
			шт. сборных конструкций		702,74	402,18	7027	4022		2787	
11	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		15	1540,09	799,23	23101	11988	3602	13918	39981
			шт. сборных конструкций		500,75	285,56	7511	4283		2962	
12	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		21	4663,97	2656,43	97943	55785	15099	56422	166715
			шт. сборных конструкций		1288,56	988,36	27060	20756		12349	
13	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		8,486	24242		205718		205718		222175
			м3							16457	
14	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		7,58	20494		155345		155345		167772
			м3							12428	
15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		24,49	19016		465702		465702		502958
			м3							37256	
16	СССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		8,506	329,48		2803		2803		3027
			м3							224	
17	СССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		5,506	247,11		1361		1361		1469

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							109	
18	Е11-060101-0114	**Монолитных заделок из бетона В7,5. Устройство**		4,5	19219,02	1152,32	86486	5185	76883	5029	98835
			м3		981,64	246,35	4417	1109		7321	
19	Е11-070101-0101	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		6	1584,48	898,58	9507	5391	0	7026	17855
			шт. сборных конструкций		685,9	306,47	4115	1839		1323	
20	Е11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		21	2099,23	1214,83	44084	25511	0	32283	82476
			шт. сборных конструкций		884,4	418,38	18572	8786		6109	
21	Е11-070101-0103	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		7	3031,41	1685,89	21220	11801	0	16025	40224
			шт. сборных конструкций		1345,52	594,56	9419	4162		2980	
22	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		14,14	34968		494448		494448		534003
			м3							39556	
23	Е11-060101-0115	**Монолитных заделок из бетона В12,5. Устройство**		2,5	21905,38	1637,29	54763	4093	46142	4925	64463
			м3		1811,48	353,31	4529	883		4775	
24	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм**		0,0385	211511		8143		8143		8795
			т							651	
25	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ф4Вр1**		0,016	224407		3591		3591		3878
			т							287	
26	Е11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		5	443,02	246,51	2215	1233	204	1226	3716
			шт. сборных конструкций		155,7	52,03	778	260		275	
27	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**		0,102	58990		6017		6017		6498
			м3							481	
28	Е11-110101-1101	**Горизонтальной гидроизоляции из раствора цементно песчаного 1:2. Устройство**		57,66	785,59	27,05	45297	1560	25674	17677	68012
			м2 стяжки		313,28	12,85	18064	741		5038	
29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		154,3	843,66	19,01	130177	2933	88284	36580	180097
			м2 поверхности		252,49	2,42	38960	373		13341	
30	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)**		0,067	62614,42	2153,62	4195	144	0	3808	8643
			т металлических изделий		60460,8	653,4	4051	44		640	
31	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм**		0,067	211511		14171		14171		15305
			т							1134	
32	Е11-230201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,0095	1559591,42	3393,87	14816	32	10970	3789	20093
			км трубопровода		401432	1387,82	3814	13		1488	
33	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,1	19430,09	1067,17	1943	107	1722	124	2232
			м3		1143,45	219,37	114	22		165	
34	Е11-060101-0113	**Фундаменты монолитные бетонные из бетона В7,5. Устройство**		0,41	24417,16	1119,78	10011	459	7519	1940	12908
			м3		4958,8	242,2	2033	99		956	
		Итого по разделу: 2. Фундаменты									2032487,48
		Раздел: 3. Стены									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			м3 кладки	81	26222,99	2348	2124066	190188	1580480	365120	2688321
					4362,94	484	353398	39204		199135	
36	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 толщиной 380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			м3 кладки	127,78	26069,28	2348	3331132	300027	2493256	557716	4199956
					4209,18	484	537849	61846		311108	
		Итого по разделу: 3. Стены									5455198,11
		Раздел: 4. Перегородки									
37	Е11-060101-0120	Устройство подготовки под перегородки толщиной 120мм из бетона класса В7,5									
			м3	29,72	24059,72	1927,01	715055	57271	543089	114575	896000
					3859,2	377,22	114695	11211		66370	
38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм									
			т	0,132	220423		29096		29096		31424
										2328	
39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 10мм									
			т	0,391	211511		82701		82701		89317
										6616	
40	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	391	3916,28	241,26	1531266	94331	958147	463356	2154191
					1224,52	49,73	478787	19445		159570	
41	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	105	3916,28	241,26	411209	25332	257303	124431	578491
					1224,52	49,73	128575	5222		42851	
		Итого по разделу: 4. Перегородки									2769326,77
		Раздел: 6. Перекрытие на отм.-0,30									
71	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны									
			шт. сборных конструкций	34	4164,94	949,14	141608	32271	41244	88214	248208
					2002,74	196,02	68093	6665		18386	
72	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны									
			шт. сборных конструкций	60	6314,47	1265,08	378868	75905	112880	243163	671794
					3168,06	266,44	190084	15987		49762	
73	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.15-8AIVт высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	449,28	5437		2442735		2442735		2638154
										195419	
74	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.12-8AIVт высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	44,82	5437		243686		243686		263181
										19495	
75	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.10-8AIVт высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	37,32	5437		202909		202909		219142
										16233	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.12-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	28,71	5437		156096		156096	12488	168584
77	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.15-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	15,96	5437		86775		86775	6942	93716
78	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.10-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	29,15	5437		158489		158489	12679	171168
79	С121-040108-9903	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 24.15-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	35,5	5437		193014		193014	15441	208455
80	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	443,02 155,7	246,51 52,03	1772 623	986 208	163	980 220	2973
81	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2155,85 855,28	1267,92 261,36	2156 855	1268 261	33	1318 278	3751
82	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,54	58990		31855		31855	2548	34403
83	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов(мс5,мс15)	0,10248	709086,35 55638,1	6091,01 1246,3	72667 5702	624 128	66341	6879 6364	85910
84	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10248	108285		11097		11097	888	11985
88	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,21	36398,57 8317,92	1780,12 382,03	153238 35018	7494 1608	110725	33330 14925	201494
89	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,4	37360,79 8317,92	1780,12 382,03	89666 19963	4272 917	65431	19001 8693	117360
90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм	т	0,12843	220423		28309		28309	2265	30574
91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,01791	220423		3948		3948	316	4264
92	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,09649	211511		20409		20409	1633	22041
93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,36352	211511		76888		76888	6151	83040
94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16мм	т	0,157	205921		32330		32330	2586	34916

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф8мм**	т	0,02558	211511		5410		5410	433	5843
96	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф28мм**	т	0,24208	205921		49849		49849	3988	53837
		Итого по разделу: 6. Перекрытие на отм.-0,30									4583773,56
		ИТОГО:					15123266 2337038	1047425 257568	11738808	2473249 1407721	19004229
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		285063,435				
		Итого с временными									19289292,44
		Зимние удорожания			2,2*1,1		466800,8769				
		Итого с зимними удорожаниями									19756093,31
		Итого									19756093,31
		на 2019 год 52%									10273168,52
		На 2020 год 48%-(К-1,049901)									9956132,13
		Итого: 2019, 2020 года									20229300,65
		НДС			12 %		2427516,078				
		Итого с НДС									22 656 816,73
		Итого со скидкой с НДС			0,9						20 391 135,05

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор:

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Макунова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65/20 от 13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от25.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

№3

на 15 окрября 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Надземная часть									
		Раздел: 1. Стены									
1	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			м3 кладки	110	29537,32	1937,1	3249105	213081	2396093	635985	4195897
					5817,56	399,3	639932	43923		310807	
2	Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			м3 кладки	150	32217,3	1937,1	4832594	290565	3669395	867252	6155834
					5817,56	399,3	872634	59895		455988	
8	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
			м3 кладки	140	26001,21	2348	3640170	328720	2722164	611052	4591319
					4209,18	484	589285	67760		340098	
10	Е11-260201-0301 #прим	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**									
			м3 изоляции	65,118	13774,78	1597,2	896986	104006	0	638594	1658427
					12177,58	726	792980	47276		122846	
11	С121-110102-0102	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 IZOTERM**									
			м3	67,7484	10992		744690		744690		804266
										59575	
16	Е11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**									
			шт. сборных конструкций	160	443,02	246,51	70882	39442	6530	39219	118909
					155,7	52,03	24911	8325		8808	
17	Е11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**									
			шт. сборных конструкций	17	2155,85	1267,92	36649	21555	555	22400	63773
					855,28	261,36	14540	4443		4724	
18	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**									
			м3	7,3135	58990		431423		431423		465937
										34514	
19	Е11-070503-0105	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**									
			шт. сборных конструкций	3	3466,34	1308,2	10399	3925	370	8169	20054
					2034,72	272,98	6104	819		1485	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-040106-9901	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**									
			м3	0,6	92906		55744		55744	4459	60203
23	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**									
			т конструкций	1,0682192	30021,59 16316,52	9897,22 2692,58	32070 17430	10572 2876	4068	14011 3686	49767
24	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 125х125х10**									
			т	1,0494992	246399		258596		258596	20688	279283
30	Е11-080201-0701	**Армирование кладки стен и других конструкций**									
			т металлических изделий	0,0907952	62614,42 60460,8	2153,62 653,4	5685 5490	196 59	0	5160 868	11713
31	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф4ВР1**									
			т	0,0530528	216481		11485		11485	919	12404
		Итого по разделу: 1. Стены									14276478,75
		Раздел: 11. ПОЛЫ **Цокольный этаж** **По типу 5-1**									
220	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**									
			м2 площади уплотнения	264,4	223,31 66,6	30,11 10,65	59043 17610	7962 2815	33472	19199 6259	84502
221	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
			м3 подстилающего слоя	21,152	22362,97 3400,14	7,2 0	473021 71920	152 0	400949	67605 43250	583876
		По типу 2-1									
223	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**									
			м2 площади уплотнения	184,5	223,31 66,6	30,11 10,65	41201 12288	5556 1965	23357	13397 4368	58966
224	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
			м3 подстилающего слоя	7,38	22362,97 3400,14	7,2 0	165039 25093	53 0	139893	23587 15090	203716
		По типу 9-2									
228	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**									
			м2 площади уплотнения	63,8	223,31 66,6	30,11 10,65	14247 4249	1921 679	8077	4633 1510	20390
229	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
			м3 подстилающего слоя	5,104	22362,97 3400,14	7,2 0	114141 17354	37 0	96750	16313 10436	140890
		По типу 29									
233	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**									
			м2 площади уплотнения	89,8	223,31 66,6	30,11 10,65	20053 5981	2704 956	11368	6521 2126	28700
234	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
			м3 подстилающего слоя	7,184	22363,97 3400,14	7,2 0	160656 24427	52 0	136177	22961 14690	198306
		Итого по разделу: 11. ПОЛЫ									1047401
		ИТОГО:					15323892 3142228	1030498 241791	11151170	3016058 1467195	19807133,82

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		297107,0073				
		Итого с временными									20104240,83
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		486522,628				
		Итого с зимними удорожаниями									20590763,46
		Итого									20590763,46
		на 2019 год 52%									10707197,00
		На 2020 год 48%-(К-1,049901)									10376766,21
		Итого: 2019, 2020 года									21083963,21
		НДС			12 %		2530075,585				
		Итого с НДС									23614038,79
		Итого со скидкой с НДС			0,9						21 252 634,91

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Раденков П.А.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ПК "СемейПроект"
БИН:020840001406

Макапова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Манкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического надзора ПГС

Омаров А.К. расценки соответ-ют

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т. расценки соот-т ПСД

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65/20 от 13.05.2020**
Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2 от 25.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

№4

на 15 окрября 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
41	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	38,1	3916,28	241,26	149210	9192	93364	45151	209910
					1224,52	49,73	46654	1895		15549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				149210	9192	93364	45151	209910
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								209910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46654				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1895			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						93364		
		- Накладные расходы	Тенге							45151	
		- Сметная прибыль	Тенге							15549	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		3148,65				
		Итого с временными									213058,65
		Зимние удорожания			2,2*1,1%		5156,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**218214,67**
		Итого									**218214,67**
		на 2019 год 52%									**113471,63**
		На 2020 год 48%-(К-1,049901)									**109969,82**
		Итого: 2019, 2020 года									**223441,45**
		НДС			12 %		**26812,9741**				
		Итого с НДС									**250254,42**
		Итого со скидкой с НДС			0,9						**225 228,98**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Раденков П.А.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ18VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора **:ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Макапова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Ажмурат А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства **Мушкенов А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС **Омаров А.К.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соответ. пол

Главный специалист отдела капитального строительства **Сарбалин Р.С.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС **Жолдасова А.Т.**

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

расценки соотв. ПСД

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство нового корпуса КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова» для размещения кожновенерологического и инфекционного отделений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№65/20 от 13.05.2020**

Дополнительное соглашение **№1 от 24.06.2020 г., №2от25.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

№5

на 15 окрября 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	260	29537,28	1937,10	7679694	503646	5663482	1503237	9917565
					5817,56	399,30	1512566	103818		734634	
2	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из силикатного кирпича М100, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым окрашенным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	23	32217,26	1937,10	740997	44553	562640	132979	943894
					5817,56	399,30	133804	9184		69918	
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из силикатного кирпича М100 на растворе М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	280	26001,17	2348,00	7280327	657440	5444317	1222104	9182625
					4209,18	484,00	1178570	135520		680194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 прим	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	90	13774,78 12177,58	1597,20 726,00	1239730 1095982	143748 65340	--	882605 169787	2292122
11	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 IZOTERM	м3	93,6354925	10992,00 --	-- --	1029241 --	-- --	1029241	-- 82339	1111581
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М25 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,925	26001,17 4209,18	2348,00 484,00	50052 8103	4520 932	37429	8402 4676	63131
16	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	280	443,02 155,70	246,51 52,03	124044 43595	69023 14568	11426	68633 15414	208091
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	28	2155,85 855,28	1267,92 261,36	60364 23948	35502 7318	914	36894 7781	105038
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	12	58990,00 --	-- --	707880 --	-- --	707880	-- 56630	764510
19	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	3466,34 2034,72	1308,20 272,98	34663 20347	13082 2730	1234	27231 4952	66846
20	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	1,5	92906,00 --	-- --	139359 --	-- --	139359	-- 11149	150508
22	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм x 380 мм x 140 мм СТ РК 937-92	М3.	0,4	34968,00 --	-- --	13987 --	-- --	13987	-- 1119	15106
23	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	3,6	30021,59 16316,52	9897,22 2692,58	108078 58739	35630 9693	13709	47219 12424	167720
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 125x125x10	т	3,5369118	246399,00 --	-- --	871492 --	-- --	871492	-- 69719	941211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,55937	77,96 40,50	2,29 0,24	511 266	15 2	230	184 56	751
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,559	146,99 47,37	3,25 0,48	964 311	21 3	632	217 94	1275
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т металлических изделий	0,1	62614,42 60460,80	2153,62 653,40	6261 6046	215 65	--	5684 956	12901
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20087645	1507395	14497972	3935389	25944875
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
35	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	44	4164,94 2002,74	949,14 196,02	183257 88121	41762 8625	53374	114160 23793	321210
36	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	120	6314,47 3168,06	1265,08 266,44	757737 380167	151809 31973	225761	486325 99525	1343587
37	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.15-8AIVт высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	660	5437,00 --	-- --	3588420 --	-- --	3588420	-- 287074	3875494
38	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.12-8AIVт высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	271,161	5437,00 --	-- --	1474302 --	-- --	1474302	-- 117944	1592247
39	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.10-8AIVт высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	151,8924	5437,00 --	-- --	825839 --	-- --	825839	-- 66067	891906
40	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.12-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18,9486	5437,00 --	-- --	103024 --	-- --	103024	-- 8242	111265
41	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.15-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	36,8676	5437,00 --	-- --	200449 --	-- --	200449	-- 16036	216485
42	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 27.10-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	59,466	5437,00 --	-- --	323317 --	-- --	323317	-- 25865	349182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 24.10-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,6728	5437,00 --	-- --	25406 --	-- --	25406	-- 2032	27438
44	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 24.15-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,174	5437,00 --	-- --	229300 --	-- --	229300	-- 18344	247644
45	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 36.10-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9,3456	5437,00 --	-- --	50812 --	-- --	50812	-- 4065	54877
46	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 36.12-8т высотой 220мм под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,6232	5437,00 --	-- --	30573 --	-- --	30573	-- 2446	33019
60	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012ф14мм	т	2,5	233943,00 --	-- --	584858 --	-- --	584858	-- 46789	631646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8377294	193571	7715435	600485	9696000
		РАЗДЕЛ 8.Лестница №1,2=2шт									
171	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3,Б4. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,5180933	30021,59 16316,52	9897,22 2692,58	15554 8453	5128 1395	1973	6795 1788	24137
172	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015 прим	Балки лобовые Б1,Б2,Б3,Б4	т	0,5180933	496458,00 --	-- --	257212 --	-- --	257212	-- 20577	277788
173	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,6993333	88642,16 65381,80	20965,70 5260,64	61990 45724	14662 3679	1604	34088 7686	103764
174	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,6993333	434823,00 --	-- --	304086 --	-- --	304086	-- 24327	328413
175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4348533	146,99 47,37	3,25 0,48	358 115	8 1	235	80 35	473
176	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	4164,94	949,14	33320	7593	9705	20756	58402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2002,74	196,02	16022	1568		4326	
177	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК30.12-8т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,4	5437,00	--	154411	--	154411	--	166764
					--	--	--	--		12353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				826930	27391	729226	61719	959741
		РАЗДЕЛ 9.Лестница №3,4=2шт									
187	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3,Б4. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,40362	30021,59	9897,22	12117	3995	1536	5294	18804
					16316,52	2692,58	6586	1087		1393	
188	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015 прим	Балки лобовые Б1,Б2,Б3,Б4	т	0,40362	496458,00	--	200380	--	200380	--	216411
					--	--	--	--		16030	
189	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,4936	88642,16	20965,70	43754	10349	1133	24060	73239
					65381,80	5260,64	32272	2597		5425	
190	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,4936	434823,00	--	214629	--	214629	--	231799
					--	--	--	--		17170	
191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,22494	146,99	3,25	3561	79	2334	800	4709
					47,37	0,48	1148	12		349	
192	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4164,94	949,14	16660	3797	4852	10378	29201
					2002,74	196,02	8011	784		2163	
193	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК30.12-8т, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,2	5437,00	--	77205	--	77205	--	83382
					--	--	--	--		6176	
195	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий ПТ8-16-14, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,179	37763,00	--	6760	--	6760	--	7300
					--	--	--	--		541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				575066	18219	508829	40532	664845
		РАЗДЕЛ 10.Лестница №5,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			т конструкций	0,77888	88642,16	20965,70	69042	16330	1787	37965	115567
					65381,80	5260,64	50925	4097		8561	
204	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры									
			т	0,77888	434823,00	--	338675	--	338675	--	365769
					--	--	--	--		27094	
205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	21,02976	146,99	3,25	3091	68	2027	694	4088
					47,37	0,48	996	10		303	
207	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ф10ММ									
			т	0,1424	211511,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
208	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг МС-1. Установка									
			т	0,00816	645276,47	1261,47	5265	10	3458	1639	7457
					220176,00	513,30	1797	4		552	
209	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			т	0,00816	108285,00	--	884	--	884	--	954
					--	--	--	--		71	
213	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,002	216481,00	--	433	--	433	--	468
					--	--	--	--		35	
214	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
			т	0,022	226348,00	--	4980	--	4980	--	5378
					--	--	--	--		398	
215	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,01584	246399,00	--	3903	--	3903	--	4215
					--	--	--	--		312	
217	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Опорных подушек ОП-4. Установка									
			шт. сборных конструкций	16	1740,40	56,35	27846	902	8618	21844	53665
					1145,36	11,62	18326	186		3975	
218	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП-4									
			М3.	0,576	34968,00	--	20142	--	20142	--	21753
					--	--	--	--		1611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				504379	17310	415026	62142	611843
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37877304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4740939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1763886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					405191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23866488		
		- Накладные расходы	Тенге							4700267	
		- Сметная прибыль	Тенге							2805725	
		Временные здания и сооружения			1,5 %		568159,56				
		Итого с временными									38445463,56
		Зимние удорожания			2,2*1,1 %		930380,2182				
		Итого с зимними удорожаниями									39375843,78
		Итого									39375843,78
		на 2019 год 52%									20475438,76
		На 2020 год 48%-(К-1,049901)									19843553,94
		Итого: 2019, 2020 года									40318992,70
		НДС			12 %		4838279,124				
		Итого с НДС									45157271,83
		Итого со скидкой с НДС			0,9						40 641 544,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительномонтажная фирма "Мехколонна № 59"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Раденков Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "АДС САПА"**
БИН:120940002382; № KZ10VJE00029408

Дерягин М.В.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта сметы(ы) или эксперт(ы) авторского надзора **ПК "СемейПроект"**
БИН:020840001406

Маканова Р.Л.

(должность, БИН, № аттестата или приказа, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Ажмурат А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела капитального строительства

Мучкенов А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.Т.

(должность, М.П., подпись, расшифровка подписи)