Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района",Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, Г Мусрепова, 14**	**060140006627**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Технадзор",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", пр.Абая, дом № 8, корпус ВП-15, тел.: +7 (7172) 407575 407474**	**120840001080**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор о гос. закупках работ в сфере строительства №23 от 01.07.2020 г

Номер документа	Дата составления
286	30.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района, Костанайской области			усл	1	60 325 449,25	60 325 449,25
				Итого	1	x	60 325 449,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тлемисов Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Астана-Технадзор"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области**

СПРАВКА

о стоимостивыполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ОКТЯБРЬ 2020 год

(предоставляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику. Генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		№23 (№060140006627/200033/00)	01.07.2020г.			

тенге

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								из них	ВСЕГО к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
			в отчетном месяце (за СЕНТЯБРЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
					в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**ВСЕГО:**	**52 362 370**	42 227 814								
2											
3	СМР (по АВР)	**74 803 386**	53 862 008							6 463 441	60 325 449
4	Выплата аванса	**41 927 831**									
5	Удержание аванса 30%	**22 441 016**	16 158 602							1 939 032	18 097 635
	Итого к оплате										**42 227 814**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

Руководитель: _____ **Шерстюков В.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Астана-Технадзор"

Директор _____ **Тлемисов Е.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Технадзор"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 3 за октябрь месяц 2020 года

на Конструкции железебетонные
(наименование работ и затрат)

Основание: РП (по Локальной смете №2-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. =ФУНДАМЕНТЫ =										
		=ФМ-3=										
1	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	18,08		32385,45	1936,75	585529	35017	421442	124669	767014
		НР - 91%; СП - 8%				7138,84	438,54	129070	7929		56816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,4752		581022,41	2272,41	276102	1080	111184	149516	459667
		НР - 91%; СП - 8%				344777,00	978,52	163838	465		34049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	102,34		876,19	19,96	89670	2042	58881	26991	125994
		НР - 93%; СП - 8%				280,90	2,69	28747	275		9333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		=ФМ-4=										
4	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	14,432		32385,45	1936,75	467387	27951	336408	99515	612254
		НР - 91%; СП - 8%				7138,84	438,54	103028	6329		45352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
5	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,38016		581022,41	2272,41	220881	864	88947	119613	367734
		НР - 91%; СП - 8%				344777,00	978,52	131070	372		27240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	88,076		876,19	19,96	77172	1758	50673	23229	108433
		НР - 93%; СП - 8%				280,90	2,69	24741	237		8032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=ФМ-5=									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	21,552	32385,45	1936,75	697971	41741	502374	148610	914308
		НР - 91%; СП - 8%			7138,84	438,54	153856	9451		67727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
8	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,57024	581022,41	2272,41	331322	1296	133420	179419	551600
		НР - 91%; СП - 8%			344777,00	978,52	196606	558		40859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	211,572	876,19	19,96	185378	4222	121725	55800	260473
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	59431	570		19294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2931412	115970	1825054	927362	4167477
		РАЗДЕЛ 2. =Монолитная стена =									
10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	/до 100мм/ Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	51,068	4189,61	303,96	213955	15523	170200	31477	265066
		НР - 94%; СП - 8%			552,83	102,89	28232	5254		19635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1068	21145,19	1106,37	107984	5650	95833	7050	124237
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	6501	1246		9203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	40	33025,08	2440,93	1321003	97637	936950	280131	1729225
		НР - 91%; СП - 8%			7160,40	535,50	286416	21420		128091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,44592	229584,00	--	1250296	--	1250296	--	1350320
		СП - 8%			--	--	--	--		100024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2893238	118810	2453279	318658	3468848
		РАЗДЕЛ 3. =Перекрытие =									
14	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	330,36	6403,00	--	2115295	--	2115295	--	2284519
		СП - 8%			--	--	--	--		169224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2115295	--	2115295	--	2284519
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9920844
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9 920 844,00					9 920 844,00
	1,50%	*Временные здания и сооружения*				*148 812,66*					
	2,20%	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время*				*221 532,45*					
	2%	*Непредвиденные работы и затраты*				*205 823,78*					
	1,0501698	*В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698*				*11 023 645,93*					
	12%	*НДС*				*1 322 837,51*					
		Итого по акту				*12 346 483,44*					
		Понижающий коэф. для АВР по Договору от 01.07.2020 года №23 (№060140006627/200033/00)	*К=0,9 (или -10%)*			*1 234 648,34*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО К ОПЛАТЕ по АКТУ				**11 111 835,09**					

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А.

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства Узункольского района"
Шерстюков В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "АДС Сапа"
Бирназаров Б.Ж.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "ASTANA-PROJECT"
Суюндиков Ж.Ш.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Технадзор"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 4 за октябрь месяц 2020 года

на Конструкции металлические.
(наименование работ и затрат)

Основание: РП (по Локальной смете №2-1-3)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Колонны										
1	2106-0410-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 200 до 300 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)**	т	41,41939		472918,00	--	19587975	--	19587975	--	21155013
		СП - 8%				--	--	--	--		1567038	
		Фермы стропильные										
2	2106-0410-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 200 до 300 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)**	т	6,23451		472918,00	--	2948412	--	2948412	--	3184285
		СП - 8%				--	--	--	--		235873	
		Распорки										
3	2106-0410-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 200 до 300 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)**	т	5,24064		472918,00	--	2478393	--	2478393	--	2676664
		СП - 8%				--	--	--	--		198271	
		Связи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2106-0410-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 200 до 300 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)**	т	9,15052	472918,00	--	4327446	--	4327446	--	4673641
		СП - 8%			--	--	--	--		346196	
		Прогоны									
5	2106-0410-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 200 до 300 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)**	т	13,88337	472918,00	--	6565696	--	6565696	--	7090951
		СП - 8%			--	--	--	--		525256	
		Ригель фахверка									
6	2106-0410-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали свыше 200 до 300 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)**	т	1,59547	472918,00	--	754526	--	754526	--	814889
		СП - 8%			--	--	--	--		60362	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39595443**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**39 595 443,00**					**39 595 443,00**
	1,50%	*Временные здания и сооружения*				*593 931,65*					
	2,20%	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время*				*884 166,24*					
	2%	*Непредвиденные работы и затраты*				*821 470,82*					
	1,0501698	*В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698*				*43 996 876,06*					
	12%	*НДС*				*5 279 625,13*					
		Итого по акту				*49 276 501,19*					
		Понижающий коэф. для АВР по Договору от 01.07.2020 года №23 (№06014000662720003300)	*К=0.9 (или -10%)*			*4 927 650,12*					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ по АКТУ				**44 348 851,07**					

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Астана-Технадзор"
Тлемисов Е.А.

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства Узункольского района"
Шерстюков В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО "АДС Сапа"
Бирназаров Б.Ж.

Эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "ASTANA-PROJECT"
Суюндиков Ж.Ш.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Технадзор"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 5 за октябрь месяц 2020 года

на Наружные сети электроснабжения 0,4кВ и 10кВ

(наименование работ и затрат)

Основание: РП (по Локальной смете №4-2-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Воздушная линия 10кВ										
		опора А 10-2										
1	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**		50756,00	--	203024	--	203024	--	219266
		СП - 8%				--	--	--	--		16242	
2	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					203024	--	203024	--	219266
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									219266
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				219 266,00					219 266,00
	1,50%	*Временные здания и сооружения*					*3 288,99*					
	2,20%	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время*					*4 896,21*					
	2%	*Непредвиденные работы и затраты*					*4 549,02*					
	1,0501698	*В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698*					*243 639,63*					
	12%	*НДС*					*29 236,76*					
		Итого по акту					*272 876,38*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэф. для АВР по Договору от 01.07.2020 года №23 (№06014000662720003300)	*К=0,9 (и/или -10%)*			*27 287,64*					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ по АКТУ				**245 588,75**					

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Астана Технадзор"

Тлемисов Е.А.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,

градостроительства и строительства Узункольского района"

Шерстюков В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "АДС Сапа"

Бирназаров Б.Ж.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "ASTANA-PROJECT"

Суюндиков Ж.Ш.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Технадзор"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 6 за октябрь месяц 2020 года

на Устроиство ограждения территории

(наименование работ и затрат)

Основание: РП (по Локальной смете №7-3-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Ограждения										
1	86-010602-0203	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	60		49490,00	5846,00	2969400	350760	1799820	849194	4124081
						13647,00	1906,00	818820	114360		305488	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4124081
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				4 124 081,00					4 124 081,00
	1,50%	*Временные здания и сооружения*					*61 861,22*					
	2,20%	*Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время*					*92 090,73*					
	2%	*Непредвиденные работы и затраты*					*85 560,66*					
		В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698					*4 582 514,22*					
	12%	*НДС*					*549 901,71*					
		Итого по акту					*5 132 415,93*					
		Понижающий коэф. для АВР по Договору от 01.07.2020 года №23 (№0601400066272000330 00)	*К=0,9 (и/или -10%)*				*513 241,59*					
		ИТОГО К ОПЛАТЕ по АКТУ					4 619 174,33					

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Астана-Технадзор"

Тлемисов Е.А.

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,

градостроительства и строительства Узункольского района"

Шерстюков В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "АДС Сапа"

Бирназаров Б.Ж.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "ASTANA-PROJECT"

Суюндиков Ж.Ш.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Астана-Технадзор"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Узунколь Узункольского района Костанайской области**

Договор подряда (контракта) **№ 23 от 01.07.2020 года**

РЕЕСТР актов выполненных работ за октябрь месяц

№ акта	№ локальных смет	наименование акта	ИТОГО по акту, тенге	в том числе НДС
3	№2-1-1	Конструкции железебетонные	11 111 835,09	1 190 553,76
4	№2-1-3	Конструкции металлические	44 348 851,07	4 751 662,61
5	№4-2-1	Наружные сети электроснабжения 0,4кВ и	245 588,75	26 313,08
6	№7-3-1	Устроиство ограждения территории	4 619 174,33	494 911,54
	ИТОГО к оплате за октябрь:		**60 325 449,25**	**6 463 440,99**

Сдал:
Директор ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Тлемисов Е.А.**

Принял:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

_____ **Шерстюков В.Н.**