Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма 504

## Акт приемки выполненных работ

### Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Тигермень - Узун-Там - р/д Чунджа - Коктал", км 20-32 Уйгурского района Алматинской области за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 4,39 | 128495,63 | 1817,43 | 564352,79 | 7982,15 | 556370,63 | 4528,39 | 614391,68 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 954,68 | | 4192,95 | | 45510,49 | |
| | | Состав работ:<br>1. Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | | |
| 4 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 14640 | 151,53 | 100,11 | 2218463,18 | 1465562,53 | 75548,84 | 1233340,68 | 3727948,17 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,27 | 31,74 | 677351,81 | 464630,31 | | 276144,31 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | м2 покрытия | 14640 | 0,29 | 0,04 | 4261,79 | 632,45 | | 3918,29 | 8834,49 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,25 | | 3628,05 | | | 654,41 | |
| 6 | С121-020501-0303<br>2102-0501-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** | т | 1768,512 | 12644,00 | | 22361065,73 | | 22361065,73 | | 24149950,99 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 1788885,26 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 25148143,49 | 1474177,13 | 22992985,20 | 1241787,36 | 28501125,32 |

| Пр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 680979,85 | 468823,26 | | 2111194,47 | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 25148143,49 | | | | | |
| | Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1149803,12 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1241787,36 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2111194,47 | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 28501125,32 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 787,94 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1149803,12 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 28501125,32 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 787,94 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1149803,12 | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2. Примыкания и пересечения, автобусные карманы** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015** | | **Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона** | **т смеси** | **128** | **1759,62** | **1005,09** | **225230,77** | **128651,32** | **343,68** | **153998,40** | **409567,50** | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **751,84** | **362,15** | **96235,78** | **46355,33** | | **30338,33** | | |
| | | | Состав работ:<br>1. Очистка оснований<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой | | | | | | | | | | |
| 10 | **С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015** | | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** | **т** | **129,28** | **12644,00** | | **1634616,32** | | **1634616,32** | | **1765385,63** | |
| | | | *СП - 8%* | | | | | | | | **130769,31** | | |
| 11 | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,114** | **128495,63** | **1817,43** | **14648,50** | **207,19** | **14441,31** | **117,54** | **15947,33** | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | **954,68** | **0,00** | **108,83** | | **1181,28** | | |
| | | | Состав работ:<br>1. Розлив вяжущих материалов | | | | | | | | | | |
| 12 | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **380** | **151,53** | **100,11** | **57583,06** | **38041,80** | **1960,97** | **32012,94** | **96763,68** | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **46,27** | **31,74** | **17581,54** | **12060,07** | | **7167,68** | | |
| | | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке<br>3. Укатка<br>4. Вырубка образцов и заделка вырубок | | | | | | | | | | |

| Пр 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-270602-0401<br>1127-0602-0401<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | м2 покрытия | 380 | 0,29 | 0,04 | 110,60 | 16,42 | | 101,72 | 229,3 1 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,25 | | 94,19 | 0,00 | | 16,99 | |
| 14 | С121-020501-0303<br>2102-0501-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** | т | 45,904 | 12644,00 | | 580410,18 | | 580410,18 | | 626842,99 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 46432,81 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 2512599,43 | 166916,72 | 2231772,46 | 186230,60 | 2914736,44 |
| | | | | | | | 113911,50 | 58524,24 | | 215906,40 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2512599,43 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16745,96 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 172435,74 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2215026,50 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 186230,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 215906,40 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2914736,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 114,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 172435,74 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2914736,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 114,45 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 172435,74 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 31415861,76 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей, машинистов | Тенге | | | | 1322238,86 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1428017,96 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2327100,87 | |
| | | НДС - 12% | Тенге | | | | | | | | 3 769 903 |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | 35 185 765 |
| | | Итого с учетом тендерной скидки | Тенге | | | | | | | | 31 667 188,63 |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**

М.П.

_____**Әліпбаев М.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

**Справка стоимости**
**выполненных работ за октябрь 2020 г. по Договору № 6 от 12.02.2020 г.**
**Наименование бюджетной программы: 025 011 159/ 025 015 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Чунджа - Тигермень - Узун-Там - р/д Чунджа - Коктал", км 20-32 Уйгурского района Алматинской области | тенге | **025 011 159** | | | | | | |
| | | | 127 001 000,00 | 86 078 005,27 | 38 100 300,00 | 62 742 007,70 | 23 336 000,57 | 7 000 800,17 | 16 335 200,40 |
| | | | **025 015 159** | | | | | | |
| | | | 101 599 981,50 | 101 599 981,50 | 30 479 994,45 | 93 268 793,44 | 8 331 188,06 | 2 499 356,43 | 5 831 831,63 |
| | Всего по акту: | | **228 600 981,50** | **187 677 989,77** | **68 580 294,45** | **156 010 801,14** | **31 667 188,63** | **9 500 156,60** | **22 167 032,03** |

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.З.Самуратов**
М.П.

_____**Әліпбаев М.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____**М.Т.Сапаргалиев**
М.П.