Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и адрес **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30**

Дополнительное соглашение **№ 4 от 2020-06-02**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14 (ОБ)

за **ИЮЛЬ 2020 г.**

По локальной смете № 2-1 Подводящий газопровод высокого давления. Том 3. Книга 2

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п	№ по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подводящий газопровод высокого давления (подземный газопровод)									
			ТРУБЫ									
1	153	1125-0118-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией. Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею	км трубопровода	5	1136330,91	587460,99	5681655	2937305	2055090	1234919	7 469 900
			НР - 91%; СП - 8%			137852,00	133558,80	689260	667794		553326	
			ПГБ-15-2ВУ 2 ШТ									
			Фундамент / АС-1/									
2	376	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6,70464	189,23	180,92	1269	1213	--	353	1 751
			НР - 72%; СП - 8%			8,31	64,74	56	434		130	

2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	377	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,20736	1624,39	--	337	--	--	243	626
			НР - 72%; СП - 8%			1624,39	--	337	--		46	
4	378	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,042	643,40	--	1957	--	--	1409	3 636
			НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	1957	--		269	
5	379	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100мм. Устройство	м2 покрытия	8,7	3916,08	260,21	34070	2264	27916	4337	41 479
			НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	3890	724		3073	
6	380	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4,5	5129,91	1279,24	23085	5757	5552	11731	37 601
			НР - 91%; СП - 8%			2616,96	247,81	11776	1115		2785	
7	381	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,567	22951,00	--	104829	--	104829	--	113 215
			СП - 8%			--	--	--	--		8386	
8	382	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05568	12449,26	1234,94	693	69	1	591	1 387
			НР - 91%; СП - 8%			11182,40	488,00	623	27		103	
9	383	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05568	217107,00	--	12089	--	12089	--	13 056
			СП - 8%			--	--	--	--		967	
10	384	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02358	362621,00	1167,00	8551	28	3854	4259	13 834
			НР - 91%; СП - 8%			198000,00	461,58	4669	11		1025	
11	385	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13	822,41	19,15	10691	249	7490	2771	14 540
			НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	2952	28		1077	
12	386	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,0032	27037,37	13835,90	87	44	8	43	140
			НР - 91%; СП - 8%			10880,00	3778,31	35	12		10	
13	387	Прайс ТОО"ЗГО" стр.37	Пункт газовый блочный с узлом учета с обогревом ПГБ-15-2ВУ1	компл.	1	5032170,00	--	5032170	--		--	5 032 170
			Отпускная цена - 4972500,00			--	--	--	--	5032170	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 743 335**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**715554**				

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2946928			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					670145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2216829		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5032170		
		- Накладные расходы	Тенге							1260656	
		- Сметная прибыль	Тенге							571197	
		Итого с временными	**Тенге**	**2,3 %**						**177 357**	**12 920 692**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**2,07 %**						**163 292**	**13 083 984**
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**							**597 090**	**13 681 074**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**	**2%**						**161 036**	**13 842 110**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	**Тенге**	**1,065264068**							**14 745 503**
		Итого со скидкой 10%	**Тенге**	**0,1**							**13 270 953**
		НДС 12%	**Тенге**	**0,12**							**1 592 514**
		Итого с НДС	**Тенге**								**14 863 467**

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155
Директор

Дуфеу Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

Шарапов Б.С.
Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

Абдикаримов Е.С.
Приказ №71-п от 27.09.2019 г.
Аттестат № KZ28VJE00038299

4

Расчет 14

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Объект: Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения пос. Жалагаш

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье в соответсвии с ЗРК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Сметная зарплата	1 385 699
Всего (Сз)	1 385 699
С экологическим коэффициентом 30%	
п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1)	415 710
Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)	
п.39 Сдо=ЗхДохВхКэ/ВгодНР2019-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х58%	38 225,01
п.39 Сдо=ЗхДохВхКэ/ВгодНР2020-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х42%	27 680,18
Затраты на материальную помощь (Смп):	
п.40 гл.1-7 Смп=З/12	115 475
ИТОГО: Сзх30%+Сдо+Смп	**597 090**

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" _____ Широкорадова Н.А.