Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и адрес **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30**

Дополнительное соглашение **№ 4 от 2020-06-02**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 16 (ОБ)

за **ИЮЛЬ 2020 г.**

По локальной смете № 2-5 Газопровод низкого давления ШРП11-ШРП18. Том 3. Книга 6

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

№ п/п	№ по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Надземный газопровод низкого давления									
1	420	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	70,280	779,00 --	-- --	54748 --	-- --	54748	-- 4380	59128
2	421	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	491,960	935,00 --	-- --	459983 --	-- --	459983	-- 36799	496781
3	422	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	602,400	1262,00 --	-- --	760229 --	-- --	760229	-- 60818	821047
4	423	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	60,240	1722,00 --	-- --	103733 --	-- --	103733	-- 8299	112032
5	424	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	40,160	2399,00 --	-- --	96344 --	-- --	96344	-- 7708	104051

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	425	2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40,160	3334,00	--	133893	--	133893	--	144605
			СП - 8%			--	--	--	--		10711	
7	426	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30,120	4205,00	--	126655	--	126655	--	136787
			СП - 8%			--	--	--	--		10132	
8	427	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,560	593695,06	181327,24	332469	101543	6451	264499	644725
			НР - 99%; СП - 8%			400848,00	76241,92	224475	42695		47757	
9	430	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,600	611032,65	195349,36	366620	117210	8185	287337	706273
			НР - 99%; СП - 8%			402041,00	81691,64	241225	49015		52317	
10	433	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,100	652240,39	216539,63	65224	21654	1576	50394	124867
			НР - 99%; СП - 8%			419936,00	89093,12	41994	8909		9249	
11	434	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,040	766500,10	247069,87	30660	9883	1164	23443	58432
			НР - 99%; СП - 8%			490323,00	101680,64	19613	4067		4328	
12	435	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,030	913094,64	338285,68	27393	10149	1425	19400	50536
			НР - 99%; СП - 8%			527306,00	125887,04	15819	3777		3743	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-45x3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57x3 /ОП II-2-3400/ 99 шт									
13	448	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	8,926918	2133,60	--	19046	--	--	13713	35381
			НР - 72%; СП - 8%			2133,60	--	19046	--		2621	
14	449	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,926918	643,40	--	5744	--	--	4135	10669
			НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	5744	--		790	
15	450	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,86075	87248,89	6291,50	75099	5415	6333	43917	128538
			НР - 69%; СП - 8%			73600,00	345,02	63351	297		9521	
16	451	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	187,0	935,00	--	174845	--	174845	--	188833
			СП - 8%			--	--	--	--		13988	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	452	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	112,75	542,00	--	61111	--	61111	--	65999
			СП - 8%			--	--	--	--		4889	
18	453	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,40	7826,23	1657,49	34435	7293	9484	17341	55918
			НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	17658	1398		4142	
19	454	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,4880	22951,00	--	103004	--	103004	--	111244
			СП - 8%			--	--	--	--		8240	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-76х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d89х4 /ОП II-2-3400/ 722шт									
20	462	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	11,636586	2133,60	--	24828	--	--	17876	46120
			НР - 72%; СП - 8%			2133,60	--	24828	--		3416	
21	463	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,636586	643,40	--	7487	--	--	5391	13908
			НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	7487	--		1030	
22	464	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,03840	87248,89	6291,50	177848	12825	14997	104003	304400
			НР - 69%; СП - 8%			73600,00	345,02	150026	703		22548	
23	465	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	221,0	1959,00	--	432939	--	432939	--	467574
			СП - 8%			--	--	--	--		34635	
24	466	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	186,55	542,00	--	101110	--	101110	--	109199
			СП - 8%			--	--	--	--		8089	
25	467	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,20	7826,23	1657,49	40696	8619	11209	20494	66085
			НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	20868	1652		4895	
26	468	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,3040	22951,00	--	121732	--	121732	--	131471
			СП - 8%			--	--	--	--		9739	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5194603
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				852133				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					294590			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112515			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2791150		
			- Накладные расходы	Тенге							871943	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							384784	
			Итого с временными	**Тенге**	**2,3 %**						**119 476**	**5 314 079**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**2,07 %**						**110 001**	**5 424 080**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**							**415 661**	**5 839 741**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**	**2,0%**						**108 482**	**5 948 223**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)	**Тенге**	**1,0652641**							**6 336 428**
			Итого со скидкой 10%	**Тенге**	**10,0%**							**5 702 785**
			НДС 12%	**Тенге**	**12%**							**684 334**
			Итого с НДС	**Тенге**								**6 387 120**

Заказчик: Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Исмалаев О.К.

Координатор: Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

Оспанова Ш.Ж.

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155
Директор
Дубель Е.А.

Авторский надзор:
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213
Инженер авторского надзора
Шарапов Б.С.
Приказ №07 от 02.07.2019 г.

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322
Главный специалист по техническому надзору
Абдикаримов Е.С.
Приказ № 21 п от 27.09.2019 г.
Аттестат № KZ28VJE0003829

Расчет 16

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Объект: Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения пос. Жалагаш

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах экологического бедствия в Приаралье в соответсвии с ЗРК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье"

Сметная зарплата	964 648
Всего (Сз)	964 648
С экологическим коэффициентом 30%	
п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1)	289 394
Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)	
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2019-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х58%	26 610,17
п.39 Сдо=ЗхДохЗхКэ/ВгодНР2020-100%	
Сзх9х8х1,3/1968х42%	19 269,43
Затраты на материальную помощь (Смп):	
п.40 гл.1-7 Смп=З/12	80 387
ИТОГО: Сзх30%+Сдо+Смп	**415 661**

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" Широкорадова Н.А.