ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәнедаму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектініпайдалануғақабылдауактісі

2018 жылдың «01» қазан

Тапсырыс беруші «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 141200, Екібастұз қаласы, Энергетиктер көшесі, 62, басшының м.а. Асланбек Балтабекович Садыков

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат(стационарлық үй-жайлар) нөмірі

негізінде

Сәйкестік туралы декларация 2018 жылдың « 01 » қазанынан,«Гидропром» ЖШС, директоры Исламбек Махмерович Культуманов, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Шахтерская көшесі, 77/11.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы 2018 жылдың «01» қазанынан, «EG Company-ПВ» ЖШС, Жанат Абенович Нуртазин 2017 жылғы 03 мамыр №KZ26VJE00025725, Ерганат Жумашевич Дюсекенов 2017 жылғы 03 мамыр №KZ53VJE00025729, Толеукан Жукашевич Карыбаев 2017 жылғы 03 наурыз №KZ65VJE00023568, Омиржан Рахимбекович Карасартов 2017 жылғы 28 шілде №KZ07VJE00029171, Марат Каиржанович Куспеков 2018 жылғы 25 мамыр №KZ55VJE00038201.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 2018 жылдың «01» қазанынан, «Стандарт Инжиниринг-СК» ЖШС, Самат Касимович Кишубаев, Лицензиясы ГСЛ №14013450 20.03.2014 ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күнімердігердің (бас мердігердің)

жобаны пайдалануға қабылдау үшін мердігер (бас мердігер) ұсынған объектінің дайын екендігін тексеруді:: **«Павлодар облысы, Шиқылдақ ауылында су құбырын қайта жаңарту»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

мекенжайы бойынша Павлодар облысы,Шиқылдақ ауылы

облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығынатексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2017жылдың «3» сәуірдегі «Екібастұз қаласы Шиқылдақ ауылы әкімінің аппараты» ММ-нінжер теліміне ашық сервитутты орнату туралы №13-П өкім

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ, №KZ33REA00095432 25.05.2018 ж.

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) жобалаушы «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 2018 жылдың 18 мамырдағы № 100 бұйрық.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Стандарт Инжиниринг -СК» ЖШС, 2018 жылдың 9 тамыздағы № №QSE-0128/18қорытындысы

(ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

жоба (жобалау-сметалық) құжаттамасы негізінде жүргізілген:

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы мамыр 2018 ж.;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы қыркүйек 2018 ж.;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 10

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 10 ай;

нақты -4 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты.) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады:

Қуаттылық, өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жер асты сорғы станциясы , диаметрі 1,5 м, биіктігі 2,4м 1 метрге қорғандалған екі камера, екі сорғы ЭЦВ4-6,5-115	м3/сағ	5.75		5.75	
Насосная станция 2-го подъема с очистной установкой Тазартқыш орнатумен 2 көтермелі сорғы станциясы 2СВ12-50VFD037	м2 м3/сағ	36 12.82		36 12.82	
Су кернеуіш мұнара	м3	25		25	
Кешенді трансформаторлы қосалқы станция 100квА	шт	1		1	

Кабель желісінің ұзақтығы КЖ -0,4кВ	м	1790		1860	
Жобаланатын желінің жалпы ұзақтығы, оның ішінде полиэтиленді құбырлардан:	м	10282,7		10718,64	
PE 100 SDR17 160x9,5	м	508,0		256	
PE 100 SDR17 110x6,6	м	5059,5		5059,5	
PE 100 SDR17 50x3	м	252,0		339,3	
PE 100 SDR17 75x4,5	м	2094,7		1748,56	
PE 100 SDR17 25x2	м	2368,0		3315,28	
Өрт гидранттары	шт	17		2	
Темірбетонды құдықтар	шт	47		47	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: : Жобамен тереңдігі 50 метрдегі ұңғымаларды бұрғылау қарастырылған. Жер асты сорғы станциясы ұңғымалардан суды көтеруге және оны арынды су құбыры арқылы екінші көтермелі сорғы станциясына жеткізуге арналған. Камераның қоршау құрылмалары диаметрі 2,0 м, биіктігі 2,4 м темірбетонды сақиналардан тұрады. Жер асты сорғы станциясы өздік ғимарат түрде.Станция саны 2 дана,біріншісі жұмыс күйінде, екіншісі резервті. 2 көтермелі сорғы станциясы 6х6 метр жоспардағы көлеммен тікбұрышты үлгідегі ғимарат түрінде орындалған.Ғимарат бірқабатты,төлесіз. Бөлменің биіктігі -3,16 м. Сорғы ғимаратында сорғыны көтеруші модульду тазартқыш орнату қарастырылған. Автоматты басқару блогы сорғылармен,электрқалқаңды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдаутуралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 225 655,016 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 214 995,5 мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 220 686,5 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 214 913,7 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ШЕШТІ: **«Павлодар облысы, Шиқылдақ ауылында су құбырын қайта жаңарту»**

Жобаның(кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды.

Тапсырыс беруші_____Абай Мажитович Каримов_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау_____Жанат Абенович Нуртазин_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____Самат Касимович Кишубаев_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)_____Исламбек Махмерович Культуманов_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
кабылдау актісіне
3-косымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ӘБЖ...	Километр (бұдан әрі – км)	-
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ...	км	-
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	0,070
4	Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	-
5	Тіректер ауданы	$м^2$	-
6	Тіректер:		-
	1) металл	дана	-
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	-
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	-
	4) темірбетон	дана	-
	5) сымарқанды аспалар	дана	-
7	Сымдар:		-
	1) мыс	км	-
	2) алюминий	км	-
	3) құрыш алюминий	км	-
8	Шырақтар үшін кронштейндер:		-
	1) темірбетон	дана	-
	2) металл	дана	-
9	Көше жарығы арматурасы:		-
	1) қызу шамы бар шырағданы	дана	-
	2) сынап шамы бар шырағданы	дана	-
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	-

10	Кәбілдер:		-
	1) 380 Вкернеулі маркілерАВБбШв 4х70 (ок) ГОСТ 16442-80	км	1,7
	2) 220 В кернеулімаркілерАВБбШв 4х4 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,070
11	Біріктіретінжалғастырғыштар	дана	-
12	Соңғыжалғастырғыштар	дана	10
13	Жергекосусұлбасы	дана	2
14	Найзағайданқорғауқұрылғысы	дана	-
15	Кәбілжелілерінжолжабыны:		-
	1) асфальтбетон	$м^2$	-
	2) жұмыртас	$м^2$	-
	3) жаяужолдар	$м^2$	-

Тапсырыс беруші _____ Абай Мажитович Каримов _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Авторлық қадағалау _____ Самат Касимович Кишубаев _
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
13-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тарткыштар (жалпы ұзындығы)	м	10718,64	
	1) болат құбырынан	м	-	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) темірбетон құбырынан	м	-	
	5) полиэтиленді құбырдан, оның ішінде:	м	10718,64	
	PE 100 SDR17 160x9,5	м	256	
	PE 100 SDR17 110x6,6	м	5059,5	
	PE 100 SDR17 50x3	м	339,3	
	PE 100 SDR17 75x4,5	м	1748,56	
	PE 100 SDR17 25x2	м	3315,28	
2	Таратқыш желі (жалпы ұзындығы)	м	-	
	1) болат құбырынан	м	-	
	2) шойын құбырынан	м	-	
	3) асбестоцемент құбырынан	м	-	
	4) полиэтилен құбырынан	м	-	
	5)	м	-	
3	Байқау құдығы, оның ішінде	дана	47	
	d- 1500	шт	39	
	d- 2000	шт	8	
4	Ысырма d-100	дана	26	
	" d-	дана	-	
	" d-	дана	-	
5	Бұрандалар d-	дана	-	
	" d-	дана	-	
	" d-	дана	-	
6	Кран d-20	дана	101	
	" d-	дана	-	
	" d-	дана	-	
7	Гидрант	дана	2	

8	Суқұбырышүмегі	дана	
9	Ішетінсубүргіш	дана	
10	Счетчик ВСКМ5/20	шт	101
11	Насос ЭЦВ4-6,5-115	шт	2
12	2-ші көтерілістің 2СВ12-50VFD037 тазарту жүйесімен насостық станциясы	ед	1
Кәріз			
1	Коллекторлар (жалпыұзындығы)	м	-
	1) керамикақұбырларынан	м	-
	2) болатқұбырларынан	м	-
	3) бетонқұбырларынан	м	-
	4) асбестоцементқұбырларынан	м	-
	5) темірбетонқұбырынан	м	-
	6)	м	-
	7)	м	-
2	Кәрізжелісі (жалпыұзындығы)	м	-
	1) керамикақұбырларынан	м	-
	2) болатқұбырларынан	м	-
	3) бетонқұбырларынан	м	-
	4) асбестоцементқұбырларынан	м	-
	5) темірбетонқұбырларынан	м	-
	6)	м	-
3	Байқаукұдығы	дана	-
	Жеңсырық	дана	-

Тапсырыс беруші _____ Абай Мажитович Каримов _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Авторлық қадағалау _____ Самат Касимович Кишубаев ___
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» 10 2018 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62, руководитель Каримов Абай Мажитович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «01» октября 2018 г., ТОО «Гидропром», директор Культуманов Исламбек Махмерович, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Шахтерская, 77/11.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «01» октября 2018 г., ТОО «EG Compani-ПВ», Нуртазин Жанат Абенович №KZ26VJE00025725 от 03.05.2017г., Дюсекенов Ерганат Жумашевич №KZ15VJE00025729 от 03.05.2017 г., Карыбаев Толеукан Жукашевич №KZ65VJE00023568 от 03.03.2017г., Карасартов Омиржан Рахимбекович №KZ07VJE00029171 от 28.07.2017 г., Куспеков Марат Каиржанович №KZ55VJE00038201 от 25.05.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «01» октября 2018 г., ТОО «Стандарт Инжиниринг-СК», Кишубаев Самат Касимович, Лицензия ГСЛ №14013450 от 20.03.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопровода в селе Шикылдак, Павлодарской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу село Шикылдак, Павлодарская область

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Распоряжение об установлении публичного сервитута на земельный участок №13-П от

03.04.2017 года, выданный ГУ «Аппарат акима села Шикылдак города Экибастуза»
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», №KZ33REA00095432 от 25.05.2018 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Стандарт Инжиниринг -СК», заключение №QSE-0128/18 от 09.08.2018 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ №100 от 18.05.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: -10;

по норме или по проекту организации строительства 10;

фактически -4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземная насосная станция, две камеры диаметром 1,5 м, высотой 2,4м с обваловкой на 1 метр, два насоса тип ЭЦВ4-6,5-115	м3/ч	5,75		5,75	
Насосная станция 2-го подъема с очистной установкой 2СВ12-50VFD037	м2 м3/ч	36 12,82		36 12,82	
Водонапорная башня	м3	25		25	

КТП-100квА	шт	1		1	
Протяженность кабельной линии КЛ-0,4кВ	м	1790		1860	
Общая протяженность проектируемой сети, в том числе из труб полиэтиленовых:	м	10282,7		10718,64	
PE 100 SDR17 160x9,5	м	508,0		256	
PE 100 SDR17 110x6,6	м	5059,5		5059,5	
PE 100 SDR17 50x3	м	252,0		339,3	
PE 100 SDR17 75x4,5	м	2094,7		1748,56	
PE 100 SDR17 25x2	м	2368,0		3315,28	
Пожарные гидранты	шт	17		2	
Железобетонные колодцы	шт	47		47	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрены бурение двух скважин глубиной 50 метров. Подземная насосная станция предназначена для подъеме воды из скважины и подачи ее через напорный трубопровод на насосную второго подъема. Ограждающими конструкциями камеры являются ж/бетонные кольца диаметром 2,0 м, высотой 2,4 м. Подземная насосная станция в качестве самостоятельного сооружения. Количество станции 2 шт. одна рабочая, одна резервная. Насосная станция 2-го подъема выполнена в виде здания прямоугольной формы, с размерами в плане 6x6 метров. Здание одноэтажное, без подвала. Высота помещения -3,16 м. В здании насосной предусмотрена модульная очистная установка, повышающие насосы. Блок автоматического управления насосами, электрощитовая.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 225 655,016 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 214 995,5 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 220 686,5 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 214 913,7 тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция водопровода в селе Шикылдак, Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Каримов Абай Мажитович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Нуртазин Жанат абенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Кишубаев Самат Касимович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Культуманов Исламбек Махмерович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	0,070
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		-
	1) марки АВБбШв 4х70 (ок) ГОСТ 16442-80 Напряжением 380 вольт	км	1,7
	2) марки АВБбШв 4х4 (ок) ГОСТ 16442-80 Напряжением 220 В	км	0,070
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	10

13	Контуры заземления	шт	2
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик _____Каримов Абай Мажитович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____Кишубаев Самат Касимович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	10282,2	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб, в том числе:	м	10282,2	
	PE 100 SDR17 160x9,5	м	256	
	PE 100 SDR17 110x6,6	м	4067,5	
	PE 100 SDR17 50x3	м	339,3	
	PE 100 SDR17 75x4,5	м	1748,56	
	PE 100 SDR17 25x2	м	3315,28	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	Смотровой колодец, в том числе:	шт	47	
	d- 1500	шт	39	
	d- 2000	шт	8	
4	Задвижка d-100	шт	26	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
5	Вентили d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
6	Кран d-20	шт	101	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	2	
8	Водопроводный ввод	шт	-	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
10	Счетчик ВСКМ5/20	шт	101	
11	Насос ЭЦВ4-6,5-115	шт	2	

12	Насосная станция 2-го подъема с очистной установкой 2CB12-50VFD037	ед	1
Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-
	1) из керамических труб	м	-
	2) из чугунных труб	м	-
	3) из бетонных труб	м	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-
	5) из железобетонных труб	м	-
	6)	м	-
	7)	м	-
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-
	1) из керамических труб	м	-
	2) из чугунных труб	м	-
	3) из бетонных труб	м	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-
	5) из железобетонных труб	м	-
	6)	м	-
3	Смотровой колодец	шт	-
	Выпуск	шт	-

Заказчик _____ Каримов Абай Мажитович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Кишубаев Самат Касимович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.