Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Декларация о соответствии

«01» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гидропром» Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская,77/11.**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Культуманова И.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция водопровода в селе Шикылдак, Павлодарской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице руководителя Каримова А.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями **ТОО «Архитектурно-Строительный Альянс», гос. Лицензия № 17007617 от 16.04.2015 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Аубакирова Каната Булатовича**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СК-Триумф 2030», гос. Лицензия № 17010681 от 12.06.2017 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Айтимова Ануара Сагадатовича**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Стандарт Инжиниринг -СК»,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»,**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное. заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Система водоснабжения имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Подземная насосная станция, Две камеры диаметром 1,5 м, высотой 2,4м с обваловкой на 1 метр, два насоса	м3/ч	5,75	5,75	6,0	6,0
2.Насосная станция 2-го подъема с очистной установкой	м2 м3/ч	36 6,0	36 6,0	36 6,0	36 6,0
3.Водонапорная башня	м3	25	25	25	25
4.КТП-100квА	шт	1	1	1	1
Протяженность кабельной линии КЛ-0,4кВ	м	1790	1790	1860	1860
5.Водопроводные сети: всего: В том числе:	м	10282,7	10282,7	10282,2	10282,2
PE 100 SDR17 160x9.5	м	508	508	256	256
PE 100 SDR17 110x6.6	м	4067,5	4067,5	4623,56	4623,56
PE 100 SDR17 50x3	м	232	232	339,3	339,3
PE 100 SDR17 75x4.5	м	2094,7	2094,7	1748,56	1748,56
PE 100 SDR17 25x2	м	2368	2368	3315,28	3315,28
6.Пожарные гидранты	шт	17	17	2	2
7.ж/бетонные колодцы	шт	39	39	47	47

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрены бурение двух скважин глубиной 50 метров. Подземная насосная станция предназначена для подъеме воды из

скважины и подачи ее через напорный трубоппровод на насосную второго подъема. Ограждающими конструкциями камеры являются ж/бетонные кольца диаметром 2,0 м, высотой 2,4 м. Подземная насосная станция в качестве самостоятельного сооружения. Количество станции 2 шт. одна рабочая, одна резервная. Насосная станция 2-го подъема выполнена в виде здания прямоугольной формы, с размерами в плане 6х6 метров. Здание одноэтажное, без подвала. Высота помещения -3,16 м. В здании насосной предусмотрена модульная очистная установка, повышающие насосы. Блок автоматического управления насосами, электрощитовая. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2018 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **- 10**
по норме или по проекту организации строительства **- 10**;
фактически **-4**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию (отопление индивидуальное от электроприборов)
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Реконструкция водопровода в селе Шикылдак, Павлодарской области
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ДиректорТОО«Гидропром» **Культуманов И.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.