ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года
Договор № 154 от 02.06.2020 г.

Объект: «Благоустройство территорий 2- этажных ж/д по ул. Жанкожа батыр д. № 143,145 в пос. Айтеке би Казалинского района»

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Айтеке би"

Подрядчик: "SEMA KZ"

Договора: №154 от 02.06.2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная Стоимость		Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года		Выполнено за отчетный период	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Благоустройство территорий 2- этажных ж/д по ул. Жанкожа батыр д. № 143,145 в пос. Айтеке би Казалинского района»	6 208 654	5 279 468	4 102 146	4 102 146	4 400 696	4 102 146	4 400 696	1 102 146	1 201 015
	Всего:	**6 208 654**	**5 279 468**	**4 102 146**	**4 102 146**	**4 400 696**	**4 102 146**	**4 400 696**	**1 102 146**	**1 201 015**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Айтеке би"
Кент Акима

_____ **Муратбаев Ж.Н.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Ниязов М.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Sema kz"

_____ **Утеев Н.П.**

Проектная оганизация:
ИП «Акшатаев Тауирбай»

_____ **Акшатаев Т.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Айтеке би"

Подрядчик: ТОО "Sema kz"

Договор №154 от 02 июнь 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территорий 2-этажных ж/д по ул. Жанкожа батыр д. № 143,145 в пос. Айтеке би Казалинского района

А К Т №2

Ф-2

Приемки выполненных работ за август месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зем.работы									
1	Е11-010101 -0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	80	207,87	198,45	16630	15876	-	4771	23112
		НР-72% СП - 8%			9,42	73,41	753	5872	-	1712	
2	Е11-01020 5-0301	Грунты1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	4	1176,46	-	4706	-	-	3388	8742
		НР-72% СП - 8%			1176,46	-	4706	-	-	648	
3	Е11-01020 5-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20	729,24	-	14585	-	-	10501	27093
		СП - 8%			729,24	-	14585	-	-	2007	
4	Е11-01010 4-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощносстью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52	33,81	33,81	1758	1758	-	445	2379
		НР - 72%; СП - 8%			-	11,88	-	618	-	176	
5	Е11-01020 1-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52	150,14	72,06	7807	3747	-	4136	12899
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	4060	1684	-	955	
6	Е11-01020 3-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	80	5,77	5,77	461	461	-	85	590
		СП - 8%			-	1,48	-	118	-	44	
7	Е11-08010 1-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,4	4648,46	976,15	6508	1367	4107	1453	8597
		НР - 99%; СП - 8%			738,66	377,06	1034	528	-	637	
8	Е11-230601 -0105 Изм.и доп. Вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройствою грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,48	30663,33	6861,04	168035	37599	70437	74040	261441
		НР - 91%; СП - 8%			10948,77	2698,72	59999	14789	-	19366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-06010 1-0101	Подгатовка бетонная. Устройство *НР - 91% СП - 8%*	м3	0,704	17599,95 1166,40	3,39 1,60	12390 821	2 1	11567 -	748 1051	14190
10	С121-0403 01-0110	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	8	13277,00 -	- -	106216 -	- -	106216 -	- 8497	114713
11	С121-0403 01-0112	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	4	17413,00 -	- -	69652 -	- -	69652 -	- 5572	75224
12	С121-040302-0102	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	4	17257,00 -	- -	69028 -	- -	69028 -	- 5522	74550
13	Е11-061001-0101	Перекрытия при отнашении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм устройство *НР-91% СП - 8%*	м3	0,636	26056,81 3935,73	2284,13 735,26	16572 2503	1453 468	12616 -	2703 1542	20818
14	С121-050301-3501	проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,000176	226958,00 -	- -	40 -	- -	40 -	- 3	43
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0704	220525,00 -	- -	15525 -	- -	15525 -	- 1242	16767
16	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностей бутовая кладки, кирпичу, бетону *НР-93% СП - 8%* ***Надземная часть***	м2	37,68	848,60 257,58	19,04 2,47	31975 9706	718 93	21551 -	9113 3287	44375
17	С121-060405-1201	Съемная металлическая решетка *СП - 8%*	т	0,0524	557942,00 -	- -	29236 -	- -	29236 -	- 2339	31575
18	Е11-08010 1-0303 Изм. И доп. Вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в2 слоя *НР-93% СП - 8%*	м2 поверхности	3	2024,68 207,63	42,44 8,64	6074 623	127 26	5324 -	603 534	7212
19	Е11-0820 1-0101 Изм. И доп. Вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м кладка *НР-93% СП - 8%*	м3 кладки	1,2	9369,79 4453,74	1298,40 589,60	11244 5344	1558 708	4342 -	5628 1350	18222
20	С121-0301 01-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250мм* 120мм *65мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000шт	0,06048	28651,00 -	- -	1733 -	- -	1733 -	- 139	1871
21	Е11-100213-0203	Люфт-клозет. Сборка *НР-90% СП - 8%*	шт	2	3326,70 2758,08	26,09 12,34	6653 5516	52 25	1085 -	4987 931	12571
22	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные 0,45х0,45 м *СП - 8%*	м2	0,8	33102,00 -	- -	26482 -	- -	26482 -	- 2119	28600
23	С121-090102-0306	Люки и лазы утепленные однопольные 0,446х0,846 м *СП - 8%*	м2	1,52	35244,00 -	- -	53571 -	- -	53571 -	- 4286	57857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	24	490,00	-	11760	-	11760	-	12701
		СП - 8%			-	-	-	-	-	941	
25	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт	8	486,00	-	3888	-	3888	-	4199
		СП - 8%			-	-	-	-	-	311	
26	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3783,00	-	22698	-	22698	-	24514
		СП - 8%			-	-	-	-	-	1816	
27	Е11-200501-0101	Вытяжной короб. Установка	заслонка	2	1616,94	27,39	3234	55	699	2456	6145
		НР-98% СП - 8%			1239,88	12,96	2480	26	-	455	
28	С121-070503-0103	Вытяжной короб из древесины ГОСТ 8242-88	м3	0,112	155346,00	-	17399	-	17399	-	18791
		СП - 8%			-	-	-	-	-	1392	
		На мусорный контейнер для ТБО-2 шт									
1	С121-060405-1301	Контейнер для ТБО, объем 0,75 м3	т	0,51	467435,00	-	238392	-	238392	-	257463
		СП - 8%			-	-	-	-	-	19071	
2	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство	м3	0,6	4711,06	-	2827	-	1066	1656	4841
		НР-94% СП - 8%			2935,70	-	1761	-	-	359	
3	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	12	317,24	-	3807	-	12	3567	7964
		НР-94% СП - 8%			316,22	-	3795	-	-	590	
4	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство добавлять на кажды 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2	12	38,02	-	456	-	-	429	956
		НР - 94%; СП - 8%			38,02	-	456	-	-	71	
		ИТОГО					981341			130709	1201015
										88965	
		Накладные расходы					130709				
		Сметная прибыль 8%					88965				
		Галава 2 Всего					**1201015**				
		Галава 8. временные здания и сооружение =1,2%					**14412**				
		Всего по глава 2-8					**1215427**				
		Галава 9.									
		Допалнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%					16408				
		Допалнительной оплата труда и социальная поддержка население, поживающего в знах экологического бедствия в Приаралье					169612				
		всего по глава									
		Выслугу лет 1%					12154				
		На оплату допол. Отпусков (0,4%)					4862				
		Всего по глава 9.					203036				
		Всего по глава 2-9					**1418463**				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах05.07.2019 г.					**1418463**				
		Итого сметная стоимость в текущих ценах К=1,05					**1489387**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижаюший коэф=0,7399999387					1102146				
		НДС - 12%					0				
		Всего					1102146				

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Айтеке би" кент Акима

_____ **Муратбаев Ж.Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Sema kz"

_____ **Утеев Н.П.**

Технадзор:
ТОО «Инженер Строй Групп»

_____ **Ниязов М.М.**

Проектная оганизация:
ИП «Акшатаев Тауирбай»

_____ **Акшатаев Т.**