Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)**

Справка № 10
от 30 октября 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
268		Договор №27 Допсоглашение №27/4 Допсоглашение №27/5 Допсоглашение №27/6 Допсоглашение №27/7	от 02.03.2018 г. от 27.05.2019 г. от 20.09.2019 г от 15.01.2020 г от 18.05.2020 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	369 680 965,26									
за текущий 2020 год	126 451 953,11									
в т.ч. за месяц	678 197,52								72 664,02	
К оплате	678 197,52									678 197,52

К оплате: Шестьсот семьдесят восемь тысяч сто девяносто семь тенге 52 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Договор №27 от 02.03.2018 г. Дополнительное соглашение №27/4 от 27.05.2019г. Дополнительное соглашение №27/5 от 20.09.2019г. Дополнительное соглашение №27/6 от 15.01.2020г.Дополнительное соглашение №27/7 от 18.05.2020г.

АКТ № 10

приемки выполненных работ от 30 октября 2020 года

за октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0102СРД-345-01-02**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе ЗИЛ-130 НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**1192**	243	134,6	289656	160443	0	222907	553568
					108,4	64,75	129213	77182	0	41005	
0101-0102-0100		Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	119,2						
0101-0102-0100		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	59,6						
3301-0201-0101		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	160443,2					
				59,6	1295	77182					

2	**1291-0185-0101СРД-185-01-01**	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1 м2 НР = 108 %**								
			сооружение	**15**	199,54	0	2993	0	0	3232	6723
					199,54	0	2993	0	0	498	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,22	3,3						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2503-0201-0103	Колья	шт.	4	0	0					
				60							
	2701-0291-0101	Щиты из досок	м2	2	0	0					
				30							
3	**1291-0184-0101СРД-184-01-01**	**Изготовление деревянных щитов для закрытия отверстий малых мостов и труб на зиму НР = 108 %**								
			10 м2 щита	**3**	2870,3	51,9	8611	156	0	9131	19161
					2818,4	0	8455	0	0	1419	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	2,6	7,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	165	148,5					
				0,9	0	0					
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	12	7,2					
				0,6	0	0					
4	**2107-0509-0506**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм**	**м2**	**31,25**	954		29813		29813	0	32198
					0		0		0	2385	

Итого по смете **611 650**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 140 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 160 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 77 182

- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 813
- накладные расходы, тенге	235 270
в т.ч. зарплата, тенге	21 174
- сметная прибыль (8 %), тенге	45 307
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**605 533,50**
НДС-12%	**72 664,02**
Итого с НДС-12%	**678 197,52**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____Бейм И.Д.

Куратор

_____ Аманжолов А.Т.

Исполняющий обязанности руководителя планово-технического отдела

_____ Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.